

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA Autostrada Messina - Palermo: completamento

SCHEDA N. 54



LOCALIZZAZIONE



CUP:

**SISTEMA
INFRASTRUTTURALE:**

SOGGETTO TITOLARE:

Strade e autostrade

Consorzio Autostrade Siciliane Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori conclusi

ULTIMAZIONE LAVORI

2009

DESCRIZIONE

Il completamento dell'autostrada Messina-Palermo A20 viene realizzato per lotti nel periodo 1994-2006. I lavori complementari ancora da realizzare riguardano i caselli autostradali ed i fabbricati di stazione, inclusi i relativi impianti di esazione pedaggio, parte degli impianti elettrici e la segnaletica stradale, opere che non incidono sulla fruibilità dell'asse principale.

DELIBERE CIPE

68/2003

108/2004

DATI STORICI

2000

Viene stipulata una nuova convenzione di concessione il 21 novembre 2000 tra l'ANAS e il Consorzio per le autostrade siciliane, partecipato in misura maggioritaria dalla Regione Siciliana e subentrato nella titolarità delle concessioni già assentite ai Consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela.

2001

Con decreto interministeriale del 28 maggio viene approvata la nuova convenzione di concessione.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa", tra i "Sistemi stradali ed autostradali.

2002

La legge n.289 (finanziaria 2003), istituisce, presso il Ministero dell'economia, il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), da ripartire con apposite delibere CIPE, da adottare sulla base di specifici criteri. E' prevista la possibilità di una diversa allocazione delle risorse.

2003

La delibera CIPE n. 16, nel ripartire la dotazione aggiuntiva di 7.975 Meuro, accantona un importo di 850 Meuro, per il triennio 2003-2005, da ripartire successivamente in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi ed alle esigenze espresse dal mercato.

La delibera CIPE n. 23 rialloca i fondi FAS.

Il MIT richiede il finanziamento di 50 Meuro per il completamento del collegamento autostradale Messina-Palermo, da porre a carico delle risorse per le aree sotto utilizzate.

La delibera CIPE n.68 assegna ulteriori 50 Meuro per il completamento dell'autostrada Messina-Palermo posti a carico dell'accantonamento di 785 Meuro per il triennio 2003-2005, di cui alla delibera n.23.

L'intervento è compreso nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Siciliana del 14 ottobre.

L'ANAS, con nota del 3 novembre, invia una relazione nella quale, tra l'altro richiede una più attenta valutazione di alcune voci di spesa.

La legge n.350 rfinanzia il FAS e dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sotto utilizzate possa essere effettuata anche per accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa e a tale scopo stabilisce di dare priorità nel 2004, tra l'altro, agli interventi nel settore dei trasporti.

2004

Il MIT trasmette la relazione istruttoria relativa ai lavori di complemento dell' "autostrada Messina - Palermo", proponendo il finanziamento della seconda ed ultima tranche a carico del FAS.

Con la delibera n. 19 Il CIPE ripartisce le risorse per le aree sotto utilizzate recate dalla legge n. 350/2003, riservando 1.130 Meuro all'accelerazione del PIS.

Il CIPE, con la delibera n.21, finalizza i 1.130 Meuro previsti dalla delibera n.19, al finanziamento degli interventi

inclusi nell'allegato, secondo l'ordine di graduatoria, nella quale l'Asse autostradale Messina-Palermo figura al 2° posto. Le Delibere di assegnazione indicheranno il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento si intende defanziato, e tempi e modalità di erogazioni. Viene istituito il Comitato tecnico per l'accelerazione che riferirà trimestralmente alla struttura tecnica di missione del MIT.

La Regione Siciliana, con nota del 15 ottobre, trasmette la dichiarazione del Commissario straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane dalla quale risulta che il completamento dell'autostrada Messina-Palermo, anche per quanto concerne i lotti compresi tra Caronia e Castelbuono, è incluso nel piano economico finanziario allegato alla citata convenzione di concessione stipulata il 21 novembre 2000 con l'ANAS.

Il CIPE, con delibera n. 108, prende atto che il Consorzio per le autostrade siciliane è il soggetto aggiudicatore, che tutti i lavori sono stati appaltati mediante pubblico incanto e che l'ultimazione dei lavori secondari è prevista entro il 2005.

Nella convenzione di concessione vengono disciplinati i finanziamenti pubblici sino allora accordati dallo Stato, dalla Regione, dalla Comunità Europea (Fondi comunitari, Fondi ANAS, Fondi Aree Depresse, APQ ex Delibera n.36/2002, Regione, per un totale di 897,1 Meuro). Nel 2003 il Consorzio per le autostrade siciliane chiede finanziamenti integrativi, valutati in 135,6 Meuro, e l'ANAS, che esercita funzioni di alta sorveglianza nei confronti del Consorzio, conferma tale esigenza. Il costo dell'opera è quantificato in 1.032,7 Meuro e, con l'assegnazione di 50 Meuro disposta dalla delibera n.68/2003, l'importo necessario per completare l'opera ammonta a 85,6 Meuro. Le tariffe applicabili non consentono la copertura dei costi residuali di investimento, tenendo conto della necessità di avviare un programma di manutenzione della parte costruita nel 1960 non appena entrerà in esercizio l'intera arteria. Per la realizzazione dei lavori di completamento dell'autostrada Messina-Palermo viene quindi assegnato al Consorzio per le autostrade siciliane un contributo di 85,6 Meuro a valere sulle disponibilità FAS, di cui 35 Meuro sulle disponibilità relative al 2004, da erogare a richiesta del soggetto aggiudicatore e 50,6 Meuro, sulle disponibilità relative al 2005, da erogare per l'80% a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80% della quota precedente e delle altre fonti disponibili. Il saldo verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuta utilizzazione del 95% di quanto sino ad allora erogato, nonché l'ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

2006

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2008

L'intervento non è compreso nel Rapporto "Infrastrutture Prioritarie" redatto dal MIT ma è incluso nel DPEF 2009-2013.

2009

L'opera compare nella delibera n. 10 sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Asse autostradale Palermo - Messina: completamento" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011 Aprile

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera " Asse autostradale Palermo - Messina: completamento" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, i lavori risultano completati su tutti lotti.

2011 Dicembre

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l'opera è riportata nelle stesse tabelle di aprile. E' inoltre presente nella tabella "6: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Rendicontazione fondi FAS Accelerazione e Infrastrutture".

2012 Settembre

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.

L'opera è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS.

2012 Dicembre

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.

2013 Giugno

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.

2013 Ottobre

La Regione Siciliana, con DGR n. 284 del 7 agosto 2013, approva la bozza della Nuova Intesa Generale Quadro (2a fase) di cui alla legge n. 443/2001.

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione.

2014 Giugno

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-2 Corridoio Helsinki La Valletta; A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.

Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.

2014 Dicembre

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell'arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	1.032,680 Fonte: Delibera CIPE 108/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	1.032,680 Fonte: Delibera CIPE 108/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	1.032,680 Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2010	1.032,680 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	1.032,680 Fonte: DEF 2011

Previsione di costo al 30 aprile 2011	1.032,680 Fonte: DEF 2011
Costo al 30 giugno 2011	1.032,680 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione di costo al 31 dicembre 2011	1.032,680 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Costo a giugno 2012	1.018,100 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Previsione di costo al 30 settembre 2012	1.018,100 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Costo a dicembre 2012	1.018,100 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Costo a settembre 2013	1.018,100 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione di costo al 31 ottobre 2013	1.018,100 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Costo ad agosto 2014	1.018,100 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Costo a settembre 2014	1.018,100 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2014	1.018,100 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 marzo 2016	1.018,100 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2016	1.018,100 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 maggio 2017	1.018,100 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 maggio 2018	1.018,100 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità indicate nella delibera CIPE 121/01 e successivi aggiornamenti:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	1.032,680 Fonte: DEF 2011
Risorse disponibili al 30 giugno 2011	1.032,680 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Risorse disponibili a giugno 2012	1.055,440 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Risorse disponibili a dicembre 2012	1.055,440 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Risorse disponibili a settembre 2013	1.055,440 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Risorse disponibili ad agosto 2014	1.055,440 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Risorse disponibili a settembre 2014	1.055,440 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

Disponibilità al 31 maggio 2018: **1.055,440**

Fondi Pubblici 1.055,440 **Fonte:** DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

Fondi residui al 31 maggio 2018: **-37,340**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Legge n.531 del 12 Agosto 1982

Convenzione di concessione tra l'ANAS e il Consorzio per le autostrade siciliane del 21 Novembre 2000

Decreto Interministeriale n.702 del 28 Maggio 2001

Foglio n.392 – reg. 4 Corte dei Conti del 13 Luglio 2001

APQ ex Delibera n.36/2002 del 2002

Delibera CIPE 16/2003 del 9 Maggio 2003

Delibera CIPE 23/2003 del 25 Luglio 2003

Delibera CIPE 68/2003 del 1 Agosto 2003

Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 14 Ottobre 2003

Delibera CIPE 19/2004 del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 21/2004 del 29 Settembre 2004
Delibera CIPE 108/2004
del 20 Dicembre 2004
Delibera Regione Siciliana n. 284 del 7 Agosto 2013

SITI INTERNET UFFICIALI

Lotto 23 ter I stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technical di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966, integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese da parte della società per progettazione e direzione lavori.

Progettazione definitiva

CIPE: Si
Importo lavori: 23.903.174,66
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: TECHNITAL S P A
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 01/10/1993
Data fine: 26/01/1994

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 910 giorni
Data bando: 05/12/1994
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 23/01/1995
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Società Consortile arl Piano Bandiera
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 26/01/1995

Quadro economico:

Importo a base gara:	21.469.279,71
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	21.469.279,71
Importo aggiudicazione:	12.671.991,87
Somme a disposizione:	1.128.891,99
Totale:	13.800.883,86
% Ribasso di aggiudicazione:	58,00
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	14/02/1995
Data presunta fine lavori:	31/08/1997
Stato avanzamento importo:	12.968.304,69
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	14/02/1995
Data effettiva fine lavori:	31/08/1997
Data presunta fine lavori varianti:	31/08/1997
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/01/1999
Data collaudo tecnico-amministrativo:	24/06/1999
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	

Lotto 23 ter Il stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	affidamento della progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	24.080.256,72
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	01/10/1993
Data fine:	26/01/1994

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	730 giorni
Data bando:	15/06/1994
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	21/09/1994
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Edilstrade
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	20/01/1995
Quadro economico:	
Importo a base gara:	24.080.256,72
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	24.080.256,72
Importo aggiudicazione:	13.543.252,77
Somme a disposizione:	1.733.234,26
Totale:	15.276.487,03
% Ribasso di aggiudicazione:	43,73
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	06/02/1995
Data presunta fine lavori:	25/01/1997
Stato avanzamento importo:	10.757.292,79
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	06/02/1995
Data effettiva fine lavori:	28/03/1997
Data presunta fine lavori varianti:	25/01/1997
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/04/1998
Data collaudo tecnico-amministrativo:	24/05/2000

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Lotto 24

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966, integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita un'aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze di progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 26.849.916,99
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: Technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 01/10/1993
Data fine: 26/01/1994

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 400 giorni
Data bando: 05/12/1994
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 23/01/1995
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Fondedile costruzioni srl
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 22/02/1995

Quadro economico:

Importo a base gara: 26.849.916,99
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 26.849.916,99
Importo aggiudicazione: 17.038.180,15
Somme a disposizione: 1.936.733,21
Totale: 18.974.913,36
% Ribasso di aggiudicazione: 36,54
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 01/03/1995
Data presunta fine lavori: 07/12/1998
Stato avanzamento importo: 11.190.442,79
Stato avanzamento percentuale: 100,00

Data effettiva inizio lavori: 01/03/1995
Data effettiva fine lavori: 07/12/1998
Data presunta fine lavori varianti: 07/12/1998
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 30/10/1999
Data collaudo tecnico-amministrativo: 12/04/2000

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Lotto 24 compl.

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:

Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo loro dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 16.553.476,53
Servizio: Esterno

Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: Società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 04/01/1999
Data fine: 01/03/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 480 giorni
Data bando: 03/01/2000
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 15/03/2000
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Pontello
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 21/09/2000

Quadro economico:

Importo a base gara: 14.942.539,14
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 14.942.539,14
Importo aggiudicazione: 11.492.233,01
Somme a disposizione: 1.363.037,01
Totale: 12.855.270,02
% Ribasso di aggiudicazione: 23,08
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 27/04/2000
Data presunta fine lavori: 01/08/2003
Stato avanzamento importo: 11.810.231,77
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 27/04/2000
Data effettiva fine lavori: 01/08/2003
Data presunta fine lavori varianti: 01/08/2003
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 04/09/2003
Data collaudo tecnico-amministrativo: 28/09/2006
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite: 2.112.000,00
Totale riserve da definire:
Note: l'impresa ha iscritto riserve per l'importo complessivo di € 5.909.817,96 di cui definiti € 2.112.000,00

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Lotto 24 bis

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 39.149.174,36
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital spa
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 01/10/1993
Data fine: 26/01/1994

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	720 giorni
Data bando:	04/01/1995
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	15/03/1995
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Itinera
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	20/04/1995
Quadro economico:	
Importo a base gara:	39.149.174,36
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	39.149.174,36
Importo aggiudicazione:	20.684.725,72
Somme a disposizione:	3.798.175,03
Totale:	24.482.900,75
% Ribasso di aggiudicazione:	47,16
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	03/05/1995
Data presunta fine lavori:	21/04/1997
Stato avanzamento importo:	21.578.614,61
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	03/05/1995
Data effettiva fine lavori:	28/10/1997
Data presunta fine lavori varianti:	28/10/1997
Tempi realizzazione:	In ritardo - per varianti in corso d'opera
Data collaudo statico:	15/06/1998
Data collaudo tecnico-amministrativo:	29/11/1999
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	77
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	21.581.016,42
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	3.798.175,03
Totale:	25.379.191,45
Note:	

Lotto 24 ter

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:	No
Importo lavori:	45.149.701,84
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	01/10/1993
Data fine:	26/01/1994

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	

Lavori: 890 giorni
Data bando: 10/12/1994
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 03/01/1995
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Callisto Pontello
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 29/03/1995

Quadro economico:

Importo a base gara: 45.149.701,84
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 45.149.701,84
Importo aggiudicazione: 23.921.152,71
Somme a disposizione: 5.180.581,15
Totale: 29.101.733,86
% Ribasso di aggiudicazione: 47,02
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 27/04/1995
Data presunta fine lavori: 15/04/1997
Stato avanzamento importo: 25.697.732,55
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 27/04/1995
Data effettiva fine lavori: 13/08/1997
Data presunta fine lavori varianti: 13/08/1997
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 06/07/1998
Data collaudo tecnico-amministrativo: 24/06/1999
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 25.699.956,81

Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	5.180.581,15
Totale:	30.880.537,96
Note:	

Lotto 24 quater

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983 Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle contenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	16.044.752,46
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	05/01/1995
Data fine:	15/01/1996

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	781 giorni
Data bando:	10/02/1995
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	10/05/1995
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Callisto Pontello
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	18/07/1995
Quadro economico:	
Importo a base gara:	16.044.752,46
Importo oneri per la sicurezza:	0,00

Importo complessivo a base di gara: 16.044.752,46
Importo aggiudicazione: 9.038.478,51
Somme a disposizione: 3.286.640,75
Totale: 12.325.119,26
% Ribasso di aggiudicazione: 43,67
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 27/03/1997
Data presunta fine lavori: 16/03/1999
Stato avanzamento importo: 9.838.980,43
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 27/03/1997
Data effettiva fine lavori: 15/04/1999
Data presunta fine lavori varianti: 15/04/1999
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 15/11/1999
Data collaudo tecnico-amministrativo: 11/07/2000
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 61
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 10.224.424,78
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 3.286.640,75
Totale: 13.511.065,53
Note:

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983 Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 27.138.146,31
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 01/09/1993
Data fine: 02/01/1994

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 892 giorni
Data bando: 03/04/1995
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 30/06/1995
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: CCC Edilter
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 12/10/1995

Quadro economico:

Importo a base gara: 27.138.146,31
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 27.138.146,31
Importo aggiudicazione: 13.420.605,30
Somme a disposizione: 1.320.546,50
Totale: 14.741.151,80
% Ribasso di aggiudicazione: 50,55
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	23/11/1995
Data presunta fine lavori:	25/04/1999
Stato avanzamento importo:	13.038.712,37
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	11/11/1997
Data effettiva fine lavori:	26/05/2000
Data presunta fine lavori varianti:	26/05/2000
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	17/07/2000
Data collaudo tecnico-amministrativo:	04/12/2001
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	172
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	13.387.836,50
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	1.320.546,50
Totale:	14.708.383,00
Note:	

Lotto 25 Il stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	

Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 24.469.103,96
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 05/01/1995
Data fine: 15/01/1996

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 720 giorni
Data bando: 10/01/1996
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 30/06/1996
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: cariboni
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 20/02/1997

Quadro economico:

Importo a base gara: 24.469.103,96
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 24.469.103,96
Importo aggiudicazione: 14.632.524,17
Somme a disposizione: 1.271.001,15
Totale: 15.903.525,32
% Ribasso di aggiudicazione: 40,20
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 26/03/1997
Data presunta fine lavori: 15/03/1999
Stato avanzamento importo: 14.624.565,47
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 26/03/1997
Data effettiva fine lavori: 30/11/2000

Data presunta fine lavori varianti: 09/01/2000
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 10/12/2000
Data collaudo tecnico-amministrativo: 07/06/2001
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Lotto 25 bis

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.

Progettazione definitiva

CIPE: Si
Importo lavori: 41.383.384,93
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 41.383.384,93
Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:	TECHNITAL S P A
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	05/01/1995
Data fine:	10/03/1995

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	730 giorni
Data bando:	10/12/1996
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	15/01/1997
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	INC GENERAL CONTRACTOR
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	17/02/1997

Quadro economico:

Importo a base gara:	41.383.384,93
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	41.383.384,93
Importo aggiudicazione:	24.465.857,17
Somme a disposizione:	5.130.187,12
Totale:	29.596.044,29
% Ribasso di aggiudicazione:	40,88
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	25/03/1997
Data presunta fine lavori:	24/03/1999
Stato avanzamento importo:	29.815.309,09
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	25/03/1997
Data effettiva fine lavori:	28/04/2002
Data presunta fine lavori varianti:	27/02/2002
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	15/05/2002
Data collaudo tecnico-amministrativo:	12/10/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	3.245.922,10

Totale riserve da definire:

Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 21.857.379,00 di cui definite € 3.245.922,10

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

Lotto 26

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla Società Technital di Verana giusta convenzione del 27.01.1966, integrativa dell'1.02.1969 e novativa del 20/09/1983 nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze resa per progettazione e direzione lavori.

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 42.535.793,33

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario: società technital SpA

Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589

Data inizio: 15/09/1994

Data fine: 10/04/1995

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa

Modalità di selezione: Affidamento con bando

Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	730 giorni
Data bando:	15/05/1996
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	08/08/1996
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	INC General Contractor
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	17/02/1997
Quadro economico:	
Importo a base gara:	42.535.793,33
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	42.535.793,33
Importo aggiudicazione:	27.286.711,42
Somme a disposizione:	4.183.046,80
Totale:	31.469.758,22
% Ribasso di aggiudicazione:	35,85
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	24/03/1997
Data presunta fine lavori:	23/03/1999
Stato avanzamento importo:	31.000.564,16
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	24/03/1997
Data effettiva fine lavori:	30/04/2003
Data presunta fine lavori varianti:	23/03/1999
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/04/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo:	16/06/2006
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	5.815.684,85
Totale riserve da definire:	
Note:	l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 32.939.313,14 di cui definite € 5.815.684,85

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	31.139.771,52
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	4.183.046,80
Totale:	35.322.818,32
Note:	

Lotto 26 bis

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	41.052.106,05
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	15/09/1994
Data fine:	10/04/1995

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	730 giorni
Data bando:	05/04/1997
CIG/CUI:	

Data aggiudicazione: 30/05/1997
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Tecnofin
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 23/07/1997
Quadro economico:
Importo a base gara: 41.052.106,05
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 41.052.106,05
Importo aggiudicazione: 28.367.005,28
Somme a disposizione: 8.613.397,88
Totale: 36.980.403,16
% Ribasso di aggiudicazione: 30,90
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 03/07/1997
Data presunta fine lavori: 03/07/2000
Stato avanzamento importo: 34.171.006,23
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 03/07/1997
Data effettiva fine lavori: 03/07/2000
Data presunta fine lavori varianti: 03/07/2000
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 10/09/2000
Data collaudo tecnico-amministrativo: 31/01/2001
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00

Note:

Lotto 26 bis completamento

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Progettazione e direzione lavori affidata alla Società TECHNITAL di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa 2 del 20.09.1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione definitiva

CIPE: Si
Importo lavori: 38.669.095,16
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 38.669.095,16
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: TECHNITAL S P A
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 30/10/1998
Data fine: 30/01/1999

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 42.663.363,25
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società Technital
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 30/09/1998
Data fine: 31/05/1999

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 540 giorni
Data bando: 02/02/2000
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 04/04/2000

Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Ricciardello
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	07/09/2000
Quadro economico:	
Importo a base gara:	38.669.095,16
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	38.669.095,16
Importo aggiudicazione:	30.947.323,00
Somme a disposizione:	3.610.091,00
Totale:	34.557.414,00
% Ribasso di aggiudicazione:	19,97
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	26/06/2000
Data presunta fine lavori:	17/12/2001
Stato avanzamento importo:	34.171.006,23
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	26/06/2000
Data effettiva fine lavori:	13/07/2005
Data presunta fine lavori varianti:	13/07/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/09/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo:	05/02/2008
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	12.646.872,20
Totale riserve da definire:	
Note:	l'impresa ha inserito riserve per un importo complessivo di € 85.610.299,00 di cui definite € 12.646.872,20

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	34.318.206,66
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	3.610.091,00
Totale:	37.928.297,66

Note:

Lotto 27 I stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 24.562.806,69
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 31/07/1994
Data fine: 05/01/1995

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 05/04/1997
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 30/05/1997
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Tecnofin
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 19/07/1997

Quadro economico:

Importo a base gara: 24.562.806,69
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 24.562.806,69
Importo aggiudicazione: 17.316.778,72
Somme a disposizione: 6.315.657,45

Totale: 23.632.436,17
% Ribasso di aggiudicazione: 29,50
% Rialzo di aggiudicazione:
Note: Il contratto è stato rescisso in data 4/3/1999

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 03/07/1997
Data presunta fine lavori: 02/07/1999
Stato avanzamento importo: 5.340.183,82
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 03/07/1997
Data effettiva fine lavori: 02/07/1999
Data presunta fine lavori varianti: 02/07/1999
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 10/07/2000
Data collaudo tecnico-amministrativo: 09/01/2001
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Lotto 27 I stralcio completamento

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983 Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	13.918.621,93
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	30/09/1998
Data fine:	04/01/1999

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	540 giorni
Data bando:	02/02/2000
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	06/04/2000
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Ricciardello
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	27/07/2000

Quadro economico:

Importo a base gara:	13.918.621,93
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	13.918.621,93
Importo aggiudicazione:	10.735.256,58
Somme a disposizione:	1.276.142,24
Totale:	12.011.398,82
% Ribasso di aggiudicazione:	22,87
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	26/06/2000

Data presunta fine lavori:	17/12/2001
Stato avanzamento importo:	11.943.040,98
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	26/06/2000
Data effettiva fine lavori:	19/11/2004
Data presunta fine lavori varianti:	31/01/2003
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	02/02/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo:	12/04/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	4.459.546,15
Totale riserve da definire:	
Note:	l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 42.463.746,83 di cui definite € 4.459.546,15

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	12.117.085,59
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	1.276.142,24
Totale:	13.393.227,83
Note:	

Lotto 27 Il stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	35.186.365,58
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	31/07/1994
Data fine:	05/01/1995

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	730 giorni
Data bando:	20/12/1996
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	15/03/1997
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Pontello
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	17/04/1997

Quadro economico:

Importo a base gara:	35.186.365,58
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	35.186.365,58
Importo aggiudicazione:	20.334.200,67
Somme a disposizione:	6.190.330,30
Totale:	26.524.530,97
% Ribasso di aggiudicazione:	42,21
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	07/08/1997
Data presunta fine lavori:	06/08/1999
Stato avanzamento importo:	35.905.001,45
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	07/08/1997
Data effettiva fine lavori:	15/05/2002
Data presunta fine lavori varianti:	30/06/2001
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/06/2002
Data collaudo tecnico-amministrativo:	30/12/2011

Note: Il ritardo nella chiusura del collaudo definitivo è dovuto alle dimissioni di un componente la commissione di collaudo e l'ANAS ha confermato i rimanenti componenti la commissione per la chiusura del collaudo che si prevede entro il 30/12/2011

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite: 1.523.547,86

Totale riserve da definire:

Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 21.506.966,32 di cui definite € 1.523.547,86

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale: 2

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo: 21.309.552,80

Importo oneri sicurezza: 0,00

Somme a disposizione: 6.190.330,30

Totale: 27.499.883,10

Note:

Lotto 27 bis I stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983 Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 41.506.888,50

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario: società technital SpA

Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589

Data inizio: 05/01/1995
Data fine: 15/01/1996

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 30/06/1998
CIG/CUI: 4246858A14
Data aggiudicazione: 15/09/1998
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Bonatti
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 08/05/1999

Quadro economico:

Importo a base gara: 41.506.888,50
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 41.506.888,50
Importo aggiudicazione: 29.656.671,94
Somme a disposizione: 5.738.020,66
Totale: 35.394.692,60
% Ribasso di aggiudicazione: 28,55
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 26/11/1998
Data presunta fine lavori: 13/05/2001
Stato avanzamento importo: 32.816.691,92
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 26/11/1998
Data effettiva fine lavori: 13/05/2003
Data presunta fine lavori varianti: 09/11/2001
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 30/09/2003
Data collaudo tecnico-amministrativo: 30/12/2011

Note: La chiusura delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo è subordinata alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulica nel tratto tra i torrenti Bordonaro e Santa Marina il cui progetto è in istruttoria presso l'ANAS di Roma

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

Lotto 27 bis II stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 17.129.029,77

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario: società technital SpA

Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589

Data inizio: 30/09/1996

Data fine: 02/02/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa

Modalità di selezione: Affidamento con bando

Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	730 giorni
Data bando:	15/03/1998
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	15/06/1998
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	IRA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	01/06/2000
Quadro economico:	
Importo a base gara:	17.129.029,77
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	17.129.029,77
Importo aggiudicazione:	13.198.127,65
Somme a disposizione:	3.122.262,69
Totale:	16.320.390,34
% Ribasso di aggiudicazione:	23,58
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	29/10/1999
Data presunta fine lavori:	17/10/2001
Stato avanzamento importo:	12.812.611,57
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	29/10/1999
Data effettiva fine lavori:	31/10/2002
Data presunta fine lavori varianti:	31/10/2002
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/04/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	10/05/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	2.009.000,00
Totale riserve da definire:	
Note:	l'impresa ha iscritto riserve per un importo di € 9.190.000,00 di cui definite € 2.009.000,00

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	12.812.873,25
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	3.122.262,69
Totale:	15.935.135,94
Note:	

Lotto 27 ter

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital dui Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	41.774.807,68
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	05/01/1996
Data fine:	10/11/1996

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	1260 giorni
Data bando:	10/09/1997
CIG/CUI:	

Data aggiudicazione:	10/03/1998
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	INC General Contractor
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	04/07/1998
Quadro economico:	
Importo a base gara:	41.774.807,68
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	41.774.807,68
Importo aggiudicazione:	31.924.308,03
Somme a disposizione:	5.705.026,29
Totale:	37.629.334,32
% Ribasso di aggiudicazione:	23,58
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	06/05/1998
Data presunta fine lavori:	21/10/2000
Stato avanzamento importo:	37.024.764,67
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	06/05/1998
Data effettiva fine lavori:	29/09/2002
Data presunta fine lavori varianti:	18/07/2001
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/06/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo:	14/12/2005
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	4.852.640,53
Totale riserve da definire:	
Note:	l'impresa ha inserito riserve per un importo complessivo di € 32.610.311,60 di cui definite € 4.852.640,53

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	37.044.968,54
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	5.705.026,29

Totale: 42.749.994,83
Note:

Lotto 28

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 35.836.381,17
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 05/01/1995
Data fine: 15/01/1996

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 10/01/1998
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 30/03/1998
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Asfalti Sintex
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 23/07/1998

Quadro economico:

Importo a base gara: 35.836.381,17
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 35.836.381,17
Importo aggiudicazione: 23.114.465,86

Somme a disposizione:	3.627.349,42
Totale:	26.741.815,28
% Ribasso di aggiudicazione:	35,50
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	06/05/1998
Data presunta fine lavori:	21/10/2000
Stato avanzamento importo:	21.868.389,42
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	06/05/1998
Data effettiva fine lavori:	13/12/2002
Data presunta fine lavori varianti:	19/04/2001
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/06/2003
Data collaudo tecnico-amministrativo:	11/10/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	3.829.829,65
Totale riserve da definire:	
Note:	l'impresa ha inserito riserve per un importo complessivo di € 25.967.299,11 di cui definite € 3.829.829,65

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	22.330.226,82
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	3.627.349,42
Totale:	25.957.576,24
Note:	

Lotto 28 bis

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori:

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario: società technital SpA

Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589

Data inizio: 04/09/1995

Data fine: 15/06/1996

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa

Modalità di selezione: Affidamento con bando

Procedura: Procedura aperta

Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione

Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi

Fase progettuale a base di gara: Esecutiva

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori: 965 giorni

Data bando: 30/09/1997

CIG/CUI:

Data aggiudicazione: 29/01/1998

Tipo aggiudicatario: ATI

Nome aggiudicatario: Cariboni

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto: 27/07/1998

Quadro economico:

Importo a base gara: 24.901.051,09

Importo oneri per la sicurezza: 0,00

Importo complessivo a base di gara: 24.901.051,09

Importo aggiudicazione: 16.115.960,27

Somme a disposizione: 3.852.463,13

Totale: 19.968.423,40

% Ribasso di aggiudicazione: 35,28

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	06/05/1998
Data presunta fine lavori:	10/02/2001
Stato avanzamento importo:	15.808.372,49
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	06/05/1998
Data effettiva fine lavori:	10/02/2001
Data presunta fine lavori varianti:	10/02/2001
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/04/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	05/02/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	843.136,11
Totale riserve da definire:	
Note:	l'impresa ha iscritto riserve per unimporto complessivo di € 8.083.162,65 di cui definite € 843.136,11

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	15.852.380,03
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	3.852.463,13
Totale:	19.704.843,16
Note:	

Lotto 28 ter

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese di progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 48.844.955,55
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 15/11/1996
Data fine: 30/06/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 01/02/1998
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 15/07/1998
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Bonatti
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 11/01/1999

Quadro economico:

Importo a base gara: 48.844.955,55
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 48.844.955,55
Importo aggiudicazione: 34.523.614,58
Somme a disposizione: 4.624.430,83
Totale: 39.148.045,41
% Ribasso di aggiudicazione: 29,32
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 26/11/1998
Data presunta fine lavori: 13/05/2001
Stato avanzamento importo: 33.440.254,29
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 26/11/1998
Data effettiva fine lavori: 13/05/2001

Data presunta fine lavori varianti: 13/05/2001
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 15/09/2001
Data collaudo tecnico-amministrativo: 12/04/2006
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 33.612.791,64
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 4.624.430,83
Totale: 38.237.222,47
Note:

Lotto 29

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 51.576.317,46
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	15/10/1996
Data fine:	31/07/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	900 giorni
Data bando:	15/05/1998
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	10/09/1998
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Cariboni
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	12/08/1999

Quadro economico:

Importo a base gara:	51.577.317,46
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	51.577.317,46
Importo aggiudicazione:	35.840.382,89
Somme a disposizione:	5.305.267,73
Totale:	41.145.650,62
% Ribasso di aggiudicazione:	30,51
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	27/11/1998
Data presunta fine lavori:	14/05/2001
Stato avanzamento importo:	54.694.863,23
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	27/11/1998
Data effettiva fine lavori:	30/09/2004
Data presunta fine lavori varianti:	14/05/2001
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/06/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo:	27/11/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	25.305.464,13

Totale riserve da definire:

Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 120.529.901,00 di cui definite € 25.305.464,13

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

1

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo: 54.463.160,96

Importo oneri sicurezza: 0,00

Somme a disposizione: 5.305.267,73

Totale: 59.768.428,69

Note:

Lotto 29 bis

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 26.887.747,30

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario: società technital SpA

Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589

Data inizio: 15/10/1996

Data fine: 31/07/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa

Modalità di selezione: Affidamento con bando

Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	850 giorni
Data bando:	10/09/1998
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	11/12/1998
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Giustino
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	11/03/1999
Quadro economico:	
Importo a base gara:	26.887.747,30
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	26.887.747,30
Importo aggiudicazione:	20.233.029,84
Somme a disposizione:	4.440.925,34
Totale:	24.673.955,18
% Ribasso di aggiudicazione:	24,75
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	08/02/1999
Data presunta fine lavori:	26/06/2001
Stato avanzamento importo:	19.874.514,52
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	08/02/1999
Data effettiva fine lavori:	26/06/2001
Data presunta fine lavori varianti:	26/06/2001
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/06/2002
Data collaudo tecnico-amministrativo:	15/01/2009
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	2.045.000,00
Totale riserve da definire:	
Note:	l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 14.151.764,34 di cui definite 2.045.000,00

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	20.006.246,77
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	4.440.925,34
Totale:	24.447.172,11
Note:	

Lotto 29 ter

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	35.547.915,15
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	10/11/1996
Data fine:	10/09/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	900 giorni
Data bando:	15/09/1998
CIG/CUI:	4246892624

Data aggiudicazione:	04/03/1999
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	IRA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	16/09/1999
Quadro economico:	
Importo a base gara:	35.547.915,15
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	35.547.915,15
Importo aggiudicazione:	25.523.403,08
Somme a disposizione:	7.984.558,35
Totale:	33.507.961,43
% Ribasso di aggiudicazione:	28,20
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	29/04/1999
Data presunta fine lavori:	14/10/2001
Stato avanzamento importo:	23.426.660,20
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	29/04/1999
Data effettiva fine lavori:	17/11/2004
Data presunta fine lavori varianti:	15/05/2002
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/01/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo:	31/12/2011

Note: la commissione di collaudo ha concluso le operazioni in data 22/06/2007 .
Allo stato si è in attesa della trasmissione del certificato di collaudo da parte della Commissione che si preve entro il 31/12/2011.

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	5.014.178,63
Totale riserve da definire:	

Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 44.173.484,16 di cui definite € 5.014.178,63

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	23.918.485,06

Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	7.984.558,35
Totale:	31.903.043,41
Note:	

Lotto 29 quater

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
 Importo lavori: 40.138.384,80
 Servizio: Esterno
 Importo a base gara:
 Importo di aggiudicazione:
 Nome aggiudicatario: società technital SpA
 Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
 Data inizio: 15/10/1996
 Data fine: 31/07/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
 Modalità di selezione: Affidamento con bando
 Procedura: Procedura aperta
 Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
 Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
 Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
 Tempi di esecuzione:
 Progettazione:
 Lavori: 900 giorni
 Data bando: 10/10/1998
 CIG/CUI:
 Data aggiudicazione: 04/03/1999
 Tipo aggiudicatario: ATI
 Nome aggiudicatario: INC CEC
 Codice fiscale aggiudicatario:
 Data contratto: 28/12/1999
Quadro economico:
 Importo a base gara: 40.138.384,80
 Importo oneri per la sicurezza: 0,00

Importo complessivo a base di gara: 40.138.384,80
Importo aggiudicazione: 26.884.690,14
Somme a disposizione: 2.761.774,65
Totale: 29.646.464,79
% Ribasso di aggiudicazione: 33,02
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 29/04/1999
Data presunta fine lavori: 14/10/2001
Stato avanzamento importo: 30.469.264,93
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 29/04/1999
Data effettiva fine lavori: 23/10/2002
Data presunta fine lavori varianti: 23/10/2002
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 31/05/2003
Data collaudo tecnico-amministrativo: 26/07/2006
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite: 9.227.654,72
Totale riserve da definire:
Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo di € 39.649.845,56 di cui definite € 9.227.654,72

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 46.232.274,47
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 2.761.774,65
Totale: 48.994.049,12
Note:

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 21.453.168,25
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 15/10/1996
Data fine: 31/07/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 10/10/1998
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 04/03/1999
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: CEC INC
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 16/10/1999

Quadro economico:

Importo a base gara: 21.453.168,25
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 21.453.168,25
Importo aggiudicazione: 14.369.332,09
Somme a disposizione: 4.292.995,00
Totale: 18.662.327,09
% Ribasso di aggiudicazione: 33,02
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	29/04/1999
Data presunta fine lavori:	14/10/2001
Stato avanzamento importo:	21.884.834,79
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	29/04/1999
Data effettiva fine lavori:	06/04/2006
Data presunta fine lavori varianti:	20/03/2004
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/11/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	12/08/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	8.448.018,64
Totale riserve da definire:	
Note:	l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 60.167.947,35 di cui definite € 8.448.018,64

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	22.629.263,31
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	4.292.995,00
Totale:	26.922.258,31
Note:	

Lotto 30 Il stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 38.613.741,53
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 15/10/1996
Data fine: 31/07/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 10/10/1998
CIG/CUI: 4246921E10
Data aggiudicazione: 04/03/1999
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: IRA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 10/09/1999

Quadro economico:

Importo a base gara: 38.613.741,53
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 38.613.741,53
Importo aggiudicazione: 27.153.183,04
Somme a disposizione: 4.503.228,01
Totale: 31.656.411,05
% Ribasso di aggiudicazione: 29,68
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 29/04/1999
Data presunta fine lavori: 14/10/2001
Stato avanzamento importo: 28.971.204,39
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 29/04/1999
Data effettiva fine lavori: 30/09/2004

Data presunta fine lavori varianti: 08/09/2004
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 15/12/2004
Data collaudo tecnico-amministrativo: 26/11/2010
Note: In data 26/11/2010 è stato redatto l'Atto unico di collaudo nei rapporti CAS impresa e CAS ANAS ed è in atto la raccolta delle firme. Si prevede la conclusione entro il 31/12/2011

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite: 5.315.499,00
Totale riserve da definire:
Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 55.522.486,25 di cui definite € 5.315.499,00

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 29.098.894,37
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 4.503.228,01
Totale: 33.602.122,38
Note:

Lotto 30 bis

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 34.828.571,29
Servizio: Esterno

Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 15/10/1996
Data fine: 31/07/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 10/10/1998
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 04/03/1999
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: CEC INC
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 08/10/1999

Quadro economico:

Importo a base gara: 34.828.571,29
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 34.828.571,29
Importo aggiudicazione: 23.690.394,19
Somme a disposizione: 2.992.600,34
Totale: 26.682.994,53
% Ribasso di aggiudicazione: 31,98
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 29/04/1999
Data presunta fine lavori: 14/10/2001
Stato avanzamento importo: 21.608.361,47
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 29/04/1999
Data effettiva fine lavori: 10/12/2005
Data presunta fine lavori varianti: 07/04/2002
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 30/06/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo: 12/03/2007
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite: 3.670.926,75
Totale riserve da definire:
Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 39.938.260,00 di cui definite € 3.670.926,75

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Lotto 30 ter I stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 30.013.147,74
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 15/10/1996
Data fine: 31/07/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	900 giorni
Data bando:	10/10/1998
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	04/03/1999
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	CEC INC
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	28/12/1999
Quadro economico:	
Importo a base gara:	30.013.147,74
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	30.013.147,74
Importo aggiudicazione:	21.414.380,91
Somme a disposizione:	3.265.785,46
Totale:	24.680.166,37
% Ribasso di aggiudicazione:	28,65
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	28/05/1999
Data presunta fine lavori:	12/11/2001
Stato avanzamento importo:	20.167.935,05
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	28/05/1999
Data effettiva fine lavori:	11/12/2005
Data presunta fine lavori varianti:	12/03/2002
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/03/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	26/01/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	2.915.249,87
Totale riserve da definire:	
Note:	l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 20.934.878,00 di cui definite € 2.915.249,87

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Lotto 30 ter Il stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technical di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 24.740.475,75
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data inizio: 15/01/1996
Data fine: 31/07/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:

Lavori:	900 giorni
Data bando:	10/10/1998
CIG/CUI:	42469462B5
Data aggiudicazione:	10/10/1998
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	IRA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	29/10/1999
Quadro economico:	
Importo a base gara:	24.740.475,75
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	24.740.475,75
Importo aggiudicazione:	17.563.263,74
Somme a disposizione:	1.619.529,31
Totale:	19.182.793,05
% Ribasso di aggiudicazione:	29,01
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	28/05/1999
Data presunta fine lavori:	12/11/2001
Stato avanzamento importo:	19.084.577,35
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	28/05/1999
Data effettiva fine lavori:	31/05/2004
Data presunta fine lavori varianti:	08/02/2003
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/10/2004
Data collaudo tecnico-amministrativo:	07/03/2009

Note: la commissione di collaudo in data 7/3/2009 ha redatto l'atto integrativo di atto unico di collaudo che per quanto variato modifica e sostituisce l'atto unico redatto in data 07/02/2008. Si è in attesa del completamento della raccolta di tutte le firme e si prevede la conclusione entro il 31/12/2011

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	4.852.824,64
Totale riserve da definire:	

Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 52.193.809,79 di cui definite € 4.852.824,64

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	

Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Lotto 30 quater

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 16.364.375,85
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 15/01/1996
Data fine: 31/07/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 15/03/1998
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 09/10/1998
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Bonatti
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 08/05/1999

Quadro economico:

Importo a base gara:	16.364.375,85
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	16.364.375,85
Importo aggiudicazione:	12.158.731,25
Somme a disposizione:	1.933.692,08
Totale:	14.092.423,33
% Ribasso di aggiudicazione:	25,70
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	27/11/1998
Data presunta fine lavori:	16/11/2000
Stato avanzamento importo:	1.447.569,33
Stato avanzamento percentuale:	10,00
Data effettiva inizio lavori:	28/11/1998
Data effettiva fine lavori:	16/11/2000
Data presunta fine lavori varianti:	16/11/2000
Tempi realizzazione:	In ritardo - recesso dal contratto pronunziato dal consiglio direttivo del consorzio con delibera n. 159/CD del 16/11/2000
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	31/12/2011

Note: In data 14/07/2008 sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla Commissione di collaudo che ha avviato le operazioni del collaudo definitivo la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2011

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	

Lotto 30 quater completamento

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 17.788.528,74
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 0040609058900000
Data inizio: 15/01/1996
Data fine: 30/07/1997

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 480 giorni
Data bando: 10/01/2002
CIG/CUI: 4246975AA1
Data aggiudicazione: 19/04/2002
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Ricciardello
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 20/07/2002

Quadro economico:

Importo a base gara: 17.788.528,74
Importo oneri per la sicurezza: 459.961,47
Importo complessivo a base di gara: 17.788.528,74
Importo aggiudicazione: 15.419.867,36
Somme a disposizione: 1.912.804,56
Totale: 17.332.671,92

% Ribasso di aggiudicazione: 13,62

% Rialzo di aggiudicazione:

Note: Le date di inizio e fine di redazione del progetto sono riferite al Lotto "30 Quater" e che a seguito della rescissione del contratto con l'impresa appaltatrice Bonatti SpA è stata redatta perizia approvata dall'ANAS in data 30/08/2001 riguardante i lavori residui di cui al Lotto denominato "Lotto 30 Quater - Svincolo di Pollina - Castelbuono Completamento" affidati al RTI Ricciardello

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi

Data presunta inizio lavori: 22/05/2002

Data presunta fine lavori: 14/09/2003

Stato avanzamento importo: 17.552.594,35

Stato avanzamento percentuale: 100,00

Data effettiva inizio lavori: 22/05/2002

Data effettiva fine lavori: 31/03/2006

Data presunta fine lavori varianti: 22/11/2003

Tempi realizzazione: Secondo previsione

Data collaudo statico: 15/06/2006

Data collaudo tecnico-amministrativo: 30/12/2011

Note: sono state già avviate le operazioni di collaudo definitivo la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2011

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite: 9.739.034,10

Totale riserve da definire:

Note: l'impresa ha iscritto riserve per unimporto complessivo di € 13.266.318,57 di cui definite € 9.739.034,10

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale: 3

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo: 17.717.361,23

Importo oneri sicurezza: 0,00

Somme a disposizione: 1.912.804,56

Totale: 19.630.165,79

Note:

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 7.438.253,61
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 10/01/1998
Data fine: 31/05/1998

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 365 giorni
Data bando: 20/01/2000
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 19/04/2000
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Brulli
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 11/08/2000

Quadro economico:

Importo a base gara: 7.438.253,61
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 7.438.253,61
Importo aggiudicazione: 4.459.604,28
Somme a disposizione: 533.317,32
Totale: 4.992.921,60
% Ribasso di aggiudicazione: 40,05
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	30/06/2000
Data presunta fine lavori:	03/08/2001
Stato avanzamento importo:	5.516.906,49
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	30/06/2000
Data effettiva fine lavori:	15/05/2003
Data presunta fine lavori varianti:	03/08/2001
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/06/2004
Data collaudo tecnico-amministrativo:	24/07/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	5.620.641,40
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	533.317,32
Totale:	6.153.958,72
Note:	

Lotto D - Impianti elettrici

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese di progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 16.592.927,78
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 15/04/2000
Data fine: 10/02/2001

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 365 giorni
Data bando: 10/12/2002
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 14/02/2003
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: KOPA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 29/09/2003

Quadro economico:

Importo a base gara: 16.592.927,78
Importo oneri per la sicurezza: 547.564,62
Importo complessivo a base di gara: 16.592.927,78
Importo aggiudicazione: 10.006.105,50
Somme a disposizione: 1.128.884,54
Totale: 11.134.990,04
% Ribasso di aggiudicazione: 37,64
% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 27/03/2003
Data presunta fine lavori: 10/10/2004
Stato avanzamento importo: 10.533.887,31
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 27/03/2003
Data effettiva fine lavori: 07/02/2005

Data presunta fine lavori varianti: 07/02/2005
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 10/04/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo: 07/05/2007
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 10.789.068,13
Importo oneri sicurezza: 547.564,62
Somme a disposizione: 1.128.884,54
Totale: 12.465.517,29
Note:

Lotto E - Impianti elettrici

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 11.849.718,43
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	10/01/2001
Data fine:	20/09/2001

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	365 giorni
Data bando:	15/12/2002
CIG/CUI:	3909053C92
Data aggiudicazione:	14/02/2003
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Gavazzi
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	24/10/2003

Quadro economico:

Importo a base gara:	11.849.718,43
Importo oneri per la sicurezza:	384.349,91
Importo complessivo a base di gara:	11.849.718,43
Importo aggiudicazione:	8.183.439,21
Somme a disposizione:	965.674,37
Totale:	9.149.113,58
% Ribasso di aggiudicazione:	31,98
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	28/03/2003
Data presunta fine lavori:	10/10/2004
Stato avanzamento importo:	8.577.372,08
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	28/03/2003
Data effettiva fine lavori:	17/06/2005
Data presunta fine lavori varianti:	08/07/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/04/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	11/05/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

2

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

8.451.209,89

Importo oneri sicurezza:

384.349,91

Somme a disposizione:

955.674,37

Totale:

9.791.234,17

Note:

Lotto F - Impianti elettrici

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:

Si

Importo lavori:

8.262.203,29

Servizio:

Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:

società technital SpA

Codice fiscale aggiudicatario:

00406090589

Data inizio:

10/01/2001

Data fine:

20/09/2001

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Consorzio Autostrade Siciliane Spa

Modalità di selezione:

Affidamento con bando

Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	365 giorni
Data bando:	15/12/2002
CIG/CUI:	4243003CD4
Data aggiudicazione:	14/02/2003
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	CIET
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	05/09/2003
Quadro economico:	
Importo a base gara:	8.262.203,29
Importo oneri per la sicurezza:	264.443,27
Importo complessivo a base di gara:	8.262.203,29
Importo aggiudicazione:	6.105.744,23
Somme a disposizione:	1.079.612,34
Totale:	7.185.356,57
% Ribasso di aggiudicazione:	26,96
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	09/08/2004
Data presunta fine lavori:	05/04/2005
Stato avanzamento importo:	6.296.211,12
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	01/11/2004
Data effettiva fine lavori:	02/09/2005
Data presunta fine lavori varianti:	26/05/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	15/09/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	23/05/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Lotto G - Impianti elettrici

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 14.357.468,14
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 10/09/2000
Data fine: 10/01/2001

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 240 giorni
Data bando: 15/07/2003
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 09/12/2003
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Eurotel

Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 21/05/2004
Quadro economico:
Importo a base gara: 14.357.468,14
Importo oneri per la sicurezza: 220.633,20
Importo complessivo a base di gara: 14.357.468,14
Importo aggiudicazione: 8.835.592,65
Somme a disposizione: 879.394,35
Totale: 9.714.987,00
% Ribasso di aggiudicazione: 39,06
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 04/02/2004
Data presunta fine lavori: 30/09/2004
Stato avanzamento importo: 8.880.430,97
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 04/02/2004
Data effettiva fine lavori: 31/03/2006
Data presunta fine lavori varianti: 24/06/2005
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 20/06/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo: 13/12/2006
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 9.249.387,44
Importo oneri sicurezza: 220.633,20
Somme a disposizione: 879.394,35
Totale: 10.349.414,99
Note:

Lotto H - Impianti elettrici

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	8.045.466,84
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	10/01/2002
Data fine:	12/12/2002

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	240 giorni
Data bando:	10/09/2003
CIG/CUI:	3909382C12
Data aggiudicazione:	09/12/2003
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Lossa
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	05/06/2004
Quadro economico:	
Importo a base gara:	8.045.466,84
Importo oneri per la sicurezza:	311.005,26
Importo complessivo a base di gara:	8.045.466,84
Importo aggiudicazione:	5.316.706,46
Somme a disposizione:	594.056,43
Totale:	5.910.762,89

% Ribasso di aggiudicazione: 35,28

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 05/02/2004
Data presunta fine lavori: 01/10/2004
Stato avanzamento importo: 6.041.690,02
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 05/02/2004
Data effettiva fine lavori: 31/10/2005
Data presunta fine lavori varianti: 31/10/2005
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 15/07/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo: 09/02/2007

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 5.682.663,44
Importo oneri sicurezza: 311.005,26
Somme a disposizione: 594.056,43
Totale: 6.587.725,13
Note:

Lotto I - Impianti elettrici

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 12.428.570,66
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 10/07/2000
Data fine: 10/02/2001

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 240 giorni
Data bando: 10/04/2004
CIG/CUI: 4245788717
Data aggiudicazione: 19/07/2004
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: CIET
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 14/10/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 12.428.570,66
Importo oneri per la sicurezza: 352.463,82
Importo complessivo a base di gara: 12.428.570,66
Importo aggiudicazione: 7.889.917,45
Somme a disposizione: 912.303,67
Totale: 8.802.221,12
% Ribasso di aggiudicazione: 36,52
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 06/08/2004

Data presunta fine lavori:	19/01/2005
Stato avanzamento importo:	9.853.302,34
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	06/08/2004
Data effettiva fine lavori:	26/10/2006
Data presunta fine lavori varianti:	16/09/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/01/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo:	30/06/2008
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	9.660.753,87
Importo oneri sicurezza:	352.463,82
Somme a disposizione:	912.303,67
Totale:	10.925.521,36
Note:	

Lotto L - Impianti elettrici

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	14.711.915,68
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	25/04/2000
Data fine:	18/12/2000

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	240 giorni
Data bando:	10/03/2004
CIG/CUI:	4246582652
Data aggiudicazione:	19/07/2004
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Sielte
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	29/11/2004
Quadro economico:	
Importo a base gara:	14.711.915,68
Importo oneri per la sicurezza:	463.063,36
Importo complessivo a base di gara:	14.711.915,68
Importo aggiudicazione:	8.973.731,17
Somme a disposizione:	1.120.608,73
Totale:	10.094.339,90
% Ribasso di aggiudicazione:	37,28
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	04/08/2004
Data presunta fine lavori:	09/03/2006
Stato avanzamento importo:	12.741.689,54
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	08/06/2005
Data effettiva fine lavori:	15/12/2006
Data presunta fine lavori varianti:	09/03/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/03/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo:	18/10/2007

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale: 1

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo: 11.801.503,79

Importo oneri sicurezza: 463.063,36

Somme a disposizione: 1.120.608,73

Totale: 13.385.175,88

Note:

Lotto M - Impianti elettrici

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 7.994.414,41

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario: società technital SpA

Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589

Data inizio: 30/09/2000

Data fine: 03/03/2001

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	240 giorni
Lavori:	
Data bando:	10/05/2004
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	19/07/2004
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	CIEL
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	18/11/2004
Quadro economico:	
Importo a base gara:	7.994.414,41
Importo oneri per la sicurezza:	229.555,15
Importo complessivo a base di gara:	7.994.414,41
Importo aggiudicazione:	4.886.871,33
Somme a disposizione:	658.156,52
Totale:	5.545.027,85
% Ribasso di aggiudicazione:	35,99
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	09/08/2004
Data presunta fine lavori:	05/04/2005
Stato avanzamento importo:	6.296.211,12
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	01/11/2004
Data effettiva fine lavori:	26/05/2006
Data presunta fine lavori varianti:	02/09/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	15/09/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	23/05/2007
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 6.171.753,06
Importo oneri sicurezza: 312.161,47
Somme a disposizione: 158.156,52
Totale: 6.642.071,05
Note:

Lotto N - Impianti elettrici

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 15.250.881,04
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 30/09/2000
Data fine: 03/03/2001

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:

Lavori:	240 giorni
Data bando:	10/05/2004
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	19/07/2004
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Soitek
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	11/11/2004
Quadro economico:	
Importo a base gara:	15.250.881,04
Importo oneri per la sicurezza:	443.343,89
Importo complessivo a base di gara:	15.250.881,04
Importo aggiudicazione:	9.634.986,52
Somme a disposizione:	1.161.413,22
Totale:	10.796.399,74
% Ribasso di aggiudicazione:	36,82
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	05/08/2004
Data presunta fine lavori:	01/04/2005
Stato avanzamento importo:	13.367.645,62
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	05/08/2004
Data effettiva fine lavori:	30/06/2006
Data presunta fine lavori varianti:	30/03/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/06/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo:	14/02/2008
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	12.774.623,31

Importo oneri sicurezza:	648.038,55
Somme a disposizione:	1.161.413,22
Totale:	14.584.075,08
Note:	

Casello Reitano-S. Stefano

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	1.388.493,49
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	08/05/2002
Data fine:	31/12/2002

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	240 giorni
Data bando:	20/12/2003
CIG/CUI:	4252476634
Data aggiudicazione:	12/03/2004
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Grillo
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	09/09/2004
Quadro economico:	
Importo a base gara:	1.388.493,49
Importo oneri per la sicurezza:	56.335,95

Importo complessivo a base di gara:	1.388.493,49
Importo aggiudicazione:	1.126.733,85
Somme a disposizione:	270.802,92
Totale:	1.397.536,77
% Ribasso di aggiudicazione:	18,84
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	21/04/2004
Data presunta fine lavori:	16/12/2004
Stato avanzamento importo:	1.275.201,82
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	21/04/2004
Data effettiva fine lavori:	19/06/2006
Data presunta fine lavori varianti:	19/06/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/10/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	31/12/2012

Note: Sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla commissione di collaudo e si prevede la conclusione delle operazioni entro il 31/12/2012

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	1.303.472,33
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	270.802,92
Totale:	1.574.275,25
Note:	

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 1.600.737,78
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 10/02/2002
Data fine: 16/12/2002

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 240 giorni
Data bando: 15/12/2003
CIG/CUI: 4252565FA3
Data aggiudicazione: 12/03/2004
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Grillo
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 09/09/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 1.600.737,78
Importo oneri per la sicurezza: 56.706,29
Importo complessivo a base di gara: 1.600.737,78
Importo aggiudicazione: 1.297.180,01
Somme a disposizione: 298.262,22
Totale: 1.595.442,23
% Ribasso di aggiudicazione: 18,97
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	21/04/2004
Data presunta fine lavori:	16/12/2004
Stato avanzamento importo:	1.262.231,17
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	21/04/2004
Data effettiva fine lavori:	18/06/2006
Data presunta fine lavori varianti:	18/06/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	19/11/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	31/12/2011
Note:	sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla commissione di collaudo, si prevede la conclusione delle operazioni entro il 31/12/2011

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	1.262.670,84
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	298.262,22
Totale:	1.560.933,06
Note:	

Casello Pollina Castelbuono

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: No
Importo lavori: 1.095.000,00
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 22/01/2002
Data fine: 12/12/2002

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 240 giorni
Data bando: 15/12/2003
CIG/CUI: 4252542CA9
Data aggiudicazione: 12/03/2004
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Agricola Giarrese
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 08/10/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 1.095.000,00
Importo oneri per la sicurezza: 14.633,29
Importo complessivo a base di gara: 1.095.000,00
Importo aggiudicazione: 784.906,06
Somme a disposizione: 145.777,70
Totale: 930.683,76
% Ribasso di aggiudicazione: 19,50
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 19/04/2004
Data presunta fine lavori: 14/12/2004
Stato avanzamento importo: 909.183,44
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 19/04/2004
Data effettiva fine lavori: 18/02/2005

Data presunta fine lavori varianti: 18/02/2005
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 24/10/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo: 31/12/2011

Note: sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla commissione di collaudo e si prevede la conclusione delle operazioni entro il 31/12/2011

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 917.993,96
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 145.777,70
Totale: 1.063.771,66
Note:

Segnaletica Furiano Castelbuono

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Tewchnital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 4.373.838,78
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario: società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589
Data inizio: 30/10/2003
Data fine: 15/01/2004

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori: 120 giorni
Data bando: 25/05/2004
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 06/08/2004
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Sicomfer
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto: 23/11/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 4.373.838,78
Importo oneri per la sicurezza: 53.464,97
Importo complessivo a base di gara: 4.373.838,78
Importo aggiudicazione: 3.576.361,25
Somme a disposizione: 551.457,16
Totale: 4.127.818,41
% Ribasso di aggiudicazione: 18,23
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 14/09/2004
Data presunta fine lavori: 12/01/2005
Stato avanzamento importo: 3.818.283,95
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 14/09/2004
Data effettiva fine lavori: 29/04/2006
Data presunta fine lavori varianti: 15/12/2005
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo: 31/12/2011

Note: Si prevede la conclusione delle operazioni di collaudo entro il 31/12/2011 da parte della Commissione

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	3.898.601,37
Importo oneri sicurezza:	53.464,97
Somme a disposizione:	551.457,16
Totale:	4.503.523,50
Note:	

Impianti esazione pedaggi stazioni tratto Furiano – Castelbuono

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note:

Progettazione esecutiva

CIPE:	No
Importo lavori:	4.065.787,14
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	
Data inizio:	20/03/2004
Data fine:	30/11/2004

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Altro
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	

Lavori:	240 giorni
Data bando:	19/05/2005
CIG/CUI:	2005017793
Data aggiudicazione:	12/07/2005
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Autostrade per l'Italia SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	07516911000
Data contratto:	24/11/2005

Quadro economico:

Importo a base gara:	3.393.818,50
Importo oneri per la sicurezza:	12.631,66
Importo complessivo a base di gara:	3.406.449,16
Importo aggiudicazione:	3.236.000,00
Somme a disposizione:	659.337,98
Totale:	3.895.337,98
% Ribasso di aggiudicazione:	5,00
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	26/08/2005
Data presunta fine lavori:	12/08/2006
Stato avanzamento importo:	3.228.140,09
Stato avanzamento percentuale:	99,00
Data effettiva inizio lavori:	15/12/2005
Data effettiva fine lavori:	03/08/2009
Data presunta fine lavori varianti:	13/09/2009
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	05/08/2011
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	3.286.375,33

Importo oneri sicurezza:	12.631,66
Somme a disposizione:	779.411,81
Totale:	4.078.418,80
Note:	

Messa in sicurezza lotti 26 bis e 27 – 1° stralcio – opere di presidio di fondazione e sistemazione idraulica

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

Progettazione esecutiva

CIPE:	No
Importo lavori:	1.678.484,92
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	10/04/1998
Data fine:	15/12/1998

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento diretto
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	180 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	COLLINI SPA PROCOM SRL
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	
Quadro economico:	
Importo a base gara:	1.678.484,92

Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara: 1.678.484,92
Importo aggiudicazione: 1.510.636,42
Somme a disposizione:
Totale: 1.510.636,42
% Ribasso di aggiudicazione: 10,00
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: Il contratto dell'appalto principale riferito ai lotti 26 bis e 27 1° stralcio è stato rescisso a seguito delle informazioni negative ai fini antimafia della Prefetto di Agrigento nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori. Il Consorzio ha ritenuto necessario procedere all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza ad imprese già presenti sul posto.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 23/04/1999
Data presunta fine lavori: 19/09/1999
Stato avanzamento importo: 1.510.636,42
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 23/04/1999
Data effettiva fine lavori: 19/09/1999
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo: 30/03/2000
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

