

CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA

SS 260 Picente (Amatrice-Montereale-L'Aquila)

SS 260 Picente - Lotto 4° dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari

SCHEDA N. 199



LOCALIZZAZIONE



CUP:

F61B08000160000

TIPOLOGIA OPERA:

Rete stradale

SOGGETTO TITOLARE:

ANAS Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Gara aggiudicata

ULTIMAZIONE LAVORI

2019

CLASSIFICAZIONE INTERVENTO

Classificazione: CIPE Legge Obiettivo

DESCRIZIONE

L'intervento fa parte del progetto generale relativo all'itinerario "Rieti–Amatrice–L'Aquila–Navelli". Il progetto definitivo della tratta funzionale "lotto 4" prevede l'adeguamento stradale della SS 260 "Picente" dallo svincolo di Marana allo svincolo Cavallari ad una sezione stradale tipo C2 come indicato nel D.M. 05/11/2001, comprendendo tratti di adeguamento in sede e tratti in variante.

La principale finalità perseguita dal progetto è quella di migliorare l'inserimento del collegamento viario nel sistema integrato di collegamenti regionali e nazionali restituendo maggiore funzionalità ed affidabilità a tale direttrice viaria.

Gli interventi previsti mirano a:

- ridurre i tempi di percorrenza con rettifiche di tracciato allo scopo di attenuarne la tortuosità e migliorarne l'altimetria;
- aumentare la sicurezza sia in condizioni normali sia in condizioni invernali;
- risolvere le attuali criticità di traffico nei punti singolari (strette);
- eliminare le situazioni di pericolo (es. caduta massi);
- realizzare l'ammodernamento tecnologico dei materiali, di pavimentazione e di segnaletica;
- risolvere l'inserimento ambientale dell'intervento con soluzioni rispettose del territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.

Tali finalità sono perseguite adeguando la sede stradale esistente e prevedendo la realizzazione di tratti in variante, che consentano di migliorare il livello di sicurezza e scorrevolezza della strada e di limitare l'impatto del traffico. In particolare è previsto un lungo tratto in variante in galleria che consente di evitare l'attraversamento del centro abitato di Marana.

DELIBERE CIPE

39/2013

DATI STORICI

2001

L'opera "Rieti-L'Aquila-Navelli" è inserita nel 1° PIS di cui alla delibera CIPE n. 121/2001 alla voce "Corridoio trasversale e dorsale appenninica".

2002

L'opera "Rieti-L'Aquila-Navelli" è inserita nell'Intesa Generale Quadro sottoscritta tra Governo e Regione Abruzzo del 20 dicembre.

2006

L'opera "Rieti-L'Aquila-Navelli" è inserita nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2009

Il 1° aprile 2009 è stata avviata la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e il progetto è stato trasmesso da Anas Spa alle amministrazioni interessate.

In data 28 maggio 2009, viene sottoscritto un nuovo atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Abruzzo che include l'intervento S.S. n° 260 "Picente" Dorsale Amatrice - Montereale - L'Aquila. Lotto IV - Dallo Svincolo di Marana allo Svincolo di Cavallari.

Nel DPEF 2010-2013, l'intervento "Strada Statale 260 Picente (Amatrice – Montereale – L'Aquila) Lotto 4° dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari" è inserito nelle tabelle: "11: Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio della delibera del 6 marzo 2009 (delibera CIPE 26 giugno 2009)"; "12: Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera cipe 6 marzo 2009". Inoltre, nella tabella "14: La manovra Triennale 2009 – 2011" è inserito l'intervento "Nuovo inserimento Strada Statale Picente (opere previste dalla Manovra triennale approvata con delibera

Cipe 26 giugno 2009)" con un fabbisogno di 77 Meuro; nella "Scheda 2: Interventi emergenza terremoto Abruzzo" è inserito l'intervento S.S. n° 260 "Picente" dorsale amatrice – Montereale - L'Aquila; nella "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti –Abruzzo" è inserito l'intervento S.S. 260 Picente: dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari, con un costo di 76,45 Meuro di cui 31,06 disponibili a carico di Altre fonti statali, e uno stato dell'arte "nd".

Ad ottobre 2009 la Regione Abruzzo ha espresso parere favorevole sulla localizzazione delle opere e sulla valutazione di impatto ambientale.

Il 14 dicembre 2009 si è tenuta la conferenza di servizi sul progetto definitivo.

2010

Il 1° luglio 2010 il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo – Sardegna ha dichiarato perfezionata l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 è inserita l'opera "Rieti - L'Aquila - Navelli (Strada) - Adeguamenti e/o potenziamenti ulteriori" nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera "Rieti - L'Aquila - Navelli (Strada) - Adeguamenti e/o potenziamenti ulteriori" è inserita nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013".

Nell'aggiornamento di settembre dell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera" è riportata nelle tabelle 1 "Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento Giugno 2011" e 2 "Quadro Programmatico Prioritario 2011 – 2013 Programma Nazionale di Riforma".

2012

Il 17 aprile 2012 il progetto definitivo dell'intervento è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore, Anas Spa, al MIT, nonché alle altre amministrazioni ed enti competenti.

L'intervento "Rieti - L'Aquila - Navelli (Strada) - Adeguamenti e/o potenziamenti ulteriori" è inserito nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.

L'intervento "Adeguamento SS 260 Picente lotto IV sv di Manara a sv di Cavallari" è inserito nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 2, Opere in fase di progettazione del programma Infrastrutture.

Il 27 novembre 2012 è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità.

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012. L'"Adeguamento SS 260 Picente lotto IV sv di Marana a sv di Cavallari" è inserito tra gli interventi dell'opera "Rieti L'Aquila Navelli (Strada)" del Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninico.

2013 Giugno

Il 2 gennaio 2013 il MIT convoca una nuova conferenza di servizi sul progetto definitivo. Tale conferenza si è tenuta in data 22 febbraio 2013 e si è conclusa in data 3 marzo 2013.

Il 21 febbraio 2013, con nota 51905, la Regione Abruzzo – Direzione lavori pubblici – Servizio Genio civile regionale conferma il parere favorevole con prescrizioni espresso nella conferenza di servizi del 14 dicembre 2009.

Il 28 marzo 2013, con nota n. 2058, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per l'Abruzzo conferma l'autorizzazione ai lavori con prescrizioni.

In data 10 aprile 2013, viene sottoscritto un nuovo atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Abruzzo che include, tra le infrastrutture strategiche della componente storica, l'opera "S.S. 260 Picente".

L'opera non è inserita nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013.

2013 Ottobre

Il Presidente della Regione Abruzzo, con nota 2 luglio 2013, conferma l'intesa sulla localizzazione.

Il CIPE, con delibera n. 39 del 19 luglio 2013, approva il progetto definitivo del lotto 4 della S.S. 260 "Picente", dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari.

L'opera è inserita nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione.

2014 Giugno

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabella A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.

Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.

Anas Spa, in data 30 maggio 2014, pubblica sulla GUUE il bando di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori "SS 260 Picente Dorsale Amatrice-Monteverde-L'Aquila. Lotto IV dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari - Adeguamento alla 2a sezione C2 del DM 05/11/2001".

La Conferenza Unificata, con nota prot. n. 2848/CU del 17 giugno 2014, trasmette alle Regioni il Documento "Macro Regioni ed Opere Strategiche – giugno 2014" elaborato dal MIT - STM, contenente l'elenco delle opere strategiche suddivise per Macro Regioni, per l'esame tecnico finalizzato alla redazione del XII Allegato Infrastrutture.

Con nota prot. n. U0025238 del 30 giugno 2014 del Capo della Struttura Tecnica di Missione (STM) del MIT, per la redazione del documento base dell'XII Allegato Infrastrutture, viene chiesto a ciascuna Regione di deliberare in sede di Giunta Regionale l'elenco delle infrastrutture ritenute strategiche con l'indicazione di priorità alta (1) o medio bassa (2), specificando le eventuali altre infrastrutture che non risultano più coerenti con le indicazioni di programmazione di fondi regionali.

2014 Dicembre

La Regione Abruzzo, con nota RA 181592 del 7 luglio 2014 inviata alla Struttura Tecnica di Missione (STM) del MIT, chiede di recepire integralmente e complessivamente le correzioni e le integrazioni proposte dalla Regione ai fini del loro inserimento nella versione definitiva del XII Allegato Infrastrutture. La Regione Abruzzo, con DGR n. 470 dell'8 luglio 2014, stabilisce il livello di priorità delle infrastrutture strategiche per la Regione Abruzzo nel settore dei trasporti e rimanda a separato atto della Direzione competente l'individuazione delle priorità nel settore idrico. L'intervento Rieti L'Aquila Navelli – SS 260 "Picente" dorsale Amatrice-Monteverde-L'Aquila lotto IV: dallo svincolo Marana allo svincolo Cavallari è inserito tra gli interventi del settore trasporti con un livello di priorità 1.

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento del DEF 2013.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell'arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione.

2016 Marzo

La Regione Abruzzo, con DGR n. 179 dell'11 marzo 2015, nel ritenere opportuno – per ragioni di semplificazione, chiarezza e trasparenza – individuare in un unico atto le infrastrutture strategiche prioritarie sia nel settore dei trasporti, così come individuate con DGR 470/2014, che in quello idrico, stabilisce il livello di priorità delle infrastrutture strategiche per la Regione Abruzzo nel settore dei trasporti e nel settore idrico. L'intervento Rieti L'Aquila Navelli - SS 260 "Picente" dorsale Amatrice-Monteverde-L'Aquila lotto IV: dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari" è inserito tra gli interventi del settore trasporti con un livello di priorità 1.

La Regione Abruzzo, con DGR n. 310 del 29 aprile 2015, sottolinea l'indicazione del grado di priorità delle infrastrutture strategiche nel settore dei trasporti e del servizio idrico integrato di cui alle DGR 470/2014 e 179/2015 e individua nell'ambito di tali priorità le infrastrutture la cui realizzazione riveste carattere fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della Regione Abruzzo.

In data 5 novembre 2015, Anas SpA pubblica sulla GUUE l'avviso di avvenuta aggiudicazione, in data 25 settembre

2015, dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori "SS 260 Picente Dorsale Amatrice-Montereale-L'Aquila. Lotto IV dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari - Adeguamento alla 2a sezione C2 del DM 05/11/2001", all'impresa Toto Costruzioni Generali SpA.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2016, risulta aggiudicata la gara all'impresa Toto Spa.

2016 Dicembre

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2016, non risulta perfezionata l'aggiudicazione a causa del ricorso al TAR Abruzzo da parte del primo classificato.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Previsione di costo al 30 aprile 2010	76,449 Fonte: DPEF 2009
Costo ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2011
Previsione di costo al 30 aprile 2011	76,449 Fonte: DPEF 2009
Costo al 30 giugno 2011	N.D. Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione di costo al 31 dicembre 2011	76,449 Fonte: DPEF 2009
Costo a giugno 2012	79,050 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Previsione di costo al 30 settembre 2012	79,050 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Costo a dicembre 2012	79,050 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Costo a settembre 2013	79,050 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione di costo al 31 ottobre 2013	79,050 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Costo ad agosto 2014	79,040 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Costo a settembre 2014	79,040 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2014	79,045 Fonte: Delibera 39/2013
Previsione di costo al 31 marzo 2016	79,045 Fonte: Delibera 39/2013
Previsione di costo al 31 dicembre 2016	79,045 Fonte: Delibera 39/2013

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità indicate nella delibera CIPE 121/01 e successivi aggiornamenti:

Risorse disponibili ad aprile 2011	N.D. Fonte: DEF 2011
Risorse disponibili al 30 giugno 2011	N.D. Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Risorse disponibili a giugno 2012	31,510 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Risorse disponibili a dicembre 2012	31,510 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Risorse disponibili a settembre 2013	31,510 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Risorse disponibili ad agosto 2014	79,040 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Risorse disponibili a settembre 2014	79,040 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

Disponibilità al 31 dicembre 2016: **79,045**

Anas Spa 79,045 **Fonte:** Delibera 39/2013

Fabbisogno residuo al 31 dicembre 2016: **0,000**

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: Importo complessivo dell'investimento 82.804.781,47 euro di cui 61.370.677,93 euro per lavori.

Progettazione definitiva

CIPE: Si
Importo lavori: 61.370.677,93
Servizio: Interno
Costo progettazione interno: 79.044.578,00
Data inizio: 01/10/2009
Data fine: 28/02/2014

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura ristretta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 120 giorni
Lavori: 1095 giorni
Data bando: 28/05/2014
CIG/CUI: 5744396988
Data aggiudicazione: 15/12/2015
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: TOTO SPA
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:

Quadro economico:

Importo a base gara: 58.440.677,93
Importo oneri per la sicurezza: 2.930.000,00
Importo complessivo a base di gara: 61.370.677,93
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 61.370.677,93

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note: Ricorso al TAR 2° classificato. A seguito di procedura ristretta il primo classificato ASTALDI è stato escluso in favore del secondo classificato TOTO. Astaldi ha presentato ricorso al TAR Abruzzo contro l'aggiudicazione disposta da ANAS a TOTO. Con nota PEC prot. 30518-CT/2451/15 del 4/10/2016 assunta al prot. compart.le CAQ-24246-A del 4/10/2016 l'Avvocatura di Stato ha comunicato che l'udienza di merito al TAR Abruzzo è fissata al 7/12/2016. Pertanto non si è ancora proceduto al perfezionamento della fase di aggiudicazione.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

**Data collaudo tecnico-
amministrativo:**

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Abruzzo del 20 Dicembre 2002

Atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Abruzzo del 28 Maggio 2009

Nuovo atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Abruzzo del 10 Aprile 2013

Delibera CIPE 39/2013 del 19 Luglio 2013

Bando di gara Anas Spa - GUUE S103 del 30 Maggio 2014

Delibera Regione Abruzzo n. 470 del 8 Luglio 2014

Delibera Regione Abruzzo n. 179 del 11 Marzo 2015

Delibera Regione Abruzzo n. 310 del 29 Aprile 2015

