



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

L'attuazione della "legge obiettivo"

Tabelle sullo stato degli interventi

*5° Rapporto per la VIII Commissione
ambiente, territorio e lavori pubblici*

*in collaborazione con
l'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

n. 152/1

2 luglio 2010



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

L'attuazione della "legge obiettivo"

Tabelle sullo stato degli interventi

*5° Rapporto per la VIII Commissione
ambiente, territorio e lavori pubblici*

n. 152/1

2 luglio 2010

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Ambiente

☎ 066760-9712 / 066760-9253 – ✉ st_ambiente@camera.it

Il presente Rapporto è stato predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 22 luglio 2009.

I testi e le tabelle sono stati redatti dall'Istituto di ricerca CRESME, in collaborazione con l'Istituto NOVA.

Hanno partecipato al gruppo di lavoro:

per il CRESME: Alfredo Martini, Mercedes Tascedda, Marco Paolacci, Gianni Stifani, Antonella Stemperini;

per NOVA: Piero Fazio, Anna Nota.

Documentazione e ricerche:

- *L'attuazione della "legge obiettivo" – 5° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, n. 152 , 2 luglio 2010*
- *L'attuazione della "legge obiettivo" – 5° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici - Tabelle sullo stato degli interventi, n. 152/1 , 2 luglio 2010*
- *L'attuazione della "legge obiettivo" – 5° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici – Opere strategiche e contesto regionale, n. 152/2 , 2 luglio 2010*
- *L'attuazione della "legge obiettivo" – 5° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici - Schede relative agli interventi deliberati dal CIPE, n. 152/3, 2 luglio 2010 (tomo I, II, III e IV)*

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AM0146a_indice.doc

In copertina: Walter Valentini, "Costellazione I", collezione della Camera dei deputati

Indice per Macro-opera

INDICE PER OPERA

Macro opera 1

SISTEMA VALICHI

01	Traforo autostradale del Frejus - Galleria di sicurezza	1
02	Nuovo collegamento ferroviario Transalpino Torino-Lione - Tratta Bruzolo/Confine di Stato	1
03	Valico ferroviario del Sempione	1
04	Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero	1
05	Opere di accesso ai valichi (interventi parzialmente approvati con delibere 113/2003 e 89/2004. NUOVA VOCE DPEF 2006-2009	1

Macro opera 2

CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO

06	Nuova tratta Martigny - Aosta - Ivrea	1
07	Sistemi Ferroviari - Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)	1
08	Sistemi Ferroviari - Corridoio Venezia-Udine-Tarvisio-Vienna	2
09	Sistemi Ferroviari - Accessibilità ferroviaria Malpensa	2
10	Sistemi Ferroviari - Gronda Ferroviaria Merci Nord Torino	2
11	Sistemi Ferroviari - Accessibilità ferroviaria Valtellina (Campionati mondiali di sci)	3
12	Sistemi Stradali e Autostradali - Tunnel Monte Bianco	3
13	Sistemi Stradali e Autostradali - Complemento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi confinari	3
14	Sistemi Stradali e Autostradali - Accessibilità stradale Valtellina	5
15	Sistemi Stradali e Autostradali - Accessibilità Malpensa	6
16	Sistemi Stradali e Autostradali - Autostrada Asti-Cuneo	6
17	Sistemi Stradali e Autostradali - Autostrada Cuneo-Nizza (Mercantour) - Valli di Stura e Tineè	7
	Sistemi Stradali e Autostradali. - Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto), collegamento progetti prioritari 1 e	
18	6 (A31) e collegamento Lecco-Bergamo tratta Vercurago-Calolziocorte, variante di Calolziocorte, Calolziocorte-Cisano B.	7
19	Sistemi Stradali e Autostradali - Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre	8
20	Sistemi Stradali e Autostradali - Riqualifica viabilità ex SS n° 415 Paullese	9
21	Sistemi Stradali e Autostradali - Riqualificazione viabilità ex SS n° 236 Goitese: Variante di Goito	9
22	Sistemi Stradali e Autostradali - Riqualificazione viabilità SS n° 45 bis Gardesana Occidentale	9
23	Sistemi Stradali e Autostradali - Accessibilità Valcamonica: SS n.° 42 del Tonale e della Mendola e SS 510.	9
	Sistemi Stradali e Autostradali - Adeguamenti delle Autostrade A5 Torino-Quincinetto e A4/5 Ivrea-Santhia' nel Nodo Idraulico di	
24	Ivrea	10
	Sistemi Ferroviari - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese	
25	Generali quadro" e gli aggiornamenti)	10

	Sistemi Stradali e Autostradali - Richieste Aggiuntive Regioni (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)	10
	26	
	Sistemi Stradali e Autostradali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)	10
	27	
Macro opera 3	CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO	
	28 Sistemi Ferroviari - Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia	10
	29 Sistemi Stradali e Autostradali - Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia	11
	Sistemi Stradali e Autostradali - Richieste Aggiuntive Regioni (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)	11
	30	
Macro opera 4	CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA	
	31 Sistemi Ferroviari - Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)	12
	32 Sistemi Ferroviari- Potenziamento sistema Gottardo	12
	33 Sistemi Ferroviari - Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo - Catania	12
	34 Sistemi Ferroviari - Nuovo asse ferroviario Napoli-Bari	13
	35 Sistemi Ferroviari - Adeguamento rete ferroviaria meridionale	13
	36 Sistemi Stradali e Autostradali - Adeguamento S.S. 28 Colle di Nava	13
	Sistemi Stradali e Autostradali - Nuovo tratto autostradale Albenga-Predosa - Collegamento autostradale tra l'area costiera ligure e l'entroterra (progetto unitario tratte autostradali Albenga-Garessio-Ceva-Millesimo e Carcare-Predosa)	13
	37	
	38 Sistemi Stradali e Autostradali - Asse autostradale Cecina-Civitavecchia	13
	Sistemi Stradali e Autostradali - Completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS 2 Cassia - Tratto compreso tra il km 41+300 e il km 74+400	14
	39	
	Sistemi Stradali e Autostradali - Trasversale nord Orte-Viterbo-Civitavecchia - SS 675 Umbro-Laziale: completamento tratta Viterbo-Civitavecchia	14
	40	
	41 Sistemi Stradali e Autostradali - Adeguamento Salaria	14
	42 Sistemi Stradali e Autostradali - Adeguamento S.S. 156 dei Monti Lepini	14
	43 Sistemi Stradali e Autostradali - Prolungamento dorsale appenninica Sora-Atina-Isernia: tratta Atina-Colli al Volturno	14
	44 Sistemi Stradali e Autostradali - Pontina-A12-Appia	14
	45 Sistemi Stradali e Autostradali - Sistema Intermodale Integrato Pontino Roma-Latina e Cisterna-Valmontone	15
	46 Sistemi Stradali e Autostradali - A1 (Capua)-Domiziana e adeguamento	15
	47 Sistemi Stradali e Autostradali - Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria	15
	48 Sistemi Stradali e Autostradali - Autostrada Messina - Palermo: completamento	17
	49 Sistemi Stradali e Autostradali - Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela	17
	50 Sistemi Stradali e Autostradali. - Itinerario nord-sud adeguamento tracciato S. Stefano di Camastra - Gela	17

	Sistemi Stradali e Autostradali - Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della ss 640 di Porto Empedocle	17
	52 Sistemi Stradali e Autostradali - SS Licodia Eubea-A/19 Palermo-Catania	17
	53 Sistemi Stradali e Autostradali - Itinerario Ragusa – Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 “di Chiaramonte” e della SS 194 “Ragusana” dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114	18
	54 Sistemi Stradali e Autostradali - Asse Gela-Agrigento-Trapani	18
	55 Sistemi Stradali e Autostradali - Asse Palermo-Agrigento	18
	56 Sistemi Ferroviari - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- “Scheda Regioni “Intese Generali quadro” e gli aggiornamenti)	18
	57 Sistemi Stradali e Autostradali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- “Scheda Regioni “Intese Generali quadro” e gli aggiornamenti)	18
Macro opera 5	CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO	
	58 Sistemi Ferroviari - Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto	18
	59 Sistemi Ferroviari - Ammodernamento e potenziamento della linea Poggio Rusco-Ferrara-Ravenna	19
	60 Sistemi Stradali e Autostradali - Teramo-Giulianova-S. Benedetto del Tronto	19
	61 Sistemi Stradali e Autostradali - Foggia - Cerignola - Adeguamento SS 16	19
	62 Sistemi Stradali e Autostradali - Bari-Matera strada (SS 96-SS 99)	20
	63 Sistemi Stradali e Autostradali - Collegamento Gioia del Colle (casello autostradale) - Matera	20
	64 Sistemi Stradali e Autostradali - SS 172 dei Trulli	20
	65 Sistemi Stradali e Autostradali - Ammodernamento SS 7 - SS 106	20
	66 Sistemi Stradali e Autostradali - Ammodernamento S.S. 275 (Tratta Maglie-Santa Maria Di Leuca)	20
	67 Sistemi Stradali e Autostradali - Completamento funzionale SS 16 – SS 613 - Variante esterna di Lecce	20
	68 Sistemi Stradali e Autostradali - Ammodernamento SS 16 tronco Maglie - Otranto	20
	69 Sistemi Stradali e Autostradali - Ammodernamento SS 16 - Tratta marchigiana	20
	70 Sistemi Stradali e Autostradali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- “Scheda Regioni “Intese Generali quadro” e gli aggiornamenti)	21
Macro opera 6	CORRIDOIO PLURIMODALE DORSALE CENTRALE	21
	71 Sistemi Ferroviari - Asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero	21
	72 Sistemi Ferroviari- Asse ferroviario Milano-Firenze	21
	73 Sistemi Ferroviari - Linea Modena-Sassuolo e Sassuolo-Reggio Emilia	21
	74 Sistemi Stradali e Autostradali - Asse autostradale Variante di Valico Bologna-Firenze	21
	75 Sistemi Stradali e Autostradali - Nodo stradale e autostradale di Bologna	21
	76 Sistemi Stradali e Autostradali - Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere connesse	22

	Sistemi Stradali e Autostradali - Ampliamento A1 (quarta corsia) tratta A22 Modena Brennero (Km 156)-svincolo di Bologna Nord	22
	77 Borgo Panigale (Km. 187). Quarta corsia Modena-Bologna	22
	78 Sistemi Stradali e Autostradali - Nuova tratta Modena-Lucca	22
	79 Sistemi Stradali e Autostradali - Itinerario Mestre Civitavecchia e Riqualificazione E45	22
	Sistemi Ferroviari- Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)	23
	80	23
	Sistemi Stradali e Autostradali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)	23
	81	23
Macro opera 7	PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.SE.	
	82 Sistema MO.S.E.	23
	Realizzazione interventi di cui all'art. 6, lett. a-b-c- della Legge 798/1984 e ricompresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia, Cavallino Treporti.	23
	83	23
Macro opera 8	PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA	
	84 Ponte sullo Stretto di Messina	23
	85 Opere connesse al Ponte sponda siciliana - Stazione di Messina	23
	86 Opere connesse al Ponte sponda calabra - Variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località "Cannitello"	23
Macro opera 9	CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA	
	87 Sistemi Ferroviari - Trasversale ferroviaria Orte-Falconara (potenziamento e parziale raddoppio)	23
	88 Sistemi Ferroviari - Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti	24
	Sistemi Ferroviari - Trasversale ferroviaria Taranto - Sibari - Paola - Reggio Calabria - potenziamento e velocizzazione per trasporto merci	24
	89	24
	90 Sistemi Stradali e Autostradali - Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno	24
	91 Sistemi Stradali e Autostradali - Valichi appenninici (E.R.)	24
	92 Sistemi Stradali e Autostradali - Valichi appenninici (Toscana)	25
	93 Sistemi Stradali e Autostradali- Asse viario Fano-Grosseto	25
	94 Sistemi Stradali e Autostradali - Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna	26
	95 Sistemi Stradali e Autostradali - Nodo di Perugia - Infrastrutture ferroviarie e di viabilità	27
	96 Sistemi Stradali e Autostradali - Strada delle Tre Valli	27
	97 Sistemi Stradali e Autostradali - Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti	27
	Sistemi Stradali e Autostradali - Completamento, adeguamento e messa in sicurezza asse viario interno Dorsale Appenninica - Rieti-L'Aquila-Navelli	27
	98	27
	99 Sistemi Stradali e Autostradali - SS 260 Picente (Amatrice-Montereale-L'Aquila)	28

100	Sistemi Stradali e Autostradali - Pedemontana Abruzzo-Marche	28
101	Sistemi Stradali e Autostradali - Galleria sicurezza Gran Sasso	28
102	Sistemi Stradali e Autostradali - Bretella di collegamento meridionale A1-A14. Itinerario Termoli S. Vittore	28
103	Sistemi Stradali e Autostradali - Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta	28
104	Sistemi Stradali e Autostradali - Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria – Potenza – Melfi –Candela (collegamento tra A13 e A16)	29
105	Sistemi Stradali e Autostradali - Collegamento Salerno-Potenza-Bari - Tratta Potenza-bivio Vaglio SS 407 Basentana - innesto 96 e SS 99	29
106	Sistemi Stradali e Autostradali - Collegamento mediano Murgia-Pollino: Gioia del Colle-Matera-Lauria	29
107	Sistemi Stradali e Autostradali - Corridoio Jonico "Taranto-Sibari-Reggio Calabria"	29
108	Sistemi Ferroviari - Corridoio ferroviario Bari-Foggia-Caserta-Roma	31
109	Sistemi Ferroviari - Atti Aggiuntivi alle IGQ (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)	31
110	Sistemi Ferroviari - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)	31
111	Sistemi Stradali e Autostradali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)	31
	SISTEMI URBANI	
112	Programma Grandi Stazioni	32
113	Rete metropolitana dell'area milanese	32
114	Accessibilità metropolitana Fiera di Milano	33
115	Accessibilità stradale Fiera Milano - Raccordo autostradale di collegamento della SP 46 "Rho-Pero" e della SS 33 del Sempione	33
116	Opere necessarie all'EXPO: tratta Rho-Gallarate e Raccordo Y per la connessione diretta tra Rho-Fiera/Expo e Malpensa	33
117	Torino: nodo ferroviario	33
118	Torino metropolitana (Linea 1 tratte 3, 4 e 6)	33
119	Monza metropolitana	34
120	Brescia Metropolitana	34
121	Veneto sistema metropolitano: Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti	34
122	Aeroporto di Vicenza	34
123	Infrastrutture per la mobilità sostenibile - Sistemi di trasporto lacuale	35
124	Metropolitana lagunare di Venezia	35
125	Risanamento laguna Venezia - Opere di salvaguardia della laguna e della città di Venezia	35

Macro opera 10

	Nodo di Trieste - Penetrazione grande viabilità nord: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della città per riallaccio alla grande viabilità triestina	35
126	Sistema metropolitano di Bologna – Metrotramvia di Bologna	35
127	Modena metropolitana: sistema a guida vincolata nell'area di Modena (Sassuolo-Modena-Bologna)	35
128	Costa romagnola metropolitana: sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola (Ravenna, Rimini, Cattolica)	35
129	Genova metropolitana: adeguamento rete metropolitana di Genova	36
130	Nodo stradale e autostradale di Genova	36
131	Firenze: sistema tramviario a guida vincolata (secondo lotto linea 3)	36
132	Roma: nodo ferroviario (nodo urbano di Roma)	36
133	Viabilità accessoria dell'autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino	36
134	Roma: linee D e C metropolitana, GRA	36
135	Area dei Castelli: sistema trasporto plurimodale	37
136	Completamento rete metropolitana regionale campana	37
137	Tangenziale di Napoli collegamento costiero	39
138	Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli	39
139	Bari tangenziale - SS 16 - Variante alla SS 16 dall'intersezione con la tangenziale di Bari (prog.va Km 805 circa) a Mola di Bari (prog.va Km 822 circa)	41
140	Bari nodo ferroviario e metropolitana	41
141	Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Bari e di Cagliari	41
142	Messina metropolitana - Interventi a sostegno della mobilità urbana	41
143	Interventi mirati alla sistemazione dei nodi urbani di Villa San Giovanni e Messina collegati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina	42
144	Sistema integrato di trasporto del nodo di Catania	42
145	Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Palermo e Catania	42
146	Interventi per il piano d'area emergenza in Abruzzo	42
147	Edifici Sede dei Carabinieri in Parma	44
148	Nodo di Ivrea	44
149	Centro ferroviario sperimentale di Osmannoro (Firenze)	44
150	Sistemi Urbani - Atti Aggiuntivi alle IGQ -DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti	44
151	Sistemi Urbani - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti	44
152		
	PIASTRA LOGISTICA EURO MEDITERRANEA DELLA SARDEGNA	
153	Corridoi stradali	44

Macro opera 11

	154	Hub portuali e interportuali - Sistema di piattaforme per lo sviluppo organico della rete di Autostrade del mare	45
		SS 597/199 Sassari - Olbia - Richieste Aggiuntive Regioni (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli	
	155	aggiornamenti –Sardegna)	46
Macro opera 12		HUB PORTUALI	
	156	Adeguamento porto di Ancona ed interazione rete viaria	46
	157	Allacci plurimodali e potenziamento del Porto di Civitavecchia	47
	158	Piastra portuale di Taranto	47
	159	Allacciamenti plurimodali e adeguamenti delle Piastre logistiche dei porti di Genova, Savona, La Spezia	47
	160	Allacci plurimodali e piattaforma logistica del Porto di Trieste	48
	161	Hub portuali Na-Sa - adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali nei porti di Napoli e di Salerno	48
	162	Piastra portuale di Catania	49
	163	Piastra portuale di Palermo: realizzazione strada di collegamento del porto con la circonvallazione	49
	164	Piastra portuale di Messina: collegamento viario stabile tra il sistema autostradale e il porto (c.d. via del Mare)	49
	165	Piastra portuale di Trapani	49
	166	Allacci plurimodali porto di Venezia	49
	167	Sistema portuale Veneto: raccordo stradale con SS 516 - Variante di Piove di Sacco - da Liettoli a Piove di Sacco	49
	168	Hub portuali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti	49
Macro opera 13		HUB INTERPORTUALI	
	169	Centro intermodale del Tevere: Spostamento scalo merci Roma San Lorenzo a Poggio Mirteto	49
	170	Hub interportuale di Gioia Tauro - Completamento allacci plurimodali	49
	171	Hub interportuali di Nola, Battipaglia, Marcianise/Maddaloni	49
	172	Hub interportuali area romana	50
	173	Opere complementari del centro intermodale di Segrate - (1 lotto, 2° stralcio)	50
	174	Infrastrutture di allaccio interporto Jesi - II° E III° lotto	50
	175	Centro merci di Novara	50
		Allacci plurimodali sistema interportuale area brindisina: realizzazione opere ferroviarie e stradali per il raccordo dell'area	
	176	Distripark alla rete esistente (Anas, RFI, Sisri)	51
	177	Interporto di Catania	51
	178	Interporto di Termini Imerese	51
	179	Allacci plurimodali e adeguamento porto di Livorno e interporto di Guasticce	51
	180	Piastra logistica umbra	51
	181	Nuova conca di accesso al porto di Cremona	52

	182	Interporto di Trento	52
		Hub interportuali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali	
	183	quadro" e gli aggiornamenti	52
Macro opera 14		ALLACCIAMENTI FERROVIARI E STRADALI GRANDI HUB AEROPORTUALI	
	184	Hub aeroportuale sistema Veneto - Collegamenti ferroviari con aeroporti veneti (Venezia e Verona)	52
	185	Hub aeroportuale - allacciamenti metro Parma	52
	186	Completamento impianto aeroportuale di Catania	52
	187	Hub aeroportuali Palermo Aeroporto	52
	188	Adeguamento degli allacci ed il potenziamento dell'aeroporto dell'Abruzzo	52
	189	Sistema aeroportuale campano di Capodichino, Grazzanise, Salerno	52
		Hub aeroportuali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali	52
	190	quadro" e gli aggiornamenti	
Macro opera 15		SCHEMI IDRICI	
	191	MOL - Acquedotto Molisano Centrale	53
		MOL - Opere di derivazione per l'utilizzazione delle acque invasate dalla Diga di Arcichiaro sul Torrente Quirino - Adduzione da	53
	192	Arcichiaro	
	193	MOL - Acquedotto Molisano Destro	53
	194	MOL - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento	53
	195	MOL - Integrazione portata dell'acquedotto Campano occidentale dal fiume Volturno a Venafro	53
	196	ABR - ABR04/2 Completamento sistema acquedottistico della Val Pescara	53
	197	ABR - Potenziamento Acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo	53
	198	ABR - Adduzione Abruzzo - Puglia dai fiumi Pescara Sangro e Vomano	53
	199	ABR - ABR02/2 - Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento	53
	200	ABR - Diga sul Fiume Fino a Bisenti	53
		ABR - Disinquinamento del Fiume Aterno-Pescara: costruzione di fognatura ed impianti per il trattamento delle acque a servizio di	53
	201	insediamenti civili e industriali.	
	202	ABR - Riefficientamento adduzioni potabili ed opere connesse nei bacini idrici dei fiumi Pescara, Sangro e Vomano	53
	203	ABR - Realizzazione di vasche di accumulo ed impianti irrigui nella Piana del Fucino	53
	204	CAM - Adeguamento della ripartitrice principale dell'acquedotto campano	53
	205	CAM - Miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell'acquedotto campano	54
	206	CAM - Completamento dello schema della Campania Occidentale. Alimentazione area Flegrea e Basso Volturno	53
	207	CAM - Adeguamento direttrice principale dell'acquedotto del Sarno	53

208	CAM - Completamento acquedotto Salernitano	53
209	CAM - Sistema di adduzione principale alla città di Napoli	54
210	CAM - Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele	54
211	BAS - Completamento Schema idrico Basento-Bradano - Attrezzamento settore G	54
212	BAS - Ristrutturazione dell'Adduttore idraulico "S. Giuliano" - Ginosa (progetto BAS 3)	54
213	BAS - Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto	54
214	BAS - Utilizzazione afflussi del Cogliandrino	54
215	BAS - Riutilizzo delle acque basse jonico - lucane	54
216	BAS - Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo	54
217	BAS - Completamento schema idrico Basento - Bradano - Attrezzamento irriguo settori A e T	55
218	BAS - Adduttore Camastra Val Basento	55
219	BAS - Completamento dello schema irriguo delle aree del Medio Agri - 1° lotto funzionale	55
220	BAS - Conturizzazione completa utenze civili, industriali ed agricole e misurazione acqua fornita	55
221	BAS - Razionalizzazione, ottimizzazione e completamento impianti irrigui con recupero efficienza e risparmio idrico	55
222	BAS - Acquedotto Basento Camastra, integrazione condotte maestre	55
223	BAS - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri	55
224	BAS - Acquedotto del Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico	55
225	BAS - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni	55
226	PUG - Acquedotto potabile del Sinni I, II e III Lotto	56
227	PUG - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto	56
228	PUG - Potenziamiento della capacità di trasporto dell'Acquedotto del Sinni	56
229	PUG - Opere di adduzione Abruzzo - Puglia da Fiumi Pescara, Sangro e Vomano	56
230	PUG - Adduzione dall'invaso di Ponte Liscione fino a Occhito: vettoriamento idrico del Bacino del Biferno a valle della diga di Ponte Liscione, al bacino del Fortore nell'invaso di Occhito	56
231	PUG - Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello	56
232	PUG - Traversa volano sul fiume Ofanto in località Monteverde (Avellino)	56
233	PUG - Accumulo di risorsa idrica per 16 M.mc a servizio del comprensorio irriguo in sinistra Ofanto	56
234	CAL - Messa in sicurezza dei lavori eseguiti sulla diga dell'Esaro	56
235	CAL - Costruzione della diga sul fiume Esaro e collegamento con l'acquedotto dell'Abatemarco	56
236	CAL - Galleria di derivazione e opera di presa della diga sul torrente Menta	56

237	CAL - Schema idrico sulla diga del torrente Menta	56
238	CAL - Completamento dello schema idrico sulla diga sul fiume Metrano	57
239	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio	57
240	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona	57
241	SIC - Acquedotto Montescuro Ovest	57
242	SIC - Potabilizzazione invaso Garcia	57
243	SIC - Completamento invaso Blufi	57
244	SIC - Risanamento diga Ancipa e infrastrutture connesse	57
245	SIC - Potenziamento acquedotti siciliani Centro-Orientale	57
	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche-Collegamento	57
246	Liscia - Coghinas	
	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche-Collegamento	57
247	Liscia	
	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-	57
248	Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1°, 2° e 3° lotto	
249	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento MONTE LERNO - TIRSO	58
250	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento COGHINAS - MONTE LERNO	58
251	SAR - Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lavori di completamento	58
252	SAR - Schema idrico Sardegna Sud - Orientale. Serbatoio sul basso Flumendosa a Monte Perdosu	58
	SAR - Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (sistema Basso Flumendosa-Picocca) – Opere di approvvigionamento idropotabile	58
253	- Scheda n. 39 PRGA – Secondo e terzo lotto	
	SAR - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso - Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione	58
254	della Marmilla	
	Schemi idrici - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali	58
255	quadro" e gli aggiornamenti	
	PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO	
256	Variante sul metanodotto di importazione dall'Algeria - Variante tr. 9 S. Vincenzo C. - Tarsia	58
257	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Tarvisio - Malborghetto, Malborghetto - Bordano, Bordano - Flaibano	58
258	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Istrana - Camisano	58
259	Metanodotto importazione Libia - tratto offshore entro 12 miglia, e tratto Gela - Enna	58
260	Collegamento terminale GNL di Panigaglia alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Pontremoli - Parma	58
	Collegamento nuovo terminale GNL offshore Adriatico alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Porto Viro - Cavarzere -	58
261	Minerbio	

Macro opera 16

262	Completamento rete interregionale - Metanodotto Bernalda - Palagiano	58
263	Collegamento di un giacimento alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Gagliano - Sparacollo	58
264	Collegamento di uno stoccaggio alla Rete Nazionale Gasdotti - Allacciamento del giacimento di Collalto	58
265	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Bologna-Milano	58
266	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Milano-Torino	59
267	Terminali di rigassificazione - Offshore Adriatico	59
268	Terminali di rigassificazione - Taranto	59
269	Nuovo Terminale di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto di Brindisi	59
270	Terminali di rigassificazione - Vado Ligure	59
271	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Collalto	59
272	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Alfonsine	59
273	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Bordolano	59
274	Giacimenti di idrocarburi - Insediamento produttivo di Tempa Rossa	59
275	Giacimenti di idrocarburi - Miglianico	59
276	Giacimenti di idrocarburi - Alto Adriatico	59
277	Programma pilota di impianti di termovalorizzazione	59

Macro opera 17

	PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE	
278	Linea a 380 Kv "S.Fiorano (I) – Robbia (Ch)" in doppia terna di interconnessione Italia - Svizzera	59
279	Elettrodotto a 380 kv in semplice terna "Turbigo - Bovisio": tratto Turbigo - Rho	59
280	Elettrodotto a 380 kv Matera-Santa Sofia variante nei comuni di Rampolla, Melfi, Rionero in Vulture (Potenza)	59
281	Nuovo collegamento sottomarino a 500 kv in corrente continua SAPEI (Sardegna-Penisola Italiana)	59
282	Stazione elettrica 380/220/150 KV di Striano - Nuova stazione 380/220/150 kV nell'area pedemontana a est del Vesuvio	59
283	Elettrodotti 380 KV Santa Barbara-Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse	59
284	Tratto italiano della linea 380 kV Cordignano -Lienz (Austria)	60
	Linea 380 kV Venezia Nord-Cordignano (TV): consentirà di alimentare in sicurezza le stazioni di trasformazione esistenti di Udine Ovest, Cordignano (TV) e Sandrigo (VI) e le future stazioni di Montecchio (VI) e Vedelago (TV) e di eliminare locali limitazioni al processo di liberalizzazione del mercato elettrico	
285		60
286	Linea 380 kV La Spezia-Acciaiuolo (LI): gli interventi previsti sulla linea esistente consentiranno di rimuovere le attuali limitazioni all'esercizio	
	Raccordi tra le linee 380 kV Poggio a Caiano (PO)- Roma Nord e Montalto di Castro (VT)- Suvereto (LI), in prossimità di Grosseto, per migliorare gli scambi in sicurezza tra le aree Centro-Nord e Centro-Sud.	
287		60
	Linea 380 kV Rizziconi (RC) -Laino (CS): farà aumentare l'affidabilità della rete di trasmissione in Calabria e gli scambi Sicilia-Continente	
288		60

	289	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Montecchio (VI)	60
	290	Stazione di trasformazione 380/130 kV in provincia di Treviso (Vedelago)	60
	291	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Carpi (MO)	60
	292	Stazione di trasformazione 380/220 kV di Santa Barbara (AR) (4)	60
	293	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Casellina (F1) (4)	60
	294	Stazione di trasformazione 38 0/130 kV di Abbadia (MC)	60
	295	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Villavalle (TN)	60
	296	Stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Striano (NA)	60
	297	Stazione di trasformazione 380/150 kV di Feroletto (CZ)	60
	298	Stazione di trasformazione 220/130 kV di Pietrafitta (PG)	60
	299	Raccordi alla stazione di trasformazione 380/220/150 Kv di Laino (CS)	60
	300	Raccordi 150 kV alla stazione di trasformazione 380/150 kV di Paternò(5) (CT)	60
	301	Raccordi 220 kV alla stazione di trasformazione 220/150 kV di Villasor (CA)	60
	302	Collegamento Sicilia-Calabria Nuovo elettrodotto a 380 kv Sorgente Rizziconi	60
	303	Collegamento tra Puglia e Campania -Nuovo elettrodotto a 380 kv Foggia Benevento	60
	304	Collegamento tra Padova e Venezia - Nuovo elettrodotto a 380 kv Dolo Camin Fusina	60
	305	Nuovo elettrodotto a 380 kV Lodi-Pavia "Chignolo Po-Maleo"	60
	306	Collegamento tra Udine e Gorizia - Nuovo elettrodotto a 380 kv Udine Ovest Re di Puglia	60
	307	Collegamento tra Piemonte e Lombardia - Nuovo elettrodotto a 380 kv Trino Lachiarella	60
Macro opera 18		PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI	
	308	Interventi nel comparto delle telecomunicazioni	61
Macro opera 19		OPERE STRATEGICHE FINALIZZATE AD ASSICURARE L'EFFICIENZA DI COMPLESSI IMMOBILIARI SEDI DI ISTITUZIONI E DI OPERE LA CUI RILEVANZA CULTURALE TRASCENDE I CONFINI NAZIONALI (Art.4 comma 151 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)	
	309	Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro	60
	310	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto	61
	311	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto	61
	312	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni	61
	313	Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo	61
	314	Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia	61
	315	P.S. Fiumicino Polaria – Caserma Iavarone	61
	316	Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi	61






	317	Ministero Politiche Agricole	61
	318	Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari	61
	319	Camera dei Deputati – Complesso del Seminario	61
	320	Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema	61
	321	Palazzo Venezia	61
	322	Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo	62
	323	Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo	62
	324	Museo Storico delle Comunicazioni	62
	325	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto	62
	326	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto	62
	327	Senato della Repubblica – Complesso della Minerva	62
	328	Camera dei Deputati – Vicolo Valdina	62
	329	Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio	62
	330	Ministero Beni Culturali – Collegio Romano	62
		PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (<i>Art. 3 comma 91 Legge 350/2003 Finanziaria 2004</i>)	
Macro opera 20	331	1° programma stralcio	62
	332	2° programma stralcio	62
		PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA	
Macro opera 21	333	Nuova sede della “Scuola per l'Europa” di Parma	62
	334	Interventi in materia di edilizia scolastica a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009	62
	335	Altri interventi in materia di edilizia scolastica da programmare	62
		PIANO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA	
Macro opera 22	336	Nuovo istituto penitenziario di Cagliari nel Comune di Uta	62
	337	Nuovo istituto penitenziario di Sassari in località Bancali	62
	338	Nuovo istituto penitenziario di Tempio Pausania località Nuchis	62
	339	Nuovo istituto penitenziario di Oristano	63
	340	Nuovo istituto penitenziario di Forlì	63
	341	Nuovo istituto penitenziario di Rovigo	63
	342	Nuovo istituto penitenziario di Savona	63
	343	Nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria in località Arghillà	63

Macro opera 23	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA	
	344 Roma - Centro delle scienze e delle tecnologie	63
	345 Firenze - Parco della musica	63
	346 Venezia - Palazzo del cinema	63
	347 Aeroporto di S. Egidio. Aeroporto internazionale dell'Umbria	63
Macro opera 24	PARCO DELLA SALUTE - OSPEDALE NUOVE MOLINETTE	
	348 Parco della Salute - Ospedale Nuove Molinette (Del. CIPE 3/2005 Integrazione 1° programma delle opere strategiche)	63

LEGENDA - Identificazione dei diversi livelli di intervento

MACRO OPERA	GRASSETTO MAIUSCOLO
Opera	Grassetto alto basso
<i>Intervento</i>	<i>Corsivo alto basso</i>
Sotto intervento	Normale alto basso
Ulteriore dettaglio	Grigio normale alto basso

LEGENDA - Cromatica

	Macro opera
	Opere con delibera di attuazione CIPE pubblicata al 30 Aprile 2009
	Nuovi inserimenti (***) Nuovi inserimenti: opere previste dalla Manovra triennale approvata con delibera CIPE del 26 Giugno 2009 n. 51)
	Nuovi inserimenti (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)
	Procedimenti interrotti

LEGENDA - Codici di identificazione

Del. 121/01	Codice che indica la posizione delle 17 macro opere contenute nell'allegato 1 della delibera CIPE 121/2001.
N. opera	Numero progressivo delle opere

LEGENDA - Stato di attuazione

Piano generale	Piano generale
SdF	Studio di fattibilità
PP	Progettazione preliminare
PD	Progettazione definitiva
PE	Progettazione esecutiva
Selez. di proposte in PF	Selezione di proposte ai sensi dell'art. 37 bis L. 109/94
Gara in corso	Opere con bando di gara per la realizzazione pubblicato
Contratto stipulato	Opere con esecutore individuato
Lavori conclusi	Lavori conclusi
Lavori sospesi	Lavori sospesi
ND	Opere per le quali non sono state reperite notizie sullo stato di attuazione

LEGENDA - Forma contrattuale

PF ART 37 BIS	Finanza di progetto, fase di selezione di proposte ai sensi dell'art. 37 bis L. 109/94
PF ART 37 QUATER	Finanza di progetto, fase di gara su proposta del promotore ai sensi dell'art. 37 quater L. 109/94
PF GARA UNICA	Finanza di progetto, con procedimento unificato
CONCESSIONE	Concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 19 comma 2 Legge 109/94
SOCIETA' DI SCOPO	Società mista pubblico-privata individuata ai sensi dell'art. 12 L. 498/92
GC	Contraente generale cui affidare con qualsiasi mezzo la realizzazione dell'opera
AI	Contratto di appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera
E	Contratto di appalto per la sola realizzazione dell'opera

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
01		SISTEMA VALICHI							6.365,330	11.635,731	13.432,709	14.647,100	
01	01	Traforo autostradale del Frejus - Galleria di sicurezza	n. 43 del 26/06/2009	SITAF Spa	Piemonte	Gara in corso	AI	2015	167,848	167,848	184,710	204,700	1
01	02	Nuovo collegamento ferroviario Transalpino Torino-Lione - Tratta Bruzolo/Confine di Stato	n. 113 del 5/12/2003	LTF SAS (fase progettuale)	Piemonte	PP	GC (previsto)	Oltre 2015	1.807,599	2.278,000	5.365,000	5.365,000	2
01	03	Valico ferroviario del Sempione		RFI Spa	Piemonte, Lombardia	SdF		Oltre 2015	1.807,599	1.807,599	1.807,599	3.002,000	
01	03	Galleria elicoidale tra Domodossola-Iselle		RFI Spa	Piemonte	SdF		Oltre 2015					
01	03	Potenziamento linee di accesso sud al Valico del Sempione - Raddoppio Vignale-Oleggio-Arona		RFI Spa	Piemonte	PP		Oltre 2015					
01	03	Potenziamento linee di accesso sud al Valico del Sempione - Raddoppio Laveno-Luino		RFI Spa	Lombardia	SdF		Oltre 2015					
01	04	Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero	n. 89 20/12/2004; n. 71 31/07/2009	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Trentino Alto Adige	PD		Oltre 2015	2.582,284	2.582,284	3.575,000	3.575,000	3
01	05	Opere di accesso ai valichi (interventi parzialmente approvati con delibere 113/2003 e 89/2004. NUOVA VOCE DPEF 2006-2009								4.800,000	2.500,400	2.500,400	
02		CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO							20.366,994	35.821,372	29.723,071	74.070,092	
02	06	Nuova tratta Martigny - Aosta - Ivrea		RFI Spa	Valle d'Aosta	SdF				220,000	220,000	430,000	
02	07	SISTEMI FERROVIARI - Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)			Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia				7.901,791	11.602,000	10.468,000	26.295,000	
02	07	Potenziamento ed elettrificazione Aosta-Chivasso		RFI Spa	Piemonte, Valle d'Aosta	Lavori in corso						61,000	
02	07	Potenziamento della linea (elettificazione)		RFI Spa	Piemonte, Valle d'Aosta	Lavori in corso		2010				21,000	
02	07	Raddoppio selettivo e nodo di Chivasso - Collegamento diretto linea Chivasso-Aosta con la TO-MI (Lunetta di Chivasso)		RFI Spa	Piemonte, Valle d'Aosta	SdF						40,000	
02	07	Tratta AV/AC Milano-Torino		RFI Spa	Piemonte, Lombardia	Lavori conclusi		2009				7.788,000	
02	07	Torino-Novara		RFI Spa	Piemonte	Lavori conclusi	GC	2006				4.910,000	
02	07	Novara-Milano e interconnessione con la linea FNME nel nodo di Novara		RFI Spa	Piemonte, Lombardia	Lavori conclusi	GC	2009				2.878,000	
02	07	Linea AV/AC Milano-Verona	n. 120 del 5/12/2003; n. 21 del 8/05/2009; n. 81 del 22/09/2009	RFI Spa	Lombardia, Veneto	Contratto stipulato		Oltre 2015				4.788,000	4
02	07	1 Fase funzionale - Tratta Treviglio-Brescia		RFI Spa	Lombardia	Contratto stipulato	GC	2015				2.050,000	4
02	07	2 Fase funzionale - Tratta Brescia-Verona		RFI Spa	Lombardia, Veneto	Contratto stipulato	GC	Oltre 2015				2.738,000	4
02	07	Nuova Linea Cintura Mercè sul Nodo di Milano		RFI Spa	Lombardia	SdF		Oltre 2015				1.200,000	
02	07	AV/AC Verona-Padova	n. 94 del 29/3/2006	RFI Spa	Veneto	Contratto stipulato	GC	Oltre 2015				5.130,000	5
02	07	AV Padova-Venezia Mestre: quadruplicamento Padova-Mestre		RFI Spa	Veneto	Lavori conclusi	E	2007				467,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
02	07	AV/AC Venezia - Ronchi sud		RFI Spa	Veneto, Friuli Venezia Giulia	PP		Oltre 2015				4.200,000	
02	07	AC/AV Ronchi sud -Trieste		RFI Spa	Friuli Venezia Giulia	PP		Oltre 2015				1.929,000	
02	07	Nodo AV Verona	n. 10 del 31/01/2008 (delibera ricusata dalla Corte dei Conti)	RFI Spa	Veneto	PP		Oltre 2015				670,000	6
02	07	Itinerari Venezia/Villa Opicina: potenziamento itinerari merci, ulteriore fase		RFI Spa	Friuli Venezia Giulia	PP		Oltre 2015				62,000	
02	08	SISTEMI FERROVIARI - Corridoio Venezia-Udine-Tarvisio-Vienna		RFI Spa	Friuli Venezia Giulia				671,394	671,394	671,394	875,000	
02	08	Adeguamento AC/AV linea Ronchis di Latisana-Palmanova (raccordi)		RFI Spa	Friuli Venezia Giulia	PP		Oltre 2015					
02	08	Adeguamento AV linea Udine-Palmanova (raccordi)		RFI Spa	Friuli Venezia Giulia	PP		Oltre 2015					
02	08	Sistemazione del nodo e delle circonvallazioni di Udine (compresi i necessari raddoppi)		RFI Spa	Friuli Venezia Giulia	SdF		Oltre 2015					
02	09	SISTEMI FERROVIARI - Accessibilità ferroviaria Malpensa			Lombardia, Piemonte				1.133,106	2.260,987	525,000	3.213,445	
02	09	Potenziamento infrastrutturale Milano-lecco: raddoppio tratta Carnate/Usmate-Airuno		RFI Spa	Lombardia	Lavori conclusi	E	2008				233,000	
02	09	Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno - Seregno	n.41 del 29/09/2004 e n. 86 del 29/03/2006	Ferrovienord Spa	Lombardia	Lavori in corso	AI	2012				75,505	7
02	09	Nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate - confine di Stato	n.82 del 20/12/2004; n.7 del 31/01/2008	RFI Spa	Lombardia	Lavori in corso	AI	2013				223,000	8
02	09	Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina	n. 76 del 29/3/2006	RFI Spa	Lombardia	PP		Oltre 2015				391,900	9
02	09	Accessibilità da Nord all'aeroporto di Malpensa - Collegamento internazionale di Malpensa con le direttrici Sempione, Varese-Mendrisio-Lugano-Bellinzona e Gallarate		RFI Spa	Lombardia	PP		Oltre 2015				1.200,000	
02	09	1ª fase		RFI Spa	Lombardia	PP						887,000	
02	09	2ª fase		RFI Spa	Lombardia	PP						313,000	
02	09	Collegamento internazionale di Malpensa da sud - collegamento Nuova stazione RFI con la linea Rho-Gallarate		RFI Spa	Lombardia	SdF		Oltre 2015				470,000	
02	09	Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno - Variante di Galliate	n. 21 del 18/03/2005	Ferrovienord Spa	Piemonte	PP		2013				78,850	10
02	09	Variante di Galliate		Ferrovienord Spa	Piemonte	PP						46,750	10
02	09	Tangenziale ovest di Galliate		Ferrovienord Spa	Piemonte	PP						2,520	10
02	09	Collegamento diretto tra l'interconnessione RFO di Novara Ovest e la linea FNME Novara-Malpensa		Ferrovienord Spa	Piemonte	PP						29,580	10
02	09	Nodo di Novara - Passante ferroviario merci		RFI Spa	Piemonte	SdF		Oltre 2015				471,000	
02	09	Collegamento aeroporto Malpensa da Milano centrale: collegamento Milano C.le - Milano Garibaldi - Stazione Bovisa FNM		RFI Spa	Lombardia	Lavori conclusi	E	2008				70,190	
02	10	SISTEMI FERROVIARI - Gronda Ferroviaria Merci Nord Torino		RFI Spa	Piemonte	PP			1.291,142	2.375,000	2.375,000	4.800,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
02	10	Nuovo collegamento ferroviario nodo urbano di Torino: potenziamento linea ferroviaria Torino Bussoleno e cintura merci	n.119 del 3/8/2005	RFI Spa	Piemonte	PP		Oltre 2015	1.291,142	2.375,000	2.375,000	2.375,000	12
02	10	Altri interventi tra cui corso Marche		RFI Spa	Piemonte	PP		Oltre 2015					
02	11	SISTEMI FERROVIARI - Accessibilità ferroviaria Valtellina (Campionati mondiali di sci)		RFI Spa	Lombardia	Lavori conclusi		2008	90,380	90,380	90,380	90,416	
02	11	Ammodernamento linee Colico-Chiavenna e Lecco-Tirano		RFI Spa	Lombardia	Lavori conclusi		2008				75,438	
02	11	Messa in sicurezza linee ferroviarie Colico-Chiavenna e Lecco-Tirano		RFI Spa	Lombardia	Lavori conclusi		2008				14,977	
02	12	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Tunnel Monte Bianco		ATMB/SITMB/GEIE TMB/ANAS Spa	Valle d'Aosta				516,457	516,457	516,457	516,457	
02	13	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Complemento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi confinari		ANAS Spa	Friuli Venezia Giulia				136,861	3.651,038	2.119,890	9.317,360	
02	13	Ampliamento autostrada A4 da Quarto d'Altino a Villesse	n.13 del 18/03/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia/Autovie Venete Spa	Friuli Venezia Giulia-Veneto	Gara in corso		Oltre 2015				1.198,540	13
02	13	Terza corsia tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00)		Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia/Autovie Venete Spa	Friuli Venezia Giulia	Gara in corso	AI	Oltre 2015					13
02	13	Terza corsia tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. Km 63+300) e Gonars (progr.Km 89+000), nuovo svincolo di Palmanova e variante SS 352 - 1° lotto		Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia/Autovie Venete Spa	Friuli Venezia Giulia	Gara in corso	GC	Oltre 2015					13
02	13	Terza corsia tratto Quarto d'Altino (progr. Km 10+950) e San Donà di Piave (progr. Km. 29+500) - 2° lotto		Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia/Autovie Venete Spa	Veneto	Contratto stipulato	AI	2014					13
02	13	Nuovo Casello Autostradale di Meolo - Autostrada A4 - Progr. km 19+600		Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia/Autovie Venete Spa	Veneto	Contratto stipulato	AI	2013					13
02	13	Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli		Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia/Autovie Venete Spa	Friuli Venezia Giulia-Veneto	PP	AI (previsto)	Oltre 2015					13
02	13	Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale	n.61 del 27/5/2005	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia/Autovie Venete Spa	Friuli Venezia Giulia	Lavori in corso	AI	2012				142,060	14

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
02	13	Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia	n.12 del 27/05/04	ANAS Spa	Lombardia	Gara in corso (1° lotto)	E	Oltre il 2015				923,460	15
02	13	Raccordo autostradale Ospiateleto-Montichiari	n. 24 del 18/03/2005	ANAS Spa/Autostrade Centro Padane (Concessionaria)	Lombardia	Lavori in corso	E	2013				293,870	16
02	13	1° stralcio Lotti I e II		ANAS Spa/Autostrade Centro Padane (Concessionaria)	Lombardia	Contratto stipulato	E	2013					16
02	13	2° stralcio Lotti III e IV		ANAS Spa/Autostrade Centro Padane (Concessionaria)	Lombardia	Lavori in corso	E	2012					16
02	13	Autostrada A4 Torino - Milano		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte, Lombardia			2013				1.368,675	
02	13	Tronco 1 - Torino-Novara Est		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi		2009				654,359	
02	13	Lotto 1.1 (dal km 2+100 al km 20+800)		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi		2007				143,376	
02	13	Lotto 1.2.1 (dal km 20+800 al km 26+800)		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi		2007				76,335	
02	13	Lotto 1.2.2 (dal km 26+800 al km 41+500)		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi		2007				57,631	
02	13	Lotto 1.2.3 (dal km 41+500 al km 48+500)		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi		2007				63,996	
02	13	Lotto 1.3 (dal km 48+500 al km 67+600)		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi		2008				132,591	
02	13	Lotto 1.4.1 (dal km 67+600 al km 81+000)		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi		2009				107,352	
02	13	Lotto 1.4.2 (dal km 81+000 al km 91+000)		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	Lavori conclusi		2009				73,079	
02	13	Tronco 2 - Novara - Milano compresa variante di Bernate Ticino		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte, Lombardia	PD		2013				714,316	
02	13	Tronco 2 - Novara - Milano esclusa variante di Bernate Ticino	n. 164 del 21/12/2007	ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte, Lombardia	PD		2013				422,254	17
02	13	Lotto 2.1 (dal km 91+000 al km 98+000)		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Piemonte	PD		2013					17
02	13	Lotto 2.2 (dal km 105+000 al km 121+000)		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Lombardia	PD		2013					17
02	13	Lotto 2.3 (dal km 121+000 al km 127+000)		ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Lombardia	PD		2013					17
02	13	Variante di Bernate (dal km 98+027 al km 103+220)	n. 72 del 1/08/2008	ANAS Spa/S.A.T.A.P. Autostrada Torino-Milano Spa	Lombardia	PD		2013				292,062	18
02	13	Collegamento tra la SS 13 Pontebbana e la A23 - Tangenziale Sud di Udine - 2° lotto		ANAS Spa	Friuli Venezia Giulia	PD		Oltre 2015				131,000	
02	13	Riqualificazione della SS 13 Pontebbana dal collegamento Tangenziale Sud di Udine alla viabilità Pordenonese - Tronco dal nodo di Ronchi al confine della provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia		ANAS Spa	Friuli Venezia Giulia	PD		Oltre 2015				293,980	
02	13	Riqualificazione della SS 13 Pontebbana dal collegamento Tangenziale Sud di Udine alla viabilità Pordenonese - Tronco dall'innesto con la Tangenziale sud di Udine al confine della provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia		ANAS Spa	Friuli Venezia Giulia	PP		Oltre 2015				56,857	
02	13	Riqualificazione della SS 56 di Gorizia nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia-SS 305 tratto da Villanova dello Judrio all'innesto con il raccordo autostradale Villesse-Gorizia in località di Mariano del Friuli.		Friuli Venezia Giulia Strade Spa	Friuli Venezia Giulia	Gara in corso	AI	2013				22,108	
02	13	Riqualificazione della SS 56 di Gorizia nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia tratto dalla rotonda di Papatrotti al confine della Provincia in località Villanova dello Judrio.		ANAS Spa	Friuli Venezia Giulia	PP		Oltre 2015				114,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
02	13	Collegamento Sequals-Gemona SS 13-SS 464		ANAS Spa	Friuli Venezia Giulia	PP		Oltre 2015				251,550	
02	13	Completamento del raccordo autostradale Cimpello - SS 13 in corrispondenza dello svincolo al Km 85+550 con continuità sulla statale		ANAS Spa	Friuli Venezia Giulia	Lavori conclusi	E	2009				13,740	
02	13	Grande raccordo anulare di Padova (Circonvallazione orbitale di Padova) e strada camionabile lungo idrovia Padova-Venezia		Regione Veneto	Veneto	Selez. di proposte in PF (promotore individuato)	PF ART 37 BIS	Oltre 2015				732,000	
02	13	Opere complementari al Passante di Mestre		Regione Veneto/Veneto Strade Spa	Veneto	Gara in corso		2013				127,000	
02	13	Asse di viabilità tangenziale di Cortina - Variante all'abitato di Cortina d'Ampezzo - Lotto 1 e completamento		ANAS Spa	Veneto	PP		Oltre 2015				484,000	
02	13	Autostrada Medio Padana Veneta - Nogara (VR)-Mare Adriatico (AMPV)	Seduta del 22/01/2010	Regione Veneto	Veneto	Selez. di proposte in PF (promotore individuato)	PF ART 37 BIS	Oltre 2015				934,520	19
02	13	Nuovo sistema delle tangenziali venete nel tratto Verona, Vicenza, Padova		Regione Veneto	Veneto	Selez. di proposte in PF (promotore individuato)	PF ART 37 BIS	Oltre 2015				2.230,000	
02	14	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Accessibilità stradale Valtellina		ANAS Spa	Lombardia			Oltre 2015	480,821	849,000	579,510	2.268,269	
02	14	SS n. 38 : Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano - 1° Lotto	n.151 del 02/12/2005 e n.75 del 29/03/2006; n. 14 del 31/01/2008	ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso		2013				534,722	20
02	14	1° Stralcio - dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio con collegamento a sx Bitto		ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso	AI	2011				254,820	20
02	14	2° Stralcio - dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano		ANAS Spa	Lombardia	PD	AI (previsto)	2014				279,900	20
02	14	SS n. 38 : Tratto Tartano-Sondrio - 2° Lotto		ANAS Spa	Lombardia	PD						415,000	
02	14	SS n. 38 : Tratto Tresivio-Stazzona - 3° Lotto		ANAS Spa	Lombardia	PD						448,454	
02	14	SS n. 38 : Variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero - 4° Lotto		ANAS Spa	Lombardia	PD						337,700	
02	14	SS n. 38 : Variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero - 4° Lotto		ANAS Spa	Lombardia	PD						133,260	
02	14	SS n. 38 : Variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero - 4° Lotto		ANAS Spa	Lombardia	PD						204,440	
02	14	SS n. 36 : Variante di Valchiavenna (variante di Chiavenna) - Gera Lario-Chiavenna - 5° Lotto		ANAS Spa	Lombardia	PD						155,926	
02	14	SS n. 38: Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (6° lotto) - Variante di Santa Lucia in comune di Valdisotto		Provincia di Sondrio	Lombardia	Gara in corso	AI	2014				40,374	
02	14	SS n. 38 : Completamento della tangenziale di Sondrio dallo svincolo di Montagna allo svincolo di Tresivio - 7° Lotto		ANAS Spa	Lombardia	PD						44,520	
02	14	SS 36-38 Sicurezza gallerie esistenti da Lecco a Bormio		ANAS Spa	Lombardia	PP						5,170	
02	14	SS n. 36 Riquifica e statizzazione alternativa al tratto Gera Lario-Chiavenna - 1° stralcio dallo svincolo di Gera Lario alla variante di Novate Mezzola		ANAS Spa	Lombardia	PD						28,040	
02	14	SS n. 36 Riquifica e statizzazione alternativa al tratto Gera Lario-Chiavenna - 2° stralcio dalla variante di Novate Mezzola allo svincolo di Chiavenna		ANAS Spa	Lombardia	PD						26,030	
02	14	SS n. 36. - Connessione autostradale tra la S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga ed il sistema autostradale di Milano nei comuni di Monza e Cinisello Balsamo		ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso	E	2011				208,074	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
02	14	SS n. 39 del Passo di Aprica: Sistemazione ed allargamento della sede stradale tra i km 15+000 e 28+000 nei Comuni di Edolo e Corteno Golgi - Lotto 1° e 2° (con variante in galleria)		ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso	Al	2011				24,260	
02	14	SS n. 36: riqualifica tratta Chiavenna-Campodolcino (I e II lotto)		ANAS Spa	Lombardia							0,000	
02	15	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Accessibilità Malpensa		ANAS Spa	Lombardia				386,310	683,809	414,090	1.099,900	
02	15	SS 33 del Sempione: variante del Sempione da Rho alla nuova SS 341 - Lavori di costruzione della variante tra gli abitati di Rho e Gallarate		ANAS Spa	Lombardia	PP		Oltre 2015				281,830	
02	15	Collegamento tra la S.S. n. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo Ponte sul Ticino	n. 127 del 29/03/2006; n. 8 del 31/01/2008	ANAS Spa	Lombardia	PP		2014				419,107	21
02	15	Collegamento stradale, in variante alla S.S. 341 "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara	n. 114 del 29/03/2006; n. 79 del 1/08/2008	ANAS Spa	Lombardia	PP		2014				133,003	22
02	15	Raccordo autostradale A8 SS 336 - Bretella di Gallarate		ANAS Spa	Lombardia	PP		Oltre 2015				47,040	
02	15	Completamento del raccordo tra la A4 e l'aeroporto di Malpensa - raccordo autostradale tra la SS 527 Bustese e la SS 11 Padana Superiore, con connessione all'Autostrada A4 casello di Boffalora.		ANAS Spa	Lombardia	Lavori conclusi	E	2008				208,560	
02	15	Variante di Magnago da Busto Arsizio a Malpensa Boffalora		ANAS Spa	Lombardia	PP						10,360	
02	16	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Autostrada Asti-Cuneo		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte			2014	1.086,109	1.086,109	1.458,380	1.457,505	
02	16	1.Massimini-Cuneo: Lotto 1.1 - Massimini (A6 Autostrada Torino-Savona)-Perucca		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	E (realizzazione)- CONCESSIONE (gestione)	2005					
02	16	2. Massimini-Cuneo: Lotto 1.2 - Perucca-Consovero di Sant'Albano		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	E (realizzazione)- CONCESSIONE (gestione)	2005					
02	16	2.a.Dal km 11+888 al Km 17+777 (escluso Casello di Sant'Albano Stura)		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	E (realizzazione)- CONCESSIONE (gestione)	2005					
02	16	2.b.Casello di Sant'Albano Stura		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	Al (realizzazione)- CONCESSIONE (gestione)	2005					
02	16	3. Massimini-Cuneo: Lotti 1.3 e 1.4 - Consovero-Castelletto Stura-Cuneo		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori in corso	CONCESSIONE						
02	16	5. Massimini-Cuneo: Lotto 1.5. SS. 231-Cuneo		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori in corso	CONCESSIONE						
02	16	4. Massimini-Cuneo: Lotto 1.6. Tangenziale di Cuneo	n. 22 del 21/02/2008	ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato (Progettazione definitiva in corso)	CONCESSIONE	2014				151,314	23
02	16	6. Asti-Marene: lotto 2.1a Rocca Schiavino-Isola d'Asti		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori in corso	CONCESSIONE						

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
02	16	7. Asti-Marene: lotto 2.1b Tangenziale S/O di Asti		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato (progetto definitivo)	CONCESSIO NE						
02	16	8. Asti-Marene: lotto 2.2 Isola d'Asti-Motta		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	E (realizzazione)-CONCESSIO NE (gestione)	2007					
02	16	9. Asti-Marene: lotto 2.3a Motta-Govone		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	E (realizzazione)-CONCESSIO NE (gestione)	2007					
02	16	10. Asti-Marene: lotto 2.4 e 2.3b Govone-Neive-Guarene		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	E (realizzazione)-CONCESSIO NE (gestione)	2007					
02	16	11. Asti-Marene: lotto 2.5 Guarene-Roddi - Nuova tangenziale di Alba		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato (Conferenza di servizi)	CONCESSIO NE						
02	16	12. Asti-Marene: lotto 2.6 Roddi-Diga Enel		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato (Conferenza di servizi)	CONCESSIO NE						
02	16	13. Asti-Marene: lotto 2.7 Diga Enel-Cherasco		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	E (realizzazione)-CONCESSIO NE (gestione)	2007					
02	16	14. Asti-Marene: lotto 2.8 Cherasco-Marene (A6)		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori conclusi	E (realizzazione)-CONCESSIO NE (gestione)	2007					
02	16	15. Aree di Servizio Beinale-Magliano Alpi-Cherasco-Alba Ovest ed Est-Guarene		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato	CONCESSIO NE						
02	16	16. Caselli Bra-Marene-Cherasco-Verduno-Roddi-Alba Ovest Alba Est		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Lavori in corso	CONCESSIO NE						
02	16	17. Impianti		ANAS Spa/Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Piemonte	Contratto stipulato	CONCESSIO NE						
02	17	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Autostrada Cuneo-Nizza (Mercantour) - Valli di Stura e Tineè		ANAS Spa	Piemonte	SdF			836,660	836,660	836,660	3.000,000	
02	18	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI. - Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto), collegamento progetti prioritari 1 e 6 (A31) e collegamento Lecco-Bergamo tratta Vercurago-Calolziocorte, variante di Calolziocorte, Calolziocorte-Cisano B.		ANAS Spa	Piemonte, Lombardia, Veneto				3.098,741	6.739,008	6.461,120	9.577,126	
02	18	Sistema pedemontano lombardo e opere complementari (compreso Bergamo-Lecco)			Lombardia							4.504,409	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
02	18	Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse	n.94 del 29/7/2005, n. 77 del 29/03/2006, n. 108 del 4/10/2007, n. 97 del 6/11/2009	Concessioni Autostradali Lombarde Spa (CAL)/Autostrada Pedemontana Lombarda Spa (Concessionaria)	Lombardia	PP		Oltre 2015				4.166,464	24
02	18	1° lotto tangenziali di Como e di Varese e Tratta A8-A9 del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse		Concessioni Autostradali Lombarde Spa (CAL)/Autostrada Pedemontana Lombarda Spa (Concessionaria)	Lombardia	Lavori in corso	GC	2015					24
02	18	Tratte B1, B2, C, D, 2° lotto tangenziale di Como, 2° lotto tangenziale di Varese		Concessioni Autostradali Lombarde Spa (CAL)/Autostrada Pedemontana Lombarda Spa (Concessionaria)	Lombardia	PP		Oltre 2015					24
02	18	Collegamento Lecco-Bergamo: variante alla SS 639 nel territorio della provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte	n. 98 del 06/11/2009	Provincia di Lecco	Lombardia	PP		Oltre 2015				130,500	25
02	18	1 lotto funzionale - da Chiuso di Lecco a Via dei Sassi in Calolziocorte		Provincia di Lecco	Lombardia	PP		2014				93,670	25
02	18	2 lotto funzionale - da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Saia		Provincia di Lecco	Lombardia	PP		Oltre 2015				36,830	25
02	18	Collegamento Lecco-Bergamo: collegamento Olgiate Molgora - Calco - Ponte di Brivio - Cisano Bergamasco - Pontida in variante alla SS 342		Provincia di Lecco	Lombardia							91,000	
02	18	Collegamento Lecco-Bergamo: Variante di Cisano Bergamasco	n. 89 del 29/03/2006, n. 53 del 27/03/2008, n. 68 del 2/04/2008	Provincia di Bergamo	Lombardia	PP		2014				53,045	26
02	18	Collegamento Lecco-Bergamo: Calusco d'Adda-Terno d'Isola	n. 126 del 29/03/2006	Provincia di Bergamo	Lombardia	PP		2014				63,400	27
02	18	Pedemontana piemontese: collegmanento autostradale A4-Santhià-Biella-Gattinara-A26 Romagnano-Ghemme		Concessioni Autostradali Piemontesi Spa	Piemonte	Gara in corso	PF gara unica	Oltre 2015				781,717	
02	18	Pedemontana Veneta - Montecchio Maggiore (Vi) - Spresiano (TV)	n.96 del 29/03/2006	Regione Veneto	Veneto	Contratto stipulato	PF ART 37 QUATER	Oltre 2015				2.391,000	28
02	18	Collegamento progetti Prioritari 1 e 6 (A31) - A31 Trento - Rovigo: tronco Trento - Valdistico Piovene Rocchette			Veneto, Trentino Alto Adige	SdF		Oltre 2015				1.900,000	
02	19	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre		ANAS Spa	Lombardia, Veneto				2.737,222	4.072,000	2.819,660	9.102,026	
02	19	Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (BreBeMi)	n. 93 del 29/07/2005, n.142 del 2/12/2005, n. 109 del 4/10/2007, n. 19 del 26/06/2009	Concessioni Autostrade Lombarde Spa	Lombardia	Lavori in corso	PF ART 37 QUATER	2012	774,685			1.611,300	29
02	19	Passante di Mestre (autostrada A4 variante di Mestre)			Veneto				1.962,536			2.492,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
02	19	Passante esterno	n. 92 del 31/10/02 - n. 80 del 7/11/03 - n. 6 del 03/02/04 - n. 128 del 06/04/06, n.3 del 26/01/2007 - n. 24 del 27/03/2008	Concessioni Autostrade Venete Spa	Veneto	Lavori conclusi	GC	2009				1.134,540	30
02	19	Tunnel autostradale		ANAS Spa	Veneto	PP							
02	19	Completamento della A27 Alemagna e il collegamento con la A23		ANAS Spa/Regione Veneto/Regione Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	SdF		Oltre 2015				3.000,000	
02	19	Tronco A - da Pian di Vedoia a Pieve di Cadore-Caralze		ANAS Spa/Regione Veneto/Regione Friuli Venezia Giulia	Veneto	Selez. di proposte in PF (promotore individuato)	PF ART 37 BIS					1.200,000	
02	19	Tronco B - da Caralze a Forni di Sopra		ANAS Spa/Regione Veneto/Regione Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	SdF							
02	19	Tronco - C da Forni di Sopra alla A23 nel comune di Tolmezzo		ANAS Spa/Regione Veneto/Regione Friuli Venezia Giulia	Friuli Venezia Giulia	SdF							
02	19	Autostrada A4 Torino-Trieste - Tratta Milano-Bergamo-Brescia: quarta corsia + emergenza Milano Est-Bergamo		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Lombardia	Lavori conclusi		2007				419,786	
02	19	1° Lotto: tratta dal km 13+600 al km 23+800		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Lombardia	Lavori conclusi	E	2006				105,371	
02	19	2° Lotto: tratta dal km 23+800 al km 33+200		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Lombardia	Lavori conclusi	E	2006				118,000	
02	19	3° Lotto: tratta dal km 33+200 al km 48+700		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Lombardia	Lavori conclusi	E	2007				196,414	
02	19	Tangenziale est esterna di Milano	n.95 del 29/7/2005	Concessioni Autostrade Lombarde Spa	Lombardia	Contratto stipulato	PF ART 37 QUATER	2014				1.578,940	31
02	20	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Riqualfica viabilità ex SS n° 415 Paultese		Provincia di Milano	Lombardia					167,530	167,530	167,930	
02	20	Ammodernamento del tratto da Peschiera Borrono a Spino d'Adda (escluso ponte)	n.149 del 02/12/2005, n.113 del 29/03/2006	Provincia di Milano	Lombardia			Oltre 2015				162,800	32
02	20	Lotto 1 - Peschiera Borrono-Svincolo SP n. 39 "Cerca"		Provincia di Milano	Lombardia	Lavori in corso	AI	2014					32
02	20	Lotto 2 - Svincolo SP n. 39 "Cerca"-Spino d'Adda		Provincia di Milano	Lombardia	PD		Oltre 2015					32
02	20	Riqualfica Viabilità ex S.S. 415 " Paultese " Potenziamento della tratta Peschiera Borrono – Spino d'Adda - Lotto Ponte sull'Adda	n.113 del 29/03/2006; n. 121 del 9/11/2007	Provincia di Milano	Lombardia	PP		Oltre 2015				5,130	33
02	21	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Riqualficazione viabilità ex SS n° 236 Goitese: Variante di Goito		Provincia di Mantova	Lombardia	PP						47,000	
02	22	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Riqualficazione viabilità SS n° 45 bis Gardesana Occidentale		ANAS Spa	Lombardia	PD						54,658	
02	23	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Accessibilità Valcamonica: SS n.° 42 del Tonale e della Mendola e SS 510.		ANAS Spa	Lombardia							368,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
02	23	Variante alla SS 42 - Ammodernamento del tratto da Darfo a Edolo - Tratta Nadro di Ceto-Cedegolo: lavori di completamento dei lotti 4,5 e 6 - 1° stralcio. Variante di Niaro, Braone, Ceto, Nardo, Capo di Ponte, Sellero e Cedegolo		ANAS Spa	Lombardia	Lavori in corso	AI	2012				191,000	
02	23	Variante alla SS 42 - Ammodernamento del tratto da Darfo a Edolo - Tratta Cedegolo-Edolo		ANAS Spa	Lombardia	PP						135,000	
02	23	Variante alla SS 42 da Albano S. Alessandro a Trescore Balneario		ANAS Spa	Lombardia	Contratto stipulato	AI	2012				42,000	
02	24	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Adeguamenti delle Autostrade A5 Torino-Quincinetto e A4/5 Ivrea-Santhia' nel Nodo Idraulico di Ivrea		ATIVA	Piemonte			Oltre 2015				0,000	
02	25	SISTEMI FERROVIARI - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										0,000	
02	25	Linea ferroviaria Trieste-Capodistria			Friuli Venezia Giulia							0,000	
02	26	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Richieste Aggiuntive Regioni (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										290,000	
02	26	Nuovo asse intermodale Padova Venezia			Veneto								
02	26	Collegamento fra la superstrada a pedaggio pedemontana veneta e la viabilità ordinaria nelle province di Treviso, Vicenza e Padova			Veneto							80,000	
02	26	(P) SR 10 - Tratta in nuova sede Este (PD) - Legnago (VR)			Veneto							210,000	
02	27	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										1.100,000	
02	27	(P) Collegamento tra l'A4 Venezia - Trieste e il sistema turistico del litorale veneto nelle tratte Meolo - Jesolo e Alvisopoli - Bibione		Regione Veneto	Veneto	Selez. di proposte in PF		Oltre 2015				370,000	
02	27	SS 47 "della Valsugana": ammodernamento tra Bassano del Grappa e Pian dei Zocchi		Regione Veneto	Veneto	Selez. di proposte in PF		Oltre 2015				730,000	
03		CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO							2.543,550	4.673,853	4.113,410	9.895,158	
03	28	SISTEMI FERROVIARI - Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia			Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia				1.510,636	2.536,000	2.303,760	5.585,158	
03	28	Quadruplicamento Fortezza-Verona - Lotti 1, 2	n. 89 del 30/8/2007 (ricusata dalla CC), n. 32 del 27/3/2008 (ricusata dalla CC)	RFI Spa	Trentino Alto Adige	PP		Oltre 2015				2.500,400	36
03	28	Quadruplicamento Fortezza-Verona - Ingresso a Verona Nord (lotto 4)		RFI Spa	Veneto	PP		Oltre 2015				249,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
03	28	Raddoppio Pontremolese: completamento	n. 136 del 21/12/2007 (delibera ricusata dalla Corte dei Conti); n. 19 del 08/05/2009	RFI Spa	Emilia Romagna, Toscana	PP		Oltre 2015				2.303,758	35
03	28	Raddoppio Fornovo-Parma		RFI Spa	Emilia Romagna	PP							
03	28	Raddoppio Chiesaccia-Pontremoli		RFI Spa	Toscana, Emilia Romagna	PP							
03	28	Nuova galleria di valico Pontremoli-Berceto		RFI Spa	Toscana, Emilia Romagna	PP							
03	28	Riqualificazione linea regionale Parma-Suzzara-Poggio Rusco		Ferrovie Emilia Romagna Srl	Emilia Romagna, Lombardia	PP						360,000	
03	28	Nodo ferroviario di Ferrara		Ferrovie Emilia Romagna Srl	Emilia Romagna	Lavori in corso						40,000	
03	28	Nodo ferroviario di Faenza		Ferrovie Emilia Romagna Srl	Emilia Romagna	SdF						70,000	
03	28	Nodo di Bologna: stazioni e fermate Servizio Ferroviario Metropolitano		RFI Spa	Emilia Romagna	PP						62,000	
03	29	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia							1.032,914	2.137,853	1.809,650	3.980,000	
03	29	Raccordo autostradale della Cisa A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Pr) – Nogarole Rocca (Vr)	n. 94 del 20/12/2004; n. 132 del 09/05/06; seduta del 22/01/2010	ANAS Spa/Autocamionale della Cisa Spa (concessionaria)	Emilia Romagna, Lombardia, Veneto	PD		Oltre il 2015				2.730,000	34
03	29	Terza corsia autostradale tra A12 parte ligure Carrara-S. Stefano Magra e opere connesse			Liguria	PP						1.250,000	
03	29	Terza corsia autostradale tra A12 S. Stefano Magra-Viareggio		ANAS Spa/S.A.L.T. Spa (concessionaria)	Liguria	PP						1.250,000	
03	29	Opere connesse e collaterali		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Variante ex-S.S.62 della Cisa tra S.Stefano Magra e Sarzana		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Svincolo di Fornola		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Messa in sicurezza ex-S.S.331		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Messa in sicurezza ex-S.S.432		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Asse Castelnuovo – Cà Del Sale		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Messa in sicurezza di Viale XXV Aprile – Marinella di Sarzana		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Via Alta tra Sarzana e Ameglia		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Bretella Santo Stefano Magra - Ceparana		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Variante ex-S.S.1 Aurelia – Arcola		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Adeguamento S.P.10 e S.S.330 (Variante Buonviaggio-Ristrutturazione Ripa)		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	29	Connessione tra il casello di Carrara e Viale XXV Aprile di Sarzana (Complanare di Luni)		Provincia di La Spezia	Liguria	PP							
03	30	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Richieste Aggiuntive Regioni (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										330,000	
03	30	Collegamento delle Tangenziali a nord di Verona			Veneto							330,000	
03	30	Nuovo ponte sull'Adige in comune di Dolcè (nell'ambito del TIBRE)			Veneto								

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
03	30	Collegamento tra A22 del Brennero e sistema viabilità del lago di Garda			Veneto								
04		CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA							39.908,147	47.238,297	36.940,828	92.734,390	
04	31	SISTEMI FERROVIARI - Asse ferroviario Ventimiglia-Genova Novara-Milano (Sempione)		RFI Spa	Liguria, Piemonte			Oltre 2015	4.379,555	7.124,500	7.222,000	8.173,500	
04	31	Ventimiglia-Genova		RFI Spa	Liguria			Oltre 2015				2.151,100	
04	31	Tratta Andora - San Lorenzo al Mare		RFI Spa	Liguria	Lavori in corso	Al	2012				611,000	
04	31	Tratta Andora - Finale Ligure	n.91 del 29/7/2005	RFI Spa	Liguria	PP		Oltre 2015				1.540,100	37
04	31	"Terzo valico dei Giovi" linea AV/AC Milano-Genova	n. 78 del 29/9/2003 - n. 118 del 3/08/2005 - n.80 del 29/3/2006 - Seduta del 06/11/2009	RFI Spa	Liguria, Piemonte	Contratto stipulato	GC	Oltre 2015				5.400,000	38
04	31	Potenziamento infrastrutturale tratta ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole	n. 79 del 29/9/2003 - n.85 del 29/03/2006	RFI Spa	Liguria		E	oltre 2015				622,400	39
04	31	Opere civili, sovrastruttura ferroviaria e impianti tecnologici tradizionali per l'intero intervento, compresa la prima fase funzionale di Voltri		RFI Spa	Liguria	Lavori in corso	E	oltre 2015				461,800	39
04	31	Tecnologie innovative per l'intero intervento		RFI Spa	Liguria	Gara in corso	Al	oltre 2015				75,100	39
04	31	Opere civili, sovrastruttura ferroviaria e impianti tecnologici tradizionali per la messa a piano regolatore generale definitiva di Voltri		RFI Spa	Liguria	PD	Al (previsto)	oltre 2015				85,500	39
04	32	SISTEMI FERROVIARI- Potenziamento sistema Gottardo		RFI Spa	Lombardia				1.243,112	2.412,000	1.412,000	2.492,000	
04	32	Quadruplicamento della linea Chiasso-Monza, tratto bivio Rosales-Seregno		RFI Spa	Lombardia	PP		Oltre 2015				1.412,000	
04	32	Potenziamento della Linea Monza-Milano		RFI Spa	Lombardia	SdF		2014				80,000	
04	32	Potenziamento della linea Seregno-Bergamo (Gronda ferroviaria nord est di Milano)	n.150 2/12/2005	RFI Spa	Lombardia	PP		Oltre 2015				1.000,000	40
04	33	SISTEMI FERROVIARI - Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo - Catania		RFI Spa	Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia				12.291,674	12.291,674	2.070,000	34.620,000	
04	33	Battipaglia-Paola-Reggio Calabria adeguamento tecnologico e infrastrutturale (velocizzazione)		RFI Spa	Basilicata, Campania, Calabria	PP		2011				230,000	
04	33	Quadruplicamento Salerno-Battipaglia		RFI Spa	Campania	PP		2017				1.855,000	
04	33	Linea AV/AC Battipaglia-Reggio Calabria		RFI Spa	Basilicata, Campania, Calabria	SdF						18.730,000	
04	33	Variante Ogliastro-Sapri		RFI Spa	Campania	SdF						3.270,000	
04	33	Prolungamento della AV/AC a sud - Nuovo collegamento Palermo-Catania (Castelbuono-Catania)		RFI Spa	Sicilia	SdF						4.000,000	
04	33	Completamento raddoppio Palermo-Messina		RFI Spa	Sicilia							4.925,000	
04	33	tratto Fiumetorto-Ogliastro-Castelbuono		RFI Spa	Sicilia							975,000	
04	33	1ª fase Fiumetorto-Ogliastro		RFI Spa	Sicilia	Lavori in corso	GC	2013				424,000	
04	33	2ª fase Ogliastro-Castelbuono		RFI Spa	Sicilia	PD						551,000	
04	33	tratto Castelbuono-Patti		RFI Spa	Sicilia	SdF						3.950,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
04	33	Completamento raddoppio Messina-Catania: potenziamento della linea ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo	n. 62 del 27/5/2005	RFI Spa	Sicilia	PP		Oltre 2015				1.970,000	41
04	33	Raddoppio Catania-Siracusa		RFI Spa	Sicilia	SdF						2.050,000	
04	33	Velocizzazione linea Palermo-Agrigento		RFI Spa	Sicilia	Lavori in corso		2010				164,000	
04	33	Opere civili relative alla Variante di Lercara, ai nodi intermodali di Roccapalumba, Cammarata e Aragona C. Parcheggi di Cerda e Castronovo; opere sostitutive per la soppressione di 3 passaggi a livello; adeguamento delle opere d'arte e delle gallerie della linea Palermo - Agrigento		RFI Spa	Sicilia	Lavori in corso	AI	2010					
04	33	Opere civili e degli impianti tecnologici relativi alle varianti 1.2-1.6-3.1-3.2-3.4 e 3.5 e delle opere sostitutive per la soppressione di n.2 Passaggi a livello,nonche' dell'adeguamento delle opere d'arte in tratti saltuari e delle gallerie,realizzazione di piccoli spostamenti della sede,modifiche tecnologiche conseguenti la soppressione di n.2 passaggi a livello ed esecuzione di indagini archeologiche nell'ambito degli interventi per la velocizzazione della linea Palermo-Agrigento		RFI Spa	Sicilia	Lavori in corso	AI	2010					
04	33	Velocizzazione linea Siracusa-Ragusa-Gela		RFI Spa	Sicilia	PP						183,000	
04	33	Velocizzazione linea Palermo-Trapani		RFI Spa	Sicilia	PP						432,000	
04	33	Velocizzazione linea Catania-Siracusa		RFI Spa	Sicilia							81,000	
04	33	1 fase funzionale - tratto Bicocca-Targia	n.147 2/12/2005	RFI Spa	Sicilia	PP		Oltre 2015				81,000	42
04	34	SISTEMI FERROVIARI - Nuovo asse ferroviario Napoli-Bari		RFI Spa	Campania, Puglia			Oltre 2015				3.377,000	
04	35	SISTEMI FERROVIARI - Adeguamento rete ferroviaria meridionale		RFI Spa				Oltre 2015				904,000	
04	36	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Adeguamento S.S. 28 Colle di Nava		ANAS Spa	Liguria				278,887	469,522	401,910	645,112	
04	36	Adeguamento S.S. 28 - Variante a monte dell'abitato di Imperia (da Pontedassio a Imperia)		ANAS Spa	Liguria	PP		Oltre 2015				76,000	
04	36	Adeguamento S.S. 28 - Variante tra Pieve di Teco e Ormea, con traforo di valico Armo-Cantarana	n. 93 del 20/12/2004	ANAS Spa	Liguria	PP		Oltre il 2015				200,674	43
04	36	Adeguamento S.S. 28 - Variante di Pieve di Teco		ANAS Spa	Liguria	Lavori in corso	E	2010				70,110	
04	36	Adeguamento S.S. 28 - Variante di Chiusavecchia		ANAS Spa	Liguria	Lavori conclusi	E	2009				84,480	
04	36	Adeguamento S.S. 28 - Variante all'abitato di Imperia - Aurelia bis	n. 93 del 20/12/2004	ANAS Spa	Liguria	PP		Oltre 2015				213,848	44
04	37	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Nuovo tratto autostradale Albenga-Predosa - Collegamento autostradale tra l'area costiera ligure e l'entroterra (progetto unitario tratte autostradali Albenga-Garessio-Ceva-Millesimo e Carcare-Predosa)		Autostrada Albenga - Garessio - Ceva S.p.A	Piemonte, Liguria	SdF				260,000	260,000	5.760,000	
04	38	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Asse autostradale Cecina-Civitavecchia	n. 116 del 18/12/2008 - n. 118 del 03/12/2009	ANAS Spa/SAT Spa (Concessionaria)		PP		Oltre il 2015	1.859,245	1.859,245	3.666,300	3.787,800	45
04	38	Completamento del corridoio tirrenico settentrionale: A12 tratta Cecina (Rosignano Marittima)-Civitavecchia		ANAS Spa/SAT SPA (Concessionaria)	Lazio, Toscana			Oltre 2015				3.556,600	45
04	38	Tronco Nord Rosignano Marittimo-Grosseto (escluso lotto1)		ANAS Spa/SAT SPA (Concessionaria)	Toscana	PP		Oltre 2015					45
04	38	Tronco Nord Lotto 1 - Opere anticipate: Rosignano Marittimo-San Pietro in Palazzi		ANAS Spa/SAT SPA (Concessionaria)	Toscana	Lavori in corso		2012					45
04	38	Tronco Sud Grosseto-Civitavecchia		ANAS Spa/SAT SPA (Concessionaria)	Toscana, Lazio	PP		Oltre 2015					45
04	38	Opere connesse al completamento del corridoio tirrenico		ANAS Spa/SAT SPA (Concessionaria)	Lazio, Toscana	PP						231,200	45

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
04	38	SS1 Aurelia Variante Livorno : Lotto 0 tratto Maroccone - Chioma		ANAS Spa/SAT SPA (Concessionaria)	Toscana	PP							45
04	38	SS398 di penetrazione al porto di Piombino e collegamento con la viabilità locale		ANAS Spa/SAT SPA (Concessionaria)	Toscana	PP							45
04	38	S.S. 1 - Adeguamento a 4 corsie del tratto della SS 1 "Via Aurelia" che va dal km 81+000 (innesto con l'Autostrada A12 Roma - Civitavecchia) al km 84+450 (Innesto con la SS 675 "Umbro Laziale")		ANAS Spa/SAT SPA (Concessionaria)	Lazio	PP							45
04	39	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS 2 Cassia - Tratto compreso tra il km 41+300 e il km 74+400	n. 11 del 18/03/2005	Regione Lazio	Lazio	PP		Oltre il 2015	180,760	295,023	295,020	303,859	46
04	40	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Trasversale nord Orte-Viterbo-Civitavecchia - SS 675 Umbro-Laziale: completamento tratta Viterbo-Civitavecchia		ANAS Spa	Lazio				135,312	135,312	867,050	867,055	
04	40	Tronco 3° - Lotto 1° - Stralcio A compreso tra la SS 1 Aurelia (Km. 21+500) e la SP Vetralla-Tuscania (Km 5+800)	n. 29 del 27/3/2008	n. 29 del 27/3/2008	Lazio	Lavori in corso	AI	2011				52,055	47
04	40	Collegamento Cinelli-SS 1 Aurelia Km 84+450 - Tronco 3° - Lotto 1° - Stralcio B. Tronco 2° - Lotti 1° e 2°		ANAS Spa	Lazio	PP		Oltre 2015				815,000	
04	41	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Adeguamento Salaria			Lazio				103,291	103,291	1.380,000	2.272,000	
04	41	Bretella Salaria Sud (collegamento stradale tra l'autostrada A1 dir. e la SS 4 Salaria a Monterotondo Scalo)		ANAS Spa	Lazio	Lavori in corso	AI	2011				50,600	
04	41	SS4 Salaria - Adeguamento a 4 corsie del tratto da Settebagni (Km 16+000) a Passo Corese (Km35+000)		ANAS Spa	Lazio	PP						255,000	
04	41	SS4 Salaria - Adeguamento a 4 corsie nel tratto Passo Corese-Rieti		ANAS Spa	Lazio							1.500,000	
04	41	Adeguamento a 4 corsie del tratto della SS4 da Passo Corese (Km35+000) a Rieti (Km 71+000). 2° stralcio		ANAS Spa	Lazio	PP						1.380,000	
04	41	Potenziamento della S.S. 4 Salaria Svincolo di Passo Corese (S.S.4 dir) - Rieti (Colle Giardino) - Variante di Passo Corese tra i km 35+000 e 37+000		ANAS Spa	Lazio	PD						120,000	
04	41	SS4 Salaria - Adeguamento a 4 corsie nel tratto Rieti-Confini regionale		ANAS Spa	Lazio							466,400	
04	41	da Cittaducale (km 82+200) al bivio Micigliano (km 101+550, ex 113+200) - 2° e 3° lotto		ANAS Spa	Lazio	PP						424,000	
04	41	dal bivio di Micigliano, al km 101,550, all'inizio della Galleria "Gole del Velino", al km 105,000, in provincia di Rieti (1° lotto)		ANAS Spa	Lazio	Lavori in corso	AI	2011				42,400	
04	42	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Adeguamento S.S. 156 dei Monti Lepini			Lazio				291,282	291,820	291,820	291,282	
04	42	1° lotto Prossedi-Pontinia		ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	E	2005				59,393	
04	42	2° lotto Pontinia-Sezze	n. 144 del 27/12/2002	Regione Lazio/Astral Spa	Lazio	Lavori conclusi	E	2010				65,939	48
04	42	3° lotto Sezze-Latina		Regione Lazio/Astral Spa	Lazio	PE							
04	42	4° lotto Frosinone-Prossedi		Regione Lazio/Astral Spa	Lazio	PE							
04	43	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Prolungamento dorsale appenninica Sora-Atina-Isernia: tratta Atina-Colli al Volturno		ANAS Spa/Regione Lazio	Lazio, Molise	PE			291,798	291,798	291,798	263,630	
04	44	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Pontina-A12-Appia*			Lazio				1.446,052	2.725,789	2.313,440	2.223,550	
04	44	Itinerario A 12-Pontina-Appia: Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia	n. 98 del 29/03/2006	ANAS Spa	Lazio	PP		Oltre 2015				750,000	49
04	44	Sistema Intermodale Integrato Roma-Latina (ex CTM) - 2° stralcio funzionale - Aprilia-Terracina			Lazio	PP		Oltre 2015				1.473,550	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
04	45	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Sistema Intermodale Integrato Pontino Roma-Latina e Cisterna-Valmontone	n. 50 del 29/09/2004; n. 55 del 02/04/2008	Autostrade del Lazio Spa	Lazio	PP	Concessione (prevista)	Oltre 2015				2.230,030	50
04	46	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - A1 (Capua)-Domiziana e adeguamento		ANAS Spa	Campania				308,325	1.101,520	1.073,290	1.695,000	
04	46	Bretella di collegamento tra A1 (Capua) e la SS7 quater Domiziana - Collegamento autostradale tra la A1, l'aeroporto di Grazzanise e la direttrice Domitiana		ANAS Spa	Campania	Gara in corso	PF gara unica	Oltre 2015				315,000	
04	46	S.S. 7 quater Domitiana - Lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone	n. 97 del 29/03/2006; n. 15 del 05/04/2007	ANAS Spa	Campania	PP		Oltre 2015				1.380,000	51
04	46	1° stralcio funzionale: svincolo di Sessa Aurunca - svincolo di Mondragone Sud compresa la variante di Mondragone		ANAS Spa	Campania	PP		Oltre 2015				510,000	
04	46	2° stralcio funzionale: FIUME Garigliano-Sessa Aurunca		ANAS Spa	Campania	PP		Oltre 2015				870,000	
04	47	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria **			Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia				13.449,054	13.449,054	11.395,650	11.685,680	
04	47	Adeguamento tratta campana A 3, compresi i tratti Napoli - Salerno			Campania			2011				309,500	
04	47	Allargamento III corsia km. 5+690 a 10+525 e nuovo svincolo Portici-Ercolano		ANAS Spa/Autostrade Meridionali (Concessionaria)	Campania	Lavori in corso	E	2011				108,800	
04	47	Allargamento III corsia km. 10+525 a 12+035		ANAS Spa/Autostrade Meridionali (Concessionaria)	Campania	Lavori in corso	E	2010				25,500	
04	47	Allargamento III corsia dal km. 12+900 al km 17+658		ANAS Spa/Autostrade Meridionali (Concessionaria)	Campania	Lavori in corso	E	2011				67,600	
04	47	Allargamento III corsia km. 17+658 a 19+269		ANAS Spa/Autostrade Meridionali (Concessionaria)	Campania	Lavori in corso	E	2011				20,300	
04	47	Allargamento III corsia km. 19+269 a 22+400 e nuovo svincolo di Torre Annunziata Sud con ammodernamento dello svincolo di Pompei		ANAS Spa/Autostrade Meridionali (Concessionaria)	Campania	Lavori in corso	E	2010				58,000	
04	47	Realizzazione nuovo svincolo di Angri		ANAS Spa/Autostrade Meridionali (Concessionaria)	Campania	Lavori in corso	E	2011				14,600	
04	47	Realizzazione nuovo svincolo di Ponticelli		ANAS Spa/Autostrade Meridionali (Concessionaria)	Campania	Lavori in corso	E	2011				6,100	
04	47	Interventi di miglioramento della viabilità di collegamento alla città di Nocera		ANAS Spa/Autostrade Meridionali (Concessionaria)	Campania	Lavori in corso	E	2011				8,600	
04	47	Raccordo Autostradale Salerno-Avellino compreso adeguamento SS7 e 7bis		ANAS Spa	Campania	PP		Oltre 2015				898,500	
04	47	Primo lotto - Mercato San Severino-Fratte		ANAS Spa	Campania	PP		Oltre 2015				246,000	
04	47	Collegamento SS 585 Fondo Valle del Noce - A3 SA-RC 2° lotto		ANAS Spa	Basilicata	SdF						208,000	
04	47	Autostrada Salerno - Reggio Calabria		ANAS Spa	Campania, Basilicata, Calabria			Oltre 2015				10.269,680	52
04	47	1° Megalotto (ex Macrolotto 1) - Dal Km 53+800 al km 82+330. Dallo svincolo di Sicignano degli Alburni (innesto con il raccordo autostradale per Potenza) allo svincolo di Atena Lucana (escluso)	n. 96 del 31/10/2002	ANAS Spa	Campania	Lavori conclusi	GC	2009				597,041	52
04	47	4° Megalotto (ex Macrolotto n.2) - Dal Km 108+800 al Km 139+000. Dallo svincolo di Padula - Buonabitacolo (escluso) allo svincolo di Lauria nord (incluso)	n. 116 del 29/3/2006, n. 73 del 22/03/2006	ANAS Spa	Campania, Basilicata	Lavori in corso	GC	2012				862,599	52

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
04	47	2° Megalotto 2 (ex Macrolotto n. 5) - Dal Km 393+500 al Km 423+300. Dallo svincolo di Gioia Tauro (escluso) allo svincolo di Scilla (escluso)	n. 14 del 27/05/2004, n. 73 del 22/03/2006	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	GC	2011				1.065,190	52
04	47	3° Megalotto 3 (ex Macrolotto n. 6) - Dal Km 423+300 al Km 442+920. Dallo svincolo di Scilla (incluso) allo svincolo di Campo Calabro (incluso)	n. 95 del 20/12/2004	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	GC	2012				634,222	52
04	47	Ammodernamento e adeguamento al tipo b/1 delle norme C.N.R./80 dal Km 47+800 al 53+800. Dallo svincolo di Contursi (escluso) allo svincolo di Sicignano degli Alburni (escluso)	n.155 del 2/12/2005, n. 149 del 17/11/2006	ANAS Spa	Campania	Lavori in corso	E	2010				240,740	52
04	47	Ammodernamento e adeguamento al tipo b/1 delle norme C.N.R./80 dal Km 222+000 al 225+800	n.155 del 2/12/2005, n. 149 del 17/11/2006	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	AI	2011				150,123	52
04	47	Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3° Stralcio A - Dal Km 369+800 al 378+500 (Svincolo di Mileto-Località Candiboni)	n.38 del 26/06/2009	ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	E	2013				108,833	52
04	47	Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 2° Stralcio C - Dal Km 382+475 al 383+000 (Svincolo di Rosarno)	n.38 del 26/06/2009	ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	E	2012				18,026	52
04	47	Tronco 2°- Tratto 1° - km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di Laino Borgo)	Seduta CIPE 13 Maggio 2010	ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	AI	2013				113,000	52
04	47	Macrolotto 4 bis - Ammodernamento e adeguamento al tipo b/1 delle norme C.N.R./80 dal Km 286+000 al 304+200 dallo svincolo di Attilia-Grimaldi (escluso) allo svincolo di Falerna (incluso)		ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	GC	2010				444,801	52
04	47	Macrolotto n.3 - Dal Km 139+000 al Km 206+500. Dallo svincolo di Lauria nord (escluso) allo svincolo di Tarsia (escluso)		ANAS Spa	Basilicata, Calabria			Oltre 2015				2.072,160	52
04	47	parte I dal km 139+000 al km 148+000		ANAS Spa	Basilicata	Contratto stipulato	GC	2014				532,750	52
04	47	parte II dal km 148+000 al km 173+900		ANAS Spa	Basilicata, Calabria	Contratto stipulato	GC	2014				654,370	52
04	47	parte III dal km 173+900 al km 185+000		ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	AI	2013				287,040	52
04	47	parte IV dal km 185+000 al km 206+500		ANAS Spa	Calabria	PD		Oltre 2015				598,000	52
04	47	Macrolotto n.4 - Dal Km 259+700 al Km 286+000. Dallo svincolo di Cosenza sud (escluso) allo svincolo di Attilia - Grimaldi (incluso)		ANAS Spa	Calabria	PD		Oltre 2015				1.369,299	52
04	47	parte I dal km 259+700 al km 270+700		ANAS Spa	Calabria	PD		Oltre 2015				588,519	52
04	47	parte II stralcio 1° dal km 270+700 al km 280+350		ANAS Spa	Calabria	PD		Oltre 2015				437,780	52
04	47	parte II stralcio 2° dal km 280+350 al km 286+000		ANAS Spa	Calabria	PD		Oltre 2015				343,000	52
04	47	Nuovo svincolo di Eboli in Provincia di Salerno (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 29+900), situato al km 31+600.		ANAS Spa	Calabria	PP		Oltre 2015				24,338	52
04	47	Nuovo svincolo di Sala Consilina Sud (località Trinità) in provincia di Salerno, situato al km 95+244		ANAS Spa	Calabria	PP		Oltre 2015				21,000	52
04	47	Nuovo svincolo di Padula-Buonabitacolo, provincia di Salerno, (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 103+900), situato al km 103+207		ANAS Spa	Calabria	PP		Oltre 2015				26,000	52
04	47	Adeguamento ed ammodernamento dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria al tipo 1a delle norme CNR/80 tra i km. 320+400-331+400. Contratto rescisso (Seconda rescissione).		ANAS Spa	Calabria	PE		Oltre 2015				77,387	52
04	47	Lotto dal km 337+800 (Svincolo di Pizzo Calabro incluso) al km 348+600 (Svincolo di S. Onofrio incluso)		ANAS Spa	Calabria	SdF		Oltre 2015				451,840	52

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
04	47	Nuovo svincolo di Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, situato al km 377+750		ANAS Spa	Calabria	PP		Oltre 2015				25,000	52
04	47	Lotti ultimati al 30 Giugno 2008		ANAS Spa	Campania, Basilicata, Calabria	Lavori conclusi		2008				1.000,960	52
04	47	Altri lotti		ANAS Spa	Campania, Basilicata, Calabria							967,121	52
04	48	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Autostrada Messina - Palermo: completamento	n. 68 del 1/08/03, n. 108 del 20/12/2004	ANAS Spa/Consorzio Autostrade Siciliane Spa (Concessionaria)	Sicilia	Lavori conclusi	E	2006				1.032,680	53
04	49	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela		ANAS Spa	Sicilia							2.383,054	
04	49	Nuovo tronco autostradale Catania-Siracusa: tratto compreso tra Passo Martino e il km 130+400 della SS 114	n. 55 del 25/7/2003	ANAS Spa	Sicilia	Lavori conclusi	GC	2009				694,450	54
04	49	Completamento autostrada Siracusa-Gela A 18		ANAS Spa	Sicilia	PE/PP		Oltre 2015				1.688,604	
04	50	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Itinerario nord-sud adeguamento tracciato S. Stefano di Camastra - Gela		ANAS Spa	Sicilia				725,105	725,105	367,880	816,220	
04	50	lotto A2 variante di Reitano (Tratto da 6+300 a 7+500) + B1 variante di Mistretta (Tratto da 16+000 a 19+200)		ANAS Spa	Sicilia	PP						90,000	
04	50	lotto B2 - S.S. 117 - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 19 e Km 23,2		ANAS Spa	Sicilia	Contratto stipulato	E	2012				74,000	
04	50	lotto B4a S.S. 117 - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 25 e Km 32		ANAS Spa	Sicilia	Contratto stipulato	AI	2013				63,000	
04	50	lotto B4b S.S. 117 - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 32 e Km 38,7		ANAS Spa	Sicilia	Contratto stipulato	AI	2013				101,900	
04	50	lotto C1 S.S. 117 - Lavori di costruzione del tratto compreso tra il Km 51+200 ed il torrente Gessi in corrispondenza del viadotto Gessi 1° (incluso) ivi compreso il collegamento tra lo svincolo di Leofonte Nord ed il Km 69+000 -		ANAS Spa	Sicilia	PD						263,560	
04	50	lotto C2 S.S. 117 - Lavori di costruzione del tratto compreso tra il Km 51+200 ed il torrente Gessi in corrispondenza del viadotto Gessi 1 (escluso) e lo svincolo con la Strada Provinciale n.7 (incluso)		ANAS Spa	Sicilia	PD						95,760	
04	50	lotto C3 S.S. 117 - Lavori di costruzione del tratto compreso tra lo svincolo con la Strada Provinciale n.7 (escluso) e l'innesto sulla SS 192		ANAS Spa	Sicilia	PD						128,000	
04	51	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Itinerario Agrigento Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della ss 640 di Porto Empedocle		ANAS Spa	Sicilia				619,748	619,748	1.311,690	1.489,560	55
04	51	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della ss 640 di porto empedocle - tratto dal km 9+800 al km 44+400	n.156 del 2/12/2005	ANAS Spa	Sicilia	Lavori in corso	GC	2014				499,560	55
04	51	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della ss 640 di porto empedocle - tratto dal km 44 al km 74+300	n.36 del 26/06/2009	ANAS Spa	Sicilia	Contratto stipulato	GC	Oltre 2015				990,000	55
04	52	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - SS Licodia Eubea-A/19 Palermo-Catania		ANAS Spa	Sicilia			Oltre 2015				387,000	
04	52	1° stralcio funzionale: variante di Caltagirone		ANAS Spa	Sicilia	Contratto stipulato	E	2013				143,000	
04	52	2° stralcio funzionale: tratto A - dallo svincolo di Regalsemi ad inizio variante di Caltagirone		ANAS Spa	Sicilia	PE						112,000	
04	52	2° stralcio funzionale: tratto B - dallo svincolo di regalsemi all'innesto con la SS 117 bis		ANAS Spa	Sicilia	PP						132,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
04	53	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Itinerario Ragusa - Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 "di Chiaramonte" e della SS 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114	n.79 del 29/03/2006; n. 51 del 20/7/2007, Seduta del 22/01/2010	ANAS Spa	Sicilia	Gara in corso	PF ART 37 QUATER	Oltre 2015	490,634	1.268,583	815,400	815,375	56
04	54	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Asse Gela-Agrigento-Trapani		ANAS Spa	Sicilia				1.032,914	1.032,914	287,170	1.880,593	
04	54	Gela-Agrigento-Castelvetrano		ANAS Spa	Sicilia	SdF						1.593,423	
04	54	Variante di Trapani-Mazara del Vallo - Variante alla Statale 115 "Sud Occidentale Sicula " con sezione tipo C1 nel tratto Trapani-Mazara del Vallo compreso tra lo svincolo "Birgi" e il collegamento alla Statale 115 in corrispondenza di Mazara del Vallo		ANAS Spa	Sicilia	PP						287,170	
04	55	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Asse Palermo-Agrigento		ANAS Spa	Sicilia			Oltre 2015	781,399	781,399	1.218,410	1.718,411	
04	55	SS 121 - Ammodernamento a quattro corsie - Tratta Palermo innesto con la SS 189 (Lercara Friddi)	n. 31 del 27/3/2008 (reiterata) - n. 84 del 1/08/2008	ANAS Spa	Sicilia	PP		Oltre 2015				1.218,411	57
04	55	Tratto A: Palermo (nuovo svincolo A19) - Bolognetta - Lotto 1		ANAS Spa	Sicilia	PP						386,174	57
04	55	Tratto B: Bolognetta-Lercara - Lotto 2		ANAS Spa	Sicilia	Contratto stipulato	GC	Oltre 2015				296,435	57
04	55	Tratto B: Bolognetta-Lercara - Lotto 3		ANAS Spa	Sicilia	PP						535,802	57
04	55	SS 121 - Adeguamento strada esistente a cat. C1 - Tratta Lercara Friddi - Agrigento		ANAS Spa	Sicilia	PP		Oltre 2015				500,000	
04	56	SISTEMI FERROVIARI - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										150,000	
04	56	Velocizzazione linea ferroviaria Venafro - Campobasso			Molise							150,000	
04	57	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										470,000	
04	57	Completamento strada a scorrimento veloce Isernia - Castel di Sangro			Molise							25,000	
04	57	Adeguamento e potenziamento della S.S. 87: tratta S.Elia - Casacalenda - Larino			Molise							75,000	
04	57	Nuova strada di collegamento veloce Sant'Elia - fondovalle Tappino			Molise							40,000	
04	57	S.S. 647 Fondo Valle Biferno - Larino			Molise							20,000	
04	57	Completamento Atina - Sora (III lotto): tratta da Colli al Volturmo al confine del Lazio			Molise							60,000	
04	57	Completamento funzionale tangenziale esterna al sistema urbano di Campobasso			Molise							100,000	
04	57	Collegamento Trasversale tra fondovalle Trigno e fondovalle Biferno			Molise							150,000	
05		CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO							1.177,007	1.265,127	1.297,198	5.066,332	
05	58	SISTEMI FERROVIARI - Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto		RFI Spa	Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia				742,149	742,149	706,000	1.930,448	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
05	58	Potenziamento tecnologico Bologna-Bari		RFI Spa	Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia	Lavori conclusi		2010				294,650	
05	58	Quadruplicamento tratta Bologna Mirandola/Ozzano		RFI Spa	Emilia Romagna							87,798	
05	58	Collegamento Orte-Falconara con la Linea Adriatica - Nodo di Falconara	n.96 del 29/7/2005	RFI Spa	Marche	PP	AI (previsto)	2015				240,000	58
05	58	Adeguamenti sagoma C per traffico intermodale galleria Cattolica e Castellarano		RFI Spa	Emilia Romagna, Marche							83,000	
05	58	Galleria Cattolica		RFI Spa	Marche	Lavori in corso	E	2011					
05	58	Galleria Castellarano		RFI Spa	Emilia Romagna	Lavori conclusi	E	2008					
05	58	Raddoppio Pescara-Bari		RFI Spa	Abruzzo, Molise, Puglia			2014				501,000	
05	58	Ortona - Casalbordino		RFI Spa	Abruzzo	Lavori conclusi		2006					
05	58	Raddoppio e nuova galleria a nord di Ortona		RFI Spa	Abruzzo	Lavori in corso		2011				24,000	
05	58	Porto di Vasto - Vasto San Salvo		RFI Spa	Abruzzo	Lavori conclusi		2006					
05	58	Tratta Termoli-Chieti-Lesina		RFI Spa	Molise, Puglia	PP		2014				212,000	
05	58	Apricena-S. Severo		RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi		2007					
05	58	Lesina-Apricena		RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi		2003					
05	58	Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari - Taranto		RFI Spa	Puglia			2013				496,000	
05	58	Tratta Bari Sant'Andrea-Bitetto	n. 46 del 29/09/2004 - n.95 del 29/03/2006	RFI Spa	Puglia	Gara in corso	AI	2013				219,270	59
05	58	Tratta Castellana (e) - Palagianello (i) in variante di tracciato tra le progressive Km. 71+840 e Km. 76+660 denomin. "Variante di Palagianello"		RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	E	2008				76,270	
05	58	Tratta Massafra-Taranto		RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi	E	2007				114,050	
05	58	by pass in variante Cagioni, sulla Taranto-Metaponto, a Bellavista, sulla Bari-Taranto		RFI Spa	Puglia	Lavori in corso	AI	2010				43,830	
05	58	SCC linea Bari-Taranto		RFI Spa	Puglia			2012				31,450	
05	58	Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari - Lecce		RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi		2006				228,000	
05	58	Raddoppio Bari Parco Sud-Bari Torre a Mare		RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi		2006					
05	58	Raddoppio tratte Mola-Fasano e Tuturano-Surbo		RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi		2006					
05	58	SCC linea Bari-Lecce		RFI Spa	Puglia	Lavori conclusi		2006					
05	59	SISTEMI FERROVIARI - Ammodernamento e potenziamento della linea Poggio Rusco-Ferrara-Ravenna		Ferrovie Emilia Romagna srl	Emilia Romagna	PP						102,000	
05	60	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Teramo-Giulianova-S. Benedetto del Tronto			Abruzzo, Marche				51,646	51,646	44,000	364,075	
05	60	Raccordo autostradale A 24-Teramo con connessione alla A 14 fino a Pedaso - Collegamento autostradale Teramo-Giulianova-San Benedetto del Tronto		ANAS Spa	Abruzzo, Marche							300,000	
05	60	Tratta Teramo-Mare (variante SS 80 strada) - casello autostradale A14 di Mosciano S. Angelo-SS 16 - 4° lotto		ANAS Spa	Abruzzo	PP						64,075	
05	61	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Foggia - Cerignola - Adeguamento SS 16		ANAS Spa	Puglia				105,357	105,357	115,700	136,560	
05	61	1° lotto: Foggia-Incoronata (dal Km. 682+000 al Km. 690+000)		ANAS Spa	Puglia	Lavori conclusi	E	2008				29,800	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
05	61	2° lotto: Incoronata- Innesso SS 161 (dal Km. 690+000 al Km. 700+000)		ANAS Spa	Puglia	Lavori in corso	AI	2010				43,380	
05	61	3° lotto: Innesso SS 161 (dal Km. 700+000 al Km. 709+200)		ANAS Spa	Puglia	Lavori in corso	E	2010				40,280	
05	61	Variante di Cerignola (dal Km. 709+200 al Km. 715+500)		ANAS Spa	Puglia	Lavori conclusi	E	2008				23,100	
05	62	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Bari-Matera strada (SS 96-SS 99)		ANAS Spa	Puglia, Basilicata				135,312	135,312	169,400	251,033	
05	62	SS96 Bari-Altamura-Matera: tratto Altamura - Variante di Toritto		ANAS Spa	Puglia							91,900	
05	62	1° stralcio funzionale		ANAS Spa	Puglia	Lavori in corso	AI	2012				43,900	
05	62	2° stralcio funzionale		ANAS Spa	Puglia							48,000	
05	62	SS 96 Barese: Tronco Altamura-Matera 1° lotto dal Km 85+000 (inizio variante di Altamura) al km 81+300 (innesto con la SS 99)		ANAS Spa	Puglia	Contratto rescisso						28,591	
05	62	SS 96 Barese: Tronco Altamura-Matera 2° lotto dall'innesto con la SS 96 al km. 10+500 della S.S. 99		ANAS Spa	Puglia	Lavori in corso	AI	2010				23,142	
05	62	SS 96 Barese: Tronco Altamura-Matera 3° lotto dal km. 10+150 della S.S. 99 all'innesto con la S.S. 7		ANAS Spa	Basilicata	Lavori conclusi	AI	2010				30,000	
05	62	SS96 - Tronco Gravina-Bari: tratto da fine variante di Toritto a Modugno tra il km 105+705 ed il km 114+750, compresa la variante di Palo del Colle		ANAS Spa	Puglia	PD		2013				77,400	
05	63	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Collegamento Gioia del Colle (casello autostradale) - Matera		ANAS Spa	Puglia	PD			0,000	0,000	0,000	180,760	
05	64	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - SS 172 dei Trulli		ANAS Spa	Puglia				15,494	15,494	49,170	170,816	
05	64	S.S. 172 - Lavori di costruzione della variante di Martina Franca		ANAS Spa	Puglia	PP						120,326	
05	64	Adeguamento in sede di variante SS 172. Collegamento SS7 - SS16. IV corsia Orimini Superiore		ANAS Spa	Puglia	PP						15,490	
05	64	Adeguamento sezione tipo IV C.N.R. tronco Casamassima-Putignano		ANAS Spa	Puglia	PP						35,000	
05	65	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Ammodernamento SS 7 - SS 106			Puglia				13,428	13,428	13,428	77,667	
05	65	SS 7 Appia tronco Matera/Taranto 1° lotto Taranto/Massafra - Lavori di completamento		ANAS Spa	Puglia	PP						52,675	
05	65	Ammodernamento del collegamento SS 106 dir Casello Taranto e la SS 106 Jonica		ANAS Spa	Puglia	Lavori in corso	AI	2011				24,992	
05	66	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Ammodernamento S.S. 275 (Tratta Maglie-Santa Maria Di Leuca)	n. 92 del 20/12/2004, n. 76 del 31/07/2009	ANAS Spa	Puglia	Gara in corso	AI	2013	113,621	165,527	152,500	287,746	60
05	67	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Completamento funzionale SS 16 - SS 613 - Variante esterna di Lecce	n. 98 del 20/12/2004	ANAS Spa	Puglia	Lavori conclusi	AI	2008		36,214	47,000	36,223	61
05	68	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Ammodernamento SS 16 tronco Maglie - Otranto		ANAS Spa	Puglia	Contratto stipulato	AI	2013				80,188	
05	69	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Ammodernamento SS 16 - Tratta marchigiana		ANAS Spa	Marche							205,816	
05	69	Completamento del raddoppio della Variante SS 16 di Ancona: ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto della SS 16 compreso tra lo svincolo di Falconara con la SS 76 Val d'Esino e l'asse Nord-Sud della città di Ancona		ANAS Spa	Marche	PD						205,816	
05	69	I lotto		ANAS Spa	Marche	PD							
05	69	II lotto		ANAS Spa	Marche	PD							
05	69	III lotto		ANAS Spa	Marche	PD							

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
05	70	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										1.243,000	
05	70	Superstrada Ferrara Mare - Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi		ANAS Spa	Emilia Romagna	Gara in corso	PF gara unica	Oltre 2015				633,000	
05	70	SS 16 Adriatica: variante Mezzano, variante Cattolica - Misano, Misano - Riccione, Riccione - Rimini Nord		ANAS Spa	Emilia Romagna								
05	70	SS 16 Adriatica: variante di Fosso Ghiaia, riqualificazione tang. Ravenna, variante di Alfonsine, variante di Argenta		ANAS Spa	Emilia Romagna								
05	70	Variante S.S. 16: circonvallazione di Vasto - San Salvo		ANAS Spa	Abruzzo							110,000	
05	70	Variante S.S. 16: lavori adeguamento in variante da Francavilla Sud alla variante di Ortona		ANAS Spa	Abruzzo							150,000	
05	70	Variante S.S. 16: lavori adeguamento in variante da Montesilvano a Silvi Marina Nord		ANAS Spa	Abruzzo							250,000	
05	70	Strada a scorrimento veloce Lanciano - Val di Sangro e collegamento al casello autostradale A14		ANAS Spa	Abruzzo							100,000	
06		CORRIDOIO PLURIMODALE DORSALE CENTRALE							4.682,969	6.021,064	13.304,390	35.584,120	
06	71	SISTEMI FERROVIARI - Asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero		RFI Spa	Veneto, Lombardia, Emilia Romagna	Lavori conclusi		2009	1.446,079	2.500,000	2.500,400	1.166,090	
06	71	Bologna-Verona - Raddoppio		RFI Spa	Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna	Lavori conclusi	E	2009				892,320	
06	71	Bologna-Verona - Potenziamento tecnologico		RFI Spa	Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna	Lavori conclusi	E	2009				273,770	
06	72	SISTEMI FERROVIARI- Asse ferroviario Milano-Firenze			Lombardia, Emilia Romagna, Toscana				1.291,142	1.291,142	1.291,142	13.134,600	
06	72	tratta AV Milano-Bologna		RFI Spa/TAV/CEPAV UNO	Lombardia, Emilia Romagna	Lavori conclusi	GC	2008				6.435,000	
06	72	tratta AV Bologna-Firenze		RFI Spa/TAV/CAVET	Emilia Romagna, Toscana	Lavori conclusi	GC	2009				5.206,000	
06	72	Nodo AV/AC di Firenze		RFI Spa	Toscana	Lavori in corso	GC	2015	10,330			1.493,600	
06	72	Sottoattraversamento linea ferroviaria AV		RFI Spa	Toscana								
06	72	Nuova stazione AV		RFI Spa	Toscana								
06	72	Interventi connessi		RFI Spa	Toscana								
06	72	Ulteriori fermate		RFI Spa	Toscana								
06	73	SISTEMI FERROVIARI - Linea Modena-Sassuolo e Sassuolo-Reggio Emilia		ND	Emilia Romagna					175,000	227,500	227,500	
06	74	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Asse autostradale Variante di Valico Bologna-Firenze		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Emilia Romagna, Toscana	Lavori in corso		2013	0,000	0,000	0,000	3.523,800	
06	75	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Nodo stradale e autostradale di Bologna			Emilia Romagna				701,348	701,348	701,348	1.684,330	
06	75	Passante autostradale nord Bologna, potenziamento tangenziali e opere stradali connesse		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Emilia Romagna	PP						1.450,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
06	75	Nodo di Rastignano		ANAS Spa	Emilia Romagna	PP						57,230	
06	75	Progetto stralcio comprendente riqualificazione degli svincoli, nuovo svincolo aeroporto e sistemazione ambientale della tangenziale; nuovi caselli sulla A1 e della fiera sulla A14		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Emilia Romagna	PP						177,100	
06	76	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere connesse	n. 20 del 18/03/2005; n. 54 del 27/03/2008	ANAS Spa	Emilia Romagna	PP		Oltre 2015	175,595	284,767	561,000	650,000	62
06	76	Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo		ANAS Spa	Emilia Romagna								62
06	76	Asse di collegamento con la Tangenziale di Modena		ANAS Spa	Emilia Romagna								62
06	76	Assi di collegamento con la Tangenziale di Rubiera		ANAS Spa	Emilia Romagna								62
06	77	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Ampliamento A1 (quarta corsia) tratta A22 Modena Brennero (Km 156)- svincolo di Bologna Nord Borgo Panigale (Km. 187). Quarta corsia Modena-Bologna		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Emilia Romagna	Lavori conclusi		2006	139,185	139,185	175,000	175,000	
06	78	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Nuova tratta Modena-Lucca		ANAS Spa	Emilia Romagna, Toscana				0,000	0,000	348,000	4,000,000	
06	78	Sistema tangenziale di Lucca - Tangenziale Ovest		ANAS Spa	Toscana	PP						348,000	
06	79	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Itinerario Mestre Civitavecchia e Riqualificazione E45		ANAS Spa	Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio				929,620	929,622	7.500,000	9.448,700	
06	79	Proposta di finanza di progetto unica Itinerario Orte-Venezia (Tratta E45-E55)		ANAS Spa	Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Veneto	Selezione di proposte in PF (promotore individuato)	PF ART 37 BIS	Oltre 2015	929,620	929,622	7.500,000	9.448,700	
06	79	Lotto 1 - E45 varianti di Verghereto e San Pellegrino		ANAS Spa	Emilia Romagna								
06	79	Lotto 1 - Nodo di Perugia - Tratto Madonna del Piano-Collestrada	n. 156 del 22/12/2006	ANAS Spa	Umbria								72
06	79	Lotto 1 - Interventi di messa in sicurezza E45 esistente		ANAS Spa	Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Emilia Romagna								
06	79	Lotto 2 - E55 Tangenziale di Ravenna		ANAS Spa	Emilia Romagna								
06	79	Lotto 2 - E55 tratta Ravenna-Ferrara Mare		ANAS Spa	Emilia Romagna								
06	79	Lotto 3 - E55 tratta Ferrara Mare-Mestre		ANAS Spa	Emilia Romagna, Veneto								
06	79	Lotto 4 - E45 completamento ammodernamento intero asse		ANAS Spa	Lazio, Umbria, Toscana, Marche, Emilia Romagna								

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
06	80	SISTEMI FERROVIARI- Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										548,830	
06	80	Potenziamento e velocizzazione della linea Foligno-Terontola		RFI Spa	Umbria							416,000	
06	80	Connessione Nord rete ferroviaria F.C.U. con la rete nazionale RFI		RFI Spa	Umbria							132,830	
06	81	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										1.025,270	
06	81	Strada Statale 9 Emilia			Emilia Romagna							998,100	
06	81	Completamento SS 219 Pian d'Assino			Umbria							27,170	
07		PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.SE.	n. 109 del 29/11/2002; n. 72 del 29/9/2003; n. 40 del 29/9/2004; n. 75 del 20/12/2004; n. 74 del 29/3/2006; n. 70 del 3/08/2007; n. 11 del 31/01/2008; n. 115 del 18/12/2008	MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova (concessionario)	Veneto	Lavori in corso	Concessione	2014	4.131,655	4.271,626	4.271,626	4.677,626	63
07	82	Sistema MO.S.E.		MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova (concessionario)	Veneto	Lavori in corso	Concessione						63
07	83	Realizzazione interventi di cui all'art. 6, lett. a-b-c- della Legge 798/1984 e ricompresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia, Cavallino Treponti.		MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova (concessionario)	Veneto	Lavori in corso	Concessione						63
08		PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA							4.957,986	4.957,986	5.500,000	6.662,000	
08	84	Ponte sullo Stretto di Messina	n. 66 del 1/8/2003; n. 91 del 30/09/2008; n. 102 del 06/11/2009	Stretto di Messina SPA	Sicilia, Calabria	Contratto stipulato	GC	Oltre 2015				6.350,000	64
08	85	Opere connesse al Ponte sponda siciliana - Stazione di Messina		RFI Spa	Sicilia							286,000	
08	86	Opere connesse al Ponte sponda calabra - Variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località "Cannitello"	n. 83 del 29/3/2006, n.77 del 31/07/2009, Seduta del 17/12/2009	RFI Spa	Calabria	Lavori in corso	GC	2011				26,000	65
09		CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA							16.061,396	24.080,261	34.701,961	49.505,420	
09	87	SISTEMI FERROVIARI - Trasversale ferroviaria Orte-Falconara (potenziamento e parziale raddoppio)		RFI Spa	Umbria, Marche				1.926,384	3.023,840	2.450,500	3.352,940	
09	87	Potenziamento infrastrutturale Orte - Falconara		RFI Spa	Marche, Umbria			2014				329,000	
09	87	Raddoppio Spoleto-Campello		RFI Spa	Umbria	Lavori in corso	E	2014					
09	87	Raddoppio Castelpiano-Montecarotto		RFI Spa	Marche	Lavori in corso	E	2013					
09	87	Raddoppio Fabriano-PM 228.		RFI Spa	Marche	Lavori conclusi	Al	2009					

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
09	87	Raddoppio della tratta ferroviaria Foligno-Fabriano	n. 87 del 29/3/2006	RFI Spa	Umbria, Marche	PP		Oltre 2015				1.918,500	66
09	87	Raddoppio Terni-Spoleto	n.68 del 27/5/2005	RFI Spa	Umbria	PP		Oltre 2015				532,340	67
09	87	Raddoppio PM 228-Castelplanio		RFI Spa	Marche	PP		Oltre 2015				573,100	
09	88	SISTEMI FERROVIARI - Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti	n. 124 del 19/12/2003 - n. 105 del 29/3/2006	RFI Spa	Lazio	PP		Oltre 2015	335,697	792,200	792,000	792,200	68
09	88	Tratta funzionale Passo Corese Osteria Nuova	n. 105 del 29/3/2006	RFI Spa	Lazio	PD						350,000	68
09	89	SISTEMI FERROVIARI - Trasversale ferroviaria Taranto - Sibari - Paola - Reggio Calabria - potenziamento e velocizzazione per trasporto merci		RFI Spa	Puglia, Basilicata, Calabria				182,309	182,309	182,309	834,870	
09	89	Raddoppio Taranto-Metaponto (Taranto-Sibari-San Lucido)		RFI Spa	Puglia, Basilicata, Calabria			Oltre 2015				792,000	
09	89	Velocizzazione/Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio Sant'Antonello		RFI Spa	Calabria	SdF						452,000	
09	89	Velocizzazione/Potenziamento Taranto - Metaponto		RFI Spa	Puglia, Basilicata	SdF						340,000	
09	89	Potenziamento Infrastrutturale Gioia Tauro - Taranto con velocizzazione della tratta Sibari - Cosenza (velocizzazione tratta Sibari Reggio Calabria)		RFI Spa	Calabria	Lavori conclusi		2009				42,870	
09	90	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno	n.81 del 29/03/2006	ANAS Spa	Emilia Romagna	PP		Oltre 2015		147,358	147,358	217,941	69
09	91	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Valichi appenninici (E.R.)			Emilia Romagna				343,444	343,444	343,444	544,903	
09	91	Ammodernamento SS 67 Tosco-Romagnola		ANAS Spa	Emilia Romagna							64,000	
09	91	Variante di Dovadola - suddivisibile in 3 stralci funzionali		ANAS Spa	Emilia Romagna							48,000	
09	91	Tratto Rocca San Casciano-Dovadola-Completamento		ANAS Spa	Emilia Romagna							16,000	
09	91	Ammodernamento SS 64 Porrettana		ANAS Spa	Emilia Romagna							120,000	
09	91	Variante Ponte della Venturina-Pavana, per 1/3 in territorio dell'Emilia Romagna e 2/3 in territorio della Toscana		ANAS Spa	Emilia Romagna							50,000	
09	91	Variante alla Rupe di Sasso Marconi		ANAS Spa	Emilia Romagna							50,000	
09	91	Ammodernamento tratto Marzabotto/Vergato		ANAS Spa	Emilia Romagna							20,000	
09	91	Ammodernamento SS 63 Cerreto compreso il collegamento con la SS 62 della CISA		ANAS Spa	Emilia Romagna							78,260	
09	91	Miglioramento planimetrico tra il km 71+230 e il km 72+350 in località Calcinara in Comune di Castelnuovo de' Monti		ANAS Spa	Emilia Romagna							4,740	
09	91	Costruzione del tratto Ponte Rosso - ingresso abitato di Castelnuovo ne' Monti		ANAS Spa	Emilia Romagna							6,200	
09	91	Tratto dalla variante di canali alla variante di Puianello		ANAS Spa	Emilia Romagna							17,320	
09	91	Variante di Vezzano sul Crostolo		ANAS Spa	Emilia Romagna							50,000	
09	91	Ammodernamento SS 12 Abetone e Brennero		ANAS Spa	Emilia Romagna							159,671	
09	91	SS 12 - Variante di Montale		ANAS Spa	Emilia Romagna							11,620	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
09	91	Variante in corrispondenza dell'abitato di Lama Mocogno		ANAS Spa	Emilia Romagna							11,100	
09	91	SS 12 - Variante di Pavullo da La Chiozza a Pratofino suddivisibile in due stralci funzionali		ANAS Spa	Emilia Romagna							79,020	
09	91	1° stralcio		ANAS Spa	Emilia Romagna							4,132	
09	91	2° stralcio		ANAS Spa	Emilia Romagna							74,888	
09	91	SS 12 -SS12 - Variante di Mirandola tra il km 217+000 ed il km 220+175: 2° Lotto		ANAS Spa	Emilia Romagna							22,931	
09	91	SS 12 -SS12 - Variante alla S.S. 12 in corrispondenza degli abitati di Sorbara e S.Prospiero		ANAS Spa	Emilia Romagna							35,000	
09	91	Ammodernamento SS 45 Val Trebbia		ANAS Spa	Emilia Romagna							122,972	
09	91	Ammodernamento del tratto tra Perino e Rio Cernusca: lavori di completamento		ANAS Spa	Emilia Romagna							18,742	
09	91	Collegamento della SS 45 con la A21		ANAS Spa	Emilia Romagna							38,250	
09	91	Ammodernamento nel tratto Rio Cernusca-Rivergaro		ANAS Spa	Emilia Romagna							36,150	
09	91	Ammodernamento nel tratto Bobbio confine regionale		ANAS Spa	Emilia Romagna							29,830	
09	91	Ulteriore infrastruttura di collegamento fra Emilia Romagna e Toscana		ANAS Spa	Emilia Romagna							0,000	
09	92	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Valichi appenninici (Toscana)			Toscana			Oltre 2015	297,996	513,141	513,141	1.042,000	
09	92	Ammodernamento SS 67 Tosco-Romagnola		ANAS Spa	Toscana							272,000	
09	92	Lotto 3 - Variante fra le località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano		ANAS Spa	Toscana	PP						192,000	
09	92	Riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con l'intervento di adeguamento, compresa la variante dell'abitato della Vallina		ANAS Spa	Toscana	PP						80,000	
09	92	Ammodernamento SS 64 Porretana: Lotto Taviano (lato sud) - Ponte alla Venturina (confine regionale)		ANAS Spa	Toscana	PP						320,000	
09	92	Ammodernamento SS 63 Cerreto compreso il collegamento con la SS 62 della CISA		ANAS Spa	Toscana							180,000	
09	92	Variante alla SS 62 della Cisa: nodo di Aulla		ANAS Spa	Toscana	SdF						160,000	
09	92	SS 63 del Cerreto: rettifiche Fivizzano tra il Km 11+970 ed il km 14+386		ANAS Spa	Toscana	PP						20,000	
09	92	Ammodernamento SS 12 Abetone e Brennero		ANAS Spa	Toscana							270,000	
09	92	Variante al centro abitato di Ponte a Serraglio in Comune di Bagni di Lucca		ANAS Spa	Toscana	PP						30,000	
09	92	Variante al centro abitato dell'Abetone		ANAS Spa	Toscana	SdF						40,000	
09	92	Viabilità est di Lucca		ANAS Spa	Toscana	PP						200,000	
09	93	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI- Asse viario Fano-Grosseto		ANAS Spa	Marche, Toscana, Umbria			Oltre 2015	1.853,564	1.853,564	643,990	4.071,473	
09	93	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 1		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		2006				0,000	
09	93	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 2		ANAS Spa	Toscana	Lavori in corso		2010				60,280	
09	93	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 3		ANAS Spa	Toscana	Lavori in corso	AI	2010				46,220	
09	93	E78 -Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 4		ANAS Spa	Toscana	PD		Oltre 2015				100,000	
09	93	E78 -Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotti 5-6-7-8	n. 78 del 3/08/2007; n. 123 del 9/11/2007	ANAS Spa	Toscana	Gara in corso	AI	2014				271,123	70
09	93	E78 -Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 9 dal Km. 41+600 al Km 53+400		ANAS Spa	Toscana	PD		Oltre 2015				145,000	
09	93	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto10		ANAS Spa	Toscana	Lavori in corso		2010				34,380	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
09	93	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 11		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		2006					
09	93	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 0		ANAS Spa	Toscana	SdF		Oltre 2015				100,000	
09	93	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 1		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		2006					
09	93	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 2		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		2005					
09	93	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 3		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		2005					
09	93	E78 -Tratto 3 Rigomagno-Nodo di Arezzo (San Zeno)		ANAS Spa	Toscana	SdF		Oltre 2015				130,470	
09	93	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - Nodo di Arezzo 1 e 2 stralcio		ANAS Spa	Toscana	PP		Oltre 2015				320,000	
09	93	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 1 Lotto		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		2004					
09	93	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 2 Lotto		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		2007					
09	93	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 3 Lotto		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		2007					
09	93	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 4 Lotto		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		2007					
09	93	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 5 Lotto		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		2007					
09	93	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 6 Lotto		ANAS Spa	Toscana	Lavori conclusi		1998					
09	93	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 7° lotto tratto 4 e 1° lotto tratto 5		ANAS Spa	Toscana-Umbria	PP		Oltre 2015				780,000	
09	93	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 2° lotto		ANAS Spa	Umbria	PP		Oltre 2015				280,000	
09	93	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 2° lotto - 1° stralcio		ANAS Spa	Marche	Lavori conclusi		Non in esercizio					
09	93	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 3° lotto		ANAS Spa	Marche	Lavori conclusi		Non in esercizio					
09	93	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 4° lotto		ANAS Spa	Marche	PD		Oltre 2015				144,000	
09	93	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - Lotti da 5 a 10		ANAS Spa	Marche	PD		Oltre 2015				1.660,000	
09	93	E78 -Tratto 6 Santo Stefano di Gaifa-Fano		ANAS Spa	Marche	Lavori conclusi		In esercizio					
09	94	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna	n. 93 del 31/10/2002; n. 13 del 27/05/2004, n. 101 del 29/03/2006	ANAS Spa/Regione Marche/Regione Umbria/Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche, Umbria			2015	1.807,599	2.058,298	2.184,090	2.184,100	71
09	94	Quadrilatero Marche Umbria - Opere infrastrutturali varie		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche, Umbria	Lavori in corso	GC	2013	1.807,599	2.058,298	2.184,090	2.184,100	71
09	94	1° Maxi lotto		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche, Umbria	Lavori in corso	GC	2013					71
09	94	2° Maxi lotto		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche, Umbria	Lavori in corso	GC	2013					71
09	94	Quadrilatero Marche Umbria - Aree leader		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche, Umbria								71
09	94	Foligno		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria								71
09	94	Gualdo Tadino		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria	Gara in corso	CONCESSIONE	2013					71
09	94	Valfabbrica		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Umbria	Gara in corso	CONCESSIONE	2013					71

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
09	94	Caldarola		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche								71
09	94	Muccia		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche								71
09	94	Serrapetrona		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche								71
09	94	Fabiano		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche	Gara in corso	CONCESSIONE	2015					71
09	94	Falconara Marittima-Chiaravalle		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Marche	Gara in corso	CONCESSIONE	2015					71
09	95	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Nodo di Perugia - Infrastrutture ferroviarie e di viabilità			Umbria				335,697	732,430	896,540	994,950	
09	95	Collegamento ferroviario linea FS e linea Ferrovia Centrale Umbria		Ferrovia Centrale Umbra	Umbria	PE						47,000	
09	95	Nodo stradale di Perugia - Tratto Madonna del Piano-Corciano	n. 120 del 03/08/2005, n. 150 del 17/11/2006, n. 156 del 22/12/2006	ANAS Spa	Umbria	PP		Oltre 2015				947,950	72
09	96	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Strada delle Tre Valli			Umbria				196,254	630,430	641,630	628,756	
09	96	Tratto Eggi-S. Sabino	n. 56 del 25/7/2003	Regione Umbria	Umbria	Lavori in corso	E	2010				12,870	73
09	96	Tratto Eggi (Spoleto) - Acquasparta	n. 146 del 2/12/2005	Regione Umbria	Umbria	PP		Oltre 2015				615,886	74
09	97	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti			Umbria, Lazio				118,785	234,741	234,740	231,100	
09	97	Tratto Terni (Loc. San Carlo) – Confine regionale	n. 131 del 19/12/2003	ANAS Spa	Umbria	Lavori in corso	AI	2010	118,785	234,741	234,740	216,100	75
09	97	Terni-Rieti tratto laziale		ANAS Spa	Lazio	PP						15,000	
09	98	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Completamento, adeguamento e messa in sicurezza asse viario interno Dorsale Appenninica - Rieti-L'Aquila-Navelli							73,698	73,698	21,160	495,493	
09	98	Sistemazione SS 17 dell'Appennino Abruzzese tratto Rieti-Antrudoco - L'Aquila-Navelli		ANAS Spa	Abruzzo							298,457	
09	98	SS 17 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento plano-altimetrico tra i km 12+250 ed Antrudoco (Rieti) con collegamento alla Variante Sud dell'abitato de L'Aquila-Tronco Antrudoco-Navelli		ANAS Spa	Lazio	PP						105,000	
09	98	SS 17 - Tronco Antrudoco-Navelli - Adeguamento del tratto S. Gregorio-S. Pio delle Camere dal km 45+000 al 58+000		ANAS Spa	Abruzzo	PD						62,900	
09	98	SS 17 - Adeguamento sede stradale e miglioramento degli innesti tra km 58+000 e 68+500		ANAS Spa	Abruzzo	Lavori conclusi	E	2010				33,560	
09	98	Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Collegamento tra il I° lotto della Variante dell'Aquila e la SS 17 alla prog. km.ca 27+000		ANAS Spa	Abruzzo	PD						22,850	
09	98	Tronco Antrudoco-Navelli: Variante Sud all'abitato di L'Aquila Raccordo tra la strada consortile Mausonia e la SS.17ter - 2° Lotto	n. 28 del 27/03/2008	ANAS Spa	Abruzzo	Lavori in corso	E	2012				21,161	76
09	98	Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Lavori di adeguamento della Strada Consortile Mausonia		ANAS Spa	Abruzzo	PD						27,986	
09	98	Variante Sud all'abitato di L'Aquila - Collegamento tra il II° lotto di Variante di L'Aquila in località Bazzano e la SS 17 in località San Gregorio		ANAS Spa	Abruzzo	Gara in corso		2013				25,000	
09	98	SS 81 Piceno-Aprutina - Adeguamento e completamento		ANAS Spa	Abruzzo							197,036	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
09	98	SS 81 Adeguamento Tratto Guardiagrele Est - innesto S.P. per Fara San Martino		ANAS Spa	Abruzzo	PD						79,548	
09	98	SS 81 - Adeguamento Fara S. Martino - Innesto S.S.652		ANAS Spa	Abruzzo	PP						77,469	
09	98	SS 81. Completamento del tratto Guardiagrele - Val di Sangro - 1° lotto tra lo svincolo di Guardiagrele Nord - San Martino alla Marrucina e di Guardiagrele Est		ANAS Spa	Abruzzo	PD						20,725	
09	98	SS 81 - Tratta Villa Lempra-Contrada la Cona		ANAS Spa	Abruzzo	Lavori in corso	AI	2013				19,294	
09	99	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - SS 260 Picente (Amatrice-Monteverde-L'Aquila)			Abruzzo							91,796	
09	99	Lotto 3° da San Pelino allo svincolo di Marana		ANAS Spa	Abruzzo	PD						15,347	
09	99	Lotto 4° dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallai		ANAS Spa	Abruzzo	PP						76,449	
09	100	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Pedemontana Abruzzo-Marche		ANAS Spa/Provincia di Teramo	Abruzzo			Oltre 2015	0,000	0,000	173,000	569,940	
09	100	SSV Val Vomano - Val Fino		ANAS Spa	Abruzzo	PP						180,000	
09	100	Collegamento Val Vibrana - Val Tordino - tratta S. Anna-Garrufo		Provincia di Teramo	Abruzzo	PD						53,082	
09	100	Collegamento Val Vibrana - Val Tordino (tratta Garrufo-Innesto, Ascoli mare)		Provincia di Teramo	Abruzzo	PD						78,000	
09	101	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Galleria sicurezza Gran Sasso		ANAS Spa	Abruzzo	PD			64,299	64,299	64,299	76,530	
09	102	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Bretella di collegamento meridionale A1-A14. Itinerario Termoli S. Vittore		Autostrada del Molise Spa (Società mista ANAS Spa-Regione Molise)	Molise	PP		Oltre 2015	1.549,371	3.257,000	3.513,350	3.513,350	
09	102	Tratta San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campobasso		Autostrada del Molise Spa (Società mista ANAS Spa-Regione Molise)	Molise		Selez. di proposte in PF (promotore A.T.I. Silec - Egis Projects - Maltauro Consorzio Stabile - costruzioni Falcione geom. Luigi)	PF ART 37 BIS				1.137,700	
09	102	Boiano-Termoli		Autostrada del Molise Spa (Società mista ANAS Spa-Regione Molise)	Molise	PP						0,000	
09	103	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Benevento-Caserta A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta		ANAS Spa	Campania				1.446,079	1.888,166	1.019,400	2.238,801	
09	103	Collegamento autostradale Caserta-Benevento e bretella di collegamento con la tangenziale di Benevento e la Variante di Caserta		ANAS Spa	Campania	PP						1.118,000	
09	103	Variante di Caserta e bretelle di collegamento con aeroporto di Grazzanise		ANAS Spa	Campania	Gara in corso	PF gara unica	Oltre 2015				315,000	
09	103	Itinerario Caianello (A 1) - Benevento - Adeguamento a 4 corsie della S.S. "Telesina" dal km 0+000 al km 60+900	n. 100 del 29/03/2006	ANAS Spa	Campania		Selez. di proposte in PF (promotore A.T.I. Net-Geodata)	PF ART 37 BIS	Oltre 2015			572,100	77
09	103	Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero	n. 110 del 29/11/2002	Provincia di Benevento	Campania							80,201	78
09	103	Lotto 4 (ex lotto 6) - Completamento funzionale in direzione Valle Caudina - SS 7 Appia - Progetto miglioramento funzionale		Provincia di Benevento	Campania	Lavori conclusi	E	2009				33,722	78
09	103	Lotto 4 (ex lotto 6) - Completamento funzionale in direzione Valle Caudina - SS 7 Appia - Stralcio di completamento		Provincia di Benevento	Campania	PD						16,569	78
09	103	Lotto 5 (ex lotto 4) - Completamento funzionale in direzione Valle di Maddaloni (Caserta) - SS 265		Provincia di Benevento	Campania	Lavori conclusi	E	2007				20,432	78

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
09	103	Costruzione del viadotto sulla SS n. 7 Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce "F.V. Isclero" e l'Asse Attrezzato Valle Caudina-Pianodardine – Primo stralcio esecutivo		Provincia di Benevento	Campania	Lavori in corso	E	2010				6,678	78
09	103	Costruzione del viadotto sulla SS n. 7 Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce "F.V. Isclero" e l'Asse Attrezzato Valle Caudina-Pianodardine – Stralcio di completamente definitivo		Provincia di Benevento	Campania	PD						2,800	78
09	103	Completamento asse attrezzato Valle Caudina - Pianodardine		<i>Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino</i>	Campania	PP		<i>Oltre 2015</i>				153,500	
09	103	III lotto		Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino	Campania	PP							
09	103	IV lotto		Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino	Campania	PP							
09	104	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria – Potenza – Melfi –Candela (collegamento tra A13 e A16)		ANAS Spa	Basilicata, Campania, Molise, Puglia				1.737,877	4.493,000	4.492,930	4.920,431	
09	104	<i>Itinerario Lauria-Candela. Collegamento nord sud "Tirreno-Adriatico" (A3-A16)</i>		<i>ANAS Spa</i>	<i>Basilicata, Puglia</i>	<i>PP</i>		<i>Oltre 2015</i>				4.492,931	
09	104	1° tronco: Lauria - Albano di Lucania		ANAS Spa	Basilicata	PP						381,000	
09	104	2° tronco: Albano di Lucania - Vaglio		ANAS Spa	Basilicata	PP							
09	104	3° tronco: Vaglio - Candela		ANAS Spa	Molise, Puglia	PP							
09	104	<i>Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana</i>		<i>ANAS Spa</i>	<i>Campania</i>			<i>Oltre 2015</i>				427,500	
09	104	SS 303 "Del Formicoso" - Lavori di ammodernamento del tratto Grottaminarda-Candela. Variante di Grottaminarda dal Km. 8+600 della SS 90 "Delle Puglie" al km. 2+500 della ex SS 91 "Della Valle del Sele"		ANAS Spa	Campania	Gara in corso	AI	2012				55,000	
09	104	Lioni-Grottaminarda		ANAS Spa/Ministero Attività Produttive (Commissario ad Acta ex art. 8 L. 289/02)	Campania	PP							
09	105	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Collegamento Salerno-Potenza-Bari - Tratta Potenza-bivio Vaglio SS 407 Basentana - innesto 96 e SS 99		ANAS Spa	Basilicata, Puglia	PP			111,555	111,555	276,000	595,000	
09	105	<i>Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione 4° tratta da zona industriale Vaglio a svincolo S.P. Oppido - S.S. 96</i>		<i>ANAS Spa</i>	<i>Basilicata</i>	<i>PP</i>						395,000	
09	105	<i>Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione nel tratto: da Svincolo SS 96bis a Altamura</i>		<i>ANAS Spa</i>	<i>Basilicata, Puglia</i>	<i>PP</i>						200,000	
09	106	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Collegamento mediano Murgia-Pollino: Gioia del Colle-Matera-Lauria		ANAS Spa	Basilicata, Puglia	PP			582,047	582,047	849,400	1.315,000	
09	106	<i>Tratta Gioia del Colle (A 14) - Santeramo - Matera</i>		<i>ANAS Spa</i>	<i>Basilicata, Puglia</i>	<i>PP</i>						251,280	
09	106	<i>Tratta Matera - Ferrandina</i>		<i>ANAS Spa</i>	<i>Basilicata</i>								
09	106	<i>Tratta Ferrandina - Pisticci</i>		<i>ANAS Spa</i>	<i>Basilicata</i>								
09	106	<i>Tratta Pisticci - Montalbano -Valsinni</i>		<i>ANAS Spa</i>	<i>Basilicata</i>								
09	106	<i>Tratta Valsinni - Lauria</i>		<i>ANAS Spa</i>	<i>Basilicata</i>								
09	107	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Corridoio Jonico "Taranto-Sibari-Reggio Calabria"		ANAS Spa	Basilicata, Calabria, Puglia				3.098,741	3.098,741	15.262,680	16.676,836	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
09	107	S.S. 7-S.S. 7 ter itinerario Bradanico Salentino-adeguamento alla sezione ex tipo III CNR		ANAS Spa	Puglia							209,938	
09	107	SS 7 ter Completamento del tronco Lecce-Manduria dall'innesto della variante di Lecce alla variante di S.Pancrazio Salentino		ANAS Spa	Puglia	PP						107,423	
09	107	SS 7 ter Completamento del tronco Manduria-Taranto: Variante di Manduria innesto SSV Taranto Grottaglie		ANAS Spa	Puglia	PP						95,545	
09	107	SS 7 ter - completamenti lotto III stralcio 2 e stralcio 3		ANAS Spa	Puglia	PP						6,970	
09	107	SS 106 Jonica		ANAS Spa	Calabria, Basilicata			Oltre 2015				16.466,898	
09	107	Megalotto 5 - Tratto 1 da Reggio Calabria a Bova - lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 da Pellaro a Melito Porto Salvo (quattro corsie)		ANAS Spa	Calabria	PP		Oltre 2015				1.101,800	
09	107	Megalotto 10 - Tratto 1 da Reggio Calabria a Bova - lotti 7, 8, 9, 10 da Melito Porto Salvo a Bova (due corsie); tratto 2 da Palizzi a Caulonia lotti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5.1, 5.5 da Palizzi a Sant'Ilario (due corsie)		ANAS Spa	Calabria	PP		Oltre 2015				3.102,930	
09	107	Megalotto 5bis- Variante esterna all'abitato di Palizzi marina, 2° lotto (quattro corsie) - Dal Km 49+485 al Km 51+750	n. 106 del 20/12/2004	ANAS Spa	Calabria	Lavori sospesi	AI					116,800	79
09	107	Megalotto 1 - Tratto 2° da Palizzi a Caulonia, lotti 6, 7, 8 da Sant'Ilario a Marina di Gioiosa Jonica (quattro corsie)		ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	GC	2011				456,625	
09	107	Megalotto 7 - Tratto 2° da Palizzi a Caulonia, lotto 9 da Roccella Jonica a Caulonia (due corsie); tratto 3° da Caulonia a Squillace, lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da Caulonia alla trasversale delle Serre (due corsie)		ANAS Spa	Calabria	SdF		Oltre 2015				1.672,180	
09	107	Megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace (km 178+350) a Simeri Crichi (km 191+500) e prolungamento della SS 280; SS 106 lotti 1, 2, 3, 4, 5 (quattro corsie); SS 280 lotti 1, 2 (quattro corsie)	n. 106 del 20/12/2004	ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	GC	2011				652,361	80
09	107	Megalotto 6 - Tratto 5° da Simeri a Crichi-Passo Vecchio, lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 (due corsie); Simeri Crichi-Le Castella Sud		ANAS Spa	Calabria	PP		Oltre 2015				1.025,270	
09	107	Megalotto 11 - Tratto 3 da Caulonia a Squillace, lotti 8, 9, 10, 11 dalla trasversale delle Serre a Squillace (due corsie); tratto 5° da Simeri Crichi a Passo Vecchio lotti 7, 8 e 9 dalle Castella a Crotone Aeroporto (due corsie)		ANAS Spa	Calabria	SdF		Oltre 2015				627,420	
09	107	Megalotto 9 - Tratto 5° da Simeri Crichi a Passo Vecchio, lotto 10, 11 e 12 da Crotone aeroporto a Passo Vecchio (due corsie); tratto 6° da Gabella a Mandatoriccio, lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (due corsie)		ANAS Spa	Calabria	PP		Oltre 2015				2.082,670	
09	107	Megalotto 8 - Tratto 7° da Mandatoriccio a Amendolara, lotto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da Mandatoriccio a zona archeologica Laghi (due corsie)		ANAS Spa	Calabria	PP		Oltre 2015				2.490,230	
09	107	Megalotto 4 - Tratto 9° - Variante di Nova Siri, tra i km 414+080 e km 419+300 (quattro corsie)	n.91 del 29/03/2006; n.165 del 21/12/2007, n.20 del 8/05/2009	ANAS Spa	Basilicata	Gara in corso	AI	2013				88,056	81
09	107	Megalotto 3 - Tratto 7° da Mandatoriccio a Amendolara, lotti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 (quattro corsie); tratto 8° da Amendolara a Roseto Capo Spulico lotto 1 stralci 1 e 2 (quattro corsie)	n. 103 del 28/09/2007; n. 30 del 27/03/2008	ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	GC	Oltre 2015				1.234,754	82
09	107	Megalotto 4 - tratto 9° da Scanzano (Km 432+600) al confine Basilicata (Km 452+215), lotti 8 e 9 (quattro corsie)		ANAS Spa	Basilicata							143,350	
09	107	lotto 8: lavori di adeguamento al tipo III CNR/80 dal km 432+890 al km 444+653		ANAS Spa	Basilicata	Lavori conclusi	E	2009				70,660	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
09	107	lotto 9: lavori di adeguamento al tipo III CNR/80 dal km 444+653 al km 452+745		ANAS Spa	Basilicata	Lavori conclusi	E	2009				72,690	
09	107	Variante esterna all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica tra il km 107+000 e km 110+500 compreso lo svincolo "Gioiosa est"		ANAS Spa	Calabria	Lavori sospesi	AI					104,115	
09	107	Megalotto 4 - Raccordo SS 106 Sibari - SA-RC Firmo (adeguamento della SS 534 come raccordo autostradale)		ANAS Spa	Calabria	PP		Oltre 2015				180,103	
09	107	Raccordo Località Montegiordano - 8° tratto Amendolara-Nuova Siri, raccordo tra il 3° lotto e il 4° lotto, primo stralcio dal km. 405+950 al km 406+500,		ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	E	2010				4,769	
09	107	Megalotto 12 - Tangenziale di Reggio Calabria		ANAS Spa	Calabria	SdF		Oltre 2015				1.253,510	
09	107	Impiantistica tecnologica stradale a servizio delle gallerie e degli svincoli della variante tra i Km 402+400 e 405+950		ANAS Spa	Calabria	Lavori in corso	E	2011				10,696	
09	107	Lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Roccella Jonica, dal Km 110+240 al km. 118+620		ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	E	2012				18,910	
09	107	Svincoli su SS106 attuale da km 219+000 a 278+000-1° stralcio		ANAS Spa	Calabria	Contratto stipulato	AI	2012				14,806	
09	107	Svincoli su SS106 attuale da km 219+000 a 278+000-2° stralcio parte A		ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	AI	2013				34,381	
09	107	Svincoli su SS106 attuale da km 219+000 a 278+000-2° stralcio completamento		ANAS Spa	Calabria	PP						26,200	
09	107	Lavori di messa in sicurezza del tratto tra i Km. 6+700 e il Km 31+600 - 1° stralcio		ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	E					14,762	
09	107	Lavori di messa in sicurezza del tratto tra i Km. 6+700 e il Km 31+600 - 2° stralcio		ANAS Spa	Calabria	Gara in corso	E					10,200	
09	108	SISTEMI FERROVIARI - Corridoio ferroviario Bari-Foggia-Caserta-Roma		RFI Spa	Puglia, Campania							550,000	
09	108	Raddoppio della linea Caserta-Foggia nel tratto tra Orsara e Cervaro		RFI Spa	Puglia	Lavori in corso		2016				550,000	
09	108	Raddoppio della linea Caserta-Foggia nel tratto tra la progressiva km 6+200 e la progressiva 29+150.		RFI Spa	Puglia	Lavori in corso	AI	2013					
09	108	Raddoppio della linea Caserta-Foggia nel tratto tra la progressiva km 29+150 e la progressiva 42+035.65		RFI Spa	Puglia	Gara non aggiudicata	AI	2016					
09	109	SISTEMI FERROVIARI - Atti Aggiuntivi alle IGQ (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)		RFI Spa	Abruzzo, Lazio							2.100,000	
09	109	Linea ferroviaria Pescara-Roma - Potenziamento		RFI Spa	Abruzzo, Lazio							100,000	
09	109	Linea ferroviaria Pescara-Roma - Velocizzazione		RFI Spa	Abruzzo, Lazio							2.000,000	
09	110	SISTEMI FERROVIARI - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										730,000	
09	110	Nuova tratta ferroviaria L' Aquila - Tagliacozzo		RFI	Abruzzo	SdF		Oltre 2015				730,000	
09	111	SISTEMI STRADALI E AUTOSTRADALI - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti)										737,010	
09	111	S.S. n° 652 "DI Fondo Valle Sangro"		ANAS Spa	Abruzzo							160,000	
09	111	S.S. 17 Appennino Abruzzese e Appuro - Sannitico		ANAS Spa	Abruzzo							200,000	
09	111	S.S. 81 Piceno Aprutina: lavori di ammodernamento tronco Villa Lempa - variante SS 80 (II stralcio)		ANAS Spa	Abruzzo							7,010	
09	111	S.S. 261 Subequana l' Aquila - Molino Aterno		ANAS Spa	Abruzzo							70,000	
09	111	S.S. 690 Avezzano - Sora		ANAS Spa	Abruzzo							300,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10		SISTEMI URBANI							15.366,144	20.515,837	21.772,674	43.259,718	
10	112	Programma Grandi Stazioni	n. 10 del 14/3/2003; n. 44 del 29/09/2004, n. 129 del 29/3/2006	Grandi Stazioni Spa	Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia			2013	260,810	578,239	429,830	685,935	83
10	112	Torino Porta Nuova - Adeguamento funzionale degli edifici di stazione		Grandi Stazioni Spa	Piemonte	Lavori conclusi	AI	2009					
10	112	Milano centrale - Adeguamento funzionale degli edifici di stazione		Grandi Stazioni Spa	Lombardia	Lavori conclusi	AI	2008					
10	112	Napoli centrale - Adeguamento funzionale degli edifici di stazione		Grandi Stazioni Spa	Campania	Lavori in corso	AI	2010					
10	112	Roma Termini - Opere infrastrutturali complementari agli edifici stazione		Grandi Stazioni Spa	Lazio	Lavori in corso	E	2013					
10	112	Appalto Lotto Nord Ovest - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Genova P.Principe e Genova Brignole; opere infrastrutturali complementari alle stazioni di Torino Porta Nuova e Milano Centrale		Grandi Stazioni Spa	Piemonte, Liguria	Lavori in corso	AI	2011					
10	112	Appalto Lotto Nord Est - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Venezia Mestre, Venezia S. Lucia e Verona Porta Nuova		Grandi Stazioni Spa	Veneto	Lavori in corso	AI	2011					
10	112	Appalto Lotto Centro - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Bologna Centrale, Firenze S.M.N.		Grandi Stazioni Spa	Emilia Romagna, Toscana	Lavori in corso	AI	2011					
10	112	Appalto Lotto Sud - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Napoli Centrale, Palermo Centrale e Bari Centrale		Grandi Stazioni Spa	Campania, Puglia, Sicilia	Lavori in corso	AI	2011					
10	112	Sistema di videosorveglianza		Grandi Stazioni Spa	Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia	Lavori in corso	Fornitura	2011					
10	113	Rete metropolitana dell'area milanese			Lombardia						3.900,960	4.114,632	
10	113	Metrotranvia di Milano Parco Nord-Desio-Seregno	n. 52 del 27/3/2008 e n. 67 del 2/4/2008	Provincia di Milano	Lombardia	PD		2014				214,210	84
10	113	Prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate	Seduta del 21/12/2007 (delibera ricusata dalla Corte dei Conti); Seduta del 13/05/2010	Provincia di Milano	Lombardia	PP		2015				532,919	85

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	113	Prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato a Paullo	n. 142 del 21/12/2007 (delibera ricusata dalla Corte dei Conti); Seduta del 13/05/2010	Comune di Milano	Lombardia	PP		2015				798,018	86
10	113	Nuova linea metropolitana M4 da Lorenteggio a Linate - Lotto 1 San Cristoforo-Sforza Policlinico	n.112 del 29/3/2006; n. 92 del 30/08/2007	Comune di Milano	Lombardia	Gara in corso	CONCESSIONE	2014				788,700	87
10	113	Nuova linea metropolitana M4 da Lorenteggio a Linate - Lotto 2 Sforza Policlinico-Linate	n. 70 del 1/08/2008; n. 99 del 06/11/2009	Comune di Milano	Lombardia	Gara in corso	CONCESSIONE	2014				910,085	88
10	113	Linea M6 - Nuovo collegamento interrato di metropolitana passante tra le stazioni Cadorna (intersezione M1-M2), Missori (intersezione M3) e S.Sofia (intersezione M4)		Comune di Milano	Lombardia	SdF		Oltre 2015				870,700	
10	114	Accessibilità metropolitana Fiera di Milano		Comune di Milano	Lombardia				297,479	300,000	264,400	283,197	
10	114	Prolungamento della linea metropolitana M1 dall'attuale terminale di Molino Dorino al nuovo polo fieristico di Pero-Rho compresa l'acquisizione di materiale rotabile (11 treni)	n. 22 del 27/6/2003 - n.97 29/7/2005	Comune di Milano/A.T.M. Spa	Lombardia	Lavori conclusi	AI	2009				264,397	89
10	114	Nodo d'interscambio AC/SFR/MM trasporto pubblico e privato su gomma	n.63 del 27/5/2005; n. 163 del 21.12.2007	Comune di Milano	Lombardia	PP	Concessione prevista	2013				18,800	90
10	115	Accessibilità stradale Fiera Milano - Raccordo autostradale di collegamento della SP 46 "Rho-Pero" e della SS 33 del Sempione - Realizzazione di un asse principale di collegamento congiuntamente ad un sistema di 6 svincoli di interconnessione con la tangenziale ovest di Milano, l'autostrada A4 Torino-Venezia, l'autostrada A8 per Como-Varese, il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilità locale.	n. 22 del 27/6/2003		Lombardia	Lavori conclusi	E	2009	195,221	387,140	336,560	336,568	91
10	115	Tratto A - Realizzazione delle opere di accessibilità viabilistica al nuovo polo fieristico di Rho - Pero (prima fase); Lavori di competenza Autostrada Milano Mare-Milano Tangenziali (31%) (seconda fase)		Milano Mare-Milano Tangenziali Spa di Assago Milanofiori	Lombardia	Lavori conclusi	E	2009				0,000	91
10	115	Tratto B - Lavori di competenza S.A.T.A.P. Autostrada Torino Milano (47%)		S.A.T.A.P. Autostrada Torino Milano	Lombardia	Lavori conclusi	E	2008				0,000	91
10	115	Tratto C - Lavori di competenza Autostrade per l'Italia (22%)		Autostrade per l'Italia	Lombardia	Lavori conclusi	E	2008				0,000	91
10	116	Opere necessarie all'EXPO: tratta Rho-Gallarate e Raccordo Y per la connessione diretta tra Rho-Fiera/Expo e Malpensa	n. 65 del 27/5/2005; Seduta del 13/05/2010	RFI Spa	Lombardia	PD		Oltre 2015				522,000	11
10	117	Torino: nodo ferroviario	0,000		Piemonte				0,000	0,000	0,000	954,000	
10	117	Passante ferroviario di Torino - Quadruplicamento Torino P. Susa-Stura		RFI Spa	Piemonte	Lavori in corso	AI	2011				954,000	
10	118	Torino metropolitana (Linea 1 tratte 3, 4 e 6)		Comune di Torino/GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa (ex Satti Spa e ATM)	Piemonte				787,597	787,597	446,060	1.014,552	
10	118	Linea 1 - Prolungamento ovest - Tratta funzionale 3: Collegno (Deposito)-Cascine Vica		Comune di Torino/GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa (ex Satti Spa e ATM)	Piemonte	PP		Oltre 2015				304,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	118	Linea 1 - Prolungamento sud -Tratta funzionale 4: Lingotto-Nizza-Bengasi	n. 9 del 31/1/2008; n. 12 del 08/05/2009; n. 40 del 29/06/2009	Comune di Torino/GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa (ex Satti Spa e ATM)	Piemonte	PP	E	2014				193,552	92
10	118	Linea 1 - Tratta funzionale 6: Cascine Vica-Rivoli A32-Rosta		Comune di Torino/GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa (ex Satti Spa e ATM)	Piemonte	PP						346,000	
10	118	Parcheggi di interscambio		Comune di Torino/GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa (ex Satti Spa e ATM)	Piemonte							171,000	
10	119	Monza metropolitana			Lombardia				376,497	1.040,099	763,770	2.046,621	
10	119	Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto Fs-Monza Bettola	n. 25 del 27/03/2008	Comune di Milano per il tramite di Metropolitana Milanese Spa	Lombardia	Gara in corso	AI	2014				205,942	93
10	119	Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola - Tratta Garibaldi-Bignami compresa variante Stazione Garibaldi F.S	n.56 del 29/09/2004; n. 67 del 20/07/2007; n. 16 del 21/02/2008; n. 106 del 18/12/2008	Comune di Milano	Lombardia	Lavori in corso	PF ART 37 QUATER	2012				557,829	94
10	119	Prolungamento della linea metropolitana M5 da Garibaldi a San Siro	n. 71 del 1/08/2008; n. 100 del 06/11/2009	Comune di Milano	Lombardia	Contratto stipulato	PF ART 37 QUATER	2014				781,850	95
10	119	Prolungamento della linea M5 fino a Monza Bettola e relativo parcheggio - Tratta Bignami - Monza Bettola - Completamento anello		Comune di Milano	Lombardia	SdF		Oltre 2015				501,000	
10	120	Brescia Metropolitana			Lombardia				405,419	607,105	655,820	655,823	
10	120	Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - 1° lotto funzionale Prealpino-S.Eufemia	n. 104 del 29/3/2006; n. 126 del 23/11/2007; Seduta del 06/11/2009; Seduta del 13/05/2010	Brescia Mobilità Spa	Lombardia	Lavori in corso	AI	2012	405,419	607,105	655,820	655,823	96
10	120	Prolungamento in Val Trompia fino a Sarezzo		Provincia di Brescia	Lombardia	PD						0,000	
10	121	Veneto sistema metropolitano: Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti			Veneto				273,722	320,000	140,000	250,300	
10	121	Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - II fase tratte Vicenza/Castelfranco, Treviso/Conegliano, Quarto d'Altino/Portogruaro, Padova/Monselice	n. 56 del 2/4/2008	Regione Veneto	Veneto	PD		2014				140,000	97
10	121	Padova sistema di trasporto intermedio a guida vincolata		Comune di Padova	Veneto							110,300	
10	121	Padova - Trasporto a guida vincolata SIR2: Rubano-Stazione-Vigonza		Comune di Padova	Veneto							79,500	
10	121	Padova - Trasporto a guida vincolata SIR3: Stazione-Ospedali-Voltabarozzo		Comune di Padova	Veneto							30,800	
10	122	Aeroporto di Vicenza	n. 5 del 06/03/2009	Commissario straordinario per l'aeroporto Dal Molin di Vicenza	Veneto							16,500	98

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	122	Rototraslazione della pista aeroportuale		Commissario straordinario per l'aeroporto Dal Molin di Vicenza/ENAC		PD						11,500	98
10	122	Progettazione completamento Tangenziale nord di Vicenza		Commissario straordinario per l'aeroporto Dal Molin di Vicenza/Provincia di Vicenza		SdF						5,000	98
10	123	Infrastrutture per la mobilità sostenibile - Sistemi di trasporto lacuale	n. 50 del 26/06/2009	Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como	Lombardia							12,000	99
10	124	Metropolitana lagunare di Venezia		Comune di Venezia	Veneto	Selez. di proposte in PF (Promotore individuato)	PF ART 37 BIS			290,000	377,000	377,000	
10	125	Risanamento laguna Venezia - Opere di salvaguardia della laguna e della città di Venezia	n. 59 del 31/07/2009	Regione Veneto	Veneto							50,000	100
10	126	Nodo di Trieste - Penetrazione grande viabilità nord: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della città per riallaccio alla grande viabilità triestina		ANAS Spa/Regione FVG/Comune di Trieste	Friuli Venezia Giulia	Lavori in corso			516,457	516,457	516,457	1.467,550	
10	127	Sistema metropolitano di Bologna – Metrotramvia di Bologna		Comune di Bologna	Emilia Romagna				877,977	877,977	707,690	868,835	
10	127	Linea 1 Fiera Michelino - Stazione FS - Ospedale Maggiore - Capolinea Normandia Borgo Panigale	n. 67 del 1/8/2003; n. 89 del 29/07/2005; n. 16 del 5/4/2007; n. 32 del 15/6/2007; n. 13 del 31/01/2008; n. 74 del 31/07/2009	Comune di Bologna	Emilia Romagna	PD	GC (Previsto)	Oltre 2015				707,690	101
10	127	lotto 1 "Fiera Michelino – Stazione FS" + lotto 2A Stazione FS – Ospedale Maggiore e Deposito, limitatamente alle opere al grezzo della galleria		Comune di Bologna	Emilia Romagna	PD						305,470	101
10	127	lotto 2A Stazione FS – Ospedale Maggiore, completamento + lotto 2B: Ospedale Maggiore – Normandia		Comune di Bologna	Emilia Romagna	PD						402,220	101
10	127	People Mover, collegamento automatico tra l'aeroporto G. Marconi e la Stazione Centrale		Comune di Bologna	Emilia Romagna	Contratto stipulato	Concessione	2013				89,535	
10	127	Opere connesse - Parcheggi Staveco, Costituzione, Reno Lazzaretto, Michelino e Svincolo Tangenziale		Comune di Bologna	Emilia Romagna							71,610	
10	128	Modena metropolitana: sistema a guida vincolata nell'area di Modena (Sassuolo-Modena-Bologna)		Comune Modena	Emilia Romagna	Selez. di proposte in PF (Modena Metropolitana promotore)	PF ART 37 BIS		3,099	3,099	584,000	584,000	
10	129	Costa romagnola metropolitana: sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola (Ravenna, Rimini, Cattolica)			Emilia Romagna				2,582	112,962	124,720	218,853	
10	129	Ferrovia Ravenna-Rimini			Emilia Romagna							50,000	
10	129	Trasporto Rapido Costiero (TRC) Rimini Fiera - Cattolica		Agenzia TRAM	Emilia Romagna							168,853	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	129	1° stralcio funzionale tratta Rimini Fs - Riccione Fs	n. 86 del 20/12/2004, n. 70 del 27/5/2005, n. 93 del 29/3/2006, n. 159 del 22/12/2006; n. 137 del 21/12/2007	Agenzia Mobilità Provincia di Rimini (ex Agenzia TRAM)	Emilia Romagna	Contratto stipulato	Al	2013				92,053	102
10	129	Completamento		Agenzia Mobilità Provincia di Rimini (ex Agenzia TRAM)	Emilia Romagna							76,800	
10	130	Genova metropolitana: adeguamento rete metropolitana di Genova			Liguria				263,393	263,393	263,393	325,808	
10	130	Acquisizione 10 veicoli		Comune di Genova	Liguria							17,190	
10	130	Ampliamento Deposito Veicoli		Comune di Genova	Liguria							24,750	
10	130	Collegamento Metro-FS PP Principe		Comune di Genova	Liguria							2,150	
10	130	Tratta Brin-Canepari		Comune di Genova	Liguria	Contratto stipulato	Concessione					30,600	
10	130	Tratta De Ferrari-Brignole		Comune di Genova	Liguria	Contratto stipulato	Concessione					125,288	
10	130	Tratta Brignole-Stadio		Comune di Genova	Liguria	PP						125,830	
10	131	Nodo stradale e autostradale di Genova			Liguria				2.765,110	2.765,110	1.221,000	3.901,077	
10	131	Sistemazione Lungomare Canepa - Strada urbana di scorrimento da lungomare Canepa a piazza Savio		Società per Cornigliano/Sviluppo Genova Spa	Liguria	Lavori in corso	Al	2013				152,100	
10	131	Tunnel subportuale		Tunnel di Genova Spa	Liguria	PP		Oltre 2015				421,000	
10	131	A7 - A10 - a12 Passante di Genova		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Liguria	PP		Oltre 2015				3.147,700	
10	131	Potenziamento della A10 - Gronda di Ponente		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Liguria	PP		Oltre 2015					
10	131	Nuova A7 Nord - Genova Ovest-innesto A12		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Liguria	PP		Oltre 2015					
10	131	Nodo San Benigno		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Liguria	PP		Oltre 2015					
10	131	Tunnel Rapallo Santa Margherita Ligure		ANAS Spa/Autostrade per l'Italia	Liguria	PP		Oltre 2015				170,000	
10	131	Quadrante Sud - Fase 1 (Chiavari) prolungamento di viale Kasman, connessione con il casello autostradale di Lavagna e con via Parma		Provincia di Genova	Liguria	PP						10,277	
10	132	Firenze: sistema tramviario a guida vincolata (secondo lotto linea 3)		Comune di Firenze	Toscana	PP		Oltre 2015	212,780	212,780	640,420	640,420	
10	133	Roma: nodo ferroviario (nodo urbano di Roma)			Lazio					1.392,000	1.392,000	1.392,000	
10	133	Gronda merci di Roma - Cintura Sud		RFI Spa	Lazio	PP						844,000	
10	133	Gronda merci di Roma - Cintura Nord		RFI Spa	Lazio	PP						548,000	
10	134	Viabilità accessoria dell'autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino		ANAS Spa	Lazio	PP				150,000	150,000	150,000	
10	135	Roma: linee D e C metropolitana, GRA			Lazio				2.892,159	3.660,494	3.618,610	7.075,494	
10	135	Completamento G.R.A. di Roma	n. 107 del 29/11/2002, n. 73 del 1/08/2008	ANAS Spa	Lazio				502,000			613,070	103
10	135	Boccea - 2° lotto - 1° stralcio: dal Km 0+450 al km 3+700		ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	E	2008					103
10	135	Casal del Marmo - 2° lotto - 2° stralcio: dal Km 3+700 al km 6+000		ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	E	2005					103
10	135	Selva Candida - 3° lotto - 1° stralcio: dal Km 6+000 al km 9+900		ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	E	2006					103
10	135	Trionfale - 3° lotto - 2° stralcio: dal Km 9+900 al km 11+250		ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	E	2009					103

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	135	Cassia- 3° lotto - 3° stralcio: dal Km 11+250 al km 12+650		ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	E	2008					103
10	135	Cassia - 3° lotto – 3° stralcio (dal Km 11+250 al km 12+650)- Progetto di completamento		ANAS Spa	Lazio	lavori in corso	E	2010					103
10	135	Parco Vejo - 4° lotto: dal Km 12+650 al km 13+900		ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	E	2007					103
10	135	Sant'Andrea - 5° lotto: dal Km 13+900 al km 17+400		ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	E	2006					103
10	135	Flaminia - 6° lotto - 1° stralcio: dal Km 17+400 al km 18+800		ANAS Spa	Lazio	Lavori conclusi	E	2008					103
10	135	Linea C della metropolitana di Roma	n. 65 del 1/8/2003 - n. 105 del 20/12/2004 - n. 39 del 27/5/2005 - n. 78 del 29/3/2006, n. 144 del 17/11/2006, n. 46 del 28/06/2007; n. 71 3/08/2007; n. 112 del 9/11/2007; n. 64 del 31/07/2009	Comune di Roma/Roma Metropolitane Srl	Lazio	Lavori in corso	GC	Oltre 2015	1.925,350			3.047,424	104
10	135	Linea D della metropolitana di Roma		Comune di Roma/Roma Metropolitane Srl	Lazio	Gara in corso	PF ART 37 QUATER	Oltre 2015				3.415,000	
10	136	Area dei Castelli: sistema trasporto plurimodale		Regione Lazio	Lazio	PP			232,406	232,406	245,000	245,000	
10	137	Completamento rete metropolitana regionale campana (comprensivo delle conurbazioni di Salerno e Caserta) Napoli metropolitana - Sistema di metropolitana regionale (SMR): sistema integrato di trasporto del nodo di Napoli			Campania				3.885,822	3.885,822	3.018,130	9.140,000	
10	137	Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Dante - Garibaldi - Centro direzionale	n. 141 del 27/12/2002; n. 12 del 31/01/2008; Seduta del 13/05/2010	Comune di Napoli	Campania	Lavori in corso	Concessione	2013				1.375,716	105
10	137	Linea 6: tratta Mostra – Municipio	n. 111 del 20/12/2004; n. 75 del 29/03/2006; n.155 del 17/11/2006; n. 91 del 30/08/2007; Sedute del 4/10/2007, 9/11/2007	Comune di Napoli	Campania	Lavori in corso	Concessione	2013				693,780	106
10	137	Tratta Mostra-Margellina		Comune di Napoli	Campania	Lavori conclusi		2007					106
10	137	Tratta Margellina-San Pasquale-Municipio		Comune di Napoli	Campania	Lavori in corso		2013					106
10	137	Completamento progetto (deposito-officina, galleria di collegamento a Mostra, rifiture stazioni Arco Mirelli e Chiaia, completamento flotta)		Comune di Napoli	Campania	PD		2013					106
10	137	Metropolitana di Salerno - Completamento: Stadio Arechi-Pontecagnano-Aeroporto		Comune di Salerno	Campania							87,143	
10	137	Tratta Arechi-Potecagnano		Comune di Salerno	Campania							27,743	
10	137	Tratta Pontecagnano-Aeroporto		Comune di Salerno	Campania							59,400	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	137	Linea 1: tratta Centro Direzionale-Capodichino	n. 90 del 29/7/2005; n. 75 del 29/3/2006; Seduta del 13/05/2010	Comune di Napoli	Campania	Contratto stipulato	Concessione	Oltre 2015				1.031,053	107
10	137	Linea Napoli Torre Annunziata-Sorrento: raddoppio tratta Pioppaino-Castellammare di Stabia (via Nocera inclusa)		Circumvesuviana	Campania							130,000	
10	137	Linea Torre Annunziata - Pompei - Interramento Stazione di Pompei e completamento raddoppio binario, compresi gli asset per la gestione dei servizi sull'intera tratta		Circumvesuviana	Campania	Contratto stipulato	Concessione	Oltre 2015				253,088	
10	137	Linea Torre Annunziata - Pompei - Interramento Stazione di Pompei e completamento raddoppio binario	N.54 del 31/07/2009	Circumvesuviana	Campania	Contratto stipulato	Concessione	2015				127,995	108
10	137	Raddoppio della tratta Scisciano – Saviano – Nola della Circumvesuviana		Circumvesuviana	Campania	PP						270,000	
10	137	Tratta Piscinola/Secondigliano/Capodichino Aeroporto chiusura anello linea 1 Metropolitana Aversa-Capodichino		Metrocampania Nordest Srl (ex Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli Srl)	Campania			2014				342,970	
10	137	Tratta Piscinola - Secondigliano - Opere civili		Metrocampania Nordest Srl (ex Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli Srl)	Campania	Lavori in corso						96,461	
10	137	Tratta Secondigliano - Capodichino/Di Vittorio - Opere civili		Metrocampania Nordest Srl (ex Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli Srl)	Campania	Contratto stipulato						85,027	
10	137	Tratta Piscinola - Secondigliano - Capodichino - Tecnologie, finiture accessibilità e riqualificazione urbana		Metrocampania Nordest Srl (ex Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli Srl)	Campania	Contratto stipulato	Al					161,482	
10	137	Collegamento linea Alifana - Linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Aversa Centro-Piscinola	n. 111 del 29/11/2002	Metrocampania Nordest Srl (ex Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli Srl)	Campania	Lavori conclusi	Concessione	2009				491,531	109
10	137	Aversa centro-Teverola compreso deposito treni		Metrocampania Nordest Srl (ex Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli Srl)	Campania	PP						580,000	
10	137	Linea C5 - Adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della tratta Piscinola – Aversa Centro, compresi gli asset per la gestione dei servizi sull'intera tratta		Metrocampania Nordest Srl (ex Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli Srl)	Campania	Contratto stipulato	Concessione	Oltre 2015				312,000	
10	137	Adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della tratta Piscinola – Aversa Centro	N.75 del 31/07/2009	Metrocampania Nordest Srl (ex Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli Srl)	Campania	Contratto stipulato	Concessione	Oltre 2015				154,952	110
10	137	1° stralcio		Metrocampania Nordest Srl (ex Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli Srl)	Campania	Contratto stipulato	Concessione	Oltre 2015				33,042	110
10	137	Bretella di Monte S. Angelo, collegamento Cumana – Circumflegrea, tratta P.co San Paolo – Mostra, compresi gli asset per la gestione dei servizi sull'intera tratta Soccavo-Mostra		SEPSA	Campania	Contratto stipulato	Concessione	Oltre 2015				383,500	111
10	137	Bretella di Monte S. Angelo, collegamento su ferro tra le linee Circumflegrea e Cumana a servizio della città universitaria di Monte Sant'Angelo, 3° lotto - 1° stralcio tratta parco San Paolo - via Terracina	n. 55 del 31/07/2009	SEPSA	Campania	Contratto stipulato	Concessione	2014				121,172	111
10	137	Stazione del Nodo di Cilea per l'interscambio tra la ferrovia Circumflegrea e la linea 1 della Metropolitana di Napoli		SEPSA	Campania	Contratto stipulato	E	2012				86,746	
10	137	Completamento della ristrutturazione stazione di Montesanto, terminale cittadino delle Ferrovie		SEPSA	Campania							13,150	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	137	Ferrovia Circumflegrea raddoppio della tratta Pianura-Pisani-Quarto		SEPSA	Campania	PP						142,840	
10	137	Interramento della linea Cumana tra Mostra e Bagnoli e completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli		SEPSA	Campania	PP						440,000	
10	137	Ferrovia Circumflegrea Tratta Soccavo – Traiano – Pianura Risanamento statico della vecchia Galleria Camaldoli - Adeguamento Impiantistico ed opere complementari	n.73 del 31/07/2009	SEPSA	Campania	Contratto stipulato	Concessione	2012				26,400	112
10	138	Tangenziale di Napoli collegamento costiero	n.104 del 06/11/2009	Presidente della Regione Campania, Commissario Straordinario di Governo	Campania	PP						153,980	113
10	139	Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli			Campania				206,583	206,583	31,280	206,583	
10	139	Progetto esecutivo Vallone S. Rocco	n. 113 del 29/11/2002	Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania							26,470	114
10	139	1° lotto		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania	Lavori conclusi	E	2008					114
10	139	2° lotto		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania	Lavori in corso	E	2011					114
10	139	Realizzazione di un nuovo tratto fognario nella parte sommitale della collina Camaldoli - 2 ° stralcio		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania		E					16,630	
10	139	Consolidamento dei costoni e dei versanti della Collina dei Camaldoli - lato Soccavo	n. 112 del 29/11/2002	Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania							4,810	115
10	139	Zona A		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania	Lavori conclusi	E	2007					115
10	139	Zona B		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania	Lavori conclusi	E	2006					115

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	139	Restauro ambientale della collina San Martino		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania		E					22,500	
10	139	Consolidamento ed adeguamento funzionale del muro di contenimento sovrastante il costone tufaceo in via Chiatamone		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania		E					0,650	
10	139	Consolidamento e adeguamento funzionale muro di contenimento di via del Marzano		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania		E					0,400	
10	139	Consolidamento costone Coroglio lato mare		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania		E					2,000	
10	139	Revisione puntuale collettrice via Cinthia e realizzazione scarico a mare dall'emissario Bagnoli		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania		E					61,850	
10	139	Risanamento ambientale vallone San Rocco		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania		E					24,060	
10	139	Consolidamento muro di contenimento via Kagoshima		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania		E					2,500	
10	139	Consolidamento statico della cavità di via Nicolardi		Comune di Napoli	Campania		E					2,100	
10	139	Sistemazione idrogeologica Collina dei Camaldoli - versante Pianura		Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Campania		E					27,500	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	140	Bari tangenziale - SS 16 - Variante alla SS 16 dall'intersezione con la tangenziale di Bari (prog.va Km 805 circa) a Mola di Bari (prog.va Km 822 circa)		ANAS Spa	Puglia	PF-Master Plan Anas (31-03-2010)	PF gara unica (previsto)	Oltre 2015	51,646	51,646	51,646	243,000	
10	141	Bari nodo ferroviario e metropolitana			Puglia				340,862	340,862	340,862	674,715	
10	141	Fermata ferroviaria metropolitana e raccordi ferroviari di servizio con la futura Cittadella Annonaria		Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP						8,000	
10	141	Nuova fermata ferroviaria a metropolitana F.S.E.: Bari Executive Center		Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP						5,200	
10	141	Nuova stazione Bari Sud-Est delle ferrovie in via Postiglione		Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP						15,000	
10	141	Sottopasso ferroviario per soppressione P.L. al Km. 3+477 della linea ferroviaria Bari-Taranto e nuova viabilità di servizio		Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP						12,000	
10	141	Soppressione P.L. Km. 0+800, realizzazione sottovia in via Oberdan e raddoppio ferroviario tratta Bari Sud-est-Bari Centrale		Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP						10,000	
10	141	Nuovo centro direzionale FSE in Bari		Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP						70,000	
10	141	Sistemazione viabilità, parcheggi ed opere a verde per la nuova stazione Bari Sud-Est		Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP						18,000	
10	141	Nuovo centro direzionale F.S.E. in Bari		Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP						70,000	
10	141	Fabbricato servizi e nodo di scambio intermodale di Bari Sud-est in località Mungjavacca		Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PP						15,000	
10	141	Nodo di Bari: completamento: lavori di sistemazione e razionalizzazione del piano ferro della stazione di Bari centrale, nella realizzazione del nuovo ACS (apparato centrale statico) e del SCC (sistema comando controllo) di Nodo.		RFI Spa	Puglia	PP						100,000	
10	141	Nuova linea Bari-Bitritto - completamento dell'area S. Andrea a Bari centrale		F.A.L. Srl (Ferrovie Apulo Lucane)	Puglia	PP						25,785	
10	141	Stazione interscambio F.S. - F.N.B.: Bari Parco Nord		Ferrottramviaria Spa	Puglia	PP						44,000	
10	141	Collegamento ferroviario Bari-quartiere San Paolo: prolungamento da fermata Ospedale a stazione delle Regioni		Ferrottramviaria Spa	Puglia	PP						54,431	
10	141	Collegamento stazione centrale-aerostazione-nord barese: deviazione della ferrovia Bari-Barletta tra il Km 6+050 e il km 14,865 per il collegamento dell'aerostazione di Bari-Palese con l'area metropolitana della città di Bari (II lotto)		Ferrottramviaria Spa	Puglia	Lavori in corso	Al	2011				77,529	
10	141	Piattaforma di scambio Ferrottramviaria Spa presso la stazione Lamasinata		Ferrottramviaria Spa	Puglia	PP						20,660	
10	141	Realizzazione III mediana bis		Comune di Bari	Puglia	PP						129,110	
10	142	Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Bari e di Cagliari			Puglia							94,982	
10	142	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - interventi di automazione dei passaggi a livello	n. 56 del 31/07/2009	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PD						20,982	116
10	142	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - eliminazione dell'inquinamento acustico lungo le linee	n. 57 del 31/07/2009	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PD						30,000	117
10	142	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - impianti di segnalamento e sicurezza	n. 106 del 06/11/2009	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Puglia	PD						44,000	118
10	143	Messina metropolitana - Interventi a sostegno della mobilità urbana			Sicilia				2,066	2,066	2,066	95,600	
10	143	Linea metropolitana		RFI Spa	Sicilia	Lavori conclusi		2010				38,600	
10	143	Interventi a sostegno della mobilità urbana		Comune di Messina	Sicilia	Lavori conclusi		2007				7,000	
10	143	Completamento tratto Collettore Nord e Svincolo Annunziata		Comune di Messina	Sicilia	Lavori in corso		2011				50,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	144	Interventi mirati alla sistemazione dei nodi urbani di Villa San Giovanni e Messina collegati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina			Sicilia, Calabria					600,000	619,000	600,000	
10	145	Sistema integrato di trasporto del nodo di Catania			Sicilia				516,457	932,000	932,000	1.550,750	
10	145	Raddoppio Catania Centrale-Catania Ognina e tecnologie		RFI Spa	Sicilia	Lavori in corso	AI	2011				157,000	
10	145	Nodo di Catania - Interramento stazione centrale e raddoppio bivio Zurra-Catania Acquicella	n.45 del 29/09/2004	RFI Spa	Sicilia	PP		Oltre 2015				507,000	119
10	145	Completamento Circumetnea - Prolungamento della rete FCE nella tratta metropolitana di Catania		Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia			Oltre 2015				886,750	
10	145	Tratta urbana da Piazza Galatea a Piazza Giovanni XXIII		Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	Lavori conclusi	E	2005				24,320	
10	145	Tratta urbana dalla stazione Giovanni XXIII (e) alla stazione Stesicoro (i) compresa la tratta in uscita dalla stazione di Stesicoro		Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	Lavori in corso	AI	2011				36,150	
10	145	Tratta dalla stazione Borgo (e) alla stazione Nesima (i) compresa la tratta in uscita dalla stazione di Nesima e le stazioni di Milo, Cibali, San Nullo e Nesima		Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	Lavori in corso	AI	2012				87,790	
10	145	Tratta Nesima (e) - Misterbianco Centro		Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	PP		Oltre 2015				128,000	
10	145	Deposito officina di Paternò Ardzzone		Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	PP		Oltre 2015				15,490	
10	145	Tratta Stesicoro-Librino-Aeroporto	n. 111 del 29/3/2006	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	PD		Oltre 2015				425,000	120
10	145	Tratta Misterbianco-Paternò		Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Sicilia	PP		Oltre 2015				170,000	
10	145	Sistema di trasporto urbano di superficie		Comune di Catania	Sicilia	PD							
10	146	Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Palermo e Catania			Sicilia							1.171,356	
10	146	Nodo integrato di Palermo - Passante ferroviario: raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/Brancaccio-Orleans-Palermo Notabartolo-Cardillo-Isola delle Femmine-Carini		RFI Spa	Sicilia	Lavori in corso	GC	2015				1.113,000	
10	146	Ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'aeroporto Falcone-Borsellino	n. 105 del 06/11/2009	ENAV Spa	Sicilia	PD						58,356	121
10	147	Interventi per il piano d'area emergenza in Abruzzo			Abruzzo							408,500	
10	147	Interventi urgenti finalizzati al ripristino degli edifici pubblici nella città e nella provincia de l'Aquila	n. 82 del 06/11/2009	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							200,850	122
10	147	Struttura ex Archivio di Stato da adibire a locali della Corte d'Appello		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Gara in corso		2011				3,000	122
10	147	Alloggi Carabinieri		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							0,650	122
10	147	Questura		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							4,000	122
10	147	Direzione Provinciale Vigili del Fuoco		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							18,200	122

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	147	Uffici del Provveditorato alle Opere Pubbliche		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							10,000	122
10	147	Comando Regionale Guardia di Finanza		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Gara in corso		2011				5,000	122
10	147	Caserma E.I. "Campomizzi"		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo	Gara in corso		2011				8,000	122
10	147	Chiesa di San Domenico (messa in sicurezza)		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							2,000	122
10	147	Chiesa di San Domenico (lavori di recupero)		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							14,000	122
10	147	Chiesa e convento di S. Bernardino		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							25,000	122
10	147	Palazzo di Giustizia		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							30,000	122
10	147	INPS		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							10,000	122
10	147	Alloggi Esercito (via Guelfi)		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							9,000	122
10	147	Caserma E.I. Rossi		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							1,000	122
10	147	Uffici del Consiglio Regionale (ex GIL e colonnato)		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							6,000	122
10	147	Uffici del Presidente della Giunta Regionale-Commissario Delegato		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							10,000	122
10	147	Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							5,000	122
10	147	Direzione Regionale Vigili del Fuoco		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							2,500	122
10	147	Archivi Regione Abruzzo e alloggi provv. OOPP		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							2,000	122
10	147	Caserma E.I. "De Amicis"		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							1,500	122
10	147	Stazione CC San Demetrio		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							3,500	122
10	147	Stazione CC Goriano Sicoli		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							2,500	122
10	147	Palazzo Provincia (portici)		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							15,000	122

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
10	147	Palazzo Provincia (nuovo edificio via xx Settembre)		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							2,000	122
10	147	Ex liceo scientifico via Maiella (comune AQ)		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							1,000	122
10	147	Ex convento S. Caterina via Sassa		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							4,000	122
10	147	Ex scuola Media Mazzini		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							6,000	122
10	147	Programma stralcio per la parziale ricostruzione dell'Università de L'Aquila	n. 79 del 31/07/2009	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							40,000	123
10	147	Altri interventi del piano d'area emergenza in Abruzzo		Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Abruzzo							167,650	
10	148	Edifici Sede dei Carabinieri in Parma	n. 49 del 26/07/2009	Ministero dell'Interno	Emilia Romagna	PP						5,500	124
10	149	Nodo di Ivrea		ATIVA Spa	Piemonte	PP						111,587	
10	150	Centro ferroviario sperimentale di Osmannoro (Firenze)		RFI Spa	Toscana	Lavori in corso	AI	2010				105,000	
10	151	SISTEMI URBANI - Atti Aggiuntivi alle IGQ -DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti										120,000	
10	151	Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - III fase tratte Conegliano-Belluno Monselice-Rovigo		Regione Veneto	Veneto							120,000	
10	152	SISTEMI URBANI - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti										390,000	
10	152	Nodi urbani Abruzzo - Interventi per l'intermodalità e il potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma		Regione Abruzzo	Abruzzo							10,000	
10	152	Risanamento idrogeologico Abruzzo - Programma sul rischio da frana ed erosione di versanti		Regione Abruzzo	Abruzzo							330,000	
10	152	Servizio Ferroviario Metropolitano bolognese			Emilia Romagna							0,000	
10	152	Metropolitana leggera di Campobasso			Molise							50,000	
11		PIASTRA LOGISTICA EURO MEDITERRANEA DELLA SARDEGNA			Sardegna				1.165,127	2.086,340	1.590,120	4.318,302	
11	153	Corridoi stradali			Sardegna							1.942,528	
11	153	S.S. 131 "Carlo Felice"		ANAS Spa	Sardegna							1.337,785	
11	153	Lavori di ammodernamento ed adeguamento tra il km 23+885 ed il km 47+000	n. 43 del 29/09/2004	ANAS Spa	Sardegna			2012				115,360	125
11	153	dal km 23+885 al km 32+412 - Nuraminis-Villagrega		ANAS Spa	Sardegna	Lavori in corso	AI	2012				27,000	125
11	153	dal km 32+412 al km 41+000 - Svincolo Villasanta		ANAS Spa	Sardegna	Lavori in corso	AI	2011				53,930	125
11	153	dal km 41+000 al km 47+000 - Variante abitato di Sanluri		ANAS Spa	Sardegna	Lavori conclusi	E	2008				34,430	125
11	153	dal km 108+300 al km 146+800		ANAS Spa	Sardegna							364,768	
11	153	dal km 108+300 al km 119+500 - Lotto 5		ANAS Spa	Sardegna	PD						124,452	
11	153	dal km 119+500 al km 129+500 - Lotto 6		ANAS Spa	Sardegna	PD						49,800	
11	153	dal km 129+500 al km 138+550 - Lotto 7		ANAS Spa	Sardegna	PD						44,950	
11	153	dal km 138+550 al km 146+800 - Lotto 8		ANAS Spa	Sardegna	PD						145,566	
11	153	dal km 146+800 al km 209+482 - Macomer-Sassari		ANAS Spa	Sardegna							737,657	
11	153	dal km 146+800 al km 148+820 - Svincolo Macomer Nord-Mulargia		ANAS Spa	Sardegna	PP						20,030	
11	153	dal km 148+820 al km 159+000 - Altopiano di Campeda		ANAS Spa	Sardegna	PP						54,705	
11	153	dal km 159+000 al km 164+370 - Svincolo Bonorva-Pozzomaggiore		ANAS Spa	Sardegna	PP						126,851	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
11	153	dal km 164+370 al km 173+100 - Svincolo Cossoine		ANAS Spa	Sardegna	PP						85,222	
11	153	dal km 173+100 al km 202+000 - Cossoine -Sassari		ANAS Spa	Sardegna	PP						316,892	
11	153	dal km 203+000 al km 209+482 - Circonvallazione di sassari		ANAS Spa	Sardegna	PP						133,957	
11	153	Svincoli e messa in sicurezza dal Km. 108 al Km. 209		ANAS Spa	Sardegna	PD						120,000	
11	153	SS291 "della Nurra" - Bivio Olmedo - Alghero - Aeroporto di Fertilia		ANAS Spa	Sardegna							264,743	
11	153	I lotto		ANAS Spa	Sardegna	PD						96,300	
11	153	II lotto		ANAS Spa	Sardegna	Lavori in corso	2012					48,372	
11	153	III lotto		ANAS Spa	Sardegna	Lavori in corso	2011					54,660	
11	153	IV lotto - Bretella per l'aeroporto		ANAS Spa	Sardegna	PD						65,411	
11	153	Completamento, adeguamento tratta Nuoro-Olbia-S. Teresa di gallura (Adeguamento SS 131 DCN, SS 125 e 133 bis)		ANAS Spa	Sardegna							340,000	
11	153	Adeguamento e potenziamento del tratto SS 125-133bis adeguamento itinerario Olbia-Palau		Regione Autonoma della Sardegna/ANAS Spa	Sardegna								
11	153	Sistemazione e messa in sicurezza della Palau-Santa Teresa di Gallura		ANAS Spa	Sardegna								
11	153	Circonvallazione di Olbia		Anas Spa	Sardegna								
11	153	Infrastruttura viaria "Interconnessioni della 131 DCN con le principali arterie statali e provinciali confluenti nell'area urbana di Nuoro		Comune di Nuoro	Sardegna								
11	154	Hub portuali e interportuali - Sistema di piattaforme per lo sviluppo organico della rete di Autostrade del mare			Sardegna							1.743,774	
11	154	Adeguamento impianti portuali di Olbia		Regione Sardegna	Sardegna							53,063	
11	154	Bacino evoluzione attracchi n. 1 e n. 2 - Olbia e gestione sedimenti			Sardegna							25,250	
11	154	Piano integrato viabilità accesso Olbia			Sardegna							6,500	
11	154	Completam. Attracchi Isola Bianca Fase 1			Sardegna							10,710	
11	154	Completam. Attracchi Isola Bianca Fase 2			Sardegna							10,603	
11	154	Adeguamento impianti portuali di Golfo Aranci		Regione Sardegna	Sardegna							31,617	
11	154	Denti attracco est-ovest e pontile		Regione Sardegna	Sardegna							20,512	
11	154	Chiusura a set con opera a scogliera		Regione Sardegna	Sardegna							0,325	
11	154	Dragaggio fondali		Regione Sardegna	Sardegna							1,410	
11	154	Piazzali		Regione Sardegna	Sardegna							9,370	
11	154	Allacciamento al Porto di Olbia - Ripristino tessuto urbano e riqualificazione aree lungomare interessate dalla costruzione dell'asse di scorrimento in galleria per il collegamento del porto di Olbia (*)		ANAS Spa	Sardegna	Lavori conclusi		2006				16,494	
11	154	Adeguamento di impianti portuali di Porto Torres		Regione Sardegna	Sardegna							112,000	
11	154	Realizzazione Molo sopraflutto levante - primo lotto funzionale		Regione Sardegna	Sardegna							30,000	
11	154	Realizzazione Molo sopraflutto levante - completamento		Regione Sardegna	Sardegna							50,000	
11	154	Viabilità di collegamento porto commerciale - SS 131 camionale		Regione Sardegna	Sardegna							13,000	
11	154	Completamento rete ferroviaria molo industriale		Regione Sardegna	Sardegna							2,500	
11	154	Viabilità di collegamento porto civico e città primo e secondo lotto		Regione Sardegna	Sardegna							12,000	
11	154	Realizzazione darsena pescherecci		Regione Sardegna	Sardegna							4,500	
11	154	Adeguamento di impianti portuali di Cagliari		Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna							133,500	
11	154	Banchinamento navi RO.RO- Porto Canale		Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna							60,000	
11	154	Prosecuzione banchin. lato levante, porto canale e avamposto di levante		Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna							30,000	
11	154	Infrastrutturazione Aree zona G1W - G2W		Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna							10,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
11	154	Infrastrutturazione Aree zona G2E - Circuito doganale		Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna							12,000	
11	154	Infrastrutturazione Aree zona G2E - Distretto industriale e servizio zona franca		Regione Autonoma della Sardegna	Sardegna							21,500	
11	154	Viabilità sotterranea nell'area metropolitana di Cagliari - Percorso sotterraneo nell'area metropolitana di Cagliari da via Riva di Ponente a viale Colombo, nell'ambito portuale della via Roma		Comune di Cagliari	Sardegna							125,000	
11	154	Porto di Cagliari ed interazione rete viaria SS 195		Autorità Portuale di Cagliari	Sardegna							110,000	
11	154	Metropolitana per l'area vasta di Cagliari		Comune di Cagliari	Sardegna							500,000	
11	154	Potenziamento delle interconnessioni con le principali strade statali per razionalizzare i processi di mobilità nell'area vasta di Cagliari: asse mediano di scorrimento di Cagliari con le SS 130, 131, 554 e 195		Comune di Cagliari	Sardegna							45,000	
11	154	Fermata per il collegamento ferroviario tra il capoluogo regionale e l'aeroporto Cagliari-Elmas		RFI Spa	Sardegna	Contratto stipulato	E	2011				8,100	
11	154	Velocizzazione/Potenziamento S.Gavino-Sassari Olbia		RFI Spa	Sardegna	PP		Oltre 2015				609,000	
11	155	SS 597/199 Sassari - Olbia - Richieste Aggiuntive Regioni (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti -Sardegna)										632,000	
11	155	1° lotto - tronco 1° - dal km 0+000 al km 11+400		ANAS Spa	Sardegna								
11	155	2° lotto - tronco 1° - dal km 11+400 al km 21+800		ANAS Spa	Sardegna								
11	155	3° lotto - tronco 1° - dal km 21+800 al km 33+638		ANAS Spa	Sardegna								
11	155	4° lotto - tronco 2° - dal km 0+000 al km 9+510		ANAS Spa	Sardegna								
11	155	5° lotto - tronco 2° - dal km 9+510 al km 18+999		ANAS Spa	Sardegna								
11	155	6° lotto - tronco 3° - dal km 0+000 al km 6+100		ANAS Spa	Sardegna								
11	155	7° lotto - tronco 3° - dal km 6+100 al km 13+100		ANAS Spa	Sardegna								
11	155	8° lotto - tronco 3° - dal km 13+100 al km 21+879		ANAS Spa	Sardegna								
11	155	Lotto 0 - "Adeguamento SS 131 dal km 191+520 al km 193+300 - collegamento SS 131 SS 597 (bivio Plaghe)"		ANAS Spa	Sardegna							26,500	
11	155	lotto 9 1° e 2° stralcio - "Adeguamento della SS 199 tratta SS 131dcn - SS 125		ANAS Spa	Sardegna							34,500	
11	155	Opere di viabilità complementari a servizio dell'aeroporto di Olbia		ANAS Spa	Sardegna							11,000	
12		HUB PORTUALI							2.650,457	3.286,730	1.451,560	3.596,212	
12	156	Adeguamento porto di Ancona ed interazione rete viaria			Marche				103,291			727,300	
12	156	Opere infrastrutturali		Autorità Portuale di Ancona	Marche							247,500	
12	156	Opere a mare		Autorità Portuale di Ancona	Marche							144,000	
12	156	Diga foranea di sottoflutto		Autorità Portuale di Ancona	Marche								
12	156	Molo di sopraflutto		Autorità Portuale di Ancona	Marche								
12	156	Banchina lineare di oltre 900 ml., con fondali a - 14 metri		Autorità Portuale di Ancona	Marche								
12	156	Banchina laterale di 440 metri		Autorità Portuale di Ancona	Marche								
12	156	Opere a terra		Autorità Portuale di Ancona	Marche							78,500	
12	156	Impianti a rete (fognario, idrico, elettrico, etc.) e mezzi meccanici per attrezzare i piazzali della nuova darsena		Autorità Portuale di Ancona	Marche							30,000	
12	156	Attrezzature (silos) che consentono di razionalizzare l'attività di carico e scarico merci		Autorità Portuale di Ancona	Marche							40,000	
12	156	Completamento dell'allaccio ferroviario della nuova darsena		Autorità Portuale di Ancona	Marche							3,500	
12	156	Terminal intermodale ex-scalo Marotti		Autorità Portuale di Ancona	Marche							5,000	
12	156	Nuovo porto peschereccio		Autorità Portuale di Ancona	Marche							25,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
12	156	Collegamento viario tra il Porto di Ancona e la grande viabilità	Seduta del 13 Maggio 2010	ANAS Spa	Marche	Selez. di proposte in PF (A.T.I. Impregilo S.p.A.-Astaldi S.p.A.-Pizzarotti S.p.A.-Itinera S.p.A. promotore)	PF ART 37 BIS	2014				479,800	126
12	157	Allacci plurimodali e potenziamento del Porto di Civitavecchia			Lazio				118,785			469,652	
12	157	Hub portuale di Civitavecchia - Opere strategiche per il Porto	n. 103 del 20/12/2004; n. 75 del 29/03/2006; n. 140 del 21/12/2007; n. 2 del 25/01/2008	Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio							469,652	127
12	157	1 - lotto funzionale						2014				194,652	127
12	157	Realizzazione nuova darsena traghetti		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio								127
12	157	Realizzazione nuova darsena servizi		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio								127
12	157	Prolungamento dell' antemurale C. Colombo		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio								127
12	157	2 - lotto funzionale						2015				275,000	127
12	157	Molo di sottoflutto darsena grandi masse		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio								127
12	157	Nuove banchine per l'area crocieristica e commerciale		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio								127
12	157	Nuovo accesso al bacino storico		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio								127
12	157	Ponte mobile di collegamento con l'antemurale Traiano		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio								127
12	157	Prolungamento della banchina n° 13		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio								127
12	157	Riqualificazione banchine del bacino storico		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio								127
12	157	Viabilità principale		Autorità Portuale di Civitavecchia	Lazio								127
12	158	Piastra portuale di Taranto	n. 74 del 29/9/2003; Seduta del 6 Novembre 2009	Autorità Portuale di Taranto	Puglia	Contratto stipulato	PF ART 37 QUATER	2013	51,646			156,149	128
12	158	Strada dei moli e relativa illuminazione, rete elettrica ed opere idriche e fognarie		Autorità portuale di Taranto	Puglia	Contratto stipulato	PF ART 37 QUATER	2013				26,146	128
12	158	Ampliamento del IV Sporgente		Autorità portuale di Taranto	Puglia	Contratto stipulato	PF ART 37 QUATER	2013				74,686	128
12	158	Realizzazione darsena ad ovest del IV Sporgente		Autorità portuale di Taranto	Puglia	Contratto stipulato	PF ART 37 QUATER	2013				27,743	128
12	158	Piattaforma logistica		Autorità portuale di Taranto	Puglia	Contratto stipulato	PF ART 37 QUATER	2013				27,574	128
12	159	Allacciamenti plurimodali e adeguamenti delle Piastre logistiche dei porti di Genova, Savona, La Spezia			Liguria				1.807,599			935,721	
12	159	Porto di Savona			Liguria							401,924	
12	159	Miglioramento viabilità accesso portuale e nuovo varco doganale		Autorità Portuale di Savona	Liguria							23,840	
12	159	Fase 2 il terrapieno		Autorità Portuale di Savona	Liguria							18,240	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
12	159	Fase 3 la sopraelevata		Autorità Portuale di Savona	Liguria							5,600	
12	159	Miglioramento accesso calata Nord - Vado Ligure per traffico RO-RO		Autorità Portuale di Savona	Liguria								
12	159	Accesso nuovo terminal multipurpose bacino Vado Ligure e accentramento nuovi varchi doganali		Autorità Portuale di Savona	Liguria							1,670	
12	159	Miglioramento tratte ferroviarie Porto Vado-Parco Doria e Parco Doria-Cairo Montenotte		Autorità Portuale di Savona	Liguria								
12	159	Variante SS 1 Aurelia Bis tra Savona/Torrente Letimbro e Albisola Superiore	n. 77 del 3/08/2007	ANAS Spa	Liguria	Contratto stipulato	AI	2014				239,414	129
12	159	Variante SS 1 Aurelia Bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale		ANAS Spa	Liguria							137,000	
12	159	Nuova tratta autostradale Carcare-Predosa (vedi progetto unitario Nuovo tratto autostradale Albenga-Predosa)			Liguria								
12	159	Porto di La Spezia			Liguria							488,018	
12	159	Ampliamento area sosta veicoli pesanti		Autorità Portuale di La Spezia	Liguria							4,340	
12	159	Realizzazione rampe per flussi di accesso		Autorità Portuale di La Spezia	Liguria							3,410	
12	159	Collegamento viario sotterraneo Terminal Ravano		Autorità Portuale di La Spezia	Liguria							31,450	
12	159	Completamento Tangenziale urbana (variante SS 1 Aurelia)		ANAS Spa	Liguria								
12	159	Completamento Aurelia bis tra S. Benedetto e nuovo casello autostradale di La Spezia Nord		ANAS Spa	Liguria								
12	159	Variante alla SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale	n. 60 del 2/04/2008	ANAS Spa	Liguria	Gara in corso	AI	2015				240,818	130
12	159	Variante alla SS 1 Aurelia - 4° lotto tra San Benedetto e Beverino		ANAS Spa	Liguria							208,000	
12	159	Porto di Genova			Liguria							45,779	
12	159	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	n.84 del 29/3/2006	Autorità Portuale di Genova	Liguria	PP		2013				35,079	131
12	159	Collegamento porto-autoporto viabilità sponda destra sinistra area di Campi		Autorità Portuale di Genova	Liguria							10,700	
12	160	Allacci plurimodali e piattaforma logistica del Porto di Trieste			Friuli Venezia Giulia				414,198			560,000	
12	160	Hub portuale di Trieste - Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali	n. 99 del 20/12/2004; n. 148 del 2/12/2005; n. 75 del 29/03/2006; Seduta del 13 Maggio 2010	Autorità Portuale di Trieste	Friuli Venezia Giulia	PP		2013				332,430	132
12	161	Hub portuali Na-Sa - adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali nei porti di Napoli e di Salerno			Campania				154,937			263,930	
12	161	Hub portuale di Napoli - Adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali		Autorità Portuale di Napoli	Campania	SdF						140,000	
12	161	Porto di Salerno			Campania	PP						123,930	
12	161	Stazione Marittima		Comune di Salerno	Campania	Lavori in corso	E	2010				18,590	
12	161	Area attrezzata in località Cemicchiara		Autorità Portuale di Salerno	Campania							5,160	
12	161	Allargamento molo 3 gennaio per le attività connesse alle autostrade del mare		Autorità Portuale di Salerno	Campania							15,490	
12	161	Strada interna all'area portuale per la regolarizzazione dei flussi di traffico		Autorità Portuale di Salerno	Campania							1,030	
12	161	Costruzione di svincolo sull'Autostrada A3 per la realizzazione di via di accesso da/per l'area portuale		Autorità Portuale di Salerno	Campania							11,880	
12	161	Collegamento ferroviario in galleria con la stazione di Salerno		Autorità Portuale di Salerno	Campania							61,970	
12	161	Banchina per lo scalo crocieristico		Autorità Portuale di Salerno	Campania							9,810	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
12	162	Piastra portuale di Catania		Autorità portuale di Catania	Sicilia								
12	163	Piastra portuale di Palermo: realizzazione strada di collegamento del porto con la circonvallazione		Autorità portuale di Palermo	Sicilia							55,260	
12	164	Piastra portuale di Messina: collegamento viario stabile tra il sistema autostradale e il porto (c.d. via del Mare)		Autorità Portuale di Messina	Sicilia								
12	165	Piastra portuale di Trapani		Autorità Portuale di Trapani	Sicilia								
12	166	Allacci plurimodali porto di Venezia		Autorità Portuale di Venezia	Veneto							40,000	
12	167	Sistema portuale Veneto: raccordo stradale con SS 516 - Variante di Piove di Sacco - da Liettoli a Piove di Sacco		ANAS Spa	Veneto	Lavori conclusi	E	2009				41,700	
12	168	Hub portuali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti										346,500	
12	168	Porto di Ravenna			Emilia Romagna							250,000	
12	168	Completamento porto di Ortona		Regione Abruzzo	Abruzzo							96,500	
12	168	Lavori di banchinamento avamposto		Regione Abruzzo	Abruzzo							50,000	
12	168	Dragaggio degli specchi portuali interni e del canale di accesso		Regione Abruzzo	Abruzzo							10,000	
12	168	Prolungamento della diga sud per una lunghezza complessiva di circa 786 mt. con radice in corrispondenza dell'attuale testata del molo sud (molo di sottoflutto)		Regione Abruzzo	Abruzzo							36,500	
13		HUB INTERPORTUALI							1.533,349	1.664,477	831,230	2.278,852	
13	169	Centro intermodale del Tevere: Spostamento scalo merci Roma San Lorenzo a Poggio Mirteto		RFI Spa	Lazio	PP			258,228			90,000	
13	170	Hub interportuale di Gioia Tauro - Completamento allacci plurimodali			Calabria				92,962			131,682	
13	170	Progetto GRS 08/4 - Interporto 4° lotto - Magazzini FE-GO/GO-GO, centro direzionale, rete fognante-idraulica, opere stradali e parcheggi		Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria	Calabria							26,150	
13	170	Progetto GRS 05 Tangenziale Est - Collegamento Gioia Tauro ed Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria		Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria	Calabria							32,870	
13	170	Interventi di tipo infrastrutturale ed industriale	n. 89 del 28/11/2003	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria			2014				72,662	133
13	170	Piastra del freddo		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria							44,950	133
13	170	Collegamento criogenetico rigassificatore-piastra del freddo		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PP		2014				11,700	133
13	170	Magazzini della piastra del freddo		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD		2014				30,000	133
13	170	Allacciamenti ferroviari		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD		2011				3,000	133
13	170	Laboratori fitopatologici		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD		2012				0,250	133
13	170	Completamento e sviluppo comparto nord		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria							8,133	133
13	170	Sistemazione piazzale nord del porto		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD		2012				0,500	133
13	170	Strada di accesso da S.Ferdinando al piazzale nord		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD		2012				2,100	133
13	170	Capannoni prefabbricati		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PD		2012				5,533	133
13	170	Struttura a supporto della mobilità e sicurezza dei lavoratori		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PP						9,580	133
13	170	Parcheggio multipiano operatori portuali		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PP		2014				8,000	133
13	170	Ingresso pedonale in quota operatori portuali		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	PP		2014				1,580	133
13	170	Reti materiali		Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria	Contratto stipulato	AI					10,000	133
13	171	Hub interportuali di Nola, Battipaglia, Marcianise/Maddaloni			Campania				361,520			202,551	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
13	171	Interporto di Nola: adeguamento infrastrutturale del complesso interportuale di Nola - potenziamento delle infrastrutture esterne - Viabilità di accesso	n. 17 del 18/03/2005	Interporto Campano Spa	Campania			2010				30,987	134
13	171	I lotto		Interporto Campano Spa	Campania	Lavori conclusi	E	2008				16,633	134
13	171	II e III lotto		Interporto Campano Spa	Campania	Lavori in corso	E	2010				14,355	134
13	171	Interporto di Battipaglia: potenziamento e collegamenti con A3 e rete ferroviaria		Salerno Interporto Spa	Campania							92,274	135, 136
13	171	1° lotto funzionale: ferrovia intermodale, impiantistica generale e sistemazione delle aree esterne, capannone C3, ristrutturazione del corpo 1 del complesso di Torre Ray	n. 112 del 5/12/2003; n.67 del 27/5/2005	Salerno Interporto Spa	Campania	Lavori in corso	AI	2011				17,350	135
13	171	2° lotto funzionale - Lotto di completamento	n.82 del 29/3/2006	Salerno Interporto Spa	Campania			2013				74,924	136
13	171	1° stralcio		Salerno Interporto Spa	Campania	PD	AI (previsto)	2013				23,572	136
13	171	2° stralcio		Salerno Interporto Spa	Campania	PP		2013				51,352	136
13	171	Interporto Marcanise /Maddaloni: adeguamento accessi intermodali		Interporto Sud Europa	Campania							79,290	
13	171	Realizzazione strada di collegamento 'Asse principale di scorrimento' tra la viabilità odierna e l' area intermodale		Interporto Sud Europa	Campania	PD						9,790	
13	171	Realizzazione strade dorsali Nord/Sud interne all' interporto e delle relative interconnessioni		Interporto Sud Europa	Campania	PD						14,930	
13	171	Svincolo Autostradale sull' A30 Caserta/Salerno ed opere accessorie		Interporto Sud Europa	Campania	PP						19,430	
13	171	Completamento terminal-raccordi ferroviari/piazzali movimentazione e stoccaggio container		Interporto Sud Europa	Campania	PP						35,140	
13	172	Hub interportuali area romana			Lazio				149,772			540,183	
13	172	Interporto di Civitavecchia	n. 57 del 25/7/2003	Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi	E	2009				11,183	137
13	172	Adeguamento sedime		Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi							137
13	172	Collettore fognario e vasche di laminazione		Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi							137
13	172	Completamento svincolo trasversale Nord - Raccordo ferroviario		Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi							137
13	172	Videosorveglianza		Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi							137
13	172	Spostamento Acquedotto		Comune di Civitavecchia	Lazio	Lavori conclusi							137
13	172	Interporto di Tivoli		Regione Lazio	Lazio							408,940	
13	172	Interporto di Fiumicino		C.I.R.F. Spa - Consorzio Interporto Roma Fiumicino	Lazio							120,060	
13	172	Opere d' infrastruttura a servizio dell'interporto: opere drenaggio e fognaria, rete idrica, antincendio, impianti elettrici e telefonici		C.I.R.F. Spa - Consorzio Interporto Roma Fiumicino	Lazio	PP						43,250	
13	172	Raccordo ferroviario tra la linea Maccarese-Ponte Galeria ed il terminal dell'interporto		C.I.R.F. Spa - Consorzio Interporto Roma Fiumicino	Lazio	PP						58,810	
13	172	Allaccio alla autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilità ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino	n. 66 del 27/5/2005 - n. 109 del 29/3/2006	Regione Lazio	Lazio	Gara in corso	AI	2011				18,000	138
13	173	Opere complementari del centro intermodale di Segrate - (1 lotto, 2° stralcio)		Provincia di Milano e Società per l'Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso	Lombardia				113,621			196,300	
13	173	Ristrutturazione svincolo di Lambrate, sulla Tangenziale Est di Milano e completamento viabilità a servizio del Centro intermodale		Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa	Lombardia	Lavori in corso	E	2010				45,000	
13	174	Infrastrutture di allaccio interporto Jesi - II° E III° lotto		Società Interporto Jesi	Marche	PD			87,798			87,800	
13	175	Centro merci di Novara		CIM (Centro Interportuale Mercè)	Piemonte				296,963			469,758	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
13	175	Completamento terminale Ovest e nuovo ponte sul Terdoppio	n. 90 del 29/3/2006	C.I.M. Spa (Centro Intermodale Merci)	Piemonte		E	2011				109,298	139
13	175	Magazzino M2		C.I.M. Spa (Centro Intermodale Merci)	Piemonte	Lavori conclusi	E	2007					139
13	175	Magazzino M3 Ovest		C.I.M. Spa (Centro Intermodale Merci)	Piemonte	Lavori conclusi	E	2008					139
13	175	Magazzino M3 Est		C.I.M. Spa (Centro Intermodale Merci)	Piemonte	Lavori conclusi	E	2009					139
13	175	Sistemazione dell'area posta a NE del terminal		C.I.M. Spa (Centro Intermodale Merci)	Piemonte	Lavori conclusi	E	2006					139
13	175	Nuova area di sosta esclusiva per veicoli pesanti		C.I.M. Spa (Centro Intermodale Merci)	Piemonte	Gara in corso	E	2011					139
13	175	Realizzazione dei binari di raccordo con lo scalo RFI Boschetto (riorganizzazione fascio binari intermodali)		C.I.M. Spa (Centro Intermodale Merci)	Piemonte	Lavori conclusi	E	2009					139
13	175	Realizzazione del nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio		C.I.M. Spa (Centro Intermodale Merci)	Piemonte	Lavori conclusi	E	2009					139
13	175	Terminale est		C.I.M. Spa (Centro Intermodale Merci)	Piemonte	PD						244,460	
13	175	Tangenziale di Novara - Collegamento dell'autostrada A4 Torino-Milano con la viabilità locale (SS 32 e SP 299)		ANAS Spa	Piemonte	PP		Oltre 2015				116,000	
13	176	Allacci plurimodali sistema interportuale area brindisina: realizzazione opere ferroviarie e stradali per il raccordo dell'area Distripark alla rete esistente (Anas, RFI, Sisri), realizzazione della piattaforma intermodale, viabilità secondaria		Autorità portuale di Brindisi	Puglia				61,975			88,975	
13	176	Distripark		Autorità portuale di Brindisi	Puglia	SdF						61,975	
13	176	Sistema urbano portuale		Autorità portuale di Brindisi	Puglia	PP						7,500	
13	176	Accosti portuali		Autorità portuale di Brindisi	Puglia	PP						19,500	
13	177	Interporto di Catania		Interporti Siciliani Spa	Sicilia			2013	10,846			113,620	
13	177	1^ fase-1° stralcio funzionale	n. 75 del 29/9/2003, n. 103 del 29/3/2006	Interporti Siciliani Spa	Sicilia			2013				91,800	140
13	177	Area di sosta polo logistico		Interporti Siciliani Spa	Sicilia	Lavori conclusi	E	2006					140
13	177	Polo logistico		Interporti Siciliani Spa	Sicilia	Gara in corso	E	2013					140
13	177	Polo intermodale		Interporti Siciliani Spa	Sicilia	PE	E	2013					140
13	177	1^ fase-2° stralcio funzionale	n. 103 del 29/3/2006	Interporti Siciliani Spa	Sicilia	PE		2013				21,820	140
13	177	Polo intermodale completamento		Interporti Siciliani Spa	Sicilia	PE		2013					140
13	177	Strada di collegamento		Interporti Siciliani Spa	Sicilia	PE		2013					140
13	178	Interporto di Termini Imerese	n. 41 del 26/06/2009	Interporti Siciliani Spa	Sicilia	PP		2014	1,549			89,863	141
13	179	Allacci plurimodali e adeguamento porto di Livorno e interporto di Guasticce	n. 106 del 4/10/2007	Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Toscana	Lavori in corso	E	2011	25,823			26,080	142
13	179	Livorno-Guasticce: Settore Nord-Ovest lotto 1		Interporto toscano A. Vespucci	Toscana	Lavori in corso	E	2011				8,010	142
13	179	Livorno-Guasticce: Asse EST-OVEST lotto 2		Interporto toscano A. Vespucci	Toscana	Lavori in corso	E	2011				6,570	142
13	179	Livorno-Guasticce: Settore EST lotto 3 viabilità e urbanizzazioni primarie		Interporto toscano A. Vespucci	Toscana	Lavori in corso	E	2011				6,340	142
13	179	Livorno-Guasticce: Settore EST II lotto 4 Viabilità e urbanizzazioni primarie interporto		Interporto toscano A. Vespucci	Toscana	Lavori in corso	E	2011				5,160	142
13	180	Piastra logistica umbra	n.15 del 27/05/04	Regione Umbria	Umbria	Gara in corso	AI	2012	14,719			97,040	143
13	180	Terni-Narni	n.15 del 27/05/04; n. 81 del 01/08/08	Regione Umbria	Umbria	Gara in corso	AI	2012				39,013	143

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
13	180	Foligno	n.15 del 27/05/04; n. 82 del 01/08/08	Regione Umbria	Umbria	Gara in corso	AI	2012				38,737	143
13	180	Città di Castello-S. Giustino	n.15 del 27/05/04; n. 90 del 30/08/07	Regione Umbria	Umbria	Contratto stipulato	AI	2012				19,290	143
13	181	Nuova conca di accesso al porto di Cremona	n. 100 del 20/12/2004	Azienda Regionale per i Porti di Cremona e Mantova	Lombardia	PD (procedimento interrotto)		2010	57,843				
13	182	Interporto di Trento		Interbrennero Spa	Trentino Alto Adige								
13	183	Hub interportuali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti										145,000	
13	183	Piattaforma Logistica Adriatica Sud			Molise							145,000	
14		ALLACCIAMENTI FERROVIARI E STRADALI GRANDI HUB AEROPORTUALI							309,874	1.649,456	620,720	1.557,202	
14	184	Hub aeroportuale sistema Veneto - Collegamenti ferroviari con aeroporti veneti (Venezia e Verona)			Veneto							455,852	
14	184	Collegamento ferroviario con aeroporto di Verona		RFI Spa	Veneto	PP		Oltre 2015				90,400	
14	184	Collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia	n.69 del 27/5/2005	RFI Spa	Veneto	PP		Oltre 2015				223,920	144
14	184	Terminal ferroviario di Isola della Scala		Regione Veneto	Veneto	Selez. di proposte in PF	PF ART 37 BIS	Oltre 2015				141,532	
14	185	Hub aeroportuale - allacciamenti metro Parma			Emilia Romagna								145
14	185	Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma	n. 107 del 20/12/2004 - n. 64 27/5/2005 - n. 158 del 2/12/2005, n. 92 del 29/03/2006	Comune di Parma/MetroParma Spa	Emilia Romagna	Contratto stipulato (procedimento interrotto)	GC						145
14	185	Linea A: collegamento parcheggio "Scambiatore Nord" (Autostrada del Sole)-stazione Fs-Campus universitario	n. 107 del 20/12/2004	Comune di Parma/MetroParma	Emilia Romagna								145
14	185	Linea C: stazione Fs-area aera aeroportuale/feristica	n. 107 del 20/12/2004	Comune di Parma/MetroParma	Emilia Romagna								145
14	186	Completamento impianto aeroportuale di Catania			Sicilia								
14	187	Hub aeroportuali Palermo Aeroporto			Sicilia							1.085,000	
14	187	Metropolitana leggera automatica		Comune di Palermo	Sicilia							1.085,000	
14	187	1° stralcio funzionale tratta Oreto-Notarbartolo		Comune di Palermo	Sicilia	Selez. di proposte in PF	PF ART 37 BIS					623,448	
14	187	Completamento impianto aeroportuale			Sicilia								
14	188	Adeguamento degli allacci ed il potenziamento dell'aeroporto dell'Abruzzo		SAGA Spa	Abruzzo							9,850	
14	189	Sistema aeroportuale campano di Capodichino, Grazzanise, Salerno		GESAC Spa	Campania								
14	190	Hub aeroportuali - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti										6,500	
14	190	Adeguamento e messa a norma dell' aeroporto d'Abruzzo			Abruzzo							6,500	
15		SCHEMI IDRICI							4.641,398	4.678,053	2.315,450	5.817,453	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
15	191	MOL - Acquedotto Molisano Centrale	n. 62 del 25/7/2003; n. 115 del 20/12/2004; n.110 del 29/3/2006; Seduta del 31/07/2009	Regione Molise/ERIM Ente Risorse Idriche Molise	Molise	Lavori in corso	AI	2012				83,270	146
15	192	MOL - Opere di derivazione per l'utilizzazione delle acque invasate dalla Diga di Arcichiaro sul Torrente Quirino - Adduzione da Arcichiaro		Regione Molise/ERIM Ente Risorse Idriche Molise	Molise							25,820	
15	193	MOL - Acquedotto Molisano Destro	n. 61 del 25/7/2003 - n.152 del 2/12/2005 - n.85 del 6/11/2009	Regione Molise/ERIM Ente Risorse Idriche Molise	Molise	Lavori conclusi	AI	2010				28,474	147
15	194	MOL - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento	n. 153 del 2/12/2005; n.75 del 29/3/2006; n.99 del 29/3/2006; n. 147 del 17/11/2006	Regione Molise/Consorzio di Bonifica Integrale Larinese	Molise	PE		2012				75,000	148
15	195	MOL - Integrazione portata dell'acquedotto Campano occidentale dal fiume Volturno a Venafro		Regione Molise/Consorzio di Bonifica Piana di Venafro	Molise	PP							
15	196	ABR - ABR04/2 Completamento sistema acquedottistico della Val Pescara		Regione Abruzzo/Consorzio ACA - Azienda Consortile Acquedottistica Valpescara Tavo	Abruzzo	PP						5,170	
15	197	ABR - Potenziamento Acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo		Regione Abruzzo	Abruzzo							87,108	
15	197	1° lotto funzionale	n.47 del 29/09/2004	Regione Abruzzo	Abruzzo	Lavori conclusi	E	2009				36,808	149
15	197	Lotto di completamento		Regione Abruzzo	Abruzzo							50,300	
15	198	ABR - Adduzione Abruzzo - Puglia dai fiumi Pescara Sangro e Vomano		Regione Abruzzo	Abruzzo								
15	199	ABR - ABR02/2 - Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento	n. 107 del 4/10/2007 (Ricusata dal Corte dei conti)	Regione Abruzzo/Consorzio di Bonifica Sud di Vasto	Abruzzo, Molise	PP						29,343	150
15	200	ABR - Diga sul Fiume Fino a Bisenti		Regione Abruzzo/Consorzio di Bonifica Centro-Chieti	Abruzzo	SdF							
15	201	ABR - Disinquinamento del Fiume Aterno-Pescara: costruzione di fognatura ed impianti per il trattamento delle acque a servizio di insediamenti civili e industriali.		Regione Abruzzo	Abruzzo	SdF						87,800	
15	202	ABR - Riefficientamento adduzioni potabili ed opere connesse nei bacini idrici dei fiumi Pescara, Sangro e Vomano		Regione Abruzzo	Abruzzo	SdF						92,960	
15	203	ABR - Realizzazione di vasche di accumulo ed impianti irrigui nella Piana del Fucino		Regione Abruzzo	Abruzzo	Gara in corso	SOCIETA' DI SCOPO					99,500	
15	204	CAM - Adeguamento della ripartitrice principale dell'acquedotto campano		Regione Campania/Acqua Campania Spa	Campania	PP						188,530	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
15	205	CAM - Miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell'acquedotto campano		Regione Campania/Acqua Campania Spa	Campania	PP						387,430	
15	206	CAM - Completamento dello schema della Campania Occidentale. Alimentazione area Flegrea e Basso Volturno		Regione Campania/Acqua Campania Spa	Campania	PD						45,050	
15	207	CAM - Adeguamento direttrice principale dell'acquedotto del Sarno		Regione Campania/Acqua Campania Spa	Campania	PD						61,750	
15	208	CAM - Completamento acquedotto Salernitano		Regione Campania/Acquedotto Salernitano	Campania	PD						210,000	
15	208	Sub A - Progetto "Acquedotti del Salernitano" (11 interventi)		Regione Campania/Servizi Idrici Salernitani	Campania							70,000	
15	208	Sub B - Proposta PF "Obiettivo Sele"		Regione Campania/Servizi Idrici Salernitani	Campania							140,000	
15	209	CAM - Sistema di adduzione principale alla città di Napoli		Regione Campania/Acqua Campania Spa	Campania	PD						197,290	
15	210	CAM - Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele			Campania							172,073	
15	210	Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua ed impianti tecnologici comuni di Albanella-altavilla Silentina-Serre-Capaccio		Regione Campania/Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra del Sele	Campania							43,600	
15	210	Nuova galleria Pavoncelli Bis	n. 75 del 29/3/2006, n. 148 del 17/11/2006	Commissario Straordinario ex art. 13 Legge 135/1997	Campania	Lavori sospesi						128,473	162
15	211	BAS - Completamento Schema idrico Basento-Bradano - Attrezzamento settore G	n. 107 del 29/3/2006; n.146 del 17/11/2006	Regione Basilicata/Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano/Consorzio di Bonifica Bradano Metaponto	Basilicata	PD		2013				85,700	151
15	212	BAS - Ristrutturazione dell'Adduttore idraulico "S. Giuliano" - Ginosa (progetto BAS 3)		Regione Basilicata/Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata							56,847	
15	212	1° lotto: realizzazione condotta principale, di opere di regolazione in c.a., rimozione e allontanamento a discarica autorizzata di vecchie condotte in c.a.p.		Regione Basilicata/Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata	Lavori in corso						24,972	
15	212	2° lotto: completamento della ristrutturazione del sistema di adduzione	n. 113 del 20/12/2004	Regione Basilicata/Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata	Lavori conclusi	AI	2008				31,875	152
15	213	BAS - Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto	n.106 del 29/3/2006; n. 3 del 25/01/2008	Regione Basilicata	Basilicata	PD		2014				101,770	153
15	214	BAS - Utilizzazione afflussi del Cogliandrino		Regione Basilicata	Basilicata							213,000	
15	215	BAS - Riuso delle acque basse jonico - lucane		Regione Basilicata	Basilicata							48,000	
15	216	BAS - Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo	n. 138 del 19/12/2002 - n. 54 del 29/09/2004	Regione Basilicata/Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata							18,317	154
15	216	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria ammodernamento e adeguamento dell'adduttore del Sinni dalla diga Monte Cotugno a Monteparano		Regione Basilicata/Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata	Lavori in corso	AI	2010					154
15	216	Collettore di raccolta in c.a. per lo smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia del paramento di valle della diga di Monte Cotugno		Regione Basilicata/Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata	Lavori conclusi	E	2005					154

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
15	216	Adeguamento del sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore del Sinni		Regione Basilicata/Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Basilicata	Lavori in corso	AI	2010					154
15	217	BAS - Completamento schema idrico Basento - Bradano - Attrezzamento irriguo settori A e T		Regione Basilicata/Consorzio di bonifica del Vulture e Alto Bradano	Basilicata	PD						65,000	
15	218	BAS - Adduttore Camastra Val Basento		Regione Basilicata/Consorzio di bonifica del Vulture e Alto Bradano	Basilicata	PP						50,000	
15	219	BAS - Completamento dello schema irriguo delle aree del Medio Agri - 1° lotto funzionale		Regione Basilicata/Consorzio Alta Val d'Agri	Basilicata	PE						10,000	
15	220	BAS - Conturizzazione completa utenze civili, industriali ed agricole e misurazione acqua fornita	n. 110 del 20/12/2004	Regione Basilicata/Acqua Spa	Basilicata			2010				45,300	155
15	220	Lavori per la realizzazione del monitoraggio, attraverso la misurazione tramite telelettura, dell'approvvigionamento primario, nonché per la misurazione di utenze, atte a rappresentare lo stato della distribuzione e dell'utilizzo dell'acqua per usi potabili, irrigui ed industriali al fine di ottimizzare l'adozione di provvedimenti gestionali		Regione Basilicata/Acqua Spa	Basilicata	Lavori in corso	AI	2010					155
15	220	Fornitura di strumentazioni ed apparecchiature		Regione Basilicata/Acqua Spa	Basilicata	Lavori conclusi	Appalto di fornitura	2008					155
15	221	BAS - Razionalizzazione, ottimizzazione e completamento impianti irrigui con recupero efficienza e risparmio idrico		Regione Basilicata	Basilicata	ND						1,000	
15	222	BAS - Acquedotto Basento Camastra, integrazione condotte maestre		Regione Basilicata/Acquedotto Lucano Spa	Basilicata	PD						37,700	
15	222	1° lotto funzionale		Regione Basilicata/Acquedotto Lucano Spa	Basilicata	PD						22,700	
15	222	2° lotto funzionale		Regione Basilicata/Acquedotto Lucano Spa	Basilicata	PP						15,000	
15	223	BAS - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri		Regione Basilicata	Basilicata	MISTO						25,275	
15	223	1° lotto funzionale	n. 53 29/09/04	Regione Basilicata	Basilicata	Lavori sospesi						17,275	156
15	223	2° lotto funzionale		Regione Basilicata	Basilicata	PP						8,000	
15	224	BAS - Acquedotto del Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico		Regione Basilicata	Basilicata	MISTO						29,843	
		1° lotto funzionale	n. 139 del 19/12/02	Regione Basilicata	Basilicata	Lavori conclusi	AI	2009				15,843	157
		2° lotto funzionale		Regione Basilicata	Basilicata	PD						14,000	
15	225	BAS - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni		Regione Basilicata/Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Basilicata							21,566	
15	225	1° lotto funzionale	n. 52 29/09/2004	Regione Basilicata/Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Basilicata	Lavori in corso		2010				21,566	158

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
15	226	PUG - Acquedotto potabile del Sinni I, II e III Lotto	n. 72 del 3/08/2007	Acquedotto Pugliese Spa	Puglia			2013				76,700	159
15	226	1° lotto - adduttore dal Torrino di Monte Ciminiello al nuovo serbatoio di San Paolo		Acquedotto Pugliese Spa	Puglia	Lavori in corso	AI	2011				22,000	159
15	226	2° lotto: ampliamento del serbatoio di San Paolo		Acquedotto Pugliese Spa	Puglia	Lavori in corso	AI	2011				17,200	159
15	226	3° lotto: realizzazione della condotta dal nuovo serbatoio di San Paolo all'esistente serbatoio di Secli		Acquedotto Pugliese Spa	Puglia	PD		2013				37,500	159
15	227	PUG - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto	n. 96 del 20/12/2004, Del. 21 del 29/9/2004, n. 108 del 29/03/2006, n. 145 del 17/11/2006	Regione Puglia/Acquedotto Pugliese Spa	Puglia	Lavori in corso	AI	2012				52,616	160
15	228	PUG - Potenziamento della capacità di trasporto dell'Acquedotto del Sinni		Commissario Delegato per l'emergenza idrica/Acquedotto Pugliese S.p.A	Puglia	PP						73,000	
15	229	PUG - Opere di adduzione Abruzzo - Puglia da Fiumi Pescara, Sangro e Vomano		Regione Puglia Abruzzo/Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Puglia								
15	230	PUG - Adduzione dall'invaso di Ponte Liscione fino a Occhito: vettoriamento idrico del Bacino del Biferno a valle della diga di Ponte Liscione, al bacino del Fortore nell'invaso di Occhito		Regione Puglia e Molise	Puglia	PP						214,000	
15	231	PUG - Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello	n. 140 del 19/12/2002	Regione Puglia/Regione Basilicata/Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano	Puglia	Lavori sospesi						20,000	161
15	232	PUG - Traversa volano sul fiume Ofanto in località Monteverde (Avellino)		Regione Puglia/Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Puglia	SdF						24,300	
15	233	PUG - Accumulo di risorsa idrica per 16 M.mc a servizio del comprensorio irriguo in sinistra Ofanto		Consorzio di Bonifica della Capitanata	Puglia	PP						103,000	
15	234	CAL - Messa in sicurezza dei lavori eseguiti sulla diga dell'Esaro		Regione Calabria	Calabria							55,780	
15	235	CAL - Costruzione della diga sul fiume Esaro e collegamento con l'acquedotto dell'Abatemarco		Regione Calabria	Calabria	PE						82,633	
15	236	CAL - Galleria di derivazione e opera di presa della diga sul torrente Menta		Regione Calabria	Calabria	PE						10,846	
15	237	CAL - Schema idrico sulla diga del torrente Menta		Regione Calabria	Calabria	Lavori in corso		2011				100,866	
15	237	1° lotto - Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico, lavori di completamento	n. 49 del 29/09/2004	Regione Calabria/Sorical	Calabria	Lavori in corso	E	2011				19,020	163
15	237	2° lotto	n. 154 del 2/12/2005; n. 7 del 16/03/2007	Regione Calabria/Sorical	Calabria	Lavori in corso		2011				81,846	164
15	237	Centrale Idroelettrica S. San Salvatore e Condotta Forzata - Opere Civili		Regione Calabria/Sorical	Calabria	Lavori in corso	E	2011					164
15	237	Centrale Idroelettrica S. San Salvatore - Opere elettromeccaniche		Regione Calabria/Sorical	Calabria	Lavori in corso	AI	2011					164
15	237	Opere a Valle della Centrale Idroelettrica - Condotte di distribuzione		Regione Calabria/Sorical	Calabria	Lavori in corso	E	2011					164

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
15	237	Opere a Valle della Centrale Idroelettrica - Impianto di potabilizzazione		Regione Calabria/Sorical	Calabria	Lavori in corso	AI	2011					164
15	237	3° lotto		Regione Calabria	Calabria								
15	237	4° lotto		Regione Calabria	Calabria								
15	238	CAL - Completamento dello schema idrico sulla diga sul fiume Metrano		Regione Calabria/Consorzio di bonifica Piana di Rosarno	Calabria	PP						87,800	
15	239	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio	n. 137 del 19/12/2002; n. 53 del 20/07/2007	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana	Sicilia	Lavori conclusi	E	2008				52,330	165
15	240	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona	n. 136 del 19/12/2002, n. 52 del 20/07/2007	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana	Sicilia	Lavori in corso	E	2010				67,150	166
15	241	SIC - Acquedotto Montescuro Ovest	n. 114 del 20/12/2004, n.88 del 29/3/2006, n.54 del 20/07/2007	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana	Sicilia	Lavori in corso	AI	2011				86,200	167
15	242	SIC - Potabilizzazione invaso Garcia		Regione Siciliana/Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia-Presidente della Regione siciliana, ex ordinanze ministeriali n. 3189/02 e n. 3224/02	Sicilia	PD						5,170	
15	243	SIC - Completamento invaso Blufi		Regione Siciliana/Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia-Presidente della Regione siciliana, ex ordinanze ministeriali n. 3189/02 e n. 3224/03	Sicilia	PD						98,680	
15	244	SIC - Risanamento diga Ancipa e infrastrutture connesse		Regione Siciliana/Sicilia.Hydro S.p.A.	Sicilia	Lavori in corso		2010				25,000	
15	245	SIC - Potenziamento acquedotti siciliani Centro-Orientale		Regione Siciliana	Sicilia	ND						67,000	
15	246	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche- Collegamento Liscia - Coghinias		Regione Sardegna	Sardegna	SdF							
15	247	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche- Collegamento Liscia		Regione Autonoma Sardegna/E.A.F. - Ente Autonomo del Flumendosa	Sardegna								
15	248	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1°, 2° e 3° lotto		Regione Autonoma Sardegna/EN.A.S - Ente Acque della Sardegna	Sardegna			2012				73,790	168
15	248	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 1° e 2° lotto	n. 60 del 25/7/2003	Regione Autonoma Sardegna/EN.A.S - Ente Acque della Sardegna	Sardegna	Lavori conclusi	AI	2006				55,510	168
15	248	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro 3° lotto	n. 8 del 16/3/2007	Regione Autonoma Sardegna/EN.A.S - Ente Acque della Sardegna	Sardegna	Contratto stipulato	AI	2012				18,280	168

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
15	249	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento Monte Lerno - Tirso		Regione Autonoma Sardegna/E.A.F. - Ente Autonomo del Flumendosa	Sardegna	SdF							
15	250	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento Coghinas - Monte Lerno		Regione Autonoma Sardegna/E.A.F. - Ente Autonomo del Flumendosa	Sardegna	SdF							
15	251	SAR - Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lavori di completamento	n. 48 del 29/09/04	Regione Autonoma Sardegna/Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale	Sardegna	PE		Oltre 2015				100,220	169
15	252	SAR - Schema idrico Sardegna Sud - Orientale. Serbatoio sul basso Flumendosa a Monte Perdosu		Regione Autonoma Sardegna/Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale/Ente autonomo del Flumendosa	Sardegna	PP						120,000	
15	253	SAR - Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (sistema Basso Flumendosa-Picocca) – Opere di approvvigionamento idropotabile - Scheda n. 39 PRGA – Secondo e terzo lotto	n. 58 del 25/7/2003	Regione Autonoma Sardegna/EN.A.S - Ente Acque della Sardegna	Sardegna	PD		2013				80,196	170
15	254	SAR - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso - Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla	n. 59 del 25/7/2003, n. 88 del 20/12/2004	Regione Autonoma Sardegna/Consorzio Bonifica dell'Oristanese	Sardegna	PP						0,160	171
15	255	Schemi idrici - Opere programmate nel DPEF Allegato Infrastrutture XVI (DPEF 2010-2013- "Scheda Regioni "Intese Generali quadro" e gli aggiornamenti										1.454,130	
15	255	ABR - Mitigazione del rischio idraulico dei bacini idrografici e gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi		Regione Abruzzo	Abruzzo							1.018,330	
15	255	MOL - Gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi		Regione Molise	Molise							435,800	
16		PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO***							0,000	597,000	1.568,500	877,000	
16	256	Variante sul metanodotto di importazione dall'Algeria - Variante tr. 9 S. Vincenzo C. - Tarsia		SNAM Rete Gas	Calabria								
16	257	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Tarvisio - Malborghetto, Malborghetto - Bordano, Bordano - Flaibano		SNAM Rete Gas	Friuli Venezia Giulia								
16	258	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Istrana - Camisano		SNAM Rete Gas	Veneto								
16	259	Metanodotto importazione Libia - tratto offshore entro 12 miglia, e tratto Gela - Enna		SNAM Rete Gas	Sicilia								
16	260	Collegamento terminale GNL di Panigaglia alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Pontremoli - Parma		SNAM Rete Gas	Emilia Romagna, Toscana								
16	261	Collegamento nuovo terminale GNL offshore Adriatico alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Porto Viro - Cavarzere - Minerbio		Edison Gas Spa	Veneto-Emilia Romagna								
16	262	Completamento rete interregionale - Metanodotto Bernalda - Palagianò		SNAM Rete Gas	Puglia								
16	263	Collegamento di un giacimento alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Gagliano - Sparacollo		SNAM Rete Gas	Sicilia								
16	264	Collegamento di uno stoccaggio alla Rete Nazionale Gasdotti - Allacciamento del giacimento di Collalto		Edison Gas Spa	Veneto								
16	265	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Bologna-Milano		SNAM Rete Gas	Lombardia								

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
16	266	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Milano-Torino		SNAM Rete Gas	Piemonte								
16	267	Terminali di rigassificazione - Offshore Adriatico		Edison Gas Spa	Veneto								
16	268	Terminali di rigassificazione - Taranto		Enel Spa	Puglia								
16	269	Nuovo Terminale di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto di Brindisi		BG Brindisi LNG Spa	Puglia								
16	270	Terminali di rigassificazione - Vado Ligure		Enel Spa	Liguria								
16	271	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Collalto		Edison Gas Spa	Veneto								
16	272	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Alfonsine		Stoccaggi Gas Italia Spa	Emilia Romagna								
16	273	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Bordolano		Stoccaggi Gas Italia Spa	Lombardia								
16	274	Giacimenti di idrocarburi - Insediamento produttivo di Tempa Rossa	n. 139 del 21/12/2007	Total Italia Spa	Basilicata	Gara in corso	CG	2014				877,000	172
16	275	Giacimenti di idrocarburi - Miglianico		ENI - Divisione Agip	Abruzzo								
16	276	Giacimenti di idrocarburi - Alto Adriatico		ENI - Divisione Agip - Edison Gas - British Gas									
16	277	Programma pilota di impianti di termovalorizzazione		Regione Puglia	Puglia								
17		PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE							0,000	0,000	0,000	966,000	
17	278	Linea a 380 Kv "S.Fiorano (I) - Robbia (Ch)" in doppia terna di interconnessione Italia - Svizzera	n. 9 del 29/04/2004	/Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Lombardia	Lavori conclusi	E	2005	0,000			67,000	173
17	279	Elettrodotto a 380 kv in semplice terna "Turbigo - Bovisio": tratto Turbigo - Rho	n. 42 del 29/09/2004	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Lombardia	Lavori conclusi	E	2006	0,000			40,000	174
17	280	Elettrodotto a 380 kv Matera-Santa Sofia variante nei comuni di Rampolla, Melfi, Rionero in Vulture (Potenza)	n. 143 del 2/12/2005; Seduta del 29/3/2006	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Basilicata	Lavori conclusi	E	2006				19,000	175
17	281	Nuovo collegamento sottomarino a 500 kv in corrente continua SAPEI (Sardegna-Penisola Italiana)	n. 144 del 27/12/2005	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sardegna, Lazio			2010				750,000	176
17	281	Collegamento sottomarino e terrestre tra le due stazioni elettriche di Fiumesanto e Latina		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sardegna, Lazio	Lavori in corso	AI	2010					176
17	281	Stazioni elettriche di conversione di Fiumesanto e Latina - Impianti		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sardegna, Lazio	Lavori in corso	Appalto di fornitura	2010					176
17	281	Stazioni elettriche di conversione di Fiumesanto e Latina - Opere civili		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sardegna, Lazio	Lavori conclusi	E	2009					176
17	282	Stazione elettrica 380/220/150 KV di Striano - Nuova stazione 380/220/150 kV nell'area pedemontana a est del Vesuvio		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Campania	PP							
17	283	Elettrodotti 380 KV Santa Barbara-Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse	n. 73 del 3/08/2007	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana							90,000	177
17	283	Lotto II - dalla stazione elettrica di transizione aria-cavo "Le Rose" al sostegno n. 47		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana	Lavori in corso	E	2010					
17	283	Lotto III - dal sostegno n. 47 alla stazione elettrica di S. Barbara		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana	Lavori conclusi	E	2009					
17	283	Opere connesse - dalla stazione elettrica di transizione aria cavo di Fontelupo alla stazione elettrica di Casellina e opere connesse		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana	Lavori conclusi	E	2010					
17	284	Tratto italiano della linea 380 kV Cordignano -Lienz (Austria)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Veneto								

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
17	285	Linea 380 kV Venezia Nord-Cordignano (TV): consentirà di alimentare in sicurezza le stazioni di trasformazione esistenti di Udine Ovest, Cordignano (TV) e Sandrigo (VI) e le future stazioni di Montecchio (VI) e Vedelago (TV) e di eliminare locali limitazioni al processo di liberalizzazione del mercato elettrico		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Veneto								
17	286	Linea 380 kV La Spezia-Acciaiole (LI): gli interventi previsti sulla linea esistente consentiranno di rimuovere le attuali limitazioni all'esercizio		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana								
17	287	Raccordi tra le linee 380 kV Poggio a Caiano (PO)- Roma Nord e Montalto di Castro (VT)- Suvereto (LI), in prossimità di Grosseto, per migliorare gli scambi in sicurezza tra le aree Centro-Nord e Centro-Sud.		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana								
17	288	Linea 380 kV Rizziconi (RC) -Laino (CS): farà aumentare l'affidabilità della rete di trasmissione in Calabria e gli scambi Sicilia-Continente		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Calabria	Lavori conclusi	E	2008					
17	289	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Montecchio (VI)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Veneto								
17	290	Stazione di trasformazione 380/130 kV in provincia di Treviso (Vedelago)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Veneto								
17	291	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Carpi (MO)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Emilia Romagna								
17	292	Stazione di trasformazione 380/220 kV di Santa Barbara (AR) (4)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana								
17	293	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Casellina (F1) (4)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Toscana								
17	294	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Abbadia (MC)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Marche								
17	295	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Villavalle (TN)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Umbria								
17	296	Stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Striano (NA)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Campania								
17	297	Stazione di trasformazione 380/150 kV di Feroletto (CZ)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Calabria								
17	298	Stazione di trasformazione 220/130 kV di Pietrafitta (PG)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Umbria								
17	299	Raccordi alla stazione di trasformazione 380/220/150 Kv di Laino (CS)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Calabria								
17	300	Raccordi 150 kV alla stazione di trasformazione 380/150 kV di Paternò(5) (CT)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sicilia								
17	301	Raccordi 220 kV alla stazione di trasformazione 220/150 kV di Villasor (CA)		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sardegna								
17	302	Collegamento Sicilia-Calabria Nuovo elettrodotto a 380 kv Sorgente Rizziconi		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Sicilia, Calabria								
17	303	Collegamento tra Puglia e Campania -Nuovo elettrodotto a 380 kv Foggia Benevento		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Puglia, Campania								
17	304	Collegamento tra Padova e Venezia - Nuovo elettrodotto a 380 kv Dolo Camin Fusina		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Veneto								
17	305	Nuovo elettrodotto a 380 kV Lodi-Pavia "Chignolo Po-Maleo"		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Lombardia								
17	306	Collegamento tra Udine e Gorizia - Nuovo elettrodotto a 380 kv Udine Ovest Re di Puglia		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Friuli Venezia Giulia								
17	307	Collegamento tra Piemonte e Lombardia - Nuovo elettrodotto a 380 kv Trino Lachiarella		Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Piemonte, Lombardia								
18		PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI							0,000	0,000	0,000	0,000	

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
18	308	Interventi nel comparto delle telecomunicazioni											
19		OPERE STRATEGICHE FINALIZZATE AD ASSICURARE L'EFFICIENZA DI COMPLESSI IMMOBILIARI SEDI DI ISTITUZIONI E DI OPERE LA CUI RILEVANZA CULTURALE TRASCENDE I CONFINI NAZIONALI (Art.4 comma 151 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)	n. 109 del 20/12/2004 -n.102 del 29/3/2006		Lazio	Misto	Misto		0,000	304,659	304,660	322,260	178
19	309	Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori sospesi	AI						178
19	310	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI						178
19	311	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI						178
19	312	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI						178
19	313	Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2011					178
19	314	Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI						178
19	315	P.S. Fiumicino Polaria – Caserma lavarone		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2011					178
19	316	Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Contratto stipulato	AI						178
19	317	Ministero Politiche Agricole		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2011					178
19	318	Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2010					178
19	319	Camera dei Deputati – Complesso del Seminario		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2011					178
19	320	Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2010					178
19	321	Palazzo Venezia		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2011					178

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
19	322	Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Contratto rescisso							178
19	323	Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2010					178
19	324	Museo Storico delle Comunicazioni		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Contratto stipulato	AI						178
19	325	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2011					178
19	326	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2010					178
19	327	Senato della Repubblica – Complesso della Minerva		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI	2010					178
19	328	Camera dei Deputati – Vicolo Valdina		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori in corso	AI						178
19	329	Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori non consegnati	AI						178
19	330	Ministero Beni Culturali – Collegio Romano		S.I.I.T. Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Lazio	Lavori non consegnati	AI						178
20		PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Art. 3 comma 91 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)	n. 102 del 20/12/2004 - n. 157 2/12/2005 - n. 143 del 17/11/2006		Italia				0,000	193,884	489,080	489,083	179
20	331	1° programma stralcio								193,884	193,880	193,884	179
20	332	2° programma stralcio									295,200	295,199	179
21		PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA (1.000,000	
21	333	Nuova sede della "Scuola per l'Europa" di Parma			Emilia Romagna	Gara in corso	E	2012				26,923	180
21	334	Interventi in materia di edilizia scolastica a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009			Abruzzo							226,421	181
21	335	Altri interventi in materia di edilizia scolastica da programmare										746,656	
22		PIANO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA										503,268	182
22	336	Nuovo istituto penitenziario di Cagliari nel Comune di Uta			Sardegna	Lavori in corso	AI	2011				86,132	182
22	337	Nuovo istituto penitenziario di Sassari in località Bancali			Sardegna	Lavori in corso	AI	2011				85,966	182
22	338	Nuovo istituto penitenziario di Tempio Pausania località Nuchis			Sardegna	Lavori in corso	AI	2011				57,203	182

ELENCO OPERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - dati aggiornati al 30 Aprile 2010

Codice Del. 121/01	N° opera	DESCRIZIONE	Delibera CIPE attuativa	Soggetto Competente	Luogo lavori	Stato di attuazione	Forma contrattuale	Ultimazione lavori	COSTI Dic. 01 Del. 121/01	COSTI Apr. 06 Del. 130/06	COSTI Giu. 08 Del. 130/06 agg.	COSTI 30 Apr. 10 Stima	N° Scheda 2010
22	339	Nuovo istituto penitenziario di Oristano			Sardegna	Lavori in corso	AI	2011				48,664	182
22	340	Nuovo istituto penitenziario di Forlì			Emilia Romagna	Lavori in corso	AI	2012				59,253	182
22	341	Nuovo istituto penitenziario di Rovigo			Veneto	Lavori in corso	AI	2012				52,050	182
22	342	Nuovo istituto penitenziario di Savona			Liguria	Lavori in corso	AI	2014				62,000	182
22	343	Nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria in località Arghillà			Calabria	Lavori in corso	AI	2011				52,000	182
23		INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA							0,000	0,000	0,000	264,866	
23	344	Roma - Centro delle scienze e delle tecnologie			Lazio	Gara in corso	AI					43,726	
23	345	Firenze - Parco della musica			Toscana	Contratto stipulato	AI	2013				106,580	
23	346	Venezia - Palazzo del cinema	n. 105 del 4/10/2007	Commissario straordinario per l'opera "Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia"	Veneto	Lavori in corso	AI	2011				79,560	183
23	347	Aeroporto di S. Egidio. Aeroporto internazionale dell'Umbria			Umbria	Lavori in corso	AI	2011				35,000	
24		PARCO DELLA SALUTE - OSPEDALE NUOVE MOLINETTE			Piemonte							0,000	
24	348	Parco della Salute - Ospedale Nuove Molinette (Del. CIPE 3/2005 Integrazione 1° programma delle opere strategiche)			Piemonte								

* Il costo indicato dalle delibere 121/2001 e 130/2006 riunisce le seguenti due opere: Pontina-A12-Appia e Roma-Latina-Cisterna-Valmontone

** Il costo indicato dalle delibere 121/2001 e 130/2006 riunisce le seguenti tre opere: Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, Asse autostradale Messina-Palermo, Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela

*** Il costo indicato dalle delibere 121/2001 e 130/2006 riunisce le due macro opere Piano degli interventi del comparto energetico e Piano degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale