



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

L'attuazione della “legge obiettivo”

Tablelle sullo stato degli interventi

*7° Rapporto per la VIII Commissione
ambiente, territorio e lavori pubblici*

n. 392/2

30 novembre 2012

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Ambiente

✉ *st_ambiente@camera.it*

Il presente Rapporto è stato predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 14 dicembre 2011.

I testi e le tabelle sono stati redatti dall'Istituto di ricerca CRESME, in collaborazione con l'Istituto NOVA.

Hanno partecipato al gruppo di lavoro:

per il CRESME: Lorenzo Bellicini, Mercedes Tascedda, Marco Paolacci, Gianni Stifani, Giuseppe Carbone;

per NOVA: Piero Fazio, Anna Nota.

Documentazione e ricerche:

L'attuazione della "legge obiettivo" – 7° Rapporto per la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici:

- *Nota di sintesi e focus tematici, n. 392, 30 novembre 2012*
- *Lo stato di attuazione del Programma, n. 392/1, 30 novembre 2012*
- *Tabelle sullo stato degli interventi, n. 392/2, 30 novembre 2012*

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Am0304b

In copertina: Walter Valentini, "Costellazione P", collezione della Camera dei deputati

INDICE

Macro opera 1	SISTEMA VALICHI	
001	Traforo del Frejus	pag. 3
002	Frejus ferroviario - Nuovo collegamento ferroviario Transalpino Torino-Lione	“ 3
003	Sempione traforo ferroviario	“ 3
004	Asse ferroviario Monaco - Verona: valico del Brennero e Fortezza - Verona	“ 3
Macro opera 2	CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO	
005	Linea ferroviaria Aosta - Martigny	“ 5
006	Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)	“ 5
007	Venezia-Udine-Tarvisio-Vienna ferroviario	“ 7
008	Accessibilità ferroviaria Malpensa	“ 7
009	Gronda Ferroviaria Merci Nord Torino	“ 8
010	Accessibilità ferroviaria Valtellina	“ 8
011	Traforo autostradale del Monte Bianco e nuova funivia Pontal di Entrèves	“ 9
012	Complemento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi confinari	“ 9
013	Accessibilità stradale Valtellina	“ 14
014	Accessibilità Malpensa	“ 16
015	Autostrada Asti-Cuneo	“ 16
016	Autostrada Cuneo-Nizza (Mercantour) - Valli di Stura e Tineè	“ 18
017	Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto), collegamento progetti prioritari 1 e 6 (A31) e collegamento Lecco-Bergamo tratta Vercurago-Calolziocorte, variante di Calolziocorte, Calolziocorte-Cisano B.	“ 18
018	Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre	“ 19
019	Riqualfica viabilità ex SS n° 415 Paullese	“ 20
020	Riqualficazione viabilità ex SS n° 236 Goitese: Variante di Goito	“ 20
021	Riqualficazione viabilità SS n° 45 bis Gardesana Occidentale	“ 20
022	Accessibilità Valcamonica: SS n.° 42 del Tonale e della Mendola e SS 510	“ 20
023	Adegamenti delle Autostrade A5 Torino-Quincinetto e A4/5 Ivrea-Santhia' nel Nodo Idraulico di Ivrea	“ 20
024	(P) A8 (Milano Nord A9) - Quinta corsia	“ 21
025	(P) Autostrada Medio Padana Veneta - Nogara (VR)-Mare Adriatico e collegamento a ovest con la A22 del Brennero	“ 21
026	Collegamento fra la superstrada a pedaggio pedemontana	“ 21

	veneta e la viabilità ordinaria nelle province di Treviso, Vicenza e Padova	
027	(P) Asse autostradale A21 - Bretella di Castelvetro piacentino porto di Cremona	pag. 21
028	Linea ferroviaria Trieste-Capodistria	“ 21

Macro opera 3	CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO- BRENNERO
--------------------------	--

029	Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia	“ 21
030	Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia	“ 22

Macro opera 4	CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA
--------------------------	--

031	Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)	“ 23
032	Potenziamento sistema Gottardo ferroviario	“ 24
033	Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo - Catania	“ 24
034	Adeguamento rete ferroviaria meridionale	“ 27
035	Adeguamento S.S. 28 Colle di Nava	“ 27
036	Nuovo tratto autostradale Albenga-Predosa - Collegamento autostradale tra l'area costiera ligure e l'entroterra (progetto unitario tratte autostradali Albenga-Garessio-Ceva-Millesimo e Carcare-Predosa)	“ 28
037	Asse autostradale Cecina-Civitavecchia	“ 28
038	Adeguamento Cassia Roma-Viterbo - Completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS 2 Cassia - Tratto compreso tra il km 41+300 e il km 74+400	“ 28
039	Trasversale nord Orte-Viterbo-Civitavecchia - SS 675 Umbro-Laziale: completamento tratta Viterbo-Civitavecchia	“ 28
040	Adeguamento Salaria	“ 29
041	Adeguamento S.S. 156 dei Monti Lepini	“ 30
042	Prolungamento dorsale appenninica Sora-Atina-Isernia: tratta Atina-Colli al Volturno	“ 30
043	Pontina-A12-Appia	“ 30
044	A1 (Capua)-Domiziana e adeguamento	“ 30
045	Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria	“ 31
046	Autostrada Messina - Palermo: completamento	“ 35
047	Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela	“ 38
048	Itinerario nord-sud adeguamento tracciato S. Stefano di Camastra - Gela	“ 39
049	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle	“ 40
050	SS Licodia Eubea-A/19 Palermo-Catania	“ 40
051	Itinerario Ragusa - Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 "di Chiaramonte" e della SS 194	“ 40

	"Ragusana" dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114	
052	Asse Gela-Agrigento-Trapani	pag. 40
053	Asse Palermo-Agrigento: SS 121-SS 189	“ 41
054	Velocizzazione linea ferroviaria Venafro - Campobasso	“ 41
055	Completamento strada a scorrimento veloce Isernia - Castel di Sangro	“ 41
056	Adeguamento e potenziamento della S.S. 87: tratta S.Elia - Casacalenda - Larino	“ 41
057	Nuova strada di collegamento veloce Sant'Elia - fondovalle Tappino	“ 41
058	S.S. 647 Fondo Valle Biferno - Larino	“ 41
059	Completamento Atina - Sora (III lotto): tratta da Colli al Volturmo al confine del Lazio	“ 41
060	Completamento funzionale tangenziale esterna al sistema urbano di Campobasso	“ 42
061	Collegamento Trasversale tra fondovalle Trigno e fondovalle Biferno	“ 42
062	Asse autostradale Napoli-Pompei-Salerno e Raccordo Salerno-Avellino	“ 42
063	Collegamento SS 585 Fondo Valle del Noce - A3 SA-RC 2° lotto	“ 43

Macro	CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
opera 5	

064	Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto	“ 43
065	Ammodernamento e potenziamento della linea Poggio Rusco-Ferrara-Ravenna	“ 44
066	Teramo-Giulianova-S. Benedetto del Tronto	“ 44
067	Foggia - Cerignola - Adeguamento SS 16	“ 45
068	Bari-Matera strada (SS 96-SS 99)	“ 45
069	Collegamento Gioia del Colle (casello autostradale) - Matera	“ 46
070	SS 172 dei Trulli	“ 46
071	Ammodernamento SS 7 - SS 106	“ 46
072	Ammodernamento S.S. 275 (Tratta Maglie-Santa Maria di Leuca)	“ 46
073	Completamento funzionale SS 16 – SS 613 - Variante esterna di Lecce	“ 46
074	Ammodernamento SS 16 tronco Maglie - Otranto	“ 46
075	Ammodernamento SS 16 - Tratta marchigiana	“ 46
076	SS 16 Adriatica: variante Mezzano, variante Cattolica - Misano, Misano - Riccione, Riccione - Rimini Nord	“ 47
077	SS 16 Adriatica: variante di Fosso Ghiaia, riqualificazione tang. Ravenna, variante di Alfonsine, variante di Argenta	“ 47
078	Variante S.S. 16: circonvallazione di Vasto - San Salvo	“ 47
079	Variante S.S. 16: lavori adeguamento in variante da Francavilla Sud alla variante di Ortona	“ 47

080	Variante S.S. 16: lavori adeguamento in variante da Montesilvano a Silvi Marina Nord	pag. 47
081	Strada a scorrimento veloce Lanciano - Val di Sangro e collegamento al casello autostradale A14	“ 47

Macro opera 6	CORRIDOIO PLURIMODALE DORSALE CENTRALE
--------------------------	---

082	Asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero	“ 48
083	Asse ferroviario Milano-Firenze	“ 48
084	Linea Modena-Sassuolo e Sassuolo-Reggio Emilia	“ 48
085	Asse autostradale Variante di Valico Bologna-Firenze	“ 48
086	Nodo stradale e autostradale di Bologna	“ 49
0871	Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere connesse	“ 49
088	Ampliamento A1 (quarta corsia) tratta A22 Modena Brennero (Km 156)-svincolo di Bologna Nord Borgo Panigale (Km. 187). Quarta corsia Modena-Bologna	“ 49
089	Nuova tratta Modena-Lucca	“ 49
090	Superstrada Ferrara Mare - Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi	“ 49
091	Connessione Nord rete ferroviaria F.C.U. con la rete nazionale RFI	“ 49
092	Strada Statale 9 Emilia	“ 49
093	Completamento SS 219 Pian d'Assino	“ 49
094	Completamento raddoppio di viale Leonardo da Vinci	“ 49

Macro opera 7	PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.S.E.
--------------------------	---

095	Sistema MO.S.E.	“ 50
096	Realizzazione interventi di cui all'art. 6, lett. a-b-c- della Legge 798/1984 e ricompresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia, Cavallino Treporti.	“ 50

Macro opera 8	PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
--------------------------	---------------------------------------

097	Ponte sullo Stretto di Messina	“ 50
098	Opere complementari Ponte sullo Stretto	“ 50

Macro opera 9	CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA
--------------------------	---

099	Trasversale ferroviaria Orte-Falconara (potenziamento e parziale raddoppio)	“ 50
100	Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti	“ 51
101	Trasversale ferroviaria Taranto - Sibari - Paola - Reggio Calabria	“ 51

	Calabria - potenziamento e velocizzazione per trasporto merci	
102	Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno	pag. 51
103	Valichi stradali appenninici - Emilia Romagna	“ 51
104	Valichi stradali appenninici - Toscana	“ 53
105	Asse viario Fano-Grosseto	“ 54
106	Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna	“ 56
107	Nodo di Perugia - Infrastrutture ferroviarie e di viabilità	“ 58
108	Strada delle Tre Valli	“ 58
109	Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti	“ 58
110	Completamento, adeguamento e messa in sicurezza asse viario interno Dorsale Appenninica - Rieti-L'Aquila-Navelli	“ 59
111	SS 260 Picente (Amatrice-Monteverde-L'Aquila)	“ 59
112	Pedemontana Abruzzo-Marche	“ 60
113	Galleria sicurezza Gran Sasso	“ 60
114	Bretella di collegamento meridionale A1-A14. Itinerario Termoli S. Vittore	“ 61
115	Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta	“ 61
116	Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Termoli-Candela	“ 62
117	Collegamento Salerno-Potenza-Bari - Tratta Potenza-bivio Vaglio SS 407 Basentana - innesto 96 e SS 99	“ 63
118	Collegamento mediano Murgia-Pollino: Gioia del Colle-Matera-Lauria	“ 63
119	Corridoio Jonico "Taranto-Sibari-Reggio Calabria"	“ 64
120	Nuovo asse ferroviario Napoli-Bari - Linea AV AC Napoli Bari: completamento e raddoppio Napoli - Cancellone - Frasso Telesino - Apice -Orsara	“ 67
121	Potenziamenti tecnologici veloci dorsale appenninica	“ 67
122	Linea ferroviaria Pescara-Roma - Potenziamento	“ 68
123	Linea ferroviaria Pescara-Roma - Velocizzazione	“ 68
124	Nuova tratta ferroviaria L' Aquila - Tagliacozzo	“ 68
125	Itinerario Civitavecchia-Orte-Mestre - Tratta E45-E55 Orte-Mestre: completamento itinerario europeo E45-E55 riqualificazione E45 tratto Orte Ravenna e Riqualificazione E 55 Nuova Romea	“ 68
126	Raccordo autostradale Siena - Firenze (Adeguamento e messa in sicurezza)	“ 69
127	S.S. n° 652 "DI Fondo Valle Sangro"	“ 69
128	S.S. 17 Appennino Abruzzese e Appuro - Sannitico	“ 69
129	S.S. 261 Subequana l' Aquila - Molino Aterno	“ 69
130	S.S. 690 Avezzano - Sora	“ 69
131	SS 182 - Trasversale delle Serre completamento	“ 69
132	Ammodernamento stradale Abetone	“ 70

Macro opera 10	SISTEMI URBANI		
133	Programma Grandi Stazioni	pag.	70
134	Rete metropolitana dell'area milanese	“	71
135	Accessibilità metropolitana Fiera di Milano	“	72
136	Accessibilità stradale Fiera Milano - Raccordo autostradale di collegamento della SP 46 "Rho-Però" e della SS 33 del Sempione - Realizzazione di un asse principale di collegamento congiuntamente ad un sistema di 6 svincoli di interconnessione con la tangenziale ovest di Milano, l'autostrada A4 Torino-Venezia, l'autostrada A8 per Como-Varese, il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilità locale	“	72
137	Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria	“	73
138	Torino metropolitana (Linea 1 tratte 3, 4 e 6)	“	73
139	Monza metropolitana	“	74
140	Brescia Metropolitana	“	74
141	Veneto sistema metropolitano: Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti	“	74
142	Aeroporto di Vicenza	“	75
143	Infrastrutture per la mobilità sostenibile - Sistemi di trasporto lacuale	“	75
144	Metropolitana lagunare di Venezia	“	75
145	Risanamento laguna Venezia - Opere di salvaguardia della laguna e della città di Venezia	“	75
146	Nodo di Trieste - Penetrazione grande viabilità nord: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della città per riallaccio alla grande viabilità triestina	“	76
147	Bologna - Metropolitana	“	76
148	Modena metropolitana: sistema a guida vincolata nell'area di Modena (Sassuolo-Modena-Bologna)	“	77
149	Costa romagnola metropolitana: sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola (Ravenna, Rimini, Cattolica)	“	77
150	Genova metropolitana: adeguamento rete metropolitana di Genova	“	77
151	Nodo stradale e autostradale di Genova	“	77
152	Firenze: sistema tramviario a guida vincolata (secondo lotto linea 3)	“	78
153	Roma: nodo ferroviario (nodo urbano di Roma)	“	78
154	Viabilità accessoria dell'autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino	“	78
155	Roma: linea C metropolitana, GRA	“	79
156	Area dei Castelli: sistema trasporto plurimodale	“	80

157	Completamento rete metropolitana regionale campana (comprensivo delle conurbazioni di Salerno e Caserta) Napoli metropolitana - Sistema di metropolitana regionale (SMR): sistema integrato di trasporto del nodo di Napoli	pag. 80
158	Tangenziale di Napoli collegamento costiero	“ 82
159	Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli	“ 83
160	Bari tangenziale - SS 16 - Variante alla SS 16 dall'intersezione con la tangenziale di Bari (prog.va Km 805 circa) a Mola di Bari (prog.va Km 822 circa)	“ 86
161	Bari nodo ferroviario e metropolitana	“ 86
162	Messina metropolitana - Interventi a sostegno della mobilità urbana	“ 88
163	Interventi mirati alla sistemazione dei nodi urbani di Villa San Giovanni e Messina collegati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina	“ 88
164	Sistema integrato di trasporto del nodo di Catania	“ 88
165	Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Palermo e Catania	“ 90
166	Interventi per il piano d'area emergenza in Abruzzo	“ 90
167	Edifici Sede dei Carabinieri in Parma - Ristrutturazione del Palazzo dei Ministeri e dell'Aranciaia	“ 97
168	Nodo di Ivrea	“ 97
169	Centro ferroviario sperimentale di Osmannoro (Firenze)	“ 97
170	(P) Nodo di Torino e accessibilità stradale: tangenziale Est e Corso Marche (ex Altri interventi tra cui Corso Marche)	“ 97
171	(P) Bologna - SFM metropolitano	“ 97
172	Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - III fase tratte Conegliano-Belluno Monselice-Rovigo	“ 97
173	Nodi urbani Abruzzo - Interventi per l' intermodalità e il potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma	“ 97
174	Risanamento idrogeologico Abruzzo - Programma sul rischio da frana ed erosione di versanti	“ 97
175	Metropolitana leggera di Campobasso	“ 97
176	Accesso Fiera di Milano - Opere complementari	“ 97

Macro	PIASTRA LOGISTICA EURO MEDITERRANEA	
opera 11	DELLA SARDEGNA	
177	S.S. 131 "Carlo Felice" Cagliari-Sassari	“ 98
178	(P) SS291 "della Nurra" - Bivio Olmedo - Alghero - Aeroporto di Fertilia	“ 99
179	Completamento, adeguamento tratta Nuoro-Olbia-S. Teresa di Gallura (Adeguamento SS 131 DCN, SS 125 e 133 bis)	“ 99
180	Allacciamento al Porto di Olbia - Ripristino tessuto urbano e riqualificazione aree lungomare interessate dalla costruzione dell'asse di scorrimento in galleria per il collegamento del porto di Olbia	“ 99
181	SS 131-SS 125 Interconnessioni con l'Aeroporto di Olbia "Costa Smeralda"	“ 100

182	SS 597/199 Sassari - Olbia: potenziamento	pag. 100
183	Viabilità sotterranea nell'area metropolitana di Cagliari - Percorso sotterraneo nell'area metropolitana di Cagliari da via Riva di Ponente a viale Colombo, nell'ambito portuale della via Roma	“ 101
184	Porto di Cagliari ed interazione rete viaria SS 195	“ 101
185	Metropolitana per l'area vasta di Cagliari (Sistema metropolitano area vasta di Cagliari filoviaria del Poetto)	“ 101
186	Potenziamento delle interconnessioni con le principali strade statali per razionalizzare i processi di mobilità nell'area vasta di Cagliari: asse mediano di scorrimento di Cagliari con le SS 130, 131, 554 e 195	“ 101
187	Fermata per il collegamento ferroviario tra il capoluogo regionale e l'aeroporto Cagliari-Elmas	“ 101
188	Velocizzazione/Potenziamento S.Gavino-Sassari Olbia	“ 101
189	Adeguamento impianti portuali di Olbia	“ 101
190	Adeguamento impianti portuali di Golfo Aranci	“ 102
191	Adeguamento di impianti portuali di Porto Torres	“ 102
192	Adeguamento di impianti portuali di Cagliari	“ 103

Macro opera 12	HUB PORTUALI
---------------------------	---------------------

193	Hub portuale Ancona - Allacci plurimodali	“ 103
194	Hub portuale di Civitavecchia - Opere strategiche per il Porto	“ 104
195	Hub portuale di Taranto	“ 105
196	Hub portuale - Allacciamenti plurimodali Genova, Savona, La Spezia	“ 105
197	Hub portuale di Trieste - Allacci plurimodali e piattaforma logistica	“ 108
198	Hub Portuale di Ravenna	“ 108
199	Hub portuali di Napoli e di Salerno - Adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali	“ 108
200	Piastra portuale di Catania	“ 109
201	Allacci plurimodali porto di Venezia	“ 109
202	Sistema portuale Veneto: raccordo stradale con SS 516 - Variante di Piove di Sacco - da Liettoli a Piove di Sacco	“ 109
203	Completamento porto di Ortona	“ 109
204	Hub Portuale - Pescara: deviazione del porto canale e suo prolungamento oltre l'attuale diga foranea	“ 110
205	(P) Hub Portuale di Venezia - Porto di altura ed allacci	“ 110

Macro opera 13	HUB INTERPORTUALI
---------------------------	--------------------------

206	Hub interportuale Poggio Mirteto - Centro intermodale del Tevere (Spostamento scalo merci Roma San Lorenzo a Poggio Mirteto)	“ 110
-----	--	-------

207	Hub interportuale di Gioia Tauro - Completamento allacci plurimodali	pag. 110
208	Hub interportuali di Nola, Battipaglia, Marcianise/Maddaloni	“ 111
209	Hub interportuali area romana	“ 112
210	Hub interportuale di Segrate - Opere complementari del centro intermodale - 1° lotto, 2° stralcio	“ 112
211	Hub interportuale di Jesi - Infrastrutture di allaccio - II° E III° lotto	“ 112
212	Hub interportuale di Novara	“ 113
213	Hub interportuale area brindisina	“ 114
214	Hub interportuale di Catania	“ 115
215	Interporto di Termini Imerese	“ 115
216	Hub Interportuali - Augusta	“ 115
217	Allacci plurimodali e adeguamento porto di Livorno e interporto di Guasticce	“ 115
218	Piastra logistica umbra	“ 115
219	(P) Hub Interportuale Sistema idroviario - Padano-Veneto	“ 116
220	Hub Interportuale Porto di Cremona (ex Nuova conca di accesso al porto di Cremona)	“ 116
221	Interporto di Trento	“ 116
222	Piattaforma Logistica Adriatica Sud	“ 116
223	Hub Interportuale Palermo, Messina, Trapani - Piastra portuale	“ 116

Macro opera 14	GRANDI HUB AEROPORTUALI - ALLACCIAMENTI FERROVIARI E STRADALI
---------------------------	--

224	Hub aeroportuale sistema Veneto - Collegamenti ferroviari con aeroporti veneti (Venezia e Verona)	“ 116
225	Hub aeroportuale - allacciamenti metro Parma	“ 116
226	Completamento impianto aeroportuale di Catania	“ 117
227	Hub aeroportuali Palermo Aeroporto	“ 117
228	Adeguamento degli allacci ed il potenziamento dell'aeroporto dell'Abruzzo	“ 117
229	Sistema aeroportuale campano di Capodichino, Grazzanise, Salerno	“ 117
230	Adeguamento e messa a norma dell' aeroporto d'Abruzzo	“ 117
231	Ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'aeroporto Falcone-Borsellino	“ 117

Macro opera 15	SCHEMI IDRICI
---------------------------	----------------------

232	MOL - Acquedotto Molisano Centrale	“ 117
233	MOL - Opere di derivazione per l'utilizzazione delle acque invasate dalla Diga di Arcichiaro sul Torrente Quirino - Adduzione da Arcichiaro	“ 118
234	MOL - Acquedotto Molisano Destro	“ 118
235	MOL - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi	“ 118

	Biferno e Fortore - 1° intervento	
236	MOL - Integrazione portata dell'acquedotto Campano occidentale dal fiume Volturno a Venafro	pag. 118
237	ABR - ABR04/2 Completamento sistema acquedottistico della Val Pescara	“ 118
238	ABR - Potenziamento Acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso - Lato Teramo	“ 118
239	ABR - Adduzione Abruzzo - Puglia dai fiumi Pescara Sangro e Vomano	“ 118
240	ABR - ABR02/2 - Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento	“ 118
241	ABR - Diga sul Fiume Fino a Bisenti	“ 119
242	ABR - Disinquinamento del Fiume Aterno-Pescara	“ 119
243	ABR - Riefficientamento adduzioni potabili ed opere connesse nei bacini idrici dei fiumi Pescara, Sangro e Vomano	“ 119
244	ABR - Realizzazione di vasche di accumulo ed impianti irrigui nella Piana del Fucino	“ 119
245	CAM - Adeguamento della ripartitrice principale dell'acquedotto campano	“ 119
246	CAM - Miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell'acquedotto campano	“ 119
247	CAM - Completamento dello schema della Campania Occidentale. Alimentazione area Flegrea e Basso Volturno	“ 120
248	CAM - Adeguamento direttrice principale dell'acquedotto del Sarno	“ 120
249	CAM - Completamento acquedotto Salernitano	“ 120
250	CAM - Sistema di adduzione principale alla città di Napoli	“ 120
251	CAM - Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele	“ 120
252	BAS - Completamento Schema idrico Basento-Bradano - Attrezzamento settore G	“ 121
253	BAS - Ristrutturazione dell'Adduttore idraulico "S. Giuliano" - Ginosa (progetto BAS 3)	“ 121
254	BAS - Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto	“ 121
255	BAS - Utilizzazione afflussi del Cogliandrino	“ 121
256	BAS - Riutilizzo delle acque basse jonico - lucane	“ 122
257	BAS - Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo	“ 122
258	BAS - Completamento schema idrico Basento - Bradano - Attrezzamento irriguo settori A e T	“ 122
259	BAS - Conturizzazione completa utenze civili, industriali ed agricole e misurazione acqua fornita	“ 122
260	BAS - Acquedotto Basento Camastra, integrazione condotte maestre	“ 122
261	BAS - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di	“ 123

distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri

262	BAS - Acquedotto del Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico	pag. 123
263	BAS - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni	“ 123
264	PUG - Acquedotto potabile del Sinni 1°, 2° e 3° Lotto	“ 123
265	PUG - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto	“ 123
266	PUG - Potenziamento della capacità di trasporto dell'Acquedotto del Sinni - Raddoppio	“ 123
267	PUG - Opere di adduzione Abruzzo - Puglia da Fiumi Pescara, Sangro e Vomano	“ 124
268	PUG - Adduzione dall'invaso di Ponte Liscione fino a Occhito: vettoriamento idrico del Bacino del Biferno a valle della diga di Ponte Liscione, al bacino del Fortore nell'invaso di Occhito	“ 124
269	PUG - Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello	“ 124
270	PUG - Traversa volano sul fiume Ofanto in località Monteverde (Avellino)	“ 124
271	PUG - Accumulo di risorsa idrica per 16 Mmc a servizio del comprensorio irriguo in sinistra Ofanto	“ 124
272	CAL - Messa in sicurezza dei lavori eseguiti sulla diga dell'Esaro	“ 124
273	CAL - Costruzione della diga sul fiume Esaro e collegamento con l'acquedotto dell'Abatemarco	“ 124
274	CAL - Schema idrico sulla diga del torrente Menta	“ 124
275	CAL - Completamento dello schema idrico sulla diga sul fiume Metrano	“ 125
276	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio	“ 125
277	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona	“ 125
278	SIC - Acquedotto Montescuro Ovest	“ 125
279	SIC - Potabilizzazione invaso Garcia	“ 125
280	SIC - Completamento invaso Blufi	“ 126
281	SIC - Risanamento diga Ancipa e infrastrutture connesse	“ 126
282	SIC - Potenziamento acquedotti siciliani Centro-Orientale	“ 126
283	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche- Collegamento Liscia - Coghinas	“ 126
284	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche- Collegamento Liscia	“ 126

285	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso, Flumendosa-Campidano e Sulcis-Iglesiente - 1°, 2°, 3° e 4° lotto	pag. 126
286	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento Monte Lerno - Tirso	“ 126
287	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento Coghinas - Monte Lerno	“ 126
288	SAR - Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lavori di completamento (lotto 1°)	“ 127
289	SAR - Condotta pedemontana di adduzione irrigua (diga di Sa Stria sul Rii Monti Nieddu Traversa di Medau Ainiu sul Rio Is Canargius) - lotto 2°	“ 127
290	SAR - Schema idrico Sardegna Sud - Orientale. Serbatoio sul basso Flumendosa a Monte Perdosu	“ 127
291	SAR - Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (sistema Basso Flumendosa-Picocca) – Opere di approvvigionamento idropotabile - Scheda n. 39 PRGA – 2° e 3° lotto	“ 127
292	SAR - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso - Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla	“ 127
293	MOL - Gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi	“ 127
294	ABR - Mitigazione del rischio idraulico dei bacini idrografici e gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi	“ 127

Macro opera 16	PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO	
295	Variante sul metanodotto di importazione dall'Algeria - Variante tr. 9 S. Vincenzo C. - Tarsia	“ 127
296	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Tarvisio - Malborghetto, Malborghetto - Bordano, Bordano - Flaibano	“ 127
297	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Istrana - Camisano	“ 128
298	Metanodotto importazione Libia - tratto offshore entro 12 miglia, e tratto Gela - Enna	“ 128
299	Collegamento terminale GNL di Panigaglia alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Pontremoli - Parma	“ 128
300	Collegamento nuovo terminale GNL offshore Adriatico alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Porto Viro - Cavarzere – Minerbio	“ 128
301	Completamento rete interregionale - Metanodotto Bernalda - Palagiano	“ 128
302	Collegamento di un giacimento alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Gagliano - Sparacollo	“ 128
303	Collegamento di uno stoccaggio alla Rete Nazionale Gasdotti	“ 128

304	- Allacciamento del giacimento di Collalto Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Bologna-Milano	pag. 128
305	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Milano-Torino	“ 128
306	Terminali di rigassificazione - Offshore Adriatico	“ 128
307	Terminali di rigassificazione - Taranto	“ 128
308	Nuovo Terminale di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto di Brindisi	“ 128
309	Terminali di rigassificazione - Vado Ligure	“ 129
310	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Collalto	“ 129
311	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Alfonsine	“ 129
312	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Bordolano	“ 129
313	Giacimenti di idrocarburi - Insedimento produttivo di Tempa Rossa	“ 129
314	Giacimenti di idrocarburi - Miglianico	“ 129
315	Giacimenti di idrocarburi - Alto Adriatico	“ 129
316	Programma pilota di impianti di termovalorizzazione	“ 129

Macro opera 17	PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE	
317	Linea a 380 kV "S.Fiorano (I) – Robbia (Ch)" in doppia terna di interconnessione Italia - Svizzera	“ 129
318	Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "Turbigo - Bovisio": tratto Turbigo - Rho	“ 130
319	Elettrodotto a 380 kV Matera-Santa Sofia variante nei comuni di Rapolla, Melfi, Rionero in Vulture (Potenza)	“ 130
320	Nuovo collegamento sottomarino a 500 kV in corrente continua SAPEI (Sardegna-Penisola Italiana)	“ 130
321	Stazione elettrica 380/220/150 kV di Striano - Nuova stazione 380/220/150 kV nell'area pedemontana a est del Vesuvio	“ 130
322	Elettrodotti 380 kV Santa Barbara-Tavarnuzze-Casellina ed opere connesse	“ 130
323	Tratto italiano della linea 380 kV Cordignano -Lienz (Austria)	“ 131
324	Linea 380 kV Venezia Nord-Cordignano (TV)	“ 131
325	Linea 380 kV La Spezia-Acciaiole (LI)	“ 131
326	Raccordi tra le linee 380 kV Poggio a Caiano (PO)- Roma Nord e Montalto di Castro (VT)- Suvereto (LI), in prossimità di Grosseto	“ 131
327	Linea 380 kV Rizziconi (RC) -Laino (CS)	“ 131
328	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Montecchio (VI)	“ 131
329	Stazione di trasformazione 380/130 kV in provincia di Treviso (Vedelago)	“ 131

330	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Carpi (MO)	pag. 131
331	Stazione di trasformazione 380/220 kV di Santa Barbara (AR) (4)	“ 131
332	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Casellina (FI) (4)	“ 131
333	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Abbadia (MC)	“ 131
334	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Villavalle (TN)	“ 131
335	Stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Striano (NA)	“ 131
336	Stazione di trasformazione 380/150 kV di Feroletto (CZ)	“ 132
337	Stazione di trasformazione 220/130 kV di Pietrafitta (PG)	“ 132
338	Raccordi alla stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Laino (CS)	“ 132
339	Raccordi 150 kV alla stazione di trasformazione 380/150 kV di Paternò(5) (CT)	“ 132
340	Raccordi 220 kV alla stazione di trasformazione 220/150 kV di Villasor (CA)	“ 132
341	Collegamento Sicilia-Calabria Nuovo elettrodotto a 380 kV Sorgente Rizziconi	“ 132
342	Collegamento tra Puglia e Campania -Nuovo elettrodotto a 380 kV Foggia Benevento	“ 132
343	Collegamento tra Padova e Venezia - Nuovo elettrodotto a 380 kV Dolo Camin Fusina	“ 132
344	Nuovo elettrodotto a 380 kV Lodi-Pavia "Chignolo Po-Maleo"	“ 132
345	Collegamento tra Udine e Gorizia - Nuovo elettrodotto a 380 kV Udine Ovest Re di Puglia	“ 132
346	Collegamento tra Piemonte e Lombardia - Nuovo elettrodotto a 380 kV Trino Lachiarella	“ 132

Macro opera 18	PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI
---------------------------	--

347	Interventi nel comparto delle telecomunicazioni	“ 132
-----	---	-------

Macro opera 19	OPERE STRATEGICHE FINALIZZATE AD ASSICURARE L'EFFICIENZA DI COMPLESSI IMMOBILIARI SEDI DI ISTITUZIONI E DI OPERE LA CUI RILEVANZA CULTURALE TRASCENDE I CONFINI NAZIONALI (Art.4 comma 151 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)
---------------------------	--

348	Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro	“ 133
349	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto	“ 133
350	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto	“ 133
351	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni	“ 133
352	Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo	“ 133

353	Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia	pag. 133
354	P.S. Fiumicino Polaria – Caserma Iavarone	“ 133
355	Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi	“ 134
356	Ministero Politiche Agricole	“ 134
357	Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari	“ 134
358	Camera dei Deputati – Complesso del Seminario	“ 134
359	Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema	“ 134
360	Palazzo Venezia	“ 134
361	Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo	“ 134
362	Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo	“ 134
363	Museo Storico delle Comunicazioni	“ 134
364	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto	“ 135
365	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto	“ 135
366	Senato della Repubblica – Complesso della Minerva	“ 135
367	Camera dei Deputati – Vicolo Valdina	“ 135
368	Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio	“ 135
369	Ministero Beni Culturali – Collegio Romano	“ 135

Macro opera 20	PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Art. 3 comma 91 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)
---------------------------	---

370	1° programma stralcio	“ 135
371	2° programma stralcio	“ 135

Macro opera 21	PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA
---------------------------	---

372	Nuova sede della "Scuola per l'Europa" di Parma	“ 136
373	Interventi in materia di edilizia scolastica a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009	“ 136
374	Messa in sicurezza della Scuola europea di Varese	“ 136
375	Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico	“ 136
376	Altri interventi in materia di edilizia scolastica da programmare	“ 136

Macro opera 22	PIANO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA
---------------------------	---

377	Nuovo istituto penitenziario di Cagliari nel Comune di Uta	“ 136
378	Nuovo istituto penitenziario di Sassari in località Bancali	“ 136
379	Nuovo istituto penitenziario di Tempio Pausania località Nuchis	“ 136
380	Nuovo istituto penitenziario di Oristano	“ 137
381	Nuovo istituto penitenziario di Forlì	“ 137
382	Nuovo istituto penitenziario di Rovigo	“ 137
383	Nuovo istituto penitenziario di Savona	“ 137

384 Nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria in località Arghillà pag. 137

Macro opera 23	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA	
385	Roma - Centro delle scienze e delle tecnologie	“ 137
386	Firenze - Parco della musica	“ 138
387	Venezia - Palazzo del cinema	“ 138
388	Aeroporto di S. Egidio. Aeroporto internazionale dell'Umbria	“ 138
Macro opera 24	PARCO DELLA SALUTE - OSPEDALE NUOVE MOLINETTE	
389	Parco della Salute - Ospedale Nuove Molinette (Del. CIPE 3/2005 Integrazione 1° programma delle opere strategiche)	“ 138
Macro opera 25	PICCOLE E MEDIE OPERE	
390	Basilicata-Puglia	“ 138
391	Campania-Molise	“ 138
392	Calabria-Sicilia	“ 138
393	Sardegna	“ 139

Tabelle

Elenco opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche – dati aggiornati al 30 settembre 2012

LEGENDA

IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

MACRO OPERA

Opera

Intervento

Sotto intervento

Ulteriore dettaglio

CARATTERE MAIUSCOLO GRASSETTO BIANCO






Carattere normale grassetto nero

Carattere normale nero

Carattere corsivo nero

Carattere corsivo grigio/bianco

Legenda Cromatica

	MACRO OPERA
	Opere con delibera di attuazione CIPE al 30/09/2012
	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture
	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture
	Procedimenti interrotti

STATO DI ATTUAZIONE

SdF

PP

PD

PE

Selezione di proposte

Gara in corso

Gara annullata

Gara non aggiudicata

Contratto stipulato

Contratto rescisso

Lavori in corso

Lavori sospesi

Lavori conclusi

Misto

Procedimento interrotto

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Selezione di proposte ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (Finanza di Progetto)

Opere con bando di gara per la realizzazione pubblicato

Opere con esecutore individuato

Opere costituite da più lotti funzionali con stato di avanzamento differente

CLASSIFICAZIONE INTERVENTO

CIPE Legge Obiettivo	Opere Legge Obiettivo con delibera di attuazione CIPE al 30 settembre 2012
CIPE Fondo Infrastrutture	Opere Fondo Infrastrutture (art. 6- <i>quinquies</i> del decreto-legge 112/2008) con delibera di attuazione CIPE al 30 settembre 2012 non presenti nel 10° Allegato Infrastrutture
Procedimenti interrotti	Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma (Scheda 147); Nuova conca di accesso al porto di Cremona (Scheda 145); Metropolitana di Bologna - Linea 1 Fiera Michelino - Stazione FS - Ospedale Maggiore -Capolinea Normandia Borgo Panigale (Scheda 101); Scuola Europea di Varese (Scheda 187)
Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Interventi presenti nel 10° Allegato Infrastrutture non deliberati dal CIPE
Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Interventi non presenti nel 10° Allegato Infrastrutture, ma presenti negli Allegati Infrastrutture e nelle note di aggiornamento antecedenti al 10°, inclusi i dettagli riportati nelle Intese Generali Quadro e nei relativi aggiornamenti, non deliberati dal CIPE

NOTE

- Piano Nazionale per il Sud - Interventi presenti nella delibera CIPE 62/2011 e/o classificati PNS nel 10° Allegato.
- Costo indicato nella Tabella 0 del 10° Allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2012, trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2012.
- Costo presunto aggiornato con i dati contenuti nel 10° Allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2012, nelle delibere CIPE di attuazione dei singoli interventi, nelle audizioni presso la Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e presso la 8ª Commissione permanente lavori pubblici e comunicazioni del Senato, nel Contratto di Programma RFI 2007-2011, aggiornamento 2010-2011, nonché in altri documenti ufficiali dei soggetti competenti (ANAS, RFI, regioni, comuni, aziende speciali, ecc...).

Quadro riepilogativo dei costi, delle disponibilità e dei fabbisogni al 30 settembre 2012 per macro opera

N° Macro opera	Denominazione	Costi al 30 settembre 2012 (b)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
001	SISTEMA VALICHI	16.439,112	2.702,122	13.736,990
002	CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO	77.207,564	40.716,883	36.490,680
003	CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO	7.455,923	3.821,439	3.634,484
004	CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA	91.698,829	23.823,806	67.875,023
005	CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO	4.675,487	2.604,656	2.070,831
006	CORRIDOIO PLURIMODALE DORSALE CENTRALE	26.459,620	20.671,490	5.788,130
007	PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.S.E.	5.493,154	4.222,126	1.271,028
008	PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA	8.549,896	419,220	8.130,676
009	CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA	66.486,707	17.960,084	48.526,623
010	SISTEMI URBANI	41.433,619	25.059,414	16.374,206
011	PIASTRA LOGISTICA EURO MEDITERRANEA DELLA SARDEGNA	4.973,015	1.746,157	3.226,858
012	HUB PORTUALI	9.295,050	3.768,984	5.526,066
013	HUB INTERPORTUALI	2.278,748	656,684	1.622,064
014	GRANDI HUB AEROPORTUALI -ALLACCIAMENTI FERROVIARI E STRADALI	1.507,376	34,580	1.472,796
015	SCHEMI IDRICI	5.752,626	2.046,225	3.706,401
016	PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO	1.411,800	1.411,800	0,000
017	PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE	1.003,078	1.003,078	0,000
018	PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI	-	-	-
019	OPERE STRATEGICHE FINALIZZATE AD ASSICURARE L'EFFICIENZA DI COMPLESSI IMMOBILIARI SEDI DI ISTITUZIONI E DI OPERE LA CUI RILEVANZA CULTURALE TRASCENDE I CONFINI NAZIONALI (Art.4 comma 151 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)	304,630	281,113	23,517
020	PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Art. 3 comma 91 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)	489,083	489,083	0,000
021	PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA	613,689	613,689	0,000
022	PIANO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA	503,268	503,268	0,000
023	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA	402,705	278,857	123,848
024	PARCO DELLA SALUTE - OSPEDALE NUOVE MOLINETTE	-	-	-
025	PICCOLE E MEDIE OPERE	399,000	399,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
001		SISTEMA VALICHI										16.149,090	16.439,112	2.702,122	13.736,990
001	001	Traforo del Frejus Galleria di sicurezza (parte italiana) traforo del Frejus	ANAS Spa/SITAF Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte		2016	372,660	372,650	204,700	167,950
001	001	Opere di sicurezza (parte italiana) traforo del Frejus	SITAF Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	1		43/2009 - 6/2012	Piemonte	Lavori in corso	2016	204,710	204,700	204,700	0,000
001	001	Opere genio civile galleria	SITAF Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	1			Piemonte	Lavori in corso	2015				
001	001	Opere impiantistiche galleria	SITAF Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	1			Piemonte	PD	2016				
001	001	Opere fabbricato e sistemazione piazzale T4	SITAF Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	1			Piemonte	PD	2016				
001	001	Opere di messa in sicurezza	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	SdF	Oltre 2015	167,950	167,950	0,000	167,950
001	002	Frejus ferroviario - Nuovo collegamento ferroviario Transalpino Torino-Lione	LTF SAS	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2		113/2003 - 86/2010 - 57/2011 - 6/2012 - 23/2012	Piemonte	PP	2023	4.415,000	4.563,500	1.069,000	3.494,500
001	002	Tunnel di base (parte italiana)	LTF SAS	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2			Piemonte	PP	2023				
001	002	Stazione e impianti di superficie a Susa	LTF SAS	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2			Piemonte	PP	2023				
001	002	Tunnel dell'Orsiera	LTF SAS	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2			Piemonte	PP	2023				
001	002	Galleria a cielo aperto - Piana di Chiesa San Michele	LTF SAS	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2			Piemonte	PP	2023				
001	002	Cunicolo esplorativo de La Maddalena	LTF SAS	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	2			Piemonte	Lavori in corso	2016	143,000	143,000	143,000	0,000
001	003	Sempione traforo ferroviario Studio nuovo valico del Sempione (galleria elicoidale Domodossola-Iselle)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte - Lombardia	SdF	Oltre 2015	3.005,000	3.005,000	1,000	3.004,000
001	003	Potenziamento linee di accesso sud al Valico del Sempione - Linea Novara-Borgomanero-Sempione: raddoppio Vignale-Oleggio-Arona	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	SdF	Oltre 2015	1.200,000	1.200,000	0,000	1.200,000
001	003	Potenziamento linee di accesso sud al Valico del Sempione - Linea Novara-Borgomanero-Sempione: raddoppio Laveno-Luino	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP	Oltre 2015	535,000	535,000	1,000	534,000
001	003	Potenziamento linee di accesso sud al Valico del Sempione - Linea Novara-Borgomanero-Sempione: raddoppio Laveno-Luino	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	SdF	Oltre 2015	1.270,000	1.270,000	0,000	1.270,000
001	004	Asse ferroviario Monaco - Verona: valico del Brennero e Fortezza - Verona	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Trentino-Alto Adige - Veneto	PD	2024	8.356,430	8.497,962	1.427,422	7.070,540
001	004	Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	3		89/2004 - 71/2009 - 83/2010	Trentino-Alto Adige	Lavori in corso	2023	4.140,000	4.140,000	1.138,300	3.001,700

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
001	004	Studi e opere geognostiche (cunicolo esplorativo)	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	Lavori in corso	2014	260.000	260.000	260.000	0,000
001	004	Scavo cunicolo Aice-Mules	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	Lavori conclusi	2011				
001	004	Scavo cunicolo esplorativo tratta Innsbruck - Ahrental	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	Lavori in corso	2013				
001	004	Realizzazione area di cantiere e logistica Wolf - Lotto 1	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	Lavori in corso	2012				
001	004	Scavo cunicolo esplorativo tratta Periadriatica (1 di 2)	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	Lavori in corso	2014				
001	004	Altri costi di investimento	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	Lavori in corso					
001	004	1° lotto costruttivo - Opere civili connesse agli imbocchi	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	Lavori in corso	2014	280.000	280.000	280.000	0,000
001	004	Scavo cunicolo esplorativo tratta Periadriatica (2 di 2)	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	Lavori in corso	2014				
001	004	Realizzazione area di cantiere e logistica Wolf - Lotto 2	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	PD					
001	004	Scavo galleria finestra di Anpass	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	Lavori in corso	2013				
001	004	Realizzazione cunicolo di soccorso circconv. Innsbruck	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	PD					
001	004	Altri costi di investimento	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	PD					
001	004	2° lotto costruttivo - Opere civili gallerie principali	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	PD	2023	2.728.000	2.728.000	0,000	2.728.000
001	004	3° lotto costruttivo - Attrezzaggio tecnologico	BBT SE - BRENNER BASISTUNNEL	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		3		Trentino-Alto Adige	PD	2023	872.000	872.000	0,000	872.000
001	004	Asse ferroviario Fortezza - Verona		Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture			89/2007 (ricusata dalla CC) - 32/2008 (ricusata dalla CC) - 82/2010 - Seduta del 26/10/2012	Trentino-Alto Adige - Veneto		2024	4.216,430	4.357,962	289,122	4.068,840
001	004	Quadruplicamento Fortezza-Verona - Lotti 1, 2	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		4		Trentino-Alto Adige	PP	2024	2.412,410	2.412,410	102,060	2.310,350
001	004	Lotto 1 - Fortezza-Ponte Gardena	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		4		Trentino-Alto Adige	PP	2024	1.574,800	1.574,800	84,000	1.490,800
001	004	Lotto di fluidificazione	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		4		Trentino-Alto Adige	PD		43.600	43.600	0,000	43.600

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
001	004	Lotto 2 - Circonvallazione di Bolzano	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		4		Trentino-Alto Adige	PP	2024	794,010	794,010	18,060	775,950
001	004	Quadruplicamento Fortezza-Verona - Lotto 3 - Circonvallazione di Trento	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Trentino-Alto Adige	PP	2024	1.555,000	1.555,000	40,510	1.514,490
001	004	Quadruplicamento Fortezza-Verona - Ingresso a Verona Nord (lotto 4)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP	2024	249,020	249,020	5,020	244,000
001	004	Terminal ferroviario di Isola della Scala	Provincia di Verona	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	0,000	141,532	141,532	0,000
002		CORRIDOIO PLURIMODALE PADANO										48.070,348	77.207,564	40.716,883	36.490,680
002	005	Linea ferroviaria Aosta - Martigny	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Valle d'Aosta	PP	Oltre 2015		450,000	20,000	430,000
002	006	Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento Allegato Infrastrutture				Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia - Veneto - Friuli-Venezia Giulia			18.374,100	28.723,100	10.729,633	17.993,467
002	006	Potenziamento ed elettrificazione Aosta-Chivasso	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte - Valle d'Aosta			0,000	73,000	34,000	39,000
002	006	Potenziamento della linea (elettrificazione) Raddoppio selettivo e nodo di Chivasso - Collegamento diretto linea Chivasso-Aosta con la TO-MI (Lunetta di Chivasso)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte - Valle d'Aosta	Lavori in corso	2012	0,000	21,000	21,000	0,000
002	006	Tratta AV/AC Milano-Torino	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte - Lombardia	PD	Oltre 2015	0,000	52,000	13,000	39,000
002	006		RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte - Lombardia	Lavori conclusi	2009	0,000	7.788,000	7.788,000	0,000
002	006	Torino-Novara	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2006	0,000	4.910,000	4.910,000	0,000
002	006	Novara-Milano e interconnessione con la linea FNME nel nodo di Novara	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte - Lombardia	Lavori conclusi	2009	0,000	2.878,000	2.878,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	006	Linea AV/AC Milano-Verona 1a Fase funzionale - Tratta Treviglio-Brescia	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		5	120/2003 - 21/2009 - 81/2009 - 85/2010 - 83/2011 - 85/2011 - 6/2012	Lombardia	Lavori in corso	Oltre 2015	4.797,000	4.877,000	2.130,000	2.747,000
002	006	1° lotto costruttivo	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		5		Lombardia	Lavori in corso	2016	2.050,000	2.050,000	2.050,000	0,000
002	006	2° lotto costruttivo	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		5		Lombardia	Lavori in corso	2014	1.130,950	1.130,950	1.130,950	0,000
002	006	2a Fase funzionale - Tratta Brescia-Verona	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		5		Lombardia - Veneto	Contratto stipulato	2016	919,050	919,050	919,050	0,000
002	006	Potenziamento della linea Seregno Bergamo (Gronda ferroviaria nord est di Milano)	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		5			Contratto stipulato	Oltre 2015	2.747,000	2.827,000	80,000	2.747,000
002	006	Nuova Linea Cintura Merce sul Nodo di Milano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture		6	150/2005	Lombardia	PP	2022	1.000,000	1.000,000	82,633	917,367
002	006	AV/AC Verona-Padova	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		7	94/2006	Veneto	Contratto stipulato	Oltre 2015	5.130,000	5.130,000	161,000	4.969,000
002	006	AV Padova-Venezia Mestre: quadruplicamento Padova-Mestre	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Lavori conclusi	2007	467,000	467,000	467,000	0,000
002	006	AV/AC Venezia - Ronchi	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto - Friuli- Venezia Giulia	PP	Oltre 2015	5.701,300	5.701,300	17,000	5.684,300
002	006	Venezia Mestre-Aeroporto Marco Polo	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP	Oltre 2015	772,000	772,000	0,000	772,000
002	006	Aeroporto Marco Polo- Portogruaro	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP		2.683,300	2.683,300	0,000	2.683,300
002	006	Portogruaro-Ronchi	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP		2.246,000	2.246,000	0,000	2.246,000
002	006	AC/AV Ronchi - Trieste	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015	1.745,800	1.745,800	48,000	1.697,800
002	006	Nodo AV Verona	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		8	10/2008 (delibera ricusata dalla Corte dei Conti)	Veneto	PP	Oltre 2015	670,000	670,000	2,000	668,000
002	006	Itinerari Venezia/Villa Opicina: potenziamento itinerari merci, ulteriore fase	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PP		71,000	71,000	0,000	71,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	007	Venezia-Udine-Tarvisio-Vienna ferroviario	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015	671,390	875,000	0,000	875,000
002	007	Adeguamento AC/AV linea Ronchis di Latisana-Palmanova (raccordi)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PP					
002	007	Adeguamento AV linea Udine-Palmanova (raccordi)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PP					
002	007	Sistemazione del nodo e delle circonvallazioni di Udine (compresi i necessari raddoppi)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	SdF					
002	008	Accessibilità ferroviaria Malpensa		Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia - Piemonte			2.603,478	4.026,928	1.003,495	3.023,433
002	008	Potenziamento infrastrutturale Milano-Lecco: raddoppio tratta Camate/Usmate-Airuno	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori conclusi	2008	233,000		233,000	0,000
002	008	Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno - Seregno	Ferrovienord Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		9	41/2004 - 86/2006	Lombardia	Lavori in corso	2012	75,505	75,505	75,505	0,000
002	008	Nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio: tratta Arcisate - confine di Stato	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		10	82/2004 - 7/2008	Lombardia	Lavori in corso	2014	182,470	182,470	223,000	-40,530
002	008	Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara: tratta Cascina Bruciata-Parona Lomellina	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		11	76/2006	Lombardia	PP	Oltre 2015	390,510	390,510	0,000	390,510
002	008	Accessibilità da Nord all'aeroporto di Malpensa - Collegamento internazionale di Malpensa con le direttrici Sempione, Varese-Mendrisio-Lugano-Bellinzona e Gallarate	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP	Oltre 2015	1.148,440	1.200,000	0,000	1.200,000
002	008	1a fase	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP		0,000	887,000	0,000	887,000
002	008	2a fase	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP		0,000	313,000	0,000	313,000
002	008	Collegamento internazionale di Malpensa da sud - collegamento Nuova stazione RFI con la linea Rho-Gallarate	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	SdF	Oltre 2015	470,000		0,000	470,000
002	008	Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Seregno - Variante di Galliate	Ferrovienord Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		12	21/2005	Piemonte	PP	Oltre 2015	78,853	78,853	0,000	78,853
002	008	Variante di Galliate	Ferrovienord Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		12		Piemonte	PP		0,000	46,750	0,000	46,750
002	008	Tangenziale ovest di Galliate	Ferrovienord Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		12		Piemonte	PP		0,000	2,520	0,000	2,520

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	008	Collegamento diretto tra l'interconnessione RFI di Novara Ovest e la linea FNME Novara-Malpensa	Ferrovienord Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		12		Piemonte	PP		0,000	29,580	0,000	29,580
002	008	Nodo di Novara - Passante ferroviario merci	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	SdF	Oltre 2015		471,000	0,000	471,000
002	008	Collegamento aeroporto Malpensa da Milano centrale: collegamento Milano C.le - Milano Garibaldi - Stazione Bovisa FNM	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori conclusi	2008	70,190	70,190	70,190	0,000
002	008	Opere connesse all'EXPO: tratta Rho-Gallarate e Raccordo Y per la connessione diretta tra Rho-Fiera/Expo e Malpensa	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		13	65/2005 - 33/2010	Lombardia	Gara in corso	Oltre 2015	727,700	727,700	401,800	325,900
002	008	Potenziamento della linea Rho-Gallarate: 1° lotto funzionale (quadruplicamento fino a Parabiago e prima fase Raccordo Y)	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		13		Lombardia	Gara in corso	2017	401,800	401,800	401,800	0,000
002	008	PRG Rho - opere civili armamento trazione elettrica	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		13		Lombardia	Contratto stipulato	2015				
002	008	Opere civili linea Rho	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		13		Lombardia	Gara in corso	2017				
002	008	Impianti di segnalamento ACC di Rho (apparecchi computerizzati per scambi ferroviari)	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		13		Lombardia	PD					
002	008	Impianto di seconalimento	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		13		Lombardia	PD					
002	008	Potenziamento della linea Rho-Gallarate: 2° lotto funzionale (triplicamento da Parabiago a Gallarate + completamenti)	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		13		Lombardia	PP	Oltre 2015	325,900	325,900	0,000	325,900
002	008	(P) Completamento raccordo ferroviario Y a Busto Arsizio tra le linee RFI e FNM per la connessione ferroviaria diretta tra la stazione RFI di Rho Fiera e l'Aeroporto di Malpensa	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP	2015		127,700	0,000	127,700
002	009	Gronda Ferroviaria Merci Nord Torino	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP	Oltre 2015	2.375,000	4.393,000	65,600	4.327,400
002	009	Nuovo collegamento ferroviario nodo urbano di Torino: potenziamento linea ferroviaria Torino Bussoleno e cintura merci	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		14	119/2005	Piemonte	PP	Oltre 2015	2.375,000	4.393,000	65,600	4.327,400
002	010	Accessibilità ferroviaria Valtellina	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori conclusi	2008	90,380	90,416	90,416	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	010	Ammodernamento linee Colico-Chiavenna e Lecco-Tirano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori conclusi	2008	75,438	75,438	75,438	0,000
002	010	Messa in sicurezza linee ferroviarie Colico-Chiavenna e Lecco-Tirano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori conclusi	2008	14,977	14,977	14,977	0,000
002	011	Traforo autostradale del Monte Bianco e nuova funivia Pontal di Entrèves	ATMB/SITMB/G EIE TMB/ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Valle d'Aosta	PP	Oltre 2015	516,460	516,457	145,000	371,457
002	011	Nuova funivia Pontal di Entrèves	Regione Valle d'Aosta	Altre opere	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Valle d'Aosta	Lavori in corso	2015	145,000	145,000	145,000	0,000
002	011	Traforo autostradale del Monte Bianco	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Valle d'Aosta	PP	Oltre 2015				
002	012	Completamento del corridoio autostradale 5 e dei Valichi confinari		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte - Lombardia - Veneto - Friuli-Venezia Giulia			5,045,120	13,619,171	10,123,914	3,495,256
002	012	Ampliamento autostrada A4 da Quarto d'Altino, Villesse-Sistiana	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		15	13/2005	Friuli-Venezia Giulia - Veneto	Lavori in corso	Oltre 2015	1,684,710	1,684,710	1,684,710	0,000
002	012	Terza corsia tratto Gonares (progr. Km 89 + 000,00) - Villesse (progr. Km 106 + 150,00)	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		15		Friuli-Venezia Giulia	Gara aggiudicata in via provvisoria	Oltre 2015	215,280	215,280	215,280	0,000
002	012	Terza corsia tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. Km 63+300) e Gonares (progr. Km 89+000), nuovo svincolo di Palmanova e variante SS 352 - 1° lotto	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		15		Friuli-Venezia Giulia	Contratto stipulato	Oltre 2015	440,690	440,690	440,690	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	012	Terza corsia tratto Quarto d'Altino (progr. Km 10+950) e San Donà di Piave (progr. Km. 29+500) – 2° lotto	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		15		Veneto	Lavori in corso	2015	365,550	365,550	365,550	0,000
002	012	Nuovo Casello Autostradale di Meolo - Autostrada A4 - Progr. km 19+600	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		15		Veneto	Lavori in corso	2013	35,190	35,190	35,190	0,000
002	012	Terza corsia tratto San Donà di Piave-Svincolo di Alvisopoli	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		15		Friuli-Venezia Giulia - Veneto	PD	Oltre 2015	560,650	560,650	560,650	0,000
002	012	Nuovo Casello autostradale di Alvisopoli e collegamento con la SS 14	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		15		Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015	67,350	67,350	67,350	0,000
002	012	Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità Riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		16	61/2005	Friuli-Venezia Giulia	Lavori in corso	2014	147,080	160,220	160,220	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	012	Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		17	12/2004	Lombardia	Gara in corso	Oltre 2015	923,460	923,460	258,591	664,869
002	012	Tronco Ospialetto-Sarezzo, tratto Concesio-Sarezzo compreso lo svincolo di Concesio. Lotto n. 1	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		17		Lombardia	Gara in corso	Oltre 2015	258,600	258,591	258,591	0,000
002	012	Tronco Sarezzo-Lumezzane (completamento)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		17		Lombardia	PP	Oltre 2015	664,860	664,869	0,000	664,869
002	012	Tangenziale Sud Brescia: Raccordo autostradale casello di Ospialetto (A4), di Poncarale e l'aeroporto di Montichiari	Autostrade Centro Padane	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		18	24/2005	Lombardia	Lavori in corso	2013	167,760	293,870	293,870	0,000
002	012	1° sralcio Lotti I e II	Autostrade Centro Padane	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		18		Lombardia	Lavori in corso	2013				
002	012	2° sralcio Lotti III e IV	Autostrade Centro Padane	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		18		Lombardia	Lavori conclusi	2011				
002	012	Autostrada A4 Torino - Milano: ammodernamento	SATAP - Autostrada Torino Milano Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte - Lombardia	Lavori in corso	2016	590,000	1.424,976	1.424,976	0,000
002	012	Tronco 1 - Torino-Novara Est	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato				Piemonte	Lavori in corso	2014	742,927	742,927	742,927	0,000
002	012	Lotto 1.1 (dal km 2+100 al km 20+800)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2007	143,376	143,376	143,376	0,000
002	012	Lotto 1.2.1 (dal km 20+800 al km 26+600)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2007	76,335	76,335	76,335	0,000
002	012	Lotto 1.2.2 (dal km 26+600 al km 41+500)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2007	57,631	57,631	57,631	0,000
002	012	Lotto 1.2.3 (dal km 41+500 al km 48+500)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2007	63,996	63,996	63,996	0,000
002	012	Lotto 1.3 (dal km 48+500 al km 67+600)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2008	132,591	132,591	132,591	0,000
002	012	Lotto 1.4.1 (dal km 67+600 al km 81+000)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori in corso	2013	142,616	142,616	142,616	0,000
002	012	Lotto 1.4.2 (dal km 81+000 al km 91+000)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Gara in corso	2014	126,382	126,382	126,382	0,000
002	012	Tronco 2 - Novara - Milano esclusa variante di Bernate Ticino	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		19	164/2007	Piemonte - Lombardia	Gara in corso	2015	355,000	387,905	387,905	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	012	Tronco 2 - Lotto 2.1. (dal km 91+000 al km 98+000)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		19		Piemonte - Lombardia	Gara in corso	2014		77.627	77.627	0.000
002	012	Tronco 2 - Lotto 2.2. (dal km 105+522 al km 121+000)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		19		Piemonte - Lombardia	Gara in corso	2015		255.217	255.217	0.000
002	012	Tronco 2 - Lotto 2.3. (dal km 121+000 al km 127+000)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		19		Piemonte - Lombardia	PE	2014		54.861	54.861	0.000
002	012	Tronco 2 - Novara - Milano: variante di Bernate (dal km 98+027 al km 103+220)	SATAP - Autostrada Torino-Milano Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		20	72/2008	Lombardia - Piemonte	Lavori in corso	2016	235.000	294.144	294.144	0.000
002	012	Collegamento tra la SS 13 Pontebbana e la A23 - Tangenziale Sud di Udine - 2° lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PD	Oltre 2015		131.000	0.000	131.000
002	012	Riqualificazione della SS 13 Pontebbana dal collegamento Tangenziale Sud di Udine alla viabilità Pordenonese - Tronco dal nodo di Ronchi al confine della provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PD	Oltre 2015		293.980	0.000	293.980
002	012	Riqualificazione della SS 13 Pontebbana dal collegamento Tangenziale Sud di Udine alla viabilità Pordenonese - Tronco dall'innesto con la Tangenziale sud di Udine al confine della provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015		56.857	0.000	56.857
002	012	Riqualificazione della SS 56 di Gorizia nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia-SS 305 tratto da Villanova dello Judrio all'innesto con il raccordo autostradale Villesse-Gorizia in località di Mariano del Friuli.	Friuli Venezia Giulia Strade Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	Lavori in corso	2013		22.108	22.108	0.000
002	012	Riqualificazione della SS 56 di Gorizia nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia tratto dalla rotonda di Paparotti al confine della Provincia in località Villanova dello Judrio.	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015		114.000	0.000	114.000
002	012	Collegamento Sequals-Gemona SS 13-SS 464	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015	251.550	251.550	0.000	251.550

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	012	(P) Autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia: 4 corsia + emergenza Milano Est - Bergamo	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori conclusi	2007	397.560	505.000	505.000	0,000
002	012	1° Lotto: tratta dal km 13+600 al km 23+800	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori conclusi	2006				
002	012	2° Lotto: tratta dal km 23+800 al km 33+200	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori conclusi	2006				
002	012	3° Lotto: tratta dal km 33+200 al km 48+700	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori conclusi	2007				
002	012	Completamento del raccordo autostradale Cimpello - SS 13 in corrispondenza dello svincolo al Km 85+550 con continuità sulla statale	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	Lavori conclusi	2009	13.740	13.740	13.740	0,000
002	012	Opere integrate al passante di Mestre - Circonvallazione orbitale di Padova GRAP e Asse intermodale Padova Venezia	Concessioni Autostrade Venete Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	730.000	730.000	730.000	0,000
002	012	Grande raccordo anulare di Padova (Circonvallazione orbitale di Padova)	Concessioni Autostrade Venete Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Selezione di proposte in PF					
002	012	Nuovo asse intermodale Padova Venezia (strada camionabile lungo idrovia Padova-Venezia)	Concessioni Autostrade Venete Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	SdF					
002	012	(P) SS 51 "di Alemagna" - Variante all'abitato di Cortina d'Ampezzo - Lotto 1 e completamento	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP	Oltre 2015	153.000	153.000	0,000	153.000
002	012	(P) Completamento della A27 Alemagna e il collegamento con la A23	ANAS Spa/Regione Veneto/Regione Friuli Venezia Giulia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto - Friuli-Venezia Giulia	SdF	Oltre 2015	3.000.000	3.000.000	1.200.000	1.800.000
002	012	Tronco A - da Pian di Vedioia a Pieve di Cadore-Caraitte (Passante Alpe Adria - Belluno - Cadore)	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture					SdF	Oltre 2015		1.200.000	1.200.000	0,000
002	012	Tronco B - da Caraitte a Forni di Sopra	ANAS Spa/Regione Veneto/Regione Friuli Venezia Giulia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto - Friuli-Venezia Giulia	SdF	Oltre 2015				
002	012	Tronco C - da Forni di Sopra alla A23 nel comune di Tolmezzo	ANAS Spa/Regione Veneto/Regione Friuli Venezia Giulia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	SdF	Oltre 2015				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	012	(P) Collegamento tra l'A4 Venezia - Trieste e il sistema turistico del litorale veneto nelle tratte Meolo - Jesolo e Alvisopoli - Bibione	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto		Oltre 2015	380,752	380,752	380,752	0,000
002	012	Tratta Meolo-Jesolo - Via del Mare - A4 - Jesolo e Iltorali	Regione Veneto	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		190	56/2012	Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	200,752	200,752	200,752	0,000
002	012	Tratta Alvisopoli-Bibione	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	180,000	180,000	180,000	0,000
002	012	(P) SS 47 "della Valsugana": ammodernamento tra Bassano del Grappa e Pian dei Zocchi	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	600,000	600,000	600,000	0,000
002	012	(P) Sistema delle Tangenziali Venete nel tratto Verona, Vicenza, Padova e strada mediana di collegamento	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto		Oltre 2015	2.630,000	2.630,000	2.600,000	30,000
002	012	Sistema delle Tangenziali Venete nel tratto Verona, Vicenza e Padova	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	2.230,000	2.230,000	2.230,000	0,000
002	012	Strada mediana di collegamento in provincia di Verona	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	SdF	Oltre 2015	400,000	400,000	370,000	30,000
002	012	(P) SR 10 - Tratta in nuova sede Este (PD)-Legnago (VR) e ammodernamento delle due tratte esistenti in prosecuzione ad est ed a ovest del tratto in nuova sede	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Gara in corso	Oltre 2015	250,000	250,000	250,000	0,000
002	013	Accessibilità stradale Valtellina	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia			860,210	2.367,917	937,350	1.430,567
002	013	SS n. 38 : Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano - 1° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		21	151/2005 - 75/2006 - 14/2008 - 21/2012 - 74/2012	Lombardia	Lavori in corso	Oltre 2015	477,990	534,942	535,122	-0,180
002	013	Fuentes allo svincolo di Cosio con collegamento a sx Biffo	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		21		Lombardia	Lavori in corso	2012	197,870	254,820	280,000	-25,180
002	013	2° Stralicio - dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		21		Lombardia	PD	Oltre 2015	279,900	280,122	280,122	0,000
002	013	SS n. 38 : Tratto Tartano-Sondrio - 2° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD	Oltre 2015	415,000	415,000	0,000	415,000
002	013	SS n. 38 : Tratto Tresivio-Stazzona - 3° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD	Oltre 2015	448,454	448,454	0,000	448,454

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	013	SS n. 38 : Variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero - 4° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD	Oltre 2015	337,700	416,200	85,000	331,200
002	013	SS n. 38 : Variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero - 4° Lotto 1° stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD			211,760	85,000	126,760
002	013	SS n. 38 : Variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero - 4° Lotto 2° stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD			204,440	0,000	204,440
002	013	SS n. 36 : Variante di Valchiavenna (variante di Chiavenna) - Gera Lario-Chiavenna - 5° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD	Oltre 2015		155,926	0,000	155,926
002	013	SS n. 38: Variante di Bormio per Santa Caterina Vallinva e Livigno (6° lotto) - Variante di Santa Lucia in comune di Valdisotto	Provincia di Sondrio	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Contratto stipulato	2015		40,374	40,374	0,000
002	013	SS n. 38 : Completamento della tangenziale di Sondrio dallo svincolo di Montagna allo svincolo di Tresivio - 7° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD	Oltre 2015	44,520	44,520	44,520	0,000
002	013	SS 36-38 Sicurezza gallerie esistenti da Lecco a Bormio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP			5,170	0,000	5,170
002	013	SS n. 36 Riquifica e statizzazione alternativa al tratto Gera Lario-Chiavenna - 1° stralcio dallo svincolo di Gera Lario alla variante di Novate Mezzola	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD	Oltre 2015		28,040	0,000	28,040
002	013	SS n. 36 Riquifica e statizzazione alternativa al tratto Gera Lario-Chiavenna - 2° stralcio dalla variante di Novate Mezzola allo svincolo di Chiavenna	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD	Oltre 2015		26,030	0,000	26,030
002	013	SS n. 36 - Connessione autostradale tra la S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga ed il sistema autostradale di Milano nei comuni di Monza e Cinisello Balsamo	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori in corso	2013		208,074	208,074	0,000
002	013	SS n. 39 del Passo di Aprica: Sistemazione ed allargamento della sede stradale tra i km 15+000 e 28+000 nei Comuni di Edoles e Corteno Golgi - Lotto 1° e 2° (con variante in galleria)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori in corso	2012		24,260	24,260	0,000
002	013	SS n. 36: riqualifica tratta Chiavenna-Campodolcino (I e II lotto)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP	Oltre 2015		20,927	0,000	20,927

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	014	Accessibilità Malpensa SS 33 del Sempione: variante del Sempione da Rho alla nuova SS 341 - Lavori di costruzione della variante tra gli abitati di Rho e Gallarate	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia			961,100	1.228,697	664,950	563,747
002	014		ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP	Oltre 2015	281,830	281,830	42,300	239,530
002	014	Collegamento tra la S.S. n. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo Ponte sul Ticino	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		22	127/2006 - 8/2008	Lombardia	PP	Oltre 2015	418,300	419,107	281,090	138,017
002	014	Collegamento stradale, in variante alla S.S. 341 "Gallaratese", tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		23	114/2006 - 79/2008	Lombardia	PP	Oltre 2015	261,800	261,800	133,000	128,800
002	014	Raccordo autostradale A8 SS 336 Bretella di Gallarate	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP	Oltre 2015		47,040	0,000	47,040
002	014	Completamento del raccordo tra la A4 e l'aeroporto di Malpensa - raccordo autostradale tra la SS 527 Bustese e la SS 11 Padana Superiore, con connessione all'Autostrada A4 casello di Boffalora	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori conclusi	2008	208,560	208,560	0,000	0,000
002	014	Variante di Magnago da Busto Arsizio a Malpensa Boffalora	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP			10,360	0,000	10,360
002	015	Autostrada Asti-Cuneo	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori in corso	2015	469,310	1.613,080	1.262,260	350,820
002	015	1. Massimini-Cuneo: Lotto 1.1 - Massimini (A6 Autostrada Torino-Savona)-Perucca	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2005		35,900	35,900	0,000
002	015	2. Massimini-Cuneo: Lotto 1.2 - Perucca-Consorvero di Sant'Albano	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2005		28,870	28,870	0,000
002	015	2.a Da km 11+888 al Km 17+777 (escluso Casello di Sant'Albano Stura)	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2005				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	015	2.b. Casello di Sant'Albano Stura	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2005				
002	015	3. Massimini-Cuneo: Lotti 1.3 e 1.4 - Consovero-Castelletto Stura-Cuneo	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi		119,210	119,210	119,210	0,000
002	015	5. Massimini-Cuneo: Lotto 1.5. SS 231-Cuneo	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi		71,790	71,790	71,790	0,000
002	015	4. Massimini-Cuneo: Lotto 1.6. Tangenziale di Cuneo	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		24	22/2008	Piemonte	Contratto stipulato	2015	127,700	127,700	118,490	9,210
002	015	6. Asti-Marene: lotto 2.1a Rocca Schiavino-Isola d'Asti	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori in corso		14,460	14,460	14,460	0,000
002	015	7. Asti-Marene: lotto 2.1b Tangenziale S/O di Asti	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Contratto stipulato		341,610	341,610	0,000	341,610
002	015	8. Asti-Marene: lotto 2.2 Isola d'Asti-Motta	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2007	59,880	59,880	59,880	0,000
002	015	9. Asti-Marene: lotto 2.3a Motta-Govone	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2007	70,430	70,430	70,430	0,000
002	015	10. Asti-Marene: lotto 2.4 e 2.3b Govone-Neive-Guarene	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2007	70,430	70,430	70,430	0,000
002	015	11. Asti-Marene: lotto 2.5 Guarene Roddi - Nuova tangenziale di Alba	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Contratto stipulato		212,780	212,780	212,780	0,000
002	015	12. Asti-Marene: lotto 2.6 Roddi-Diga Enel	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Contratto stipulato		253,650	253,650	253,650	0,000
002	015	13. Asti-Marene: lotto 2.7 Diga Enel-Cherasco	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2007	55,210	55,210	55,210	0,000
002	015	14. Asti-Marene: lotto 2.8 Cherasco-Marene (A6)	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori conclusi	2007	74,000	74,000	74,000	0,000
002	015	15. Aree di Servizio Beinale-Magliano Alpi-Cherasco-Alba Ovest ed Est-Guarene	Società Autostrada Asti-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Contratto stipulato		25,100	25,100	25,100	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	015	16. Caselli Bra-Marene-Cherasco-Vercluno-Roddi-Alba Ovest Alba Est	Società Autostrada Asis-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori in corso		14.870	14.870	14.870	0,000
002	015	17. Impianti	Società Autostrada Asis-Cuneo Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Contratto stipulato		37.190	37.190	37.190	0,000
002	016	Autostrada Cuneo-Nizza (Mercantour) - Valli di Stura e Tinè	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	SdF	Oltre 2015	836.560	3.000.000	0,000	3.000.000
002	017	Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto), collegamento progetti prioritari 1 e 6 (A31) e collegamento Lecco-Bergamo tratta Vercurago-Calolziocorte, variante di Calolziocorte, Calolziocorte-Cisano B.	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture			94/2005 - 77/2006 - 108/2007 - 97/2009	Piemonte - Lombardia - Veneto	Lavori in corso		8.672.600	8.846.575	8.628.120	218.455
002	017	Sistema pedemontano lombardo e opere complementari (compreso Bergamo-Lecco)		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia			4.413.410	4.504.409	4.285.954	218.455
002	017	Pedemontana Lombardia: collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse	Concessioni Autostradali Lombarde Spa/Autostrada Pedemontana Lombarda Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		25		Lombardia	Lavori in corso	2015	4.166.460	4.166.464	4.166.464	0,000
002	017	1° lotto tangenziali di Como e di Varese e Tratta A8-A9 del Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse	Concessioni Autostradali Lombarde Spa/Autostrada Pedemontana Lombarda Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		25		Lombardia	Lavori in corso	2013				
002	017	Tratte B1, B2, C, D, 2° lotto tangenziale di Como, 2° lotto tangenziale di Varese	Concessioni Autostradali Lombarde Spa/Autostrada Pedemontana Lombarda Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		25		Lombardia	Contratto stipulato	2015				
002	017	Collegamento Lecco-Bergamo: variante alla SS 639 nel territorio della provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte	Provincia di Lecco	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		26	98/2009 - 73/2010 - 6/2012	Lombardia	Contratto stipulato	Oltre 2015	130.500	130.500	93.670	36.830
002	017	1° lotto funzionale - da Chiuso di Lecco a Via dei Sassi in Calolziocorte	Provincia di Lecco	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		26		Lombardia	Contratto stipulato	2015	93.670	93.670	93.670	0,000
002	017	2° lotto funzionale - da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala	Provincia di Lecco	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		26		Lombardia	PP	Oltre 2015	36.830	36.830	0,000	36.830

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	017	Collegamento Lecco-Bergamo: collegamento Olgiate Molgora - Calco - Ponte di Brivio - Cisano Bergamasco - Pontida in variante alla SS 342	Provincia di Lecco	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia		Oltre 2015		91,000	0,000	91,000
002	017	Collegamento Lecco-Bergamo: Variante di Cisano Bergamasco	Provincia di Bergamo	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		27	89/2006 - 53/2008 - 68/2008	Lombardia	PP	2015	53,045	53,820	25,820	27,225
002	017	Collegamento Lecco-Bergamo: Calusco d'Adda- Terno d'Isola	Provincia di Bergamo	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		28	126/2006	Lombardia	PP	2015	63,400	63,400	0,000	63,400
002	017	Pedemontana piemontese: collegamento autostradale A4-Santhia-Biella-Gattinara-A26 Romagnano-Ghemme	Concessioni Autostradali Piemontesi Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Gara aggiudicata in via provvisoria	Oltre 2015	654,500	654,500	654,500	0,000
002	017	Pedemontana Veneta - Montecchio Maggiore (VI) - Spresiano (TV)	Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		29	96/2006	Veneto	Lavori in corso	2017	2,046,690	2,129,666	2,129,666	0,000
002	017	Collegamento progetti Prioritari 1 e 6 (A31) - A31 Trento - Rovigo (Valdastico Nord): tronco Trento - Valdadastico Piovene Rocchette	Società per azioni autostrada Brescia Verona Vicenza Padova	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto - Trentino-Alto Adige	PP	Oltre 2015	1,558,000	1,558,000	1,558,000	0,000
002	018	Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia - Veneto			4,457,190	4,457,195	4,457,195	0,000
002	018	Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia (BreBeMi)	Concessioni Autostradali Lombarde Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		30	93/2005 - 142/2005 - 109/2007 - 42/2009 - 72/2010 - 4/2011	Lombardia	Lavori in corso	2013	1,611,300	1,611,300	1,611,300	0,000
002	018	Passante di Mestre (autostrada A4 variante di Mestre)		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto			1,185,990	1,185,995	1,185,995	0,000
002	018	Passante esterno di Mestre e opere complementari	Commissario delegato per l'emergenza socio-economica-ambientale della viabilità di Mestre	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		31	92/2002 - 80/2003 - 6/2004 - 128/2006 - 3/2007 - 24/2008	Veneto	Lavori in corso	2012	1,185,990	1,185,995	1,185,995	0,000
002	018	Tunnel autostradale	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP	Oltre 2015	0,000	0,000	0,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	018	Tangenziale est esterna di Milano	Concessioni Autostradali Lombarde Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		32	95/2005 - 109/2009 - 51/2011	Lombardia	Lavori in corso	2015	1.659,900	1.659,900	1.659,900	0,000
002	019	Riqualifica viabilità ex SS n° 415 Paullese	Provincia di Milano	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori in corso	Oltre 2015	165,960	167,350	167,930	-0,580
002	019	(P) Ammodernamento del tratto da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte)	Provincia di Milano	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		33	149/2005 - 113/2006	Lombardia	Lavori in corso	Oltre 2015	162,220	162,220	162,800	-0,580
002	019	Lotto 1 - Peschiera Borromeo-Lotto 2 - Svincolo SP n. 39	Provincia di Milano	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		33		Lombardia	Lavori in corso	2012				
002	019	"Cerca"-Spino d'Adda	Provincia di Milano	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		33		Lombardia	PD	Oltre 2015				
002	019	(P) Riqualifica Viabilità ex S.S. 415 " Paullese " potenziamento della tratta Peschiera Borromeo – Spino d'Adda - Lotto Ponte sull'Adda	Provincia di Milano	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		34	113/2006 - 121/2007	Lombardia	PP	Oltre 2015	3,740	5,130	5,130	0,000
002	020	Riqualificazione viabilità ex SS n° 236 Goitese: Variante di Goito	Provincia di Mantova	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP			47,000	0,000	47,000
002	021	Riqualificazione viabilità SS n° 45 bis Gardesana Occidentale	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD			54,658	0,000	54,658
002	022	Accessibilità Valcamonica: SS n.° 42 del Tonale e della Mendola e SS 510	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia		Oltre 2015		368,000	233,000	135,000
002	022	Variante alla SS 42 - Ammodernamento del tratto da Darfo a Edolo - Tratta Nadro di Ceto-Cedegolo: lavori di completamento dei lotti 4,5 e 6 - 1° stralzo. Variante di Niardo, Braone, Ceto, Niardo, Capo di Ponte, Sellero e Cedegolo	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori in corso	2012		191,000	191,000	0,000
002	022	Variante alla SS 42 - Ammodernamento del tratto da Darfo a Edolo - Tratta Cedegolo-Edolo	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP			135,000	0,000	135,000
002	022	Variante alla SS 42 da Albano S. Alessandro a Trescore Balneario	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	Lavori in corso	2012		42,000	42,000	0,000
002	023	Adeguali delle Autostrade A5 Torino-Quincinetto e A4/5 Ivrea-Santhia" nel Nodo Idraulico di Ivrea	ATIVA Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte		Oltre 2015				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
002	024	(P) A8 (Milano Nord A9) - Quinta corsia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP	Oltre 2015	70,000	70,000	70,000	0,000
002	025	(P) Autostrada Medio Padana Veneta - Nogara (VR)-Mare Adriatico e collegamento a ovest con la A22 del Brennero	Regione Veneto	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		35	1/2010	Veneto	Gara in corso	Oltre 2015	1.901,490	1.901,490	1.901,490	0,000
002	026	Collegamento fra la superstrada a pedaggio pedemontana veneta e la viabilità ordinaria nelle province di Treviso, Vicenza e Padova	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	SdF		175,000	0,000	0,000	175,000
002	027	(P) Asse autostradale A21 - Bretella di Castelvetro piacentino porto di Cremona	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	216,530	216,530	216,530	0,000
002	028	Linea ferroviaria Trieste-Capodistria	Regione Friuli Venezia Giulia	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	SdF	Oltre 2015				
003		CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO										5.650,960	7.455,923	3.821,439	3.634,484
003	029	Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia		Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			2.664,000	2.773,758	294,240	2.479,518
003	029	Raddoppio Pontremolese: completamento	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		36	136/2007 (delibera ricusata dalla Corte dei Conti) - 19/2009	Emilia-Romagna	PP	2021	2.304,000	2.303,758	294,240	2.009,518
003	029	Raddoppio Parma-Fornovo	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		36		Romagna	PP	Oltre 2015		726,600	234,600	492,000
003	029	Sub lotto - Parma-Vicoferile	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		36		Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		234,600	234,600	0,000
003	029	Sub lotto - Vicoferile-Collecchio	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		36		Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		93,800	0,000	93,800
003	029	Sub lotto - Collecchio-Osteriazza	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		36		Romagna	PP	Oltre 2015		398,200	0,000	398,200
003	029	Raddoppio Chiesaccia-Pontremoli	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		36		Emilia-Romagna - Toscana	PP	Oltre 2015		0,000	0,000	0,000
003	029	Nuova galleria di valico Pontremoli-Bereto	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		36		Emilia-Romagna - Toscana	PP	Oltre 2015		0,000	0,000	0,000
003	029	Potenziamento itinerario Tirreno-Brennero e transciapadano: Parma-Poggio Rusco	Ferrovie Emilia Romagna Srl	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Lombardia	PP	Oltre 2015	360,000	360,000	0,000	360,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
003	029	Nodo ferroviario di Ferrara	Ferrovie Emilia Romagna Srl	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	SdF	Oltre 2015	40.000	0.000	0.000	40.000
003	029	Nodo ferroviario di Faenza	Ferrovie Emilia Romagna Srl	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	SdF	Oltre 2015	70.000	0.000	0.000	70.000
003	030	Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia			Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto - Lombardia - Emilia-Romagna - Toscana - Liguria			2.986.960	4.682.165	3.527.199	1.154.966
003	030	Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Pr) - Nogarole Rocca (Vr)	Autocamionale della Cisa Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		37	94/2004 - 132 /2006 - 2/2010	Emilia-Romagna - Lombardia - Veneto	PD	Oltre 2015	2.730.960	2.730.966	1.832.000	898.966
003	030	Terre Verdiiane prolungamento per Mantova - Nogarole Rocca (VR)	Autocamionale della Cisa Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		37		Romagna - Lombardia - Veneto	Gara in corso	2017	513.530	513.531	513.531	0.000
003	030	Completamento tratta Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)	Autocamionale della Cisa Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		37		Emilia-Romagna - Lombardia - Veneto	PD	Oltre 2015	2.217.430	2.217.434	1.318.469	898.965
003	030	Terza corsia autostradale tra A12 parte ligure Carrara-S. Stefano Magra e opere connesse		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP	Oltre 2015	256.000	1.506.000	1.250.000	256.000
003	030	Terza corsia autostradale tra A12 S. Stefano Magra-Viareggio	SALT Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		1.250.000	1.250.000	1.250.000	0.000
003	030	Opere connesse e collaterali	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		256.000	256.000	0.000	256.000
003	030	Variante ex-S.S.62 della Cisa tra S.Stefano Magra e Sarzana	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
003	030	Svincolo di Fornola	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
003	030	Messa in sicurezza ex-S.S.331	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
003	030	Messa in sicurezza ex-S.S.432	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
003	030	Asse Castelnuovo – Cà Del Sale	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
003	030	Messa in sicurezza di Viale XXV Aprile – Marnella di Sarzana	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
003	030	Via Alta tra Sarzana e Ameglia	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
003	030	Bretella Santo Stefano Magra - Ceparana	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
003	030	Variante ex-S.S.1 Aurelia – Arcola	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
003	030	Adeguamento S.P. 10 e S.S.330 (Variante Buonviaggio-Ristrutturazione Ripa)	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
003	030	Connessione tra il casello di Carrara e Viale XXV Aprile di Sarzana (Completare di Lun)	Provincia di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
003	030	Tangenziale Nord alla città di Verona compreso il Tunnel delle Torricelle	Comune di Verona	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Gara in corso	Oltre 2015	445.199	445.199	445.199	0,000
003	030	Nuovo ponte sull'Adige in comune di Dolcè (nell'ambito del TIBRE)		Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
003	030	Collegamento tra A22 del Brennero e sistema viabilità del lago di Garda	Regione Veneto	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015				
004		CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA										55.487,390	91.698,829	23.823,806	67.875,023
004	031	Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria - Piemonte			8.362,500	9.032,500	3.152,900	5.879,600
004	031	Ventimiglia-Genova	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria			1.540,100	2.210,100	711.000	1.499,100
004	031	Tratta Andora - San Lorenzo al Mare	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	Lavori in corso	2013		670.000	670.000	0,000
004	031	Tratta Andora - Finale Ligure	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		38	91/2005	Liguria	PP	Oltre 2015	1.540,100	1.540,100	41.000	1.499,100

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	031	"Terzo valico dei Giovi" linea AV/AC Milano-Genova	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		39	78/2003 - 118/2005 - 80/2006 - 101/2009 - 84/2010 - 83/2011 - 86/2011 - 6/2012	Liguria - Piemonte	Lavori in corso	2020	6.200,000	6.200,000	1.819,500	4.380,500
004	031	1° lotto costruttivo non funzionale	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		39		Liguria - Piemonte	Lavori in corso	2015	719,520	719,500	719,500	0,000
004	031	Completamento	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		39		Liguria - Piemonte	Contratto stipulato	2020	5.480,480	5.480,500	1.100,000	4.380,500
004	031	Potenziamento infrastrutturale tratta ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		40	79/2003 - 85/2006 - 26/2008	Liguria	Lavori in corso	2018	622,400	622,400	622,400	0,000
004	031	Opere civili, sovrastuttura ferroviaria e impianti tecnologici tradizionali per l'intero intervento, compresa la prima fase funzionale di Voltri (appalto 1)	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		40		Liguria	Lavori in corso	2016	0,000	461,800	461,800	0,000
004	031	Tecnologie innovative per l'intero intervento (appalto 2)	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		40		Liguria	Lavori in corso	2018	0,000	75,100	75,100	0,000
004	031	Opere civili, sovrastuttura ferroviaria e impianti tecnologici tradizionali per la messa a piano regolatore generale definitiva di Voltri (appalto 3)	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		40		Liguria	PD	2018	0,000	85,500	85,500	0,000
004	032	Potenziamento sistema	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia			1.412,000	1.492,000	4,000	1.488,000
004	032	Gottardo ferroviario	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP	Oltre 2015	1.412,000	1.412,000	4,000	1.408,000
004	032	Quadruplicamento della linea Chiasso-Monza, tratto bivio Rosales-Seregno	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP	Oltre 2015	1.412,000	1.412,000	4,000	1.408,000
004	032	Potenziamento della Linea Monza-Milano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	SdF	2014	80,000	80,000	0,000	80,000
004	033	Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo - Catania	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania - Basilicata - Calabria - Sicilia			15.605,400	38.117,000	2.919,250	35.197,750
004	033	Battipaglia-Paola-Reggio Calabria adeguamento tecnologico e infrastrutturale (velocizzazione)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Calabria - Basilicata - Campania	PP	2016	230,000	230,000	230,000	0,000
004	033	Quadruplicamento Salerno-Battipaglia	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania	PP	2017	1.855,000	1.855,000	10,000	1.845,000
004	033	Linea AV/AC Battipaglia-Reggio Calabria	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria - Basilicata - Campania	SdF	Oltre 2015	18.730,000	18.730,000	7,000	18.723,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	033	Varianti Ogliastro-Sapri	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	SdF	Oltre 2015	3.700,000	3.700,000	7.000	3.693,000
004	033	Prolungamento della AV/AC a sud Nuovo collegamento Palermo-Catania (Castelbuono-Catania)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	SdF	Oltre 2015	3.266,000	5.737,000	803,000	4.934,000
004	033	Tratta Bilocca-Motta-Catanuova	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	SdF	Oltre 2015	415,000	430,000	430,000	0,000
004	033	Tratta Catanuova-Enna	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	SdF	Oltre 2015	1.496,000	1.496,000	309,000	1.187,000
004	033	Tratta Enna-Pollina-Castelbuono	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	SdF	Oltre 2015	3.749,000	3.749,000	2,000	3.747,000
004	033	Velocizzazione PA-CT tratta Roccapalumba-Marianopoli	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	SdF	Oltre 2015	62,000	62,000	62,000	0,000
004	033	Completamento raddoppio Palermo-Messina	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia			5.577,000	5.601,000	939,000	4.662,000
004	033	Tratta Fiumetorbo-Ogliastrello-Castelbuono	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015	960,000	939,000	939,000	0,000
004	033	1a fase Fiumetorbo-Ogliastrello	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	2013	0,000	414,000	414,000	0,000
004	033	2a fase Ogliastrello-Castelbuono	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Contratto stipulato	Oltre 2015	0,000	525,000	525,000	0,000
004	033	Tratta Castelbuono-Patti	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	SdF	Oltre 2015	3.905,000	3.950,000	0,000	3.950,000
004	033	Tratta Patti-Messina	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	712,000	712,000	0,000	712,000
004	033	Completamento raddoppio Messina-Catania; potenziamento della linea ferroviaria Giampilleri-Fiumefreddo	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		41	62/2005	Sicilia	PP	Oltre 2015	2.270,000	2.270,000	258,230	2.011,770
004	033	Raddoppio Catania-Siracusa	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	1.500,000	2.050,000	0,000	2.050,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	033	Velocizzazione linea Palermo-Agrigento	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	2012	192,000	192,000	192,000	0,000
004	033	Opere civili relative alla Variante di Lerara, ai nodi intermodali di Roccapalumba, Cammarata e Aragona C. Parcheggi di Cerdà e Castronovo; opere sostitutive per la soppressione di 3 passaggi a livello; adeguamento delle opere d'arte e delle gallerie della linea Palermo - Agrigento	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori conclusi	2010				
004	033	Opere civili e degli impianti tecnologici relativi alle varianti 1.2-1.6-3.1-3.2-3.4 e 3.5 e delle opere sostitutive per la soppressione di n.2 Passaggi a livello, nonché dell'adeguamento delle opere d'arte in tratti saltuari e delle gallerie, realizzazione di piccoli spostamenti della sede, modifiche tecnologiche conseguenti la soppressione di n.2 passaggi a livello ed esecuzione di indagini archeologiche nell'ambito degli interventi per la velocizzazione della linea Palermo-Agrigento	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	2012				
004	033	Velocizzazione linea Siracusa-Ragusa-Gela	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	200,000	200,000	1,000	199,000
004	033	Velocizzazione linea Palermo-Trapani	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	491,000	491,000	2,000	489,000
004	033	Velocizzazione linea Catania-Siracusa	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	81,000	81,000	81,000	0,000
004	033	Prima fase funzionale - tratta Biccoca-Targia	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		42	147/2005	Sicilia	PP	Oltre 2015	81,000	81,000	81,000	0,000
004	033	Opere connesse al Ponte sponda calabro - Variante alla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria in località "Cannitello"	Stretto di Messina Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		43	83/2006 - 77/2009 - 121/2009 - 4/2010 - 6/2012	Calabria	Lavori conclusi	2012	26,000	26,000	26,000	0,000
004	033	Ponte sullo Stretto di Messina: opere ferroviarie connesse sponda calabro/siciliana	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia - Calabria	SdF	Oltre 2015	289,000	304,000	20,000	284,000
004	033	Potenziamenti tecnologici veloci dorsale tirrenica	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Calabria - Campania - Sicilia - Basilicata	SdF	Oltre 2015	420,000	230,000	230,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	033	Velocizzazione principali linee (upgrading)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Calabria	SdF	2017		10,000	10,000	0,000
004	033	Velocizzazione principali linee (upgrading)-interventi accessori	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Calabria	SdF	2017		30,000	30,000	0,000
004	033	Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo-Catania	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	SdF	2014		30,000	30,000	0,000
004	033	Potenziamento e velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	SdF	2014		28,000	28,000	0,000
004	033	SCC Palermo-Messina e Messina-Catania-Siracusa	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	Lavori in corso	2014		132,000	132,000	0,000
004	033	Raddoppio Catania Centrale-Catania Ognina e tecnologie	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	Lavori in corso	2013	91,400	120,000	120,000	0,000
004	034	Adeguamento rete ferroviaria meridionale	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania - Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna				0,000	0,000	0,000
004	035	Adeguamento S.S. 28 Colle di Nava	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento Allegato Infrastrutture				Liguria		Oltre 2015	570,730	1,190,780	164,356	1,026,424
004	035	Adeguamento S.S. 28 - Variante a monte dell'abitato di Imperia (da Pontedassio a Imperia)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP	Oltre 2015	76,190	76,190	0,000	76,190
004	035	Adeguamento S.S. 28 - Variante tra Pieve di Tecco e Ormea, con traforo di valico Armo-Cantarana	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		44	93/2004	Liguria - Piemonte	PP	Oltre 2015	280,680	322,000	4,781	317,219
004	035	Adeguamento S.S. 28 - Variante di Pieve di Tecco	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	Lavori conclusi	2011		70,110	70,110	0,000
004	035	Adeguamento S.S. 28 - Variante di Chiusevecchia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	Lavori conclusi	2009		84,480	84,480	0,000
004	035	Adeguamento S.S. 28 - Variante all'abitato di Imperia - Aurelia bis	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		45	93/2004	Liguria	PP	Oltre 2015	213,860	638,000	4,985	633,015

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	036	Nuovo tratto autostradale Albenga-Predosa - Collegamento autostradale tra l'area costiera ligure e l'entroterra (progetto unitario tratte autostradali Albenga-Garessio-Ceva-Millesimo e Carcare-Predosa)	Autostrada Albenga - Garessio - Ceva Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria - Piemonte	SdF	Oltre 2015	260,000	6,000,000	0,000	6,000,000
004	037	Asse autostradale Cecina-Civitavecchia	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46	116/2008 - 118/2009 - 89/2010 - 7/2011 - Seduta 3/8/2012	Toscana - Lazio	Lavori in corso	2017	2,004,180	2,004,180	2,005,970	-1,790
004	037	Completamento del corridoio tirrenico settentrionale: A12 tratta Cecina (Rosignano Marittimo)-Civitavecchia	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46		Toscana - Lazio	Lavori in corso	2017	2,004,180	2,004,180	2,005,970	-1,790
004	037	Lotto 1 - Tratta Rosignano-San Pietro in Palazzi	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46		Toscana	Lavori conclusi	2012	57,370	55,580	57,370	-1,790
004	037	Lotto 1 - Opere anticipate	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46		Toscana	Lavori conclusi	2012	42,580	42,580	44,370	-1,790
004	037	Lotto 2 - Viabilità secondaria	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46		Toscana	Lavori conclusi	2012	13,000	13,000	13,000	0,000
004	037	Palazzi-Tarquinia	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46		Toscana - Lazio	PP	2017	1,793,000	1,793,000	1,793,000	0,000
004	037	Lotto 6 A - Tratta Civitavecchia-Tarquinia	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46		Lazio	Lavori in corso	2014	155,600	155,600	155,600	0,000
004	037	Opere connesse al completamento del corridoio tirrenico	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46		Toscana	PP					
004	037	SS1 Aurelia Variante Livorno : Lotto 0 tratto Marocco - Chiomara	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46		Toscana	PP					
004	037	SS398 di penetrazione al porto di Piombino e collegamento con la viabilità locale	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46		Toscana	PP					
004	037	S.S. 1 - Adeguamento a 4 corsie del tratto della SS 1 "Via Aurelia" che va dal km 81+000 (innesto con l'Autostrada A12 Roma - Civitavecchia) al km 84+450 (Innesto con la SS 675 "Umbro Laziale")	SAT Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		46		Lazio	PP					
004	038	Adeguamento Cassia Roma-Viterbo - Completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS 2 Cassia - Tratto compreso tra il km 41+300 e il km 74+400	Regione Lazio	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		47	11/2005 - 76/2012	Lazio	PP	Oltre 2015	295,020	649,917	6,641	643,276
004	039	Trasversale nord Orte-Viterbo-Civitavecchia - SS 675 Umbro-Laziale: completamento tratta Viterbo-Civitavecchia	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		48	29/2008 - 11/2011	Lazio	PP	Oltre 2015	861,640	861,610	168,955	692,655

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	039	Tronco 3° - Lotta 1° - Stralcio A compreso tra la SS 1 Aurelia (Km. 21+500) e la SP Vetralla-Tuscania (Km 5+800)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		48		Lazio	Lavori conclusi	2011	46,610	46,610	52,055	-5,445
004	039	Collegamento Cinelli-SS 1 Aurelia Km 84+450 - Tronco 3° - Lotta 1° - Stralcio B. Tronco 2° - Lotti 1° e 2°	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		48		Lazio	PP	Oltre 2015	815,030	815,000	116,900	698,100
004	039	Stralcio funzionale svincolo di Cinelli-nuovo svincolo di Monte Romano Est	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		48		Lazio	Gara in corso	Oltre 2015	117,000	116,900	116,900	0,000
004	039	Lotta di completamento: dal nuovo svincolo di Monte Romano Est alla SS 1 Aurelia km 86+000	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		48		Lazio	PP	Oltre 2015	698,030	698,100	0,000	698,100
004	040	Adeguamento Salaria	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio			1.500,000	2.287,466	168,466	2.119,000
004	040	Bretella Salaria Sud (collegamento stradale tra l'autostrada A1 dir. e la SS 4 Salaria a Monterotondo Scalo)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	Lavori conclusi	2011	58,185	58,185	58,185	0,000
004	040	SS4 Salaria - Adeguamento a 4 corsie del tratto da Seftebagni (Km 16+000) a Passo Corese (Km35+000)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	255,000	0,000	0,000	255,000
004	040	SS4 Salaria - Adeguamento a 4 corsie nel tratto Passo Corese-Rieti	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	1.500,000	1.500,000	60,000	1.440,000
004	040	Adeguamento a 4 corsie del tratto della SS4 da Passo Corese (Km35+000) a Rieti (Km 71+000); 2° stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	1.380,000	0,000	0,000	1.380,000
004	040	Potenziamento della S.S. 4 Salaria Svincolo di Passo Corese (S.S.4 dir) - Rieti (Colle Giardino) - Variante di Passo Corese tra i km 35+000 e 37+000	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PD	Oltre 2015	120,000	0,000	60,000	60,000
004	040	SS4 Salaria - Adeguamento a 4 corsie nel tratto Rieti-Confine regionale	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	474,281	50,281	424,000	424,000
004	040	da Cittaducale (km 82+200) al bivio Micigliano (km 101+550, ex 113+200) - 2° e 3° lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	424,000	0,000	0,000	424,000
004	040	dal bivio di Micigliano, al km 101.550, all'inizio della Galleria "Gole del Velino", al km 105.000, in provincia di Rieti (1° lotto)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	Lavori in corso	2013	50,281	50,281	50,281	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	041	Adeguamento S.S. 156 dei Monti Lepini	ANAS Spa/Regione Lazio	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	Lavori in corso	Oltre 2015	291,280	291,282	291,282	0,000
004	041	1° lotto Prossedi-Pontinia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	Lavori conclusi	2005	59,393	59,393	59,393	0,000
004	041	2° lotto Pontinia-Sezze	Regione Lazio/ASTRAL Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		49	144/2002	Lazio	Lavori in corso	2012	65,960	65,960	65,960	0,000
004	041	3° lotto Sezze-Latina	Regione Lazio/ASTRAL Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PE	Oltre 2015				
004	041	4° lotto Frosinone-Prossedi	Regione Lazio/ASTRAL Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PE	Oltre 2015				
004	042	Prolungamento dorsale appenninica Sora-Atina-Isernia: tratta Atina-Colli al Volturmo	Regione Lazio	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio - Molise - Campania	PP	Oltre 2015	271,380	271,380	7,750	263,630
004	043	Pontina-A12-Appia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	4,936,630	4,936,635	547,830	4,388,805
004	043	Itinerario A 12-Pontina-Appia: Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		50	98/2006 - 50/2004 - 55/2008 - 88/2010 - Seduta del 03/08/2012	Lazio	PP	Oltre 2015	734,430	734,430	79,750	654,680
004	043	Sistema Intermodale Integrato Pontino Roma-Latina e Sistema-Valmontone	Autostrade del Lazio Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		51		Lazio	Gara in corso	Oltre 2015	2,728,650	2,728,655	468,080	2,260,575
004	043	A12 - Tor de Cenci (RM)	Autostrade del Lazio Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		51		Lazio	Gara in corso	Oltre 2015	498,630		0,000	0,000
004	043	1° stralcio f.le - Tor de Cenci (RM) - Latina	Autostrade del Lazio Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		51		Lazio	Gara in corso	Oltre 2015	1,515,930	1,515,930	468,080	1,047,850
004	043	Bretella Sistema Valmontone	Autostrade del Lazio Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		51		Lazio	Gara in corso	Oltre 2015	714,090	714,090	0,000	714,090
004	043	Sistema Intermodale Integrato Roma-Latina (ex CTM) - 2° stralcio funzionale - Aprilia-Terracina	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	1,473,550	1,473,550	0,000	1,473,550
004	044	A1 (Capua)-Domiziana e adeguamento	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania		Oltre 2015	1,670,730	1,695,000	115,000	1,580,000
004	044	S.S. 7 quater Domitiana - Lavori di ammodernamento alla sezione tipo A nel tratto tra il km 0+000 ed il km 27+000, compresa la variante di Mondragone	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		52	97/2006 - 15/2007	Campania	PP	Oltre 2015	1,380,000	1,380,000	0,000	1,380,000
004	044	1° stralcio funzionale: svincolo di Sessa Aurunca - svincolo di Mondragone Sud compresa la variante di Mondragone	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		52		Campania	PP	Oltre 2015	510,000	510,000	0,000	510,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	044	2° stralcio funzionale: fiume Garigliano-Sessa Aurunca	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		52	96/2002 - 14/2004 - 95/2004 - 155/2005 - 73/2006 - 116/2006 - 149/2006 - 38/2009 - 37/2010 - 62/2011	Campania	PP Gara aggiudicata in via provvisoria	Oltre 2015	870.000	870.000	0,000	870.000
004	044	Collegamento Autostradale tra la A1, l'aeroporto di Grazzanise e la direttrice Domitiana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania		Oltre 2015	290.730	315.000	115.000	200.000
004	045	Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI	53		Calabria - Campania - Basilicata			10.454.960	10.362.410	7.194.840	3.167.570
004	045	Autostrada Salerno - Reggio Calabria	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria - Campania - Basilicata	Lavori in corso	2018	10.454.960	10.362.410	7.194.840	3.167.570
004	045	Sa-Rc Svincolo di Fratte Km 002+500-003+000 (UCCSAUT001A)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2004	12.450	12.454	12.454	0,000
004	045	Sa-Rc Km 003+000-008+000 - Tronco 1° Lotto 1° Stralcio 2° (UCCSAUT001B)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2010	94.700	94.720	126.352	-31.632
004	045	Sa-Rc km. 004+500 al km 005+500. Svincolo di S.Mango (UCCSAUT00029)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2009	8.070	8.080	10.473	-2.393
004	045	Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1° Lotto 1° Lotto 2° Carreggiata Nord (UCCSAUT0003)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2004	30.060	30.062	30.062	0,000
004	045	Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1° Lotto 1° Lotto 2° Carreggiata Sud (UCCSAUT0002)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2007	55.920	55.929	55.929	0,000
004	045	Sa-Rc - Tronco 1° Lotto 2° Lotto 1° stralcio 2° dal Km 13+000 al Km 16+890 (UCCSAUT004)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2011	14.060	14.060	14.060	0,000
004	045	Sa-Rc Nuovo svincolo di Pontecagnano in località Pagliarone al km 17+750 (UCUP00036)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2010	3.300	3.300	4.240	-0.940
004	045	Tronco 1° Lotto 2° Lotto 1° Stralcio 1° (UCCSAUT0005)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2003	26.340	26.343	26.343	0,000
004	045	Sa-Rc Km 022+400-023+000 - Svincolo di Battipaglia incluso (UCUP00046)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	53		Campania	Lavori conclusi	2012	37.200	42.300	42.300	0,000
004	045	Sa-Rc Km 023+000-029+400 - Tronco 1° Lotto 3° (UCCSAUT007)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2002	31.820	31.820	31.820	0,000
004	045	Sa-Rc Km 029+400-030+000 - Tronco 1° Lotto 3° Lotto unico Stralcio 1° (UCCSAUT006 A)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2012	11.020	11.020	11.020	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	045	Sa-Rc Nuovo svincolo di Eboli in Provincia di Salerno (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 29+900), situato al km 31+600.	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	PP	Oltre 2015	15,760	15,760	0,000	15,760
004	045	Sa-Rc Km 030+000-036+000 - Tronco 1° Tratto 4° Lotto unico (UCCSAUT008)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2003	21,690	21,690	21,690	0,000
004	045	Sa-Rc Km 036+000-037+500 - Tronco 1° Tratto 4° Lotto 1 bis (UCCSAUT009)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2003	15,420	15,428	15,428	0,000
004	045	Sa-Rc Km 037+500-040+100 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 1 (UCCSAUT010)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2002	19,780	19,781	19,781	0,000
004	045	Sa-Rc Km 040+100-044+100 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 2 (UCCSAUT011)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2004	85,810	85,813	85,813	0,000
004	045	Sa-Rc Km 044+100-047+800 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 3 (UCCSAUT012)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2007	142,740	142,740	142,740	0,000
004	045	Sa-Rc Km 47+800 - Km 53+800. Dallo svincolo di Contursi (escluso) allo svincolo di Signano degli Alburni (escluso) (UCCSAUT104)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	53		Campania	Lavori conclusi	2012	269,940	288,500	288,500	0,000
004	045	Sa-Rc 1° Megalotto (ex Macrolotto 1) - Dal km 53+800 al km 82+330. Dallo svincolo di Signano degli Alburni (innesto con il raccordo autostradale per Potenza) allo svincolo di Atena Lucana (escluso) (UCCSAUT0101)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2009	510,780	510,780	597,040	-86,260
004	045	Tronco 1° Tratto 6° Lotto 2° (UCCSAUT018)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2004	39,020	39,030	39,030	0,000
004	045	Sa-Rc Km 088+657-103+840 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 3° (ex CoopCostruttori) (UCUP00047)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2010	43,690	43,690	43,690	0,000
004	045	Sa-Rc Nuovo svincolo di Sala Consilina Sud (località Trinita) in provincia di Salerno, situato al km 95+244	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	SdF		36,510	36,510	0,000	36,510
004	045	Sa-Rc Km 103+840-108+000 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex Gepco-Salc) (UCCSAUT020BIS)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Lavori conclusi	2007	7,790	7,790	7,790	0,000
004	045	Sa-Rc Nuovo svincolo di Padula-Buonabitacolo, provincia di Salerno, (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 103+900), situato al km 103+207	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	PP		48,730	48,730	0,000	48,730

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	045	Sa-Rc 4° Megalotto (ex Macrolotto n.2) - Dal Km 108+800 al Km 139+000. Dallo svincolo di Padula - Buonabitacolo (escluso) allo svincolo di Lauria nord (Incluso) (UCCSAUT102)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	53		Basilicata - Campania	Lavori in corso	2013	988.970	1.040.300	1.040.300	0.000
004	045	Sa-Rc Macrolotto n.3 - Dal Km 139+000 al Km 206+500. Dallo svincolo di Lauria nord (escluso) allo svincolo di Tarsia (escluso) parte I dal km 139+000 al km 148+000 (UCUP00043)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	53		Basilicata - Campania	Lavori in corso	Oltre 2015	2.027.710	2.050.730	1.452.730	598.000
004	045	parte II dal km 148+000 al km 173+900 (UCUP00044)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Basilicata - Calabria	Contratto stipulato	2013	517.860	517.860	517.860	0.000
004	045	parte III dal km 173+900 al km 185+000 (UCUP00045)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	53		Calabria	Lavori in corso	2015	633.770	633.770	633.770	0.000
004	045	parte IV dal km 185+000 al km 206+500	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori in corso	2018	278.080	301.100	301.100	0.000
004	045	Sa-Rc Tronco 2° - Tratto 1° - km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di Laino Borgo) (UCUP00079)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	PD	2014	598.000	598.000	0.000	598.000
004	045	Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 1° (ex Asfaliti Sintex) (UCCSAUT038BIS)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Contratto rescisso	2014	74.210	74.210	107.500	-33.290
004	045	Sa-Rc Km 213+500-222+000 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 2° (UCCSAUT039)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Contratto rescisso	2012	6.610	6.610	30.820	-24.210
004	045	Sa-Rc dal Km 222+000 al 225+800 (UCCSAUT103)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Contratto rescisso	2012	30.990	30.995	30.995	0.000
004	045	Sa-Rc Km 225+800-234+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 1° (UCCSAUT042)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori in corso	2012	146.660	146.664	146.664	0.000
004	045	Sa-Rc Km 234+700-244+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 2° (UCCSAUT043)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2001	29.380	29.389	29.389	0.000
004	045	Sa-Rc Km 244+700-253+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 3° (UCCSAUT044)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2002	37.670	37.670	37.670	0.000
004	045	Sa-Rc Km 253+700-258+200 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 4° (UCCSAUT045)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2000	38.660	38.666	38.666	0.000
004	045	Sa-Rc Km 258+200-259+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 5° (UCCSAUT046)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2003	33.150	33.155	33.155	0.000
004	045	Sa-Rc Macrolotto n.4 - Dal Km 259+700 al Km 286+000. Dallo svincolo di Cosenza sud (escluso) allo svincolo di Altifila - Grimaldi (Incluso)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2005	33.150	33.157	33.157	0.000
004	045	parte I del km 259+700 al km 270+700	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	PD	2017	1.369.300	1.369.300	0.000	1.369.300
004	045		ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	PD	2017	588.520	588.519	0.000	588.519

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	045	parte II stralcio 1° del km 270+700 al km 280+350	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	PD	2017	437,780	437,780	0,000	437,780
004	045	parte II stralcio 2° del km 280+350 al km 286+000	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	PD	2017	343,000	343,000	0,000	343,000
004	045	Sa-Rc km 262+000 -266+000- Nuovo sistema di svincoli di Cosenza Sud e viabilità di accesso alla città	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	PP		0,000	135,750	0,000	135,750
004	045	Sa-Rc Macrolotto 4 bis - Km 286+000 - 304+200 dallo svincolo di Attilia-Grimaldi (escluso) allo svincolo di Falema (incluso) (UCCSAUT104B)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	53		Calabria	Lavori in corso	2013	346,480	374,100	374,100	0,000
004	045	Sa-Rc Km 304+200-312+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 1° (UCCSAUT054)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2005	32,830	32,830	32,830	0,000
004	045	Sa-Rc Km 312+400-320+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 2° (UCCSAUT055)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2002	22,760	22,760	22,760	0,000
004	045	Sa-Rc km. 320+400-331+400. Contratto rescisso (Seconda rescissione) (UCUP00094)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori in corso	2013	65,380	65,380	110,730	-45,350
004	045	Sa-Rc Km 337+400-337+800 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 4° (ex mambri Carcellia) (UCCSAUT056)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Contratto rescisso		28,250	28,257	28,257	0,000
004	045	Sa-Rc km 337+800 (Svincolo di Pizzo Calabro incluso) - km 348+600 (Svincolo di S. Onofrio incluso)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria			705,420	705,420	0,000	705,420
004	045	Sa-Rc Km 348+600-359+400 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1° (UCCSAUT059)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2006	81,980	81,989	81,989	0,000
004	045	Sa-Rc Km 353+000-355+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1° stralcio A (Loc. La Moita) (UCCSAUT059BIS)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Contratto rescisso		31,450	31,450	31,450	0,000
004	045	Sa-Rc Km 359+400-369+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 2° (dallo svincolo di Serre escluso allo svincolo di Mileto incluso) (UCCSAUT060)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2009	103,530	103,530	132,630	-29,100
004	045	Sa-Rc Tronco 3° - Tratto 2° - Lotto 3° - Stralcio A - Dal Km 369+800 al 378+500 (Svincolo di Mileto- Località Candeloni) (UCUP00058)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori in corso	2013	83,420	83,420	108,830	-25,410
004	045	Sa-Rc Nuovo svincolo di Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, situato al km 377+750	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	PD	2014	38,090	38,090	0,000	38,090
004	045	Sa-Rc Km 378+500-383+000 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 3° Stralcio B (UCCSAUT061B)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2006	38,390	38,390	38,390	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	045	Se-Rc Tronco 3° - Tratto 2° - Lotto 2° - Stralcio C - Dal Km 382+475 al 383+000 (Svincolo di Rosarno) (UCUP00059)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori in corso	2013	14.530	14.540	18.020	-3.480
004	045	Se-Rc Km 383+000-393+500 - Tronco 3° - Tratto 2° - Lotto 4° (UCCSAU7062)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	Lavori conclusi	2007	50.870	50.870	50.870	0.000
004	045	Se-Rc 2° - Megalotto 2 (ex Macrolotto n. 5) - Dal Km 393+500 al Km 423+300. Dallo svincolo di Gioia Tauro (escluso) allo svincolo di Scilla (escluso) (UCCSAU7105)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	53		Calabria	Lavori in corso	2014	1.124.690	978.500	978.500	0.000
004	045	Se-Rc 3° - Megalotto 3 (ex Macrolotto n. 6) - Dal Km 423+300 al Km 442+920. Dallo svincolo di Scilla (incluso) allo svincolo di Campo Calabro (incluso) (UCCSAU7106)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	53		Calabria	Lavori in corso	2013	634.220	562.100	562.100	0.000
004	045	Adeguamento geometrico della rampa e dello svincolo tra il raccordo SA-AV e l'autostrada SA-RC (UCUP00134)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Campania	Gara in corso			0.000	0.000	0.000
004	045	Nuovo svincolo di S. Eufemia d'Aspromonte	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria	PP			0.000	0.000	0.000
004	045	Se-Rc Km 353+000-355+800 - Tronco 3° - Tratto 2° - Lotto 1° - stralcio A (Loc. La Motte) - Riappalto (UCCSAUT059BIS/11)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53		Calabria - Campania - Basilicata	Lavori in corso	2013		0.000	0.000	0.000
004	045	Se-Rc - Ulteriori interventi	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		53			Misto		653.610	517.860	15.780	502.080
004	046	Autostrada Messina - Palermo: completamento	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54	68/2003 - 108/2004	Sicilia	Lavori conclusi	2006	1.018.100	1.018.100	1.055.440	-37.340
004	046	Lotto 23 ter I stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	1997				
004	046	Lotto 23 ter II stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	1997				
004	046	Lotto 24	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	1998				
004	046	Lotto 24 compl.	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2003				
004	046	Lotto 24 bis	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	1997				
004	046	Lotto 24 ter	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	1997				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	046	Lotto 24 quater	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	1999				
004	046	Lotto 25 I stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2000				
004	046	Lotto 25 II stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2000				
004	046	Lotto 25 bis	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2002				
004	046	Lotto 26	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2003				
004	046	Lotto 26 bis	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2000				
004	046	Lotto 26 bis completamento	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2005				
004	046	Lotto 27 I stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	1999				
004	046	Lotto 27 I stralcio completamente	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2004				
004	046	Lotto 27 II stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2002				
004	046	Lotto 27 bis I stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2003				
004	046	Lotto 27 bis II stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2002				
004	046	Lotto 27 ter	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2002				
004	046	Lotto 28	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2002				
004	046	Lotto 28 bis	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2001				
004	046	Lotto 28 ter	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2001				
004	046	Lotto 29	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2004				
004	046	Lotto 29 bis	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2001				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	046	Lotto 29 ter	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2004				
004	046	Lotto 29 quater	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2002				
004	046	Lotto 30 I stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2006				
004	046	Lotto 30 II stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2004				
004	046	Lotto 30 bis	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2005				
004	046	Lotto 30 ter I stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2005				
004	046	Lotto 30 ter II stralcio	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2004				
004	046	Lotto 30 quater	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2000				
004	046	Lotto 30 quater completamento	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2006				
004	046	Lotto C-IE - Impianti elettrici	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2003				
004	046	Lotto D - Impianti elettrici	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2005				
004	046	Lotto E - Impianti elettrici	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2005				
004	046	Lotto F - Impianti elettrici	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2005				
004	046	Lotto G - Impianti elettrici	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2006				
004	046	Lotto H - Impianti elettrici	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2005				
004	046	Lotto I - Impianti elettrici	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2006				
004	046	Lotto L - Impianti elettrici	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2006				
004	046	Lotto M - Impianti elettrici	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2006				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	046	Lotto N - Impianti elettrici	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2006				
004	046	Casello Reitano-S. Stefano	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2006				
004	046	Casello Tusa	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2006				
004	046	Casello Polina Castelbuono	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2005				
004	046	Segnaletrica Furiano Castelbuono	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2006				
004	046	Impianti esazione pedaggi stazioni tratto Furiano - Castelbuono	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	2009				
004	046	Messa in sicurezza lotti 26 bis e 27 - 1° stralcio - opere di presidio di fondazione e sistemazione idraulica	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		54		Sicilia	Lavori conclusi	1999				
004	047	Asse autostradale Messina-Siracusa-Gela	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia			1.552,670	2.267,724	1.409,260	858,464
004	047	Nuovo tronco autostradale Catania Siracusa: tratto compreso tra Passo Martino e il km 130+400 della SS 114	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		55	55/2003	Sicilia	Lavori conclusi	2009	579,120	579,120	804,000	-224,880
004	047	Completamento autostrada Siracusa-Gela A 18	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	973,550	1.688,604	605,260	1.083,344
004	047	1° Tronco Rosolini-Ragusa - Lotto 3 "Avola"	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori conclusi		68,400	68,400	78,400	-10,000
004	047	1° Tronco Rosolini-Ragusa - Lotto 4 "Noto"	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori conclusi		86,760	86,760	93,620	-6,860
004	047	2° Tronco Rosolini-Ragusa - Lotto 5 "Rosolini"	Consorzio Autostrade Siciliane Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori conclusi		71,430	71,430	76,110	-4,680
004	047	2° Tronco Rosolini-Ragusa - Lotto Unico 6-7-8 "Modica"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PD	Oltre 2015	339,720	339,720	357,130	-17,410
004	047	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 9 "Sciclì"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	150,440	150,440	0,000	150,440

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	047	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 10 "Irrinio"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	103,900	103,900	0,000	103,900
004	047	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 11 "Ragusa"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	152,900	152,900	0,000	152,900
004	047	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 12 "Santa Croce Camerina"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PD					
004	047	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 13 "Corniso"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PD					
004	047	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 14 "Vittoria"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PD					
004	047	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 15 "Dirillo"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PD					
004	047	3° Tronco Ragusa-Gela - Lotto 16 "Gela Est"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PD					
004	048	Itinerario nord-sud adeguamento tracciato S. Stefano di Camastra - Gela	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015	245,410	958,170	644,410	313,760
004	048	lotto A2 variante di Reitano (Tratto da 6+300 a 7+500) + B1 variante di Mistretta (Tratto da 16+000 a 19+200)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015		90,000	0,000	90,000
004	048	lotto B2 - S.S. 117 - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 19 e Km 23,2	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori sospesi		76,290	76,290	76,290	0,000
004	048	lotto B4a S.S. 117 - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 25 e Km 32	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	2013	65,400	65,400	65,400	0,000
004	048	lotto B4b S.S. 117 - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i Km 32 e Km 38,7	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	2013	103,720	103,720	103,720	0,000
004	048	lotto C1 S.S. 117 - Lavori di costruzione del tratto compreso tra il Km 51+200 ed il torrente Gessi in corrispondenza del viadotto Gessi 1° (incluso) ivi compreso il collegamento tra lo svincolo di Leonforte Nord ed il Km 69+000	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sicilia	PD	Oltre 2015		399,000	399,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	048	lotto C2 S.S. 117 - Lavori di costruzione del tratto compreso tra il Km 51+200 ed il torrente Gessi in corrispondenza del viadotto Gessi 1 (escluso) e lo svincolo con la Strada Provinciale n.7 (incluso)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	95,760	95,760	0,000	95,760
004	048	lotto C3 S.S. 117 - Lavori di costruzione del tratto compreso tra lo svincolo con la Strada Provinciale n.7 (escluso) e l'innesto sulla SS 192	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PD	Oltre 2015	128,000	128,000	0,000	128,000
004	049	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		56	156/2005 - 37/2009 - 6/2012	Sicilia	Lavori in corso	2016	1,269,770	1,269,770	1,489,560	-219,790
004	049	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle - tratto dal km 9+800 al km 44+400	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		56		Sicilia	Lavori in corso	2012	499,550	499,560	499,560	0,000
004	049	Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle - tratto dal km 44 al km 74+300	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		56		Sicilia	Lavori in corso	2016	770,210	770,210	990,000	-219,790
004	050	SS Licodia Eubea-A/19 Palermo-Catania	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015	387,000	387,000	255,000	132,000
004	050	1° stralcio funzionale: variante di Caltagirone	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	2013	143,000	143,000	143,000	0,000
004	050	2° stralcio funzionale: tratto A - dallo svincolo di Regalsemi ad inizio variante di Caltagirone	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Gara in corso	Oltre 2015	112,000	112,000	112,000	0,000
004	050	2° stralcio funzionale: tratto B - dallo svincolo di Regalsemi all'innesto con la SS 117 bis	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	132,000	132,000	0,000	132,000
004	051	Itinerario Ragusa - Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 "di Chiaromonte" e della SS 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	57	79/2006 - 51/2007 - 3/2010 - 71/2010 - 53/2011 - 62/2011	Sicilia	Gara aggiudicata in via provvisoria	Oltre 2015	815,370	815,375	815,375	0,000
004	052	Asse Gela-Agrigento-Trapani	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sicilia	SdF	Oltre 2015	287,170	1,361,413	150,000	1,811,413

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	052	Gela-Agrigento-Castelvetrano Variante di Trapani-Mazara del Vallo - Variante alla Statale 115 "Sud Occidentale Sicula " con sezione tipo C1 nel tratto Trapani-Mazara del Vallo compreso tra lo svincolo "Birgi" e il collegamento alla Statale 115 in corrispondenza di Mazara del Vallo	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	SdF	Oltre 2015		1.593,423	0,000	1.593,423
004	052		ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	PP	Oltre 2015	287,170	367,990	150,000	217,990
004	053	Asse Palermo-Agrigento: SS 121-SS 189	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia			682,600	1.718,411	716,435	1.001,976
004	053	SS 121 - Ammodernamento a quattro corsie - Tratta Palermo innesto con la SS 189 (Lercara Friddi)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		58	31/2008 (reiterata) - 84/2008 - 19/2012	Sicilia	PP	Oltre 2015	682,600	1.218,411	716,435	501,976
004	053	Tratto A: Palermo (nuovo svincolo A19) - Bolognetta - Lotta 1	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		58		Sicilia	SdF	Oltre 2015	386,170	386,174	0,000	386,174
004	053	Tratto B: Bolognetta-Lercara - Lotta 2	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		58		Sicilia	Contratto stipulato	2016	296,430	296,435	296,435	0,000
004	053	Tratto B: Bolognetta-Lercara - Lotta 3	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		58		Sicilia	PP			535,802	420,000	115,802
004	053	SS 189 - Adeguamento strada esistente a cat. C1 - Tratta Lercara Friddi - Agrigento	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015		500,000	0,000	500,000
004	054	Velocizzazione linea ferroviaria Venafrò - Campobasso		Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise		Oltre 2015		150,000	30,000	120,000
004	055	Completamento strada a scorrimento veloce Isernia - Castel di Sangro		Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise		Oltre 2015		25,000	0,000	25,000
004	056	Adeguamento e potenziamento della S.S. 87: tratta S.Elia - Casacalenda - Larino		Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise		Oltre 2015		75,000	0,000	75,000
004	057	Nuova strada di collegamento veloce Sant'Ella - fondovalle Tappino		Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise		Oltre 2015		40,000	0,000	40,000
004	058	S.S. 647 Fondo Valle Biferno - Larino		Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise		Oltre 2015		20,000	0,000	20,000
004	059	Completamento Atina - Sora (III lotto); tratta da Colli al Volturmo al confine del Lazio		Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise		Oltre 2015		60,000	0,000	60,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	060	Completamento funzionale tangenziale esterna al sistema urbano di Campobasso		Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise		Oltre 2015		100,000	0,000	100,000
004	061	Collegamento Trasversale tra fondovalle Trigno e fondovalle Biferno		Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise		Oltre 2015		150,000	0,000	150,000
004	062	Asse autostradale Napoli-Pompei-Salerno e Raccordo Salerno-Avellino	Autostrade Meridionali Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso		1.119,860	1.282,706	511,106	771,600
004	062	Adeguamento tratta campana A 3, compresi i tratti Napoli - Salerno	Autostrade Meridionali Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	2012	359,660	384,206	388,106	-3,900
004	062	Allargamento III corsia km. 5+690 a 10+525 e nuovo svincolo Portici-Ercolano	Autostrade Meridionali Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	2013	149,010	149,010	149,010	0,000
004	062	Allargamento III corsia km. 10+525 a 12+035	Autostrade Meridionali Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	2012	31,100	31,100	31,100	0,000
004	062	Allargamento III corsia dal km. 12+900 al km 17+658	Autostrade Meridionali Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	2012	78,640	78,640	78,640	0,000
004	062	Allargamento III corsia km. 17+658 a 19+269	Autostrade Meridionali Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Contratto rescisso		24,860	24,860	28,760	-3,900
004	062	Allargamento III corsia km. 19+269 a 22+400 e nuovo svincolo di Torre Annunziata Sud con ammodernamento dello svincolo di Pompei	Autostrade Meridionali Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	2012	60,980	60,980	60,980	0,000
004	062	Realizzazione nuovo svincolo di Angri	Autostrade Meridionali Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	2012	15,070	15,070	15,070	0,000
004	062	Realizzazione nuovo svincolo di Ponticelli	Autostrade Meridionali Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	2012		17,846	17,846	0,000
004	062	Interventi di miglioramento della viabilità di collegamento alla città di Nocera	Autostrade Meridionali Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori non consegnati			6,700	6,700	0,000
004	062	Raccordo Autostradale Salerno-Avellino compreso adeguamento SS7 e 7bis	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	SdF	Oltre 2015	760,200	898,500	123,000	775,500
004	062	Primo lotto - Mercato San Severino-Fratte	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP	Oltre 2015	0,000	246,000	123,000	123,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
004	063	Collegamento SS 585 Fondo Valle del Noce - A3 SA-RC 2° lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	SdF	Oltre 2015	208,000	208,000	0,000	208,000
005		CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO										1.968,370	4.675,487	2.604,656	2.070,831
005	064	Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Marche - Abruzzo - Molise - Puglia	Oltre 2015	Oltre 2015	1.134,070	2.299,238	1.616,920	682,318
005	064	Potenziamento tecnologico Bologna-Bari	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Marche - Abruzzo - Molise - Puglia	Lavori conclusi	2010	294,650	294,650	294,650	0,000
005	064	Quadruplicamento tratta Bologna Mirandola/Ozzano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			87,798	87,798	0,000	87,798
005	064	Collegamento Orte-Falconara con la Linea Adriatica - Nodo di Falconara	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		59	96/2005 - 54/2011	Marche	PD	2017	204,000	240,000	174,000	66,000
005	064	Variante linea adriatica (by pass raffineria API)	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		59		Marche	PD	Oltre 2015				
005	064	Bretella linea adriatica e linea Orte-Falconara	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		59		Marche	PD	Oltre 2015				
005	064	Nuova stazione merci Jesi Interporto	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		59		Marche	PD	Oltre 2015				
005	064	Adegamenti sagoma C per traffico intermodale galleria Cattolica e Castellarano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche - Emilia-Romagna	Lavori in corso	2012	83,000	83,000	83,000	0,000
005	064	Galleria Cattolica	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	Lavori in corso	2012			0,000	0,000
005	064	Galleria Castellarano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	Lavori conclusi	2008			0,000	0,000
005	064	Raddoppio Pescara-Bari	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia - Abruzzo - Molise	Lavori in corso	Oltre 2015	212,330	839,000	395,000	444,000
005	064	Raddoppio e nuova galleria a nord di Ortona	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	Lavori conclusi	2011			0,000	0,000
005	064	Tratta Termoli-Chieti-Lesina	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia - Molise	PP	Oltre 2015	212,330	443,000	0,000	443,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
005	064	Tratta Termoli-Ripalta	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia - Molise	SdF	Oltre 2015		337.000	0.000	337.000
005	064	Tratta Ripalta-Lesina	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP	Oltre 2015	106.000	0.000	0.000	106.000
005	064	Abricena-S. Severo	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2007		0.000	0.000	0.000
005	064	Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari - Taranto	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori in corso	2015	515.270	479.270	479.270	0.000
005	064	Tratta Bari Sant'Andrea-Bitetto	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	SI	60	46/2004 - 95/2006 - 62/2011	Puglia	Contratto stipulato	2015	219.270	219.270	219.270	0.000
005	064	Raddoppio Bitetto-Taranto	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2010	296.000	260.000	260.000	0.000
005	064	Tratta Castellana (e) - Palagianello (f) in variante di tracciato tra le progressive Km. 71+840 e Km. 76+660 denomin. "Variante di Palagianello"	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2008				
005	064	Tratta Massafra-Taranto	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2007				
005	064	by pass in variante Cagnoli, sulla Taranto-Metaponto, a Bellavista, sulla Bari-Taranto	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2010				
005	064	Potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Bari - Lecce	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2006	117.950	191.000	191.000	0.000
005	064	Raddoppio tratte Mola-Fasano e Tuturano-Surbo	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2006	117.950	0.000	0.000	0.000
005	064	Realizzazione del terzo binario tra la stazione di Pescara Centrale e Pescara Porta Nuova	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP		22.550	22.550	0.000	22.550
005	064	Variante Bari-Taranto nel Nodo di Bari	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		61.970	61.970	0.000	61.970
005	065	Ammodernamento e potenziamento della linea Poggio Rusco-Ferrara-Ravenna	Ferrovie Emilia Romagna Srl	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		102.000	0.000	102.000
005	066	Teramo-Giulianova-S. Benedetto del Tronto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo - Marche		Oltre 2015	44.000	364.075	0.000	364.075

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
005	066	Raccordo autostradale A 24- Teramo con connessione alla A 14 fino a Pedaso - Collegamento autostradale Teramo-Giulianova-San Benedetto del Tronto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo - Marche			300,000	0,000	300,000	
005	066	Tratta Teramo-Mare (variante SS 80 strada) - casello autostradale A14 di Mosciano S. Angelo-SS 16 4° lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	44,000	64,075	0,000	64,075
005	067	Foggia - Cerignola - Adeguamento SS 16	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2010	118,230	118,230	132,540	-14,310
005	067	1° lotto: Foggia-Incononata (dal Km. 682+000 al Km. 690+000)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2008	25,780	25,780	25,780	0,000
005	067	2° lotto: Incononata- Innesso SS 161 (dal Km. 690+000 al Km. 700+000)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2010	40,620	40,620	43,380	-2,760
005	067	3° lotto: Innesso SS 161 (dal Km. 700+000 al Km. 709+200)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2010	31,580	31,580	40,280	-8,700
005	067	Variante di Cerignola (dal Km. 709+200 al Km. 715+500)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2008	20,250	20,250	23,100	-2,850
005	068	Bari-Matera strada (SS 96-SS 99)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia - Basilicata	Contratto stipulato	Oltre 2015	226,400	365,960	365,960	0,000
005	068	SS96 Bari-Altamura-Matera: tratto Altamura - Variante di Toritto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Gara in corso	Oltre 2015	37,370	122,370	122,370	0,000
005	068	1° stralcio funzionale	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2012	37,370	37,370	37,370	0,000
005	068	2° stralcio funzionale	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Contratto stipulato	Oltre 2015	0,000	85,000	85,000	0,000
005	068	SS 96 Barese: Tronco Altamura-Matera 1° lotto dal Km 85+000 (inizio variante di Altamura) al km 81+300 (inneso con la SS 99)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Gara in corso		42,220	42,220	42,220	0,000
005	068	SS 96 Barese: Tronco Altamura-Matera 2° lotto dall'inneso con la SS 96 al km. 10+500 della S.S. 99	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori conclusi	2011	25,930	25,930	25,930	0,000
005	068	SS 96 Barese: Tronco Altamura-Matera 3° lotto dal km. 10+150 della S.S. 99 all'inneso con la S.S. 7	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	Lavori conclusi	2010	43,440	43,440	43,440	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
005	068	SS96 - Tronco Gravina-Bari: tratto da fine variante di Toritto a Modugno tra il km 105+705 ed il km 114+750, compresa la variante di Palo del Colle	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Contratto stipulato	Oltre 2015	77,440	132,000	132,000	0,000
005	069	Collegamento Gioia del Colle (casello autostradale) - Matera	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Puglia	PD	Oltre 2015	1,000	0,000	0,000	0,000
005	070	SS 172 dei Trulli	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	191	62/2011 - 29/2012	Puglia	PP	Oltre 2015	49,170	137,017	60,000	77,017
005	070	Variante di Martina Franca	Provincia di Taranto	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	191		Puglia	PP			25,307	15,307	10,000
005	070	Tronco Martina Franca-Taranto - Adeguamento ed ammodernamento in sede ed in variante. Costruzione della quarta corsia sull'Orimini Superiore tra i km 56+000 e 60+500 e Aste di penetrazione a Martina Franca	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	191		Puglia	PP			62,540	36,000	26,540
005	070	Lavori di costruzione del tronco Casamassima - Putignano	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	191		Puglia	PP			49,170	9,000	40,170
005	071	Amodernamento SS 7 - SS 106	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia		Oltre 2015	21,060	73,735	21,060	52,675
005	071	SS 7 Appia tronco Matera/Taranto 1° lotto Taranto/Massafra - Lavori di completamento	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP	Oltre 2015		52,675	0,000	52,675
005	071	Amodernamento del collegamento SS 106 dir Casello Taranto e la SS 106 Jonica	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori in corso	2012	21,060	21,060	21,060	0,000
005	072	Amodernamento S.S. 275 (Tratta Maglie-Santa Maria di Leuca)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		61	92/2004 - 76/2009 - 6/2012	Puglia	Contratto stipulato	2015	287,740	287,746	287,746	0,000
005	073	Completamento funzionale SS 16 - SS 613 - Variante esterna di Lecce	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		62	98/2004	Puglia	Lavori conclusi	2010	29,920	29,920	35,530	-5,610
005	074	Amodernamento SS 16 tronco Maglie - Otranto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori in corso	2014	56,780	81,750	81,750	0,000
005	075	Amodernamento SS 16 - Tratta marchigiana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche				205,816	0,000	205,816
005	075	Completamento del raddoppio della Variante SS 16 di Ancona: ampliamento da 2 a 4 corsie del tratto della SS 16 compreso tra lo svincolo di Falconara con la SS 76 Val d'Esino e l'asse Nord-Sud della città di Ancona	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PD	Oltre 2015		205,816	0,000	205,816

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
005	075	I lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PD					
005	075	II lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PD					
005	075	III lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PD					
005	076	SS 16 Adriatica: variante Mezzano, variante Cattolica - Misano, Misano - Riccione, Riccione - Rimini Nord	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015				
005	077	SS 16 Adriatica: variante di Fosso Ghiala, riqualificazione tang. Ravenna, variante di Alfonsine, variante di Argenta	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015				
005	078	Variante S.S. 16: circonvallazione di Vasto - San Salvo	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	110,000	1,650	108,350	
005	079	Variante S.S. 16: lavori adeguamento in variante da Francavilla Sud alla variante di Ortona	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	150,000	0,000	150,000	
005	080	Variante S.S. 16: lavori adeguamento in variante da Montesilvano a Silvi Marina Nord	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	250,000	0,000	250,000	
005	081	Strada a scorrimento veloce Lanciano - Val di Sangro e collegamento al casello autostradale A14	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	100,000	1,500	98,500	

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
006		CORRIDOIO PLURIMODALE DORSALE CENTRALE										4.532,730	26.459,620	20.671,490	5.788,130
006	082	Asse ferroviario Bologna-Verona-Brennero	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Veneto - Lombardia - Trentino-Alto Adige	Lavori conclusi	2009	810,230	1.166,090	1.166,090	0,000
006	082	Bologna-Verona - Raddoppio	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Veneto - Lombardia	Lavori conclusi	2009	810,230	892,320	892,320	0,000
006	082	Bologna-Verona - Potenziamento tecnologico	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Veneto - Lombardia	Lavori conclusi	2010	273,770	273,770	273,770	0,000
006	083	Asse ferroviario Milano-Firenze	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Lombardia - Toscana	Lavori in corso	2014	13.134,600	13.134,600	13.134,600	0,000
006	083	tratta AV Milano-Bologna	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Lombardia	Lavori conclusi	2008	6.435,000	6.435,000	6.435,000	0,000
006	083	tratta AV Bologna-Firenze	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Toscana	Lavori conclusi	2009	5.206,000	5.206,000	5.206,000	0,000
006	083	Nodo AV/AC di Firenze	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori in corso	2015	1.493,600	1.493,600	1.493,600	0,000
006	083	Sottoattraversamento linea ferroviaria AV	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori in corso					
006	083	Nuova stazione AV	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori in corso					
006	083	Interventi connessi	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori in corso					
006	083	Ulteriori fermate	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori in corso					
006	084	Linea Modena-Sassuolo e Sassuolo-Reggio Emilia	Ferrovie Emilia Romagna Srl	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	227,500	227,500	0,000	227,500
006	085	Asse autostradale Variante di Valico Bologna-Firenze	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana - Emilia-Romagna	Lavori in corso	2014	3.683,000	3.683,000	3.683,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
006	086	Nodo stradale e autostradale di Bologna Passante autostradale nord Bologna, potenziamento tangenziali e opere stradali connesse	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			1.430,000	1.664,330	1.457,800	206,530
006	086	Nodo di Rastignano Progetto stralcio comprendente riqualificazione degli svincoli, nuovo svincolo aeroporto e sistemazione ambientale della tangenziale; nuovi caselli sulla A1 e della fiera sulla A14	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	SdF	Oltre 2015	1.430,000	1.430,000	1.430,000	0,000
006	086	Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo e opere connesse	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	57,230	57,230	27,800	29,430
006	087	Ampliamento A1 (quarta corsia) tratta A22 Modena Brennero (Km 156)-svincolo di Bologna Nord Borgo Panigale (Km. 187). Quarta corsia Modena-Bologna	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture		63	20/2005 - 54/2008 - 62/2010 - 52/2011	Emilia-Romagna	Gara in corso	Oltre 2015	506,000	598,000	598,000	0,000
006	088	Nuova tratta Modena-Lucca	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	Lavori conclusi	2006	175,000	178,000	178,000	0,000
006	089	Sistema tangenziale di Lucca - Tangenziale Ovest	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Toscana	SdF	Oltre 2015	750,000	4.000,000	0,000	4.000,000
006	090	Superstrada Ferrara Mare - Raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana - Emilia Romagna	PP	Oltre 2015	750,000	750,000	0,000	750,000
006	091	Connessione Nord rete ferroviaria F.C.U. con la rete nazionale RFI	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	Gara aggiudicata in via provvisoria	Oltre 2015	634,000	634,000	454,000	180,000
006	092	Strada Statale 9 Emilia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria	PP	Oltre 2015	132,830	132,830	0,000	132,830
006	093	Completamento SS 219 Pian d'Assino	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	998,100	998,100	0,000	998,100
006	094	Completamento raddoppio di viale Leonardo da Vinci	Comune di Prato	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria	PP	Oltre 2015	27,170	27,170	0,000	27,170
006	094	Completamento raddoppio di viale Leonardo da Vinci	Comune di Prato	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	SdF	Oltre 2015	16,000	16,000	0,000	16,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
007		PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA E DELLA CITTA' DI VENEZIA: SISTEMA MO.S.E.	MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova	MO.S.E.	CIPE Legge Obiettivo		64	72/2003 - 40/2004 - 75/2004 - 74/2006 - 70/2007 - 11/2008 - 115/2008 - 87/2010 - 5/2011 - 87/2011	Veneto	Lavori in corso	2014	5.493,160	5.493,154	4.222,126	1.271,028
007	095	Sistema MO.S.E.	MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova	MO.S.E.	CIPE Legge Obiettivo		64		Veneto	Lavori in corso	2014	5.384,470	5.384,460	4.113,432	1.271,028
007	096	Realizzazione interventi di cui all'art. 6, lett. a-b-c della Legge 798/1984 e ricompresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge. I Comuni coinvolti sono Venezia, Chioggia, Cavallino Treponti.	MIT - Magistrato alle Acque di Venezia/Consorzio Venezia Nuova	MO.S.E.	CIPE Legge Obiettivo		64		Veneto	Lavori conclusi	2010	108,690	108,694	108,694	0,000
008		PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA		Ponte sullo Stretto								8.549,900	8.549,896	419,220	8.130,676
008	097	Ponte sullo Stretto di Messina	Stretto di Messina Spa	Ponte sullo Stretto	CIPE Legge Obiettivo		65	66/2003 - 91/2008 - 102/2009 - 6/2012	Sicilia - Calabria	Contratto stipulato	2019	8.549,900	8.549,896	419,220	8.130,676
008	098	Opere complementari Ponte sullo Stretto	Stretto di Messina Spa	Ponte sullo Stretto	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia - Calabria	SdF	Oltre 2015	0,000	0,000	0,000	0,000
009		CORRIDO' TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA			Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture							45.278,820	66.486,707	17.960,084	48.526,623
009	099	Trasversale ferroviaria Orte-Falconara (potenziamento e parziale raddoppio)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria - Marche			3.679,000	3.766,940	404,550	3.362,390
009	099	Potenziamento infrastrutturale Orte - Falconara	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria - Marche	Lavori in corso		241,060	329,000	329,000	0,000
009	099	Raddoppio Spoleto-Campello	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria	Lavori in corso	2015	98,560			
009	099	Raddoppio Castelplano-Montecarotto	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	Lavori in corso	2015	43,000			

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	099	Raddoppio Fabriano-PM 228	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	Lavori conclusi	2010	99.500			
009	099	Raddoppio della tratta ferroviaria Foligno-Fabriano	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		66	87/2006	Umbria - Marche	PP	Oltre 2015	1.918.500	1.918.500	0,000	1.918.500
009	099	Raddoppio Terni-Spoleto	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		67	68/2005	Umbria	PP	Oltre 2015	532.340	532.340	17.550	514.790
009	099	Raddoppio PM 228-Castelpiano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP	Oltre 2015	573.100	573.100	0,000	573.100
009	099	Potenziamento della linea ferroviaria Foligno-Perugia-Terontola	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria	SdF	Oltre 2015	414.000	414.000	58.000	356.000
009	100	Nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		68	105/2006 - 124/2003 - 33/2010	Lazio	PP	Oltre 2015	792.200	792.200	4,000	788.200
009	100	Tratta funzionale Passo Corese Osteria Nuova	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		68		Lazio	PD	Oltre 2015	350.000	350.000	4,000	346.000
009	100	Tratta Osteria Nuova-Rieti (completamento)	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		68		Lazio	PP	Oltre 2015	442.200	442.200	0,000	442.200
009	101	Trasversale ferroviaria Taranto - Sibari - Paola - Reggio Calabria - potenziamento e velocizzazione per trasporto merci	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria - Puglia - Basilicata	SdF	Oltre 2015	424.370	797.870	198.870	599.000
009	101	Raddoppio Taranto-Metaponto (Taranto-Sibari-San Lucido)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria - Puglia - Basilicata	SdF	Oltre 2015	381.500	755.000	156.000	599.000
009	101	Velocizzazione/Potenziamento Metaponto-Sibari-Bivio Sant'Antonello	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria - Basilicata	PP	Oltre 2015	41.500	415.000	155.000	260.000
009	101	Velocizzazione/Potenziamento Taranto - Metaponto	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata - Puglia	SdF	Oltre 2015	340.000	340.000	1,000	339.000
009	101	Potenziamento Infrastrutturale Gioia Tauro - Taranto con velocizzazione della tratta Sibari - Cosenza (velocizzazione tratta Sibari Reggio Calabria)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Lavori conclusi	2009	42.870	42.870	42.870	0,000
009	102	Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		69	81/2006 - 75/2012	Emilia-Romagna	PD	Oltre 2015	253.000	253.603	159.725	93.878
009	103	Valichi stradali appenninici - Emilia Romagna	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	312.240	580.132	0,000	580.132
009	103	Ammodernamento SS 67 Tosco-Romagna	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	60.850	60.850	0,000	60.850
009	103	Variante di Dovadola - suddivisibile in 3 stralci funzionali	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	46.130	46.130	0,000	46.130

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	103	Tratto Rocca San Casciano-Dovadola-Complelamento	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		14.720	14.720	0,000	14.720
009	103	Ammodernamento SS 64 Porrettana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	120,000	120,000	0,000	120,000
009	103	Variante Ponte della Venturina-Pavana, per 1/3 in territorio dell'Emilia Romagna e 2/3 in territorio della Toscana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			50,000	50,000	0,000	50,000
009	103	Variante alla Rupe di Sasso Marconi	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			50,000	50,000	0,000	50,000
009	103	Ammodernamento tratto MarzabottoVergato	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			20,000	20,000	0,000	20,000
009	103	Ammodernamento SS 63 Cerreto compreso il collegamento con la SS 62 della CISA	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	72,250	76,990	0,000	76,990
009	103	Miglioramento planimetrico tra il km 7+230 e il km 72+350 in località Calcinaia in Comune di Castelnuovo ne' Monti	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			4,740	4,740	0,000	4,740
009	103	Costruzione del tratto Ponte Rosso - ingresso abitato di Castelnuovo ne' Monti	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		6,300	6,300	0,000	6,300
009	103	Tratto della variante di Canali alla variante di Pullianello	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		16,670	16,670	0,000	16,670
009	103	Variante di Vezzano sul Crostolo	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		49,280	49,280	0,000	49,280
009	103	Ammodernamento SS 12 Abetone e Brennero	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	72,990	159,150	0,000	159,150
009	103	SS 12 - Variante di Montale	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		11,630	11,630	0,000	11,630
009	103	Variante in corrispondenza dell'abitato di Lama Mocogno	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			11,100	11,100	0,000	11,100
009	103	SS 12 - Variante di Pavullo da La Chiozza a Pratiolno suddivisibile in due stralci funzionali	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		3,960	79,020	0,000	79,020

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	103	1° sraiclio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			4,132	4,132	0,000	4,132
009	103	2° sraiclio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			74,888	74,888	0,000	74,888
009	103	SS 12 -SS12 - Variante di Mirandola tra il km 217+000 ed il km 220+175: 2° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		22,600	22,600	0,000	22,600
009	103	SS 12 -SS12 - Variante alla S.S. 12 in corrispondenza degli abitati di Sorbara e S.Prospiero	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		34,800	34,800	0,000	34,800
009	103	Ammodernamento SS 45 Val Trebbia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	106,150	163,142	0,000	163,142
009	103	Ammodernamento del tratto tra Perino e Rio Cemusca: lavori di completamento	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna				18,742	0,000	18,742
009	103	Collegamento della SS 45 con la A21	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna				38,250	0,000	38,250
009	103	Ammodernamento nel tratto Rio Cemusca-Rivergato	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		36,150	36,150	0,000	36,150
009	103	Ammodernamento nel tratto Bobbio confine regionale	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		70,000	70,000	0,000	70,000
009	103	Ulteriore infrastruttura di collegamento fra Emilia Romagna e Toscana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		0,000	0,000	0,000
009	104	Valichi stradali appenninici - Toscana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP	Oltre 2015	1,038,060	1,042,000	0,000	1,042,000
009	104	Ammodernamento SS 67 Tosco-Romagnola	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP	Oltre 2015	185,380	272,000	0,000	272,000
009	104	Lotto 3 - Variante fra le località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP		142,600	192,000	0,000	192,000
009	104	Riclassificazione della SP 34 quale SS 67 con l'intervento di adeguamento, compresa la variante dell'abitato della Vallina	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP		42,780	80,000	0,000	80,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	104	Ammodernamento SS 64 Porretana: Lotto Taviano (lato sud) - Ponte alla Venturina (confine regionale)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP	Oltre 2015		320,000	0,000	320,000
009	104	Ammodernamento SS 63 Cerreto compreso il collegamento con la SS 62 della CISA	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	SdF	Oltre 2015	20,000	180,000	0,000	180,000
009	104	Variante alla SS 62 della Cisa: nodo di Aulla	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	SdF			160,000	0,000	160,000
009	104	SS 63 del Cerreto: rettifiche Fivizzano tra il Km 11+970 ed il Km 14+386	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PD		20,000	20,000	0,000	20,000
009	104	Ammodernamento SS 12 Abetone e Brennero	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP	Oltre 2015	10,680	270,000	0,000	270,000
009	104	Variante al centro abitato di Ponte a Serraglio in Comune di Bagni di Lucca	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP			30,000	0,000	30,000
009	104	Variante al centro abitato dell'Abetone	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	SdF		10,680	40,000	0,000	40,000
009	104	Viabilità est di Lucca - inclusi i collegamenti fra Ponte a Moriano e i caselli dell'A11 del Frizzane e di Est	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP			200,000	0,000	200,000
009	105	Asse viario Fano-Grosseto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana - Marche - Umbria		Oltre 2015	2.639,540	4.275,704	437,273	3.838,431
009	105	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 1	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2006			0,000	0,000
009	105	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 2	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2011		60,280	60,280	0,000
009	105	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Svincolo di Paganico al Km 20+350	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi			25,270	25,270	0,000
009	105	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 3	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2011	44,960	44,960	46,220	-1,260
009	105	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 4	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PD	Oltre 2015	96,880	96,880	0,000	96,880
009	105	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotti 5-6-7-8	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		70	78/2007 - 123/2007	Toscana	Contratto stipulato	2015	214,310	214,314	271,123	-56,809

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	105	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 9 dal Km. 41+600 al Km 53+400	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PD	Oltre 2015	137,170	137,170	0,000	137,170
009	105	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto10	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2011	34,380	34,380	0,000	0,000
009	105	E78 - Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 11	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2006				
009	105	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 0	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP	Oltre 2015	100,000	100,000	0,000	100,000
009	105	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 1	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2006				
009	105	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 2	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2005				
009	105	E78 -Tratto 2 Siena-Rigomagno. Lotto 3	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2005				
009	105	E78 -Tratto 3 Rigomagno-Nodo di Arezzo (San Zeno)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP		240,000	240,000	0,000	240,000
009	105	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - Nodo di Arezzo 1° e 2° stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP	Oltre 2015	320,000	320,000	0,000	320,000
009	105	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 1° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2004				
009	105	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 2° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2007				
009	105	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 3° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi					
009	105	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 4° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2007				
009	105	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zeno)-Selci-Lama (E 45) - 5° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2007				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	105	E78 -Tratto 4 Nodo di Arezzo (San Zenon)-Selci-Lama (E45) - 6° lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	1998				
009	105	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 7° lotto tratto 4 e 1° lotto tratto 5	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana - Umbria	PP	Oltre 2015	139,010	830,000	0,000	830,000
009	105	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 2° lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria	PP	Oltre 2015	142,760	308,000	0,000	308,000
009	105	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 2° lotto - 1° stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	Lavori conclusi	Non in esercizio				
009	105	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 3° lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	Lavori conclusi	Non in esercizio				
009	105	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - 4° lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PD	Oltre 2015	204,000	204,000	0,000	204,000
009	105	E78 -Tratto 5 Selci - Lama (E45) - S.Stefano di Gaifa - Lotti da 5 a 10	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PD	Oltre 2015	1.660,450	1.660,450	0,000	1.660,450
009	105	E78 -Tratto 6 Santo Stefano di Gaifa-Fano	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	Lavori conclusi	In esercizio				
009	106	Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71	93/2002 - 13/2004 - 101/2006 - 83/2008 - 138/2007 - 58/2012	Umbria - Marche	Lavori in corso	2016	2.432,400	2.432,400	1.661,060	771,340
009	106	Quadrilatero Marche Umbria - Opere infrastrutturali viarie	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Lavori in corso	2016	2.163,940	2.163,940	1.643,720	520,220
009	106	Maxilotto 1 - Lotto 1	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Lavori in corso	2015	506,090	506,090	470,020	36,070
009	106	1. Sublotto - SS77 della Val di Chienti: tratto Collesentino I/Ponte/trave (1 maxilotto/1 lotto/1,1 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Lavori conclusi	2010	45,140	45,140	45,140	0,000
009	106	2. Sublotto - SS77 della Val di Chienti: tratti Foligno-Val Menotre e Muccia-Ponteltrave (1 maxilotto/1 lotto/1,2 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Lavori in corso	2013	409,590	409,590	424,880	-15,290
009	106	3. Sublotto - Allaccio SS77 della Val di Chienti con SS16 a Civitanova Marche (1 maxilotto/1 lotto/1,3 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Contratto rescisso		28,360	28,360	0,000	28,360
009	106	4. Sublotto - Allaccio SS77 della Val di Chienti con SS3 Flaminia a Foligno (1 maxilotto/1 lotto/1,4 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Contratto rescisso		23,000	23,000	0,000	23,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	106	Maxilotto 1 - Lotto 2	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Lavori in corso	2016	824,910	824,910	559,460	265,450
009	106	1. Sublotto - SS77 della Val di Chienti: tratto Val Menoire-Muccia (1 maxilotto/2 lotto/2.1 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Lavori in corso	2013	673,130	673,130	536,130	137,000
009	106	2. Sublotto - Intervalliva di Macerata (1 maxilotto/2 lotto/2.2 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Contratto rescisso		14,220	14,220	0,000	14,220
009	106	3. Sublotto - Intervalliva di Tolentino-San Severino (1 maxilotto/2 lotto/2.3 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Contratto rescisso		43,010	43,010	0,000	43,010
009	106	4. Sublotto - SS78 della Val di Fiesira: Sforzacosta-Sarnano (2 maxilotto/2 lotto/2.4 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Contratto rescisso		71,220	71,220	0,000	71,220
009	106	5. Sublotto - SS3 Via Flaminia: tratto Fontecentesimo-Foligno (1 maxilotto/2 lotto/2.5 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Contratto stipulato	2014	23,330	23,330	23,330	0,000
009	106	Maxilotto 2 - Lotto 1	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Lavori in corso	2013	520,310	520,310	502,860	17,450
009	106	1. Sublotto - SS76: tratti Fossato di Vico-Cancelli e Serra San Quirico-Albacina (2 maxilotto/1 lotto/1.1 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Lavori in corso	2013	385,160	385,160	367,710	17,450
009	106	2. Sublotto - SS378: tratto Pianello-Valfabbrica (2 maxilotto/1 lotto/1.2 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Lavori in corso	2013	135,150	135,150	135,150	0,000
009	106	Maxilotto 2 - Lotto 2	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Contratto stipulato	2015	312,630	312,630	111,380	201,250
009	106	1. Sublotto - Pedemontana delle Marche-sub lotto n. 1 (2 maxilotto/2 lotto/2.1 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Contratto stipulato	2013	111,250	111,250	111,380	-0,130
009	106	2. Sublotto - Pedemontana delle Marche-sub lotto n. 2 (2 maxilotto/2 lotto/2.2 sublotto)	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	Contratto stipulato	2015	201,380	201,380	0,000	201,380
009	106	Quadrilatero Marche Umbria - Aree leader	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria - Marche	PP	2016	268,460	268,460	17,320	251,140
009	106	Foligno - Servizi alla piastra logistica	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria	PP		5,450	5,450	0,210	5,240
009	106	Guido Tadino-Aree di sosta Vaifabbrica-Attività produttive nel settore del tessile e servizi alle imprese	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria	PP		10,130	10,130	0,130	10,000
009	106	Fabiano-Piastra logistica	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		71		Umbria	PP		14,750	14,750	0,440	14,310
009	106	Muccia-Polo produttivo alimentare	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		71		Marche	PP		39,080	39,080	0,000	39,080
009	106		Quadrilatero Marche Umbria Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		71		Marche	PP		15,590	15,590	0,650	14,940

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	106	Serrapetrona-Polo turistico alimentare	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		71		Marche	PP		21,030	21,030	0,000	21,030
009	106	Fabiano-Incubatore di impresa	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		71		Marche	PP		11,140	11,140	0,000	11,140
009	106	Falconara Marittima-Charavalle-Polo commerciale-feristico-direzionale	Quadrilatero Marche Umbria Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		71		Marche	PP		151,290	151,290	15,890	135,400
009	107	Nodo di Perugia - Infrastrutture ferroviarie e di viabilità		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria		Oltre 2015	1.092,940	1.139,950	121,800	1.018,150
009	107	Collegamento ferroviario linea FS e linea Ferrovia Centrale Umbria	Ferrovia Centrale Umbria	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria	PE		47,000	47,000	0,000	47,000
009	107	Nodo stradale di Perugia	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		72	120/2005 - 150/2006 - 156/2006	Umbria	PP	Oltre 2015	1.092,940	1.092,950	121,800	971,150
009	107	Nodo stradale di Perugia - Tratto Madonna del Piano-Corciano	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		72		Umbria	PP	Oltre 2015	947,940	947,950	0,000	947,950
009	107	I stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		72		Umbria	PP	Oltre 2015	518,000	518,000	0,000	518,000
009	107	Il stralcio E45: Nodo di Perugia - Tratto Madonna del Piano-Collestrada (Nodo Stradale di Perugia varianti alla S.C. E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1: tratto Madonna del Piano/Collestrada/Eltera)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		72		Umbria	PP	Oltre 2015	430,000	430,000	0,000	430,000
009	107		ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		72		Umbria	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	145,000	144,950	121,800	23,150
009	108	Strada delle Tre Valli		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria			810,060	810,060	14,564	795,496
009	108	Tratto Eggi-S. Sabino	Regione Umbria	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		73	56/2003	Umbria	Lavori in corso	2012	10,060	10,060	14,564	-4,504
009	108	Tratto Eggi (Spoleto) - Acquasparta	Regione Umbria	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		74	146/2005	Umbria	PP	Oltre 2015	800,000	800,000	0,000	800,000
009	108	1° stralcio - Tratto Frenzuzola-Balano	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		74		Umbria	PD		79,045	79,045	0,000	79,045
009	109	Direttrice Civitavecchia-Orte-Terri-Rieti	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria - Lazio	Lavori in corso		205,580	220,580	212,660	7,900
009	109	Tratto Terri (Loc. San Carlo) - Confine regionale	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		75	131/2003 - 55/2011	Umbria	Lavori in corso	2013	205,580	205,580	212,680	-7,100
009	109	Stralcio A	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		75		Umbria	Lavori in corso	2013				
009	109	Stralcio B	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		75		Umbria	Lavori in corso	2013				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	109	Termini-Rieti: tratto laziale	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP		15,000	0,000	15,000	
009	110	Completamento, adeguamento e messa in sicurezza asse viario interno Dorsale Appenninica - Rieti-L'Aquila-Navelli	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	Misto	Oltre 2015	260,860	291,696	137,501	154,195
009	110	SS 17 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento piano-altimetrico tra i km 12+250 ed Antrodoco (Rieti) con collegamento alla Variante Sud dell'abitato de L'Aquila-Tronco Antrodoco-Navelli	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP		105,000	0,000	105,000	
009	110	SS 17 - Tronco Antrodoco-Navelli - Adeguamento del tratto S. Gregorio-S. Pio delle Camere dal km 45+000 al 58+000	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD		76,900	76,900	62,900	14,000
009	110	SS 17 - Adeguamento sede stradale e miglioramento degli innesti tra km 58+000 e 68+500	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	Lavori conclusi	2010	16,730	16,730	28,440	-11,710
009	110	Variante Sud all'abitato de L'Aquila - Collegamento tra il 1° lotto della Variante de L'Aquila e la SS 17 alla prog. km.ca Z7+000	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD		22,850	22,850	0,000	22,850
009	110	Tronco Antrodoco-Navelli: Variante Sud all'abitato de L'Aquila - Raccordo tra la strada consortile Mausonia e la SS 17 ter - 2° Lotto	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		76	28/2008	Abruzzo	Lavori in corso	2012	17,230	17,230	21,161	-3,931
009	110	Variante Sud all'abitato de L'Aquila - Lavori di adeguamento della Strada Consortile Mausonia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP		27,986	27,986	0,000	27,986
009	110	Variante Sud all'abitato de L'Aquila - Collegamento tra il II° lotto di Bazzano e la SS 17 in località San Gregorio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP		25,000	25,000	25,000	0,000
009	111	SS 260 Picente (Amatrice-Monterotondo-L'Aquila)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	79,050	94,397	46,857	47,540
009	111	Lotto 3° da San Pelino allo svincolo di Marana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD		15,347	15,347	15,347	0,000
009	111	Lotto 4° dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallai	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP		79,050	79,050	31,510	47,540

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	112	Pedemontana Abruzzo-Marche	Provincia di Teramo	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	447,010	634,020	26.510	607,510
009	112	SSV Val Vomano - Val Fino	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP		180,000	180,000	0,000	180,000
009	112	SS 81 - Tratta Guardiagrele-Innesto SP per Fara San Martino	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD		173,610	173,610	0,000	173,610
009	112	SS 81 Piceno Aprutina-Fara-SM-Innesto SS 652 (direzione Nord e Sud)	Provincia di Teramo	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD		232,000	232,000	0,000	232,000
009	112	Collegamento Floriano di Campi-SP 8-SR 259 Garufo	Provincia di Teramo	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP					
009	112	Collegamento Val Vibrane - Val Tordinone - tratta S. Anna-Garufo	Provincia di Teramo	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD					
009	112	Collegamento Val Vibrane - Val Tordinone (tratta Garufo-Innesto, Ascoli mare)	Provincia di Teramo	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD					
009	112	Completamento ex SS 151 Cappelle sul Tavo-Penne	Provincia di Pescara	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP					
009	112	Raccordo viario tra la SS 81 e la ex SS 151	Provincia di Pescara	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP					
009	112	SS 81 Piceno Aprutina - Lavori di ammodernamento del tronco Villa Lempa (confine provincia di Teramo) - Variante S.S. 80(contrada La Cona)	Provincia di Teramo	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	Lavori in corso	2013	17,600	17,600	19,500	-1,900
009	112	SS 81 Piceno Aprutina - Passo Cordone/Chieti Scalo	Provincia di Pescara	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP					
009	112	Pedemontana ulteriori ammodernamenti	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP					
009	112	SS 81 Piceno Aprutina - tratta Guardiagrele-Val di Sangro	Provincia di Teramo	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD		23,800	23,800	0,000	23,800
009	112	SS 81 Piceno Aprutina - Ammodernamento tronco Villa Lempa - variante SS 80 (II stralcio)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP		7,010	7,010	7,010	0,000
009	113	Galleria sicurezza Gran Sasso	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD				0,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	114	Bretella di collegamento meridionale A1-A14. Itinerario Termoli S. Vittore	Autostrada del Molise Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Molise	PP		3.154,450	3.261,100	1.244,000	2.017,100
009	114	Tratta I San Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campobasso	Autostrada del Molise Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Molise	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	1.137,350	1.244,000	1.244,000	0,000
009	114	Tratta 2 Boiano-Termoli	Autostrada del Molise Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise	PP	Oltre 2015	2.017,100	2.017,100	0,000	2.017,100
009	114	Bojano-Guardafiera e Larino II°.	Autostrada del Molise Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise - Lazio - Campania	PP	Oltre 2015	1.620,350	1.620,350	0,000	1.620,350
009	114	Variante di Guardafiera (Guardafiera-Larino II°)	Autostrada del Molise Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise - Lazio	PP	Oltre 2015	396,750	396,750	0,000	396,750
009	115	Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania		Oltre 2015	1.937,610	1.940,341	666,041	1.274,300
009	115	Collegamento autostradale Caserta-Benevento e bretella di collegamento con la tangenziale di Benevento e la Variante di Caserta	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP	Oltre 2015	1.118,000	1.118,000	0,000	1.118,000
009	115	Itinerario Caianello (A 1) - Benevento - Adeguamento a 4 corsie della S.S. "Telesina" dal km 0+000 al km 60+900	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	77	100/2006 - 62/2011	Campania	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	588,640	588,640	588,640	0,000
009	115	Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero	Provincia di Benevento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		78	110/2002	Campania	Lavori in corso	2012	77,470	80,201	77,401	2,800
009	115	Lotto 4 (ex lotto 6) - Completamento funzionale in direzione Valle Caudina - SS 7 Appia - Progetto miglioramento funzionale	Provincia di Benevento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		78		Campania	Lavori conclusi	2009	50,280	33,722	33,722	0,000
009	115	Lotto 4 (ex lotto 6) - Completamento funzionale in direzione Valle Caudina - SS 7 Appia - Stralcio di completamento	Provincia di Benevento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		78		Campania	Lavori in corso	2012	0,000	16,569	16,569	0,000
009	115	Lotto 5 (ex lotto 4) - Completamento funzionale in direzione Valle di Maddaloni (Caserta) - SS 265	Provincia di Benevento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		78		Campania	Lavori conclusi	2007	20,620	20,432	20,432	0,000
009	115	Costruzione del viadotto sulla SS n. 7 Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce "F. V. Isclero" e l'Asse Attraverso Valle Caudina-Planodardine - Primo stralcio esecutivo	Provincia di Benevento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		78		Campania	Lavori conclusi	2012	6,570	6,678	6,678	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	115	Costruzione del viadotto sulla SS n. 7 Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce "F. V. Isclero" e l'Asse Attrizzato Valle Caudina - Pianodardine - Stralcio di completamente definitivo	Provincia di Benevento	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		78		Campania	PD		2.800	2.800	0,000	2.800
009	115	Completamento asse attrezzato Valle Caudina - Pianodardine	Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP	Oltre 2015	153.500	153.500	0,000	153.500
009	115	III lotto	Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		60.900	60.900	0,000	60.900
009	115	IV lotto	Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		92.600	92.600	0,000	92.600
009	116	Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottole-Termoli-Candela		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Basilicata - Campania - Molise - Puglia	Oltre 2015	Oltre 2015	471.360	4.959.604	326.673	4.632.931
009	116	Itinerario Lauria-Candela. Collegamento nord sud "Tirreno-Adriatico" (A3-A16)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata - Puglia - Molise	PP	Oltre 2015	0,000	4.492.931	0,000	4.492.931
009	116	Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottole) - A14 (Termoli). Tratta campana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP	Oltre 2015	471.360	466.673	326.673	140.000
009	116	SS 303 "Del Formicoso" - Lavori di ammodernamento del tratto Grottole-Candela. Variante di Grottole dal Km. 8+600 della SS 90 "Delle Puglie" al km. 2+500 della ex SS 91 "Della Valle del Sele"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015		36.673	36.673	0,000
009	116	Lioni-Grottole	Ministero Attività Produttive (Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	192	62/2011 - 27/2012	Campania	Contratto stipulato	2018	471.360	430.000	290.000	140.000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	116	1° sraico funzionale - Svincolo di Grottiamaia-Svincolo di Frigeno	ANAS Spa/Ministero Attività Produttive (Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	192		Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015	220,000	220,000	0,000	0,000
009	116	2° sraico funzionale - Svincolo di Frigeno-Svincolo di San Teodoro	ANAS Spa/Ministero Attività Produttive (Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	192		Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015	70,000	70,000	0,000	0,000
009	116	Svincolo di San Teodoro-Lioni	ANAS Spa/Ministero Attività Produttive (Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02)	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	192		Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015	140,000	140,000	0,000	140,000
009	117	Collegamento Salerno-Potenza-Bari - Tratta Potenza-bivio Vaglio SS 407 Basentana - innesto 96 e SS 99	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata - Puglia - Campania	PP	Oltre 2015	552,000	595,000	0,000	595,000
009	117	Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione 4° tratta da zona industriale Vaglio a svincolo S.P. Oppido - S.S. 96	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	SdF		395,000	395,000	0,000	395,000
009	117	Adeguamento delle sedi esistenti e tratti di nuova realizzazione nel tratto: da Svincolo SS 96bis a Altamura	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata - Puglia	SdF		200,000	200,000	0,000	200,000
009	118	Collegamento mediano Murgia-Pollino: Gioia del Colle-Matera-Lauria	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Basilicata - Puglia	SdF	Oltre 2015	841,750	1,396,750	109,015	1,287,735
009	118	Variante esterna abitato di Santeramo in Colle	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata - Puglia	Lavori in corso		81,750	81,750	50,415	31,335
009	118	Murgia-Pollino (strada)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Basilicata - Puglia	PP		760,000	1,315,000	58,600	1,256,400
009	118	Tratta Gioia del Colle (A 14) - Santeramo - Matera	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Basilicata - Puglia	SdF					
009	118	Tratta Matera - Ferrandina	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Basilicata	SdF					

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	118	Tratta Ferrandina - Plisticci	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Basilicata	SdF					
009	118	Tratta Plisticci - Montalbano - Valsinni	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Basilicata	SdF					
009	118	Tratta Valsinni - Lauria	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Basilicata	SdF					
009	119	Corridoio Jonico "Taranto-Sibari-Reggio Calabria"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria - Basilicata - Puglia			9.206,330	19.069,349	2.547,446	16.521,904
009	119	S.S. 7-S.S. 7 ter itinerario Bradanico Salentino-adequamento alla sezione ex tipo III CNR	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia		Oltre 2015	209,938	0,000	0,000	209,938
009	119	SS 7 ter Completamento del tronco Lecce-Manduria dall'innesto della variante di Lecce alla variante di S.Pancrazio Salentino	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		107,423	0,000	0,000	107,423
009	119	SS 7 ter Completamento del tronco Manduria-Taranto: Variante di Manduria innesto SSV Taranto Grottaglie	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		95,545	0,000	0,000	95,545
009	119	SS 7 ter - Completamenti lotto III stralcio 2 e stralcio 3	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		6,970	0,000	0,000	6,970
009	119	SS 106 Jonica	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Calabria - Basilicata	PP	Oltre 2015	9.206,330	18.859,411	2.547,446	16.311,966
009	119	Megalotto 5 - Tratto 1 da Reggio Calabria a Bova - lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 da Pellaro a Melito Porto Salvo (quattro corsie)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	PP	Oltre 2015	2.850,370	1.748,580	0,000	1.748,580
009	119	Megalotto 10 - Tratto 1 da Reggio Calabria a Bova - lotti 7, 8, 9, 10 da Melito Porto Salvo a Bova (due corsie); tratto 2 da Palizzi a Caulonia lotti 1, 1.2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5.1, 5.5 da Palizzi a Sant'Ilario (due corsie)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	PP	Oltre 2015	3.531,670	0,000	0,000	3.531,670
009	119	Megalotto 50is: Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto (quattro corsie) - Dal Km 49+485 al Km 51+750	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		79	106/2004	Calabria	Gara in corso	Oltre 2015	193,380	193,380	121,560	71,830
009	119	Varianti esterne all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto, 1° stralcio (Primo appalto)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		79		Calabria	Risoluzione del contratto in corso					

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	119	Varianze esterne all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto, 1° stralcio (riappalto)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		79		Calabria	Gara in corso	Oltre 2015				
009	119	Varianze esterne all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto, 2° stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		79		Calabria	PE	Oltre 2015				
009	119	Megalotto 1 - Tratto 2° da Palizzi a Caulonia, lotti 6, 7, 8 da Sant'Illario a Marina di Gioiosa Jonica (quattro corsie)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI		62/2011	Calabria	Lavori in corso	2013	433,700	433,700	433,700	0,000
009	119	Megalotto 7 - Tratto 2° da Palizzi a Caulonia, lotto 9 da Roccella Jonica a Caulonia (due corsie); tratto 3° da Caulonia a Squillace, lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da Caulonia alla trasversale delle Serre (due corsie)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	SdF	Oltre 2015	1,672,180	1,672,180	0,000	1,672,180
009	119	Megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace (km 178+350) a Simeri Crichi (km 191+500) e prolungamento della SS 280; SS 106 lotti 1, 2, 3, 4, 5 (quattro corsie); SS 280 lotti 1, 2 (quattro corsie)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		80	106/2004 - 30/2012 - Seduta del 26/10/2012	Calabria	Lavori in corso	2013	720,470	720,477	720,527	-0,050
009	119	Megalotto 6 - Tratto 5° da Simeri a Crichi-Passo Vecchio, lotto 1, 2, 3, 4, 5 (due corsie); Simeri Crichi-Le Castella Sud	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	PP	Oltre 2015	1,546,570	1,546,570	0,000	1,546,570
009	119	Megalotto 11 - Tratto 3 da Caulonia a Squillace, lotti 8, 9, 10, 11 dalla trasversale delle Serre a Squillace (due corsie); tratto 5° da Simeri Crichi a Passo Vecchio lotti 7, 8 e 9 da Le Castella a Crotone Aeroporto (due corsie)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	SdF	Oltre 2015	675,290	675,290	0,000	675,290
009	119	Megalotto 8 - Tratto 7° da Crotone a Mandatoriccio, lotto 10, 11 e 12 da Crotone aeroporto a Passo Vecchio (due corsie); tratto 6° da Gabella a Mandatoriccio, lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (due corsie)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	PP	Oltre 2015	2,348,780	2,348,780	0,000	2,348,780
009	119	Megalotto 4 - Tratto 9° - Variante di Nova Siri, tra i km 414+080 e km 419+300 (quattro corsie)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		81	91/2009 - 165/2007 - 20/2009 - 6/2012	Basilicata	Lavori in corso	2013	79,450	79,452	88,056	-8,604

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	119	Megalotto 3 - Tratto 7° da Mandantonico a Amendolara, lotti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 (quattro corsie); tratto 8° da Amendolara a Roseto Capo Spulico lotti 1 sralci 1 e 2 (quattro corsie)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	SI	82	103/2007 - 30/2008 - 88/2011	Calabria	Contratto stipulato	Oltre 2015	1.063.730	1.234.754	698.405	536.349
009	119	Megalotto 4 - tratto 9° da Scanzano (Km 432+600) al confine Basilicata (Km 452+215), lotti 8 e 9 (quattro corsie)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	Lavori conclusi	2009	118.810	118.810	118.810	0,000
009	119	lotto 8: lavori di adeguamento al tipo III CNR/80 dal km 432+890 al km 444+653	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	Lavori conclusi	2009	56.190	56.190	56.190	0,000
009	119	lotto 9: lavori di adeguamento al tipo III CNR/80 dal km 444+653 al km 452+745	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	Lavori conclusi	2009	62.620	62.620	62.620	0,000
009	119	Variante esterna all'abitato di Marina di Gioiosa Jonica tra il km 107+000 e km 110+500 compreso lo svincolo "Gioiosa est"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Lavori in corso		88.000	88.000	88.000	0,000
009	119	Megalotto 4 - Raccordo SS 106 Sibari - SA-RC Firno (adeguamento della SS 534 come raccordo autostradale)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		189	56/2011	Calabria	Contratto stipulato	2015	179.310	179.316	179.316	0,000
009	119	Raccordo Località Montegiordano - 8° tratto Amendolara-Nuova Siri, raccordo tra il 3° lotto e il 4° lotto, primo sralcio dal km. 405+950 al km. 406+500	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Lavori conclusi	2010	3.580	3.580	4.760	-1,180
009	119	Megalotto 12 - Tangenziale di Reggio Calabria	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	SdF	Oltre 2015	1.376.290	1.376.290	0,000	1.376.290
009	119	Impiantistica tecnologica stradale a servizio delle gallerie e degli svincoli della variante tra i Km 402+400 e 405+950	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Lavori conclusi	2011	10.696	10.696	10.696	0,000
009	119	Lavori di completamento della variante esterna all'abitato di Roccella Jonica, dal Km 110+240 al km. 118+620	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Gara aggiudicata in via provvisoria	2013	18.910	18.910	18.910	0,000
009	119	Svincoli su SS106 attuale da km 219+000 a 278+000-1° sralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Lavori in corso	2013	14.806	14.806	14.806	0,000
009	119	Svincoli su SS106 attuale da km 219+000 a 278+000-2° sralcio parte A	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Contratto stipulato	2013	19.120	19.120	19.120	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	119	Svincoli su SS106 attuale da km 219+000 a 278+000-2° stralcio completamento	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Gara in corso	2013	6,740	6,740	6,740	0,000
009	119	Lavori di messa in sicurezza del tratto tra i Km. 6+700 e il Km 31+600 - 1° stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Lavori in corso	2012	13,850	13,850	13,850	0,000
009	119	Lavori di messa in sicurezza del tratto tra i Km. 6+700 e il Km 31+600 - 2° stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Contratto stipulato	2013	10,200	10,200	10,200	0,000
009	120	Nuovo asse ferroviario Napoli-Bari - Linea AV AC Napoli Bari: completamento e raddoppio Napoli - Cancello - Frasso Telesino - Apice - Orsara	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania - Puglia	PP	Oltre 2015	5.205,000	5.755,000	2.171,000	3.584,000
009	120	Raddoppio della linea Caserta-Foggia nel tratto Cervaro-Bovino-Orsara	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Puglia	Lavori in corso	2016	550,000	550,000	550,000	0,000
009	120	Tratto Cervaro-Bovino: raddoppio nel tratto tra la progressiva km 6+200 e la progressiva 29+150	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Puglia	Lavori in corso	2013	250,000	250,000	250,000	0,000
009	120	Tratto Bovino-Orsara: raddoppio nel tratto tra la progressiva km 29+150 e la progressiva 42+035,65	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Puglia	PD	Oltre 2015	300,000	300,000	300,000	0,000
009	120	Raddoppio Napoli - Cancello - Frasso Telesino - Apice - Orsara	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania - Puglia	PP	Oltre 2015	5.205,000	5.205,000	1.621,000	3.584,000
009	120	Variante Cancello-Napoli	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania	PP	2022	813,000	813,000	813,000	0,000
009	120	Raddoppio Cancello-Frasso Telesino	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania	PP	2022	730,000	730,000	730,000	0,000
009	120	Raddoppio Frasso Telesino - Vituliano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania	PP	Oltre 2015	986,000	986,000	21,000	965,000
009	120	Raddoppio in variante Apice-Orsara	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania - Puglia	PP	Oltre 2015	2.676,000	2.676,000	57,000	2.619,000
009	121	Potenziamenti tecnologici veloci dorsale appenninica	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania - Basilicata - Calabria	Misto	Oltre 2015	1.022,000	745,000	745,000	0,000
009	121	Completamento attrezzaggio Bari-Taranto	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Puglia	SdF	2017	18,000	18,000	18,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	121	Completamento SCC Adriatica	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	PD	2015	78.000	78.000	78.000	0,000
009	121	Nodo di Bari (Acc Bari P.N.)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	Contratto stipulato	2015	160.000	160.000	160.000	0,000
009	121	Nodo di Napoli: ACC Napoli Centrale	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	SdF	2018	85.000	85.000	85.000	0,000
009	121	Nodo di Napoli: potenziamento capacità	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Campania	PD	2015	77.000	77.000	77.000	0,000
009	121	Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico - ulteriore fase	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Campania	SdF	2017	28.000	28.000	28.000	0,000
009	121	PRG e ACC Bari centrale	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	SdF	2019	90.000	90.000	90.000	0,000
009	121	PRG e ACC Lecce	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	SdF	2017	60.000	60.000	60.000	0,000
009	121	Ripristino itinerario merci Napoli-Bari (a Foggia)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	PD	2015	10.000	10.000	10.000	0,000
009	121	Velocizzazione Napoli-Bari	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Campania - Puglia	SdF	2017	15.000	15.000	15.000	0,000
009	121	Velocizzazione Bari-Lecce	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	SdF	2017	15.000	15.000	15.000	0,000
009	121	SCC linea Bari-Taranto	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	Lavori in corso	2015	30.000	30.000	30.000	0,000
009	121	SCC linea Bari-Lecce	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	Lavori in corso	2015	79.000	79.000	79.000	0,000
009	122	Linea ferroviaria Pescara-Roma Potenziamento	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo - Lazio	SdF	Oltre 2015	200.000	200.000	0,000	200,000
009	123	Linea ferroviaria Pescara-Roma Velocizzazione	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo - Lazio	SdF	Oltre 2015	1.551.000	1.551.000	0,000	1.551,000
009	124	Nuova tratta ferroviaria L' Aquila - Tagliacozzo	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	SdF	Oltre 2015	730.000	730.000	0,000	730,000
009	125	Itinerario Civitavecchia-Orte-Mestre - Tratta E45-E55 Orte-Mestre: completamento itinerario europeo E45-E55 riqualificazione E45 tratto Orte Ravenna e Riqualificazione E 55 Nuova Romea	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto - Emilia-Romagna - Marche - Toscana - Umbria - Lazio	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	7.259.490	7.259.490	5.713.000	1.546.490

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	125	E45: Interconnessione con A1 (Orte) – Terni	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio						
009	125	E45: tratto Terni – Perugia sud	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria						
009	125	E45: Nodo di Perugia - Tratto Madonna del Piano-Collestrada (Nodo Stradale di Perugia varianti alla S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1: tratto Madonna del Piano/Collestrada/Eltera)	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo			156/2006	Umbria						
009	125	E45: tratto Perugia Nord - Verghereto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana - Marche - Umbria - Emilia - Romagna						
009	125	E45: Verghereto - Cesena	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna						
009	125	E45: Cesena - Tangenziale di Ravenna	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna						
009	125	E55: Tangenziale di Ravenna - Adria	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Veneto						
009	125	E55: Adria-Mestre	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
009	126	Raccordo autostradale Siena - Firenze (Adeguamento e messa in sicurezza)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento Allegato Infrastrutture				Toscana	PP	Oltre 2015	700,000	700,000	350,000	350,000
009	127	S.S. n° 652 "DI Fondo Valle Sangro"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	160,000	160,000	0,000	160,000
009	128	S.S. 17 Appennino Abruzzese e Appuro - Sannitico	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	200,000	200,000	200,000	0,000
009	129	S.S. 261 Subequana l' Aquila - Molino Aterno	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	70,000	70,000	0,000	70,000
009	130	S.S. 690 Avezzano - Sora	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP	Oltre 2015	300,000	300,000	0,000	300,000
009	131	SS 182 - Trasversale delle Serre completamente	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento Allegato Infrastrutture	SI			Calabria	PP	Oltre 2015	221,700	221,700	221,700	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
009	131	Tronco 1° - Lotto 1° - 1° Stralcio completamento: Vazzano	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Calabria	PP		6.500	6.500	6.500	0,000
009	131	Tronco 2° - Lotto unico -Vazzano- Vailelonga	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Calabria	PP		95.300	95.300	95.300	0,000
009	131	Tronco 5 - Lotto 4 - 1° Stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Calabria	PP		36.100	36.100	36.100	0,000
009	131	Tronco 5 - Lotto 4 - 2° Stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Calabria	PP		35.700	35.700	35.700	0,000
009	131	Tronco 5 - Lotto 5	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Calabria	PP		33.700	33.700	33.700	0,000
009	131	SS 182 Trasversale delle Serre - Superamento del colle dello Scornari	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Calabria	PP		14.400	14.400	14.400	0,000
009	132	Ammodernamento stradale Abetone	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto			240.820	240.820	240.820	0,000
009	132	Ammodernamento SS 12 dell'Abetone e del Brennero	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PD	Oltre 2015	240.820	240.820	240.820	0,000
010		SISTEMI URBANI										24.792,288	41.433,619	25.059,414	16.374,206
010	133	Programma Grandi Stazioni Torino Porta Nuova - Adeguamento funzionale degli edifici di stazione	Grandi Stazioni Spa	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		83	10/2003 - 44/2004 - 129/2006 - 61/2010 - 2/2012 - 20/2012		Lavori in corso	2017	597,250	685,935	619,023	66,912
010	133	Milano centrale - Adeguamento funzionale degli edifici di stazione	Grandi Stazioni Spa	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		83		Piemonte	Lavori conclusi	2010				
010	133	Napoli centrale - Adeguamento funzionale degli edifici di stazione	Grandi Stazioni Spa	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		83		Lombardia	Lavori conclusi	2010				
010	133	Roma Termini - Opere infrastrutturali complementari agli edifici stazione	Grandi Stazioni Spa	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		83		Campania	Lavori conclusi	2010				
010	133	Appalto Lotto Nord Ovest - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Genova P.Principe e Genova Brignole; opere infrastrutturali complementari alle stazioni di Torino Porta Nuova e Milano Centrale	Grandi Stazioni Spa	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		83		Lazio	Lavori in corso	2017				
010	133		Grandi Stazioni Spa	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		83		Liguria	Lavori in corso	2013				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	133	Appalto Lotto Nord Est - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Venezia Mestre, Venezia S. Lucia e Verona Porta Nuova	Grandi Stazioni Spa	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		83		Veneto	Lavori in corso	2013				
010	133	Appalto Lotto Centro - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Bologna Centrale, Firenze S.M.N.	Grandi Stazioni Spa	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		83		Emilia-Romagna	Lavori in corso	2015				
010	133	Appalto Lotto Sud - Adeguamento funzionale e infrastrutture complementari alle stazioni di Napoli Centrale, Palermo Centrale e Bari Centrale	Grandi Stazioni Spa	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		83		Puglia	Lavori in corso	2014				
010	133	Sistema di videosorveglianza	Grandi Stazioni Spa	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		83		Piemonte - Lombardia	Lavori in corso	2014				
010	134	Rete metropolitana dell'area milanese		Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia			2.489,160	4.946,179	2.815,391	2.130,788
010	134	Metropolitana di Milano Parco Nord - Desio-Seregno	Provincia di Milano	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		84	52/2008 - 67/2008	Lombardia	Gara in corso	2015	214,210	214,210	214,210	0,000
010	134	Prolungamento della linea metropolitana M2 da Cologno Nord a Vimercate	Provincia di Milano	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		85	141/2007 (delibera ricsusata CC) - 35/2010 (delibera ricsusata CC)	Lombardia	PP		0,000	476,670	6,000	470,670
010	134	Prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato a Paolo	Comune di Milano	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		86	142/2007 (delibera ricsusata dalla CC) - 36/2010 (delibera ricsusata dalla CC)	Lombardia	PP		0,000	798,018	8,600	789,418
010	134	Nuova linea metropolitana M4 da Lorenteggio a Liniate	Comune di Milano	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		87	112/2008 - 92/2007 - 70/2008 - 99/2009	Lombardia	Lavori in corso	2018	1,497,000	1,698,700	1,698,700	0,000
010	134	Nuova linea metropolitana M4 da Lorenteggio a Liniate - Prima tratta funzionale Lorenteggio-Storza Polcinico	Comune di Milano	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		87		Lombardia	Lavori in corso	2018	803,630	788,665	788,665	0,000
010	134	Nuova linea metropolitana M4 da Lorenteggio a Liniate - Lotto 2 Storza Polcinico-Linate	Comune di Milano	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		87		Lombardia	Lavori in corso	2015	693,370	910,020	910,030	-0,010
010	134	Prolungamento della linea metropolitana M5 da Garibaldi a San Siro	Comune di Milano	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		89	71/2008 - 100/2009 - 6/2012	Lombardia	Lavori in corso	2015	777,950	871,881	871,881	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	134	Linea M6 - Nuovo collegamento interrato di metropolitana passante tra le stazioni Cadorna (intersezione M1-M2), Missori (intersezione M3) e S.Sofia (intersezione M4)	Comune di Milano	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	SdF	Oltre 2015	870,700	870,700	0,000	870,700
010	134	(P) Nodo ferroviario di Milano: fermata ferroviaria Forlanini	Comune di Milano	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD	2015	16,000	16,000	16,000	0,000
010	135	Accessibilità metropolitana Fiera di Milano	Comune di Milano	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia			283,200	283,200	283,200	0,000
010	135	Prolungamento della linea metropolitana M1 dall'attuale terminale di Molino Dorino al nuovo polo fieristico di Pero-Rho compresa l'acquisizione di materiale rotabile (13 treni)	Comune di Milano/ATM Spa - Azienda Trasporti Milanesi	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	90	22/2003 - 97/2005		Lombardia	Lavori conclusi	2009	264,400	264,400	264,400	0,000
010	135	Nodo d'interscambio AC/SFR/MM trasporto pubblico e privato su gomma	Comune di Milano	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	91	63/2005 - 163/2007		Lombardia	PP	2015	18,800	18,800	18,800	0,000
010	136	Accessibilità stradale Fiera Milano - Raccordo autostradale di collegamento della SP 46 "Rho-Pero" e della SS 33 del Sempione - Realizzazione di un asse principale di collegamento congiuntamente ad un sistema di 6 svincoli di interconnessione con la tangenziale ovest di Milano, l'autostrada A4 Torino-Venezia, l'autostrada A8 per Como-Varese, il nuovo polo fieristico ed il sistema della viabilità locale		Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92	22/2003		Lombardia	Lavori conclusi	2009	267,750	267,750	341,840	-74,090
010	136	Tratto A - Realizzazione delle opere di accessibilità viabilistica al nuovo polo fieristico di Rho - Pero (prima fase); Lavori di competenza Milano Mare-Milano	Milano Mare-Tangenziali Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92			Lombardia	Lavori conclusi	2009				
010	136	Tratto B - Lavori di competenza S.A.T.A.P. - Autostrada Torino Milano (47%)	SATAP - Autostrada Torino Milano Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92			Lombardia	Lavori conclusi	2008				
010	136	Tratto C - Lavori di competenza Autostrade per l'Italia (22%)	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92			Lombardia	Lavori conclusi	2008				
010	136	Fase 0 + integrazione opere di scavalco ferroviario	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92			Lombardia	Lavori conclusi	2007				
010	136	Completamento opere in corrispondenza della cosiddetta racchetta ferroviaria	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	92			Lombardia	Lavori conclusi	2008				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	137	Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria		Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte			221,750	1.262,750	1.211,000	51,750
010	137	Passante ferroviario di Torino - Suseducamento Torino P. Susa-Sura	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	Lavori in corso	2012	1.041,000	1.041,000	1.041,000	0,000
010	137	Opere di prima fase Interconnessione della ferrovia Torino-Ceres con il Passante ferroviario di Torino - Stazione di Rebaudengo	Società di Committenza Regione Piemonte Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture			22/2012 - Seduta del 26/10/2012	Piemonte	PD	Oltre 2015	221,750	221,750	170,000	51,750
010	137	Attivazione fermata Zappata sul passante	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	193			Piemonte	PD	Oltre 2015	162,000	162,000	162,000	0,000
010	137	Attivazione fermata Dora sul passante (linea storica)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP		15,750	15,750	0,000	15,750
010	137	Collegamento Dora-GTT e Dora-FS	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP		23,000	23,000	7,000	16,000
010	137	Nuova fermata Orbassano e rifunzionalizzazione scalo	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP		1,000	1,000	1,000	0,000
010	137	Attrezzaggio terminali centro intermodale Orbassano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP		10,000	10,000	0,000	10,000
010	138	Torino metropolitana (Linea 1 tratte 3, 4 e 6)	Comune di Torino	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP		803,940	974,942	497,872	477,070
010	138	Linea 1 - Prolungamento ovest - Tratta funzionale 3: Collegno (Deposito)-Cascine Vica	Comune di Torino	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP	Oltre 2015	304,320	304,320	304,320	0,000
010	138	Linea 1 - Prolungamento sud - Tratta funzionale 4: Lingotto-Nizza-Bengasi	Infrasporti.Torino Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	93		9/2008 - 12/2009 - 40/2009 - 24/2012	Piemonte	Lavori in corso	2015	193,550	193,552	193,552	0,000
010	138	Linea 1 - Tratte di completamento	Comune di Torino	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP	Oltre 2015	306,070	306,070	0,000	306,070
010	138	Parcheggi di interscambio	GTT - Gruppo Torinese Trasporti Spa	Altra edilizia pubblica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte			171,000	171,000	0,000	171,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	139	Monza metropolitana		Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia			758,050	1.293,982	792,982	501,000
010	139	Prolungamento della linea metropolitana M1 fino a Monza Bettola, tratta Sesto Fs-Monza Bettola	Comune di Milano per il tramite di Metropolitana Milanese Spa	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		94	25/2008	Lombardia	Lavori in corso	2015	205,930	205,942	205,942	0,000
010	139	Nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola - Tratta Garibaldi-Bignami compresa variante Stazione Garibaldi F.S.	Comune di Milano	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		95	56/2004 - 67/2007 - 21/2008 - 106/2008	Lombardia	Lavori in corso	2013	552,120	587,040	587,040	0,000
010	139	Prolungamento della linea M5 fino a Monza Bettola e relativo parcheggio - Tratta Bignami - Monza Bettola - Completamento anello	Comune di Milano	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	SdF	Oltre 2015		501,000	0,000	501,000
010	140	Brescia Metropolitana		Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia			959,370	959,370	777,100	182,270
								104/2006 - 126/2007 - Seduta del 06/11/2009 - Seduta del 13/05/2010 - 26/2012 - Seduta del 26/10/2012	Lombardia	Lavori in corso	2012	777,100	777,100	777,100	0,000
010	140	Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - Tratta Prealpino-S. Eufemia	Brescia Mobilità Spa	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		96		Lombardia	Lavori in corso	2012	777,100	777,100	777,100	0,000
010	140	Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - Tratta Prealpino-Concesio	Brescia Mobilità Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD	Oltre 2015	37,430	37,430	0,000	37,430
010	140	Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - Tratta La Marmora-Fiera	Brescia Mobilità Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP	Oltre 2015	144,840	144,840	0,000	144,840
010	140	Prolungamento in Val Trompia fino a Sarezzo	Provincia di Brescia	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD	Oltre 2015		0,000	0,000	0,000
010	141	Veneto sistema metropolitano: Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) adeguamenti, interconnessioni e potenziamenti		Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto			314,650	314,650	193,900	120,750
010	141	Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - Il fase tratte Vicenza/Castelfranco, Treviso/Conegliano, Quarto d'Altino/Portogruaro, Padova/Monselice	Regione Veneto	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		97	56/2008	Veneto	PD	2015	140,000	140,000	140,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	141	Padova sistema di trasporto intermedio a guida vincolata	Comune di Padova	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP	Oltre 2015	174,650	174,650	53,900	120,750
010	141	Padova - Trasporto a guida vincolata SIR2: Rubano-Stazione-Vigonza	Comune di Padova	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP	Oltre 2015	122,200	122,200	38,090	84,110
010	141	Padova - Trasporto a guida vincolata SIR3: Stazione-Ospedali/Voltabarozzo	Comune di Padova	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP	Oltre 2015	52,450	52,450	15,810	36,640
010	142	Aeroporto di Vicenza	Commissario straordinario per l'aeroporto Dal Molin di Vicenza	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		98	5/2009 - 15/2011 - 6/2012	Veneto	PD		16,500	16,500	11,500	5,000
010	142	Nuovo intervento a prevalente vocazione ambientale e ricreativa e nuova sede del Museo aeronautico nell'Area "Dal Molin" di Vicenza	Commissario straordinario per l'aeroporto Dal Molin di Vicenza	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		98		Veneto	PD		11,500	11,500	11,500	0,000
010	142	Progettazione completamento Tangenziale nord di Vicenza	Commissario straordinario per l'aeroporto Dal Molin di Vicenza	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		98		Veneto	SdF		5,000	5,000	0,000	5,000
010	143	Infrastrutture per la mobilità sostenibile - Sistemi di trasporto lacuale	Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		99	50/2009	Lombardia	Lavori conclusi	2012	12,000	12,000	12,000	0,000
010	143	Adeguamento della flotta aziendale agli attuali standard di trasporto e alle sopravvenute normative in materia di sicurezza impianti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche che entrano in contatto con sostanze inquinanti derivanti dalla manutenzione periodica degli scafi appartenenti alla flotta aziendale	Gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		99		Lombardia	Lavori conclusi	2011	10,000	10,000	10,000	0,000
010	143	Metropolitana lagunare di Venezia	Comune di Venezia	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	377,000	377,000	0,000	377,000
010	145	Risanamento laguna Venezia - Opere di salvaguardia della laguna e della città di Venezia	Regione Veneto	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		100	59/2009 - 6/2012	Veneto	PP		50,000	50,000	50,000	0,000
010	145	Regione Veneto - Disinguainamento della Laguna di Venezia	Regione Veneto	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		100		Veneto	PP		15,000	15,000	15,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	145	Comune di Venezia - Interventi di cui all'art. 6 della Legge n. 798/1984	Comune di Venezia	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		100		Veneto	PP			28,263	28,263	0,000
010	145	Comune di Cavallino Tre Porti - Interventi di cui all'art. 6 della Legge n. 798/1984	Comune di Cavallino Tre Porti	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		100		Veneto	PP			1,488	1,488	0,000
010	145	Comune di Chioggia - Interventi di cui all'art. 6 della Legge n. 798/1984	Comune di Chioggia	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		100		Veneto	PP			5,250	5,250	0,000
010	145	Accordo di programma Lusenzo - inquinamento da sfioro	Comune di Chioggia	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		100		Veneto	PP					
010	145	Interventi sulla viabilità	Comune di Chioggia	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		100		Veneto	PP					
010	145	Completamento ristrutturazione ex liceo veronese	Comune di Chioggia	Altre opere	CIPE Fondo Infrastrutture		100		Veneto	PP					
010	146	NOVODI di Trieste - Penetrazione grande viabilità nord: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio e sottopasso della città per riallaccio alla grande viabilità triestina	Regione Friuli Venezia Giulia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	PP	Oltre 2015	516,460	1.467,550	0,000	1.467,550
010	147	Bologna - Metropolitana	Comune di Bologna	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture			67/2003 - 89/2005 - 16/2007 - 32/2007 - 13/2008 - 74/2009 - 10/2011 - 6/2012	Emilia-Romagna				161,145	89,535	71,610
010	147	Linea 1 Fiera Michelino - Stazione FS - Ospedale Maggiore - Capolinea Normandia Borgo Panigale	Comune di Bologna	Ferrovie metropolitane	Procedimenti interrotti		101		Emilia-Romagna	Procedimenti interrotti	Oltre 2015				
010	147	Linea 1 - Lotto 1: Fiera Michelino - Stazione FS e opere al grezzo galleria lotto 2A (Stazione FS - Ospedale Maggiore)	Comune di Bologna	Ferrovie metropolitane	Procedimenti interrotti		101		Emilia-Romagna	Procedimenti interrotti	Oltre 2015				
010	147	Linea 1 - Lotto 2A Stazione FS - Ospedale Maggiore escluse opere al grezzo galleria	Comune di Bologna	Ferrovie metropolitane	Procedimenti interrotti		101		Emilia-Romagna	Procedimenti interrotti	Oltre 2015				
010	147	Linea 1 - Lotto 2B: Ospedale Maggiore-Capolinea Normandia Borgo Panigale	Comune di Bologna	Ferrovie metropolitane	Procedimenti interrotti		101		Emilia-Romagna	Procedimenti interrotti	Oltre 2015				
010	147	People Mover, collegamento automatico tra l'aeroporto G. Marconi e la Stazione Centrale	Comune di Bologna	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	Contratto stipulato	2015		89,535	89,535	0,000
010	147	Opere connesse - Parcheggi Staveco, Costituzione, Reno Lazzaretto, Michelino e Svincolo Tangenziale	Comune di Bologna	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015		71,610	0,000	71,610

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	148	Modena metropolitana: sistema a guida vincolata nell'area di Modena (Sassuolo-Modena-Bologna)	Comune di Modena	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	Selezione di proposte in PF	Oltre 2015	408,000	408,000	0,000	408,000
010	149	Costa romagnola metropolitana: sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola (Ravenna, Rimini, Cattolica)		Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna			176,940	218,853	106,102	112,751
010	149	Ferrovia Ravenna-Rimini	RFI Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna				50,000	0,000	50,000
010	149	Trasporto Rapido Costiero (TRC) Rimini Fiera - Cattolica	Agenzia Mobilità Provincia di Rimini	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	Contratto stipulato	Oltre 2015	176,940	168,853	106,102	62,751
010	149	1° sralcio funzionale tratta Rimini Fs - Riccione Fs	Agenzia Mobilità Provincia di Rimini	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		102	86/2004 - 70/2005 - 93/2006 - 159/2006 - 137/2007	Emilia-Romagna	Lavori in corso	2015	100,140	92,053	81,602	10,451
010	149	tratta Rimini Fs - Rimini Fiera	Agenzia Mobilità Provincia di Rimini	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	32,670	32,670	24,500	8,170
010	149	tratta Riccione Fs - Cattolica	Agenzia Mobilità Provincia di Rimini	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP	Oltre 2015	44,130	44,130	0,000	44,130
010	150	Genova metropolitana: adeguamento rete metropolitana di Genova	Comune di Genova	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP	Oltre 2015	263,390	325,808	0,000	325,808
010	150	Acquisizione 10 veicoli	Comune di Genova	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria				17,190	0,000	17,190
010	150	Ampliamento Deposito Veicoli	Comune di Genova	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP			24,750	0,000	24,750
010	150	Collegamento Metro-FS PP Principe	Comune di Genova	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP			2,150	0,000	2,150
010	150	Tratta Brin-Canevari	Comune di Genova	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	Contratto stipulato			30,600	0,000	30,600
010	150	Tratta De Ferrari-Brignole	Comune di Genova	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	Contratto stipulato			125,288	0,000	125,288
010	150	Tratta Brignole-Stadio	Comune di Genova	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP			125,830	0,000	125,830
010	151	Nodo stradale e autostradale di Genova		Rete stradali	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria			1,081,410	4,747,508	3,742,100	1,005,408

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	151	Sistemazione Lungomare Canepa Strada urbana di scorrimento da lungomare Canepa a piazza Savio	Società per Comigliano/Sviluppo Genova Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	Lavori in corso	2013	152,100	152,100	152,100	0,000
010	151	Tunnel subportuale	Tunnel di Genova Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP	Oltre 2015	421,000	421,000	326,000	95,000
010	151	Nodo stradale di Genova - A7 - A10 - A12 Passante di Genova	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP	Oltre 2015	0,000	3.264,000	3.264,000	0,000
010	151	Potenziamento della A10 - Gronda di Ponente	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
010	151	Nuova A7 Nord - Genova Ovest - innesto A12	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
010	151	Nodo San Benigno	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP					
010	151	Tunnel Rapallo Santa Margherita Ligure	Autostrade per l'Italia Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP	Oltre 2015	250,000	250,000	0,000	250,000
010	151	Quadrante Sud - Fase 1 (Chiavari) prolungamento di viale Kasman, connessione con il casello autostradale di Lavagna e con via Parma	Provincia di Genova	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP	Oltre 2015	10,280	10,278	0,000	10,278
010	151	Strada di scorrimento a mare del Ponente genovese (riassetto impianti ferroviari)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP	Oltre 2015	650,130	650,130	0,000	650,130
010	152	Firenze: sistema tramviario a guida vincolata (secondo lotto linea 3)	Comune di Firenze	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	PP	Oltre 2015	1.025,100	1.025,100	654,900	370,200
010	153	Roma: nodo ferroviario (nodo urbano di Roma)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	1.392,000	1.392,000	23,000	1.369,000
010	153	Gronda merci di Roma - Cintura Sud	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	847,000	847,000	0,000	847,000
010	153	Gronda merci di Roma - Cintura Nord e shunt merci	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	545,000	545,000	23,000	522,000
010	154	Viabilità accessoria dell'autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP		144,750	144,750	151,490	-6,740

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	154	Allaccio alla autostrada A12 Roma Civitavecchia della viabilità ordinaria del comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma-Fiumicino	Regione Lazio	Rete stradali	CIPE Legge Obiettivo		103	66/2005 - 109/2006	Lazio	Contratto stipulato	2013	12.750	12.750	19.490	-6.740
010	154	Viabilità complementare dell'autostrada Roma - Aeroporto Fiumicino potenziamenti	Regione Lazio	Rete stradali	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	Lavori in corso	Oltre 2015	132.000	132.000	132.000	0.000
010	155	Roma: linea C metropolitana, GRA		Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio			4.092,650	4.112,263	4.114,434	-2,171
010	155	Completamento G.R.A. di Roma Boccea - 2° lotto - 1° stralcio: dal Km 0+450 al km 3+700	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		104	107/2002 - 73/2008	Lazio	Lavori conclusi	2011	605,780	625,399	627,570	-2,171
010	155	Casal del Marmo - 2° lotto - 2° stralcio: dal Km 3+700 al km 6+000	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		104		Lazio	Lavori conclusi	2008	58,390	63,794	0,000	63,794
010	155	Selva Candida - 3° lotto - 1° stralcio: dal Km 6+000 al km 9+900	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		104		Lazio	Lavori conclusi	2005	53,440	56,170	0,000	56,170
010	155	Trionfale - 3° lotto - 2° stralcio: dal Km 9+900 al km 11+250	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		104		Lazio	Lavori conclusi	2006	88,800	98,345	0,000	98,345
010	155	Cassia - 3° lotto - 3° stralcio: dal Km 11+250 al km 12+650	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		104		Lazio	Lavori conclusi	2008	79,550	81,730	0,000	81,730
010	155	Cassia - 3° lotto - 3° stralcio (dal Km 11+250 al km 12+650) - Progetto di completamento	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		104		Lazio	Lavori conclusi	2008	133,360	88,869	0,000	88,869
010	155	Parco Vejo - 4° lotto: dal Km 12+650 al km 13+900	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		104		Lazio	Lavori conclusi	2011	0,000	40,506	0,000	40,506
010	155	Sant'Andrea - 5° lotto: dal Km 13+900 al km 17+400	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		104		Lazio	Lavori conclusi	2007	32,860	34,884	0,000	34,884
010	155	Flaminia - 6° lotto - 1° stralcio: dal Km 17+400 al km 18+800	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		104		Lazio	Lavori conclusi	2006	63,000	63,924	0,000	63,924
010	155		ANAS Spa	Rete stradale	Obiettivo		104		Lazio	Lavori conclusi	2008	96,380	97,177	0,000	97,177
010	155	Linea C della metropolitana di Roma	Roma Metropolitane Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		105	65/2003 - 105/2004 - 39/2005 - 78/2006 - 144/2006 - 46/2007 - 71/2007 - 112/2007 - 64/2009 - 60/2010 - 6/2012 - 1/2012 (Ritirata su richiesta del MIT) - 8/4/2012	Lazio	Lavori in corso	2016	3.486,870	3.486,864	3.486,864	0,000
010	155	T2: Clodio/Mazzini-Fori Imperiali/Colosseo	Roma Metropolitane Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		105		Lazio	Contratto stipulato	2016	769,440	769,439	769,439	0,000
010	155	T3: Fori Imperiali/Colosseo-San Giovanni	Roma Metropolitane Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		105		Lazio	Contratto stipulato	2016	792,000	792,001	792,001	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	155	T4: San Giovanni-Maiatesta - T5: Maiatesta-Teano-Alessandrino T6A: Alessandrino-Bivio Torrenova - T7 Torrenova-Pantano e deposito granti	Roma Metropolitane Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		105		Lazio	Lavori in corso	2014	995,400	995,399	995,399	0,000
010	155		Roma Metropolitane Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		105		Lazio	Lavori in corso	2012	930,030	930,025	930,025	0,000
010	156	Area dei Castelli: sistema trasporto plurimodale	Regione Lazio	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP		245,000	245,000	0,000	245,000
010	156	Tangenziale Appia-Castelli - 2° stralcio funzionale dal km 2,690 (svincolo del Crocefisso) al km 5,165 (svincolo del Ginestreto)	Regione Lazio	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	93,000	93,000	0,000	93,000
010	156	Tangenziale Appia-Castelli - 3° stralcio funzionale dal km 5,165 (svincolo del Ginestreto) al km 9,223 (innesto S.S. nr. 7 "Appia")	Regione Lazio	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	152,000	152,000	0,000	152,000
010	157	Completamento rete metropolitana regionale campana (comprensivo delle conurbazioni di Salerno e Caserta) Napoli metropolitana - Sistema di metropolitana regionale (SMR): sistema integrato di trasporto del nodo di Napoli	Comune di Napoli	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Campania			4.377,960	6.884,838	5.265,852	1.618,986
010	157	Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Dante - Garibaldi - Centro direzionale	Comune di Napoli	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		106	141/2002 - 12/2008 - Seduta del 13/05/2010	Campania	Lavori in corso	2013	1.473,180	1.473,180	1.473,180	0,000
010	157	Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli	Comune di Napoli	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		107	111/2004 - 75/2006 - 155/2006 - 91/2007 - 120/2007 (ricusata dalla CC)	Campania	Lavori in corso	Oltre 2015	743,090	765,907	763,167	2,740
010	157	1° e 2° lotto tratta Mostra-Mergelina-Municipio	Comune di Napoli	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		107		Campania	Lavori in corso	2015	601,620	601,620	598,880	2,740
010	157	Completamento progetto (deposito-officina, galleria di collegamento a Mostra, rifiniture stazioni Arco Mirelli e Chiaia, completamento flotta)	Comune di Napoli	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		107		Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015	141,470	164,287	164,287	0,000
010	157	Metropolitana di Salerno - Completamento: Stadio Arechi-Pontecagnano-Aeroporto	Comune di Salerno	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PD	Oltre 2015	24,500	111,643	52,243	59,400
010	157	1 lotto - Tratta Stazione Centrale-Stadio Arechi	Comune di Salerno	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori conclusi	2010	24,500	24,500	24,500	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	157	Il lotto - Tratta Arechi-Pontecagnano	Comune di Salerno	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PD		27,743	27,743	0,000	
010	157	Il lotto - Tratta Pontecagnano-Aeroporto	Comune di Salerno	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PD		59,400	59,400	0,000	59,400
010	157	Linea 1: tratta Centro Direzionale-Capodichino	Comune di Napoli	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	Si	108	90/2005 - 75/2006 - 62/2011	Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015	1.031,000	1.031,000	545,430	485,570
010	157	Linea Napoli Torre Annunziata-Sorrento: raddoppio tratta Pioppaino-Castellammare di Stabia (via Nocera inclusa)	Circumvesuviana	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Campania	Lavori in corso	Oltre 2015	34,060	177,835	153,370	24,465
010	157	Linea Torre Annunziata - Pompei - Interamento Stazione di Pompei e completamente raddoppio binario, compresi gli asset per la gestione dei servizi sull'intera tratta	Circumvesuviana	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015	127,980	253,088	253,088	0,000
010	157	Linea Torre Annunziata - Pompei - Interamento Stazione di Pompei e completamento raddoppio binario	Circumvesuviana	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		109	54/2009 - 6/2012	Campania	Contratto stipulato	2016	127,980	127,995	124,633	3,362
010	157	Raddoppio della tratta Scisciano - Saviano - Nola della Circumvesuviana	Circumvesuviana	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PD	Oltre 2015	270,000	270,000	270,000	0,000
010	157	Tratta Piscinola/Secondigliano/Capodichino. Aeroporto chiusura anello linea 1 Metropolitana Aversa-Capodichino	Metrocampania Nordest Srl	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Campania	Lavori in corso	2014	77,830	394,220	394,220	0,000
010	157	Tratta Piscinola - Secondigliano - Opere civili	Metrocampania Nordest Srl	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Campania	Lavori in corso	2014				
010	157	Tratta Secondigliano - Capodichino/Di Vittorio - Opere civili	Metrocampania Nordest Srl	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Campania	Lavori in corso	2014				
010	157	Tratta Piscinola - Secondigliano - Capodichino - Tecnologie, finiture accessibilità e riqualificazione urbana	Metrocampania Nordest Srl	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Campania	Lavori in corso	2014				
010	157	Collegamento linea Alifana - Linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Aversa Centro-Piscinola	Metrocampania Nordest Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		110	111/2002	Campania	Lavori in corso	2013	372,910	372,910	388,300	-15,390
010	157	Aversa centro-Teverola compreso deposito treni	Metrocampania Nordest Srl	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP	Oltre 2015	580,000	580,000	0,000	580,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	157	Linea C5 - Adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della tratta Piscinola – Aversa Centro, compresi gli asset per la gestione dei servizi sull'intera tratta	Metrocampania Nordest Srl	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	Oltre 2015	312,000	312,000	312,000	0,000
010	157	Adeguamento delle stazioni e degli impianti tecnologici della tratta Piscinola – Aversa Centro	Metrocampania Nordest Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		111	75/2009 - 6/2012	Campania	Lavori in corso	2014	0,000	154,952	154,952	0,000
010	157	1° stralzo	Metrocampania Nordest Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		111		Campania	Lavori in corso	2014	0,000	33,043	33,043	0,000
010	157	Bretella di Monte S. Angelo, collegamento Cumana – Circumflegrea, tratta P.co San Paolo – Mostra, compresi gli asset per la gestione dei servizi sull'intera tratta Soccavo-Mostra	SEPSA Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015	390,700	390,700	383,500	7,200
010	157	Bretella di Monte S. Angelo, collegamento su ferro tra le linee Circumflegrea e Cumana a servizio della città universitaria di Monte Sant'Angelo, 3° lotto - 1° stralzo tratta parco San Paolo - via Terracina	SEPSA Spa	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	Si	112	55/2009 - 6/2011 - 6/2012	Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015	0,000	121,170	121,170	0,000
010	157	Stazione del Nodo di Cilea per l'interscambio tra la ferrovia Circumflegrea e la linea 1 della Metropolitana di Napoli	SEPSA Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	2012	86,746	86,746	86,746	0,000
010	157	Completamento della ristrutturazione stazione di Montesanto, terminale cittadino delle Ferrovie	SEPSA Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori conclusi	2010	19,209	19,209	19,209	0,000
010	157	Ferrovia Circumflegrea raddoppio della tratta Pianura-Pisani-Quarto	SEPSA Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	2013	41,310	145,000	145,000	0,000
010	157	Interramento della linea Cumana tra Mostra e Bagnoli e completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli	SEPSA Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP	Oltre 2015	440,000	440,000	0,000	440,000
010	157	Ferrovia Circumflegrea Tratta Soccavo – Tralano – Pianura: Risanamento statico della vecchia Galleria Camaldoli - Adeguamento impiantistico ed opere complementari	SEPSA Spa	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		113	73/2009 - 6/2012	Campania	Contratto stipulato		26,400	26,400	26,400	0,000
010	157	Circumvesuviana ATP protezione automatica marcia	Circumvesuviana	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		35,000	35,000	0,000	35,000
010	158	Tangenziale di Napoli collegamento costiero	Presidente della Regione Campania, Commissario Straordinario di Governo	Rete stradale	CIPE Fondo Infrastrutture	Si	114	104/2009 - 6/2011 - 6/2012	Campania	Lavori in corso	2015		153,980	153,800	0,180

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	159	Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania			28.550	190.357	43.950	146.407
010	159	Progetto esecutivo Vallone S. Rocco	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo		115	113/2002	Campania	Lavori in corso	2013	21.890	22.412	31.000	-8.588
010	159	1° lotto	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo		115		Campania	Lavori conclusi	2009	11.550	12.068	16.600	-4.532
010	159	2° lotto	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo		115		Campania	Lavori in corso	2013	10.340	10.344	14.400	-4.056
010	159	Realizzazione di un nuovo tratto fognario nella parte sommitale della collina Camaldoli - 2° stralcio	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania				16.630	0.000	16.630

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	159	Consolidamento dei costoni e dei versanti della Collina dei Camaldoli - lato Soccavo	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo		116	112/2002	Campania	Lavori conclusi	2007	3.830	4.925	6.500	-1.575
010	159	Zona A	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo		116		Campania	Lavori conclusi	2007	2.380	3.000	3.973	-0.973
010	159	Zona B	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo		116		Campania	Lavori conclusi	2006	1.450	1.925	2.527	-0.602
010	159	Restauro ambientale della collina San Martino	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania				22.500	0.000	22.500
010	159	Consolidamento ed adeguamento funzionale del muro di contenimento sovrastante il costone tufaceo in via Chiatamone	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania				0.650	0.000	0.650

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	159	Consolidamento e adeguamento funzionale muro di contenimento di via del Marzano	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania			0,400	0,400	0,000	0,400
010	159	Consolidamento costone Coroglio lato mare	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania			2,000	2,000	0,000	2,000
010	159	Revisione puntuale collettive via Cinthia e realizzazione scarico a mare dall'emissario Bagnoli	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania			61,850	61,850	0,000	61,850
010	159	Risanamento ambientale vallone San Rocco	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania			24,060	24,060	0,000	24,060
010	159	Consolidamento muro di contenimento via Kagoshima	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania			2,500	2,500	0,000	2,500

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	159	Consolidamento statico della cavità di via Nicolardi	Comune di Napoli Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania			2,100	2,100	0,000	2,100
010	159	Sistemazione idrogeologica Collina dei Camaldoli - versante Pianura	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania			27,500	27,500	0,000	27,500
010	159	Consolidamento statico della cavità n° 385 Cupa Spinelli	Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999	Altre opere	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori conclusi		2,830	2,830	6,450	-3,620
010	160	Bar tangenziali - SS 16 - Variante alla SS 16 dall'intersezione con la tangenziale di Bari (prog.va Km 805 circa) a Mola di Bari (prog.va Km 822 circa)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	SdF	Oltre 2015	131,070	267,100	0,000	267,100
010	161	Bari nodo ferroviario e metropolitana		Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Puglia			1,611,340	1,632,003	708,063	923,940
010	161	Riqualificazione rete ferroviaria FSE con valenza di metropolitana di superficie	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		50,700	50,700	0,000	50,700
010	161	Riqualificazione delle aree adiacenti alla tratta ferroviaria Metropolitana di Bari delle FSE, tra Bari Centrale e Bari FSE. Rete ferroviaria FSE	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		54,500	54,500	30,000	24,500
010	161	Fabbricato servizi e nodo di scambio intermodale di Bari Sud-est in località Mungia vacca	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		15,000	15,000	0,000	15,000
010	161	Completamento linea Bari Bitritto: nuovo percorso da S.Andrea a Bari C.le	Ferrovie Apulo Lucane	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Contratto stipulato	Oltre 2015	25,780	25,780	29,960	-4,180

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	161	Stazione Interscambio FS-FNB: Bari Parco Nord (Completamento quadruplicamento Bari Parco Nord, Bari centrale)	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Altra edilizia pubblica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	PP		44,000	44,000	18,000	26,000
010	161	Collegamento ferroviario Bari-quartiere San Paolo: prolungamento da fermata Ospedale a stazione delle Regioni	Ferrottramviaria Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PD		25,430	25,430	25,430	0,000
010	161	Collegamento stazione centrale-aerostazione-nord barese: deviazione della ferrovia Bari-Barletta tra il Km 6+050 e il km 14,865 per il collegamento dell'aerostazione di Bari-Palese con l'area metropolitana della città di Bari (I lotto)	Ferrottramviaria Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	Lavori in corso	2012	66,470	66,470	66,470	0,000
010	161	Piattaforma di scambio Ferrottramviaria Spa presso la stazione Lamasinata	Ferrottramviaria Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		0,000	20,660	0,000	20,660
010	161	Realizzazione III mediana bis Nodo di Bari: Bari Nord (Interramento tratta Santo Spirito - Palese)	Comune di Bari	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		129,110	129,110	0,000	129,110
010	161	Nodo di Bari: Bari Sud (variante Bari Centrale-Bari Torre a Mare)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Puglia	PP	Oltre 2015	633,000	633,000	7,000	626,000
010	161	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - interventi di automazione dei passaggi a livello	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		117	Seduta del 26/10/2012	Puglia	PP	2022	391,000	391,000	391,000	0,000
010	161	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - eliminazione dell'inquinamento acustico lungo le linee	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		118	56/2009 - 6/2012	Puglia	Lavori in corso	2012	20,980	20,982	20,982	0,000
010	161	Barriere antirumore per riduzione inquinamento acustico	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		118	57/2009 - 106/2010 - 6/2012	Puglia	Contratto stipulato	2013	37,860	37,861	37,861	0,000
010	161	Inquinamento acustico linea ferroviaria Bari-Taranto	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		118		Puglia	Contratto stipulato		30,000	30,000	30,000	0,000
010	161	Ferrovie sud-est nell'area di Bari - impianti di segnalamento e sicurezza	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		119	106/2009 - 6/2012	Puglia	Lavori in corso	2014	44,000	44,000	44,000	0,000
010	161	Ferrovie sud-est: elettrificazione della linea ferroviaria a 3 KV cc tra le progressive Km 77+780 e Km 112+630	Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		120	105/2010 - 6/2012	Puglia	Contratto stipulato	2014	22,000	22,000	22,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	161	Segnalamento ferroviario Collegamento Bari-Aeroporto	Ferrottramviaria Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PD		15,360	15,360	15,360	0,000
010	161	Piattaforma di scambio Stazione Fesca San Girolamo	Ferrottramviaria Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		36,150	36,150	0,000	36,150
010	162	Messina metropolitana - Interventi a sostegno della mobilità urbana		Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	2012		95,600	95,600	0,000
010	162	Linea metropolitana	RFI Spa	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori conclusi	2010		38,600	38,600	0,000
010	162	Interventi a sostegno della mobilità urbana	Comune di Messina	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori conclusi	2007		7,000	7,000	0,000
010	162	Completamento tratto Collettore Nord e Svincolo Annunziata	Comune di Messina	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	2012		50,000	50,000	0,000
010	163	Interventi mirati alla sistemazione dei nodi urbani di Villa San Giovanni e Messina collegati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia - Calabria	PP		0,000	600,000	0,000	600,000
010	164	Sistema integrato di trasporto del nodo di Catania		Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sicilia			1,156,768	1,525,440	467,150	1,058,290
010	164	Nodo di Catania - Interramento stazione centrale e raddoppio bivio Zurria-Catania Acquicella	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	SI	121	45/2004 - 62/2011	Sicilia	PP	Oltre 2015	580,000	580,000	124,000	456,000
010	164	Interramento stazione centrale Raddoppio bivio Zurria-Catania Acquicella	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	SI	121		Sicilia	PP		0,000	464,000	8,000	456,000
010	164	Opere civili	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo	SI	121		Sicilia	PP		0,000	116,000	116,000	0,000
010	164	Completamento Circumetnea - Prolungamento della rete FCE nella tratta metropolitana di Catania	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovie Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015	576,768	945,440	343,150	602,290
010	164	Tratta Giovanni XXII-Galatea	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovie Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015	27,820	51,500	29,200	22,300
010	164	Opere civili	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovie Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori conclusi			24,100	24,100	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	164	Completamento galleria (nodo FASWEB)	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Gara in corso			5,100	5,100	0,000
010	164	Impianti tecnologici, armamento e sottostazione elettrica	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP			22,300	0,000	22,300
010	164	Tratta Giovanni XXIII-Stesicoro	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori in corso		36,150	36,152	36,152	0,000
010	164	Tratte Stesicoro-Aeroporto e Borgo-Nesima-Misterbianco	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	SI	122	111/2006	Sicilia	PD	Oltre 2015	512,798	672,298	277,798	394,500
010	164	Tratta Borgo-Nesima: Opere civili, impianti tecnologici e armamento	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	SI	122		Sicilia	Lavori in corso	2013	87,790	87,798	87,798	0,000
010	164	Tratta Borgo-Nesima: completamento percorsi meccanizzati e SSE	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	SI	122		Sicilia	PD			9,500	0,000	9,500
010	164	Tratta Nesima-Misterbianco Centro: 1° lotto funzionale Nesima-Monte Po	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	SI	122		Sicilia	PD	Oltre 2015		50,000	0,000	50,000
010	164	Tratta Nesima-Misterbianco Centro: 2° lotto funzionale Monte Po-Misterbianco Centro	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo	SI	122		Sicilia	PD	Oltre 2015		100,000	100,000	0,000
010	164	Tratta Stesicoro-Aeroporto: 1 lotto Stesicoro-Vittorio Emanuele	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		122		Sicilia	PD	Oltre 2015	90,000	90,000	90,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	164	Tratta Stesicoro-Aeroporto: 2 lotto Vittorio Emanuele-Aeroporto Catania	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	CIPE Legge Obiettivo		122		Sicilia	PD	Oltre 2015	335.000	335.000	0,000	335.000
010	164	Tratta Misterbianco-Paternò	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	170.000	170.000	0,000	170.000
010	164	Deposito officina di Paternò Arizzione	Gestione Commissariale Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PP	Oltre 2015	15.490	15.490	0,000	15.490
010	164	Sistema di trasporto urbano di superficie	Comune di Catania	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PD					
010	165	Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Palermo e Catania		Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia			706,000	1.152,000	1.152,000	0,000
010	165	Nodo integrato di Palermo - Passante ferroviario: raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/Brancaaccio-Orleans-Palermo Notabartolo-Cardillo-Isola delle Femmine-Carni	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sicilia	Lavori in corso	2015	706,000	1.152,000	1.152,000	0,000
010	166	Interventi per il piano d'area emergenza in Abruzzo		Altra edilizia pubblica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo				437,200	437,200	0,000
010	166	Interventi urgenti finalizzati al ripristino degli edifici pubblici nella città e nella provincia de L'Aquila - 1° e 1°- stralcio	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124	82/2009 - 44/2012 - 81/2012	Abruzzo	Misto		397,200	397,200	397,200	0,000
010	166	Struttura ex Archivio di Stato da adibire a locali della Corte d'Appello	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2011	7,180	7,180	7,180	0,000
010	166	Questura	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori in corso	2012	18,500	18,500	18,500	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
			Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP			18.200	18.200	0.000
010	166	Direzione Provinciale Vigili del Fuoco	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Contratto stipulato			13.000	13.000	0.000
010	166	Uffici del Provveditorato alle Opere Pubbliche	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2012		4.300	4.300	0.000
010	166	Comando regionale Guardia di Finanza V. Giudice de L'Aquila	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2012				
010	166	Corpo A e Corpo B	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2012				
010	166	Corpo C	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2010				
010	166	Caserma E.I. "Campomizzi" de L'Aquila	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2011		6.455	6.455	0.000
010	166	Demolizione e ricostruzione delle palazzine A e B	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2011				
010	166	Demolizione e ricostruzione delle palazzine F e G	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2011				
010	166	Chiesa di San Domenico (messa in sicurezza)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2010		1.600	1.600	0.000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
			Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP			11,370	11,370	0,000
010	166	Chiesa di San Domenico (lavori di recupero)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori in corso			50,000	50,000	0,000
010	166	Chiesa e convento di S. Bernardino	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2011				
010	166	Chiesa	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori in corso					
010	166	Convento	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP					
010	166	Palazzo di Giustizia de L'Aquila	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori in corso	2012		40,000	40,000	0,000
010	166	Palazzo di Giustizia de L'Aquila - Demolizione	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori conclusi	2010				
010	166	Palazzo di Giustizia de L'Aquila - Ricostruzione	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori in corso	2012				
010	166	INPS	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	SdF			10,000	10,000	0,000
010	166	Alloggi Esercito (via Gueffi)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP			9,000	9,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	166	Caserna E.I. Rossi	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				1,000	1,000	0,000
010	166	Uffici del Consiglio Regionale (ex GIL e colonnato)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				6,000	6,000	0,000
010	166	Uffici del Presidente della Giunta Regionale-Commissario Delegato	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP			13,000	13,000	0,000
010	166	Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP			5,100	5,100	0,000
010	166	Direzione Regionale Vigili del Fuoco	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				3,700	3,700	0,000
010	166	Archivi Regione Abruzzo e alloggi provv. OOPP	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP			2,000	2,000	0,000
010	166	Stazione CC San Demetrio	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP			3,000	3,000	0,000
010	166	Stazione CC Goriano Sicoli	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PD			2,500	2,500	0,000
010	166	Palazzo Provincia, Biblioteca e Camera di Commercio (portici)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP			20,245	20,245	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	166	Palazzo del Governo via XX Settembre (restauro e riuso)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP		55,700	55,700	55,700	0,000
010	166	Ex liceo scientifico via Maiella da adibire ad uffici del Comune de L'Aquila	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PP		5,850	5,850	5,850	0,000
010	166	Ex Monastero di S. Caterina in via Sassa da adibire ad uffici della Provincia	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo			7,320	7,320	7,320	0,000
010	166	Ex scuola Media Mazzini	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	Lavori in corso	2012		6,000	6,000	0,000
010	166	Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato - Fontecchio (AQ)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				1,600	1,600	0,000
010	166	Ex Palazzo del Littorio in via Sassa, sede di Uffici del Comune de L'Aquila	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo	PD			10,530	10,530	0,000
010	166	Uffici S.G.E. (ex ISEF)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				1,900	1,900	0,000
010	166	Caserme Stazione Base Carabinieri - Assergi (AQ)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				2,500	2,500	0,000
010	166	Monastero della Beata Antonia in via Sassa	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				4,000	4,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
			Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				3,600	3,600	0,000
010	166	Comando Provinciale Guardia di Finanza "Ciancarelli"	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				2,000	2,000	0,000
010	166	Caserma Stazione Base Carabinieri - Pizzoli (AQ)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				2,000	2,000	0,000
010	166	Caserma Stazione Base Carabinieri - Barate (AQ)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				2,000	2,000	0,000
010	166	Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				1,100	1,100	0,000
010	166	Convitto Nazionale	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				22,500	22,500	0,000
010	166	Conservatorio di Musica a Collemaggio	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				18,200	18,200	0,000
010	166	Edifici pubblici vari (Caserme, alloggi di servizio, ecc.)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				3,250	3,250	0,000
010	166	Nuova sede del Comune (demolizioni)	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		124		Abruzzo				3,000	3,000	0,000
010	166	Programma stralcio per la parziale ricostruzione dell'Università de L'Aquila	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		125	79/2009	Abruzzo	Misto			40,000	40,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	166	Facoltà di Scienze MMFFNN - Corpo A	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		125		Abruzzo	Lavori in corso	2012		1,965	1,965	0,000
010	166	Facoltà di Scienze MMFFNN - Corpo C	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		125		Abruzzo	Lavori in corso	2012		1,584	1,584	0,000
010	166	Facoltà di Ingegneria - Corpo B	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		125		Abruzzo	Lavori in corso	2012		2,313	2,313	0,000
010	166	Facoltà di Economia - Edificio A - B - C - D - E - F ed esterni	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		125		Abruzzo	PP			3,000	3,000	0,000
010	166	Facoltà di Ingegneria - Vecchio edificio	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		125		Abruzzo	PP			9,800	9,800	0,000
010	166	Centro Congressi S. Basilio	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		125		Abruzzo	PP			3,000	3,000	0,000
010	166	Centro Linguistico ed aule - via Assergi	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		125		Abruzzo	PP			3,200	3,200	0,000
010	166	Facoltà di Lettere e Filosofia - Palazzo Campaneschi	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		125		Abruzzo	Gara in corso			15,000	15,000	0,000
010	166	Palazzo Carli	Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Straordinario di Governo	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		125		Abruzzo	PP			0,137	0,137	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
010	167	Edifici Sede dei Carabinieri in Parma - Ristrutturazione del Palazzo dei Ministri e dell'Aranciaia	Ministero dell'Interno	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		126	49/2009	Emilia-Romagna	Contratto stipulato	2014	5.500	5.500	5.500	0,000
010	167	Ristrutturazione del Palazzo dei Ministri	Ministero dell'Interno	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		126		Emilia-Romagna	Contratto stipulato	2014	2.500	2.500	2.500	0,000
010	167	Ristrutturazione dell'Aranciaia	Ministero dell'Interno	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture		126		Emilia-Romagna	Gara in corso	2014	3.000	3.000	3.000	0,000
010	168	Nodo di Ivrea	ATIVA Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP	2014	111,587	111,587	0,000	111,587
010	169	Centro ferroviario sperimentale di Osmanoro (Firenze)	RFI Spa	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana	Lavori conclusi	2011	105,000	105,000	105,000	0,000
010	170	(P) Nodo di Torino e accessibilità stradale: tangenziale Est e Corso Marche (ex Altri interventi tra cui Corso Marche)	Concessioni Autostradali Piemontesi Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP		1.708,000	1.708,000	0,000	1.708,000
010	170	Connessione plurimodale di Corso Marche	Concessioni Autostradali Piemontesi Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	SdF	Oltre 2015	900,000	900,000	0,000	900,000
010	170	Tangenziale Est di Torino	Concessioni Autostradali Piemontesi Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	SdF	Oltre 2015	808,000	808,000	0,000	808,000
010	171	(P) Bologna - SFM metropolitano	Comune di Bologna	Ferrovie metropolitane	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture			Seduta del 26/10/2012	Emilia-Romagna	PP		362,780	362,780	137,050	225,730
010	172	Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - III fase tratte Conegliano-Belluno Monselice-Rovigo	Regione Veneto	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto			120,000	120,000	0,000	120,000
010	173	Nodi urbani Abruzzo - Interventi per l'intermodalità e il potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma	Regione Abruzzo	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo			10,000	10,000	0,000	10,000
010	174	Risanamento idrogeologico Abruzzo - Programma sul rischio da frana ed erosione di versanti	Regione Abruzzo	Altre opere	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo			330,000	330,000	0,000	330,000
010	175	Metropolitana leggera di Campobasso		Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise			50,000	50,000	0,880	49,120
010	176	Accesso Fiera di Milano - Opere complementari	Provincia di Milano	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PD					

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
011		PIASTRA LOGISTICA EURO MEDITERRANEA DELLA SARDEGNA							Sardegna			3.175,500	4.973,015	1.746,157	3.228,858
011	177	S.S. 131 "Carlo Felice" Cagliari-Sassari	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna		Oltre 2015	1.525,730	1.548,471	146,050	1.402,421
011	177	Lavori di ammodernamento ed adeguamento tra il km 23+885 ed il km 47+000	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		127	43/2004	Sardegna	Lavori in corso	2013	120,440	122,091	137,040	-14,949
011	177	dal km 23+885 al km 32+412 - Nuraminis-Villagracia	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		127		Sardegna	Lavori in corso	2013	34,800	34,796	34,800	-0,004
011	177	dal km 32+412 al km 41+000 - Svincolo Villasanta	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		127		Sardegna	Lavori in corso	2012	52,300	52,300	61,100	-8,800
011	177	dal km 41+000 al km 47+000 - Variante abitato di Sanluri	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		127		Sardegna	Lavori conclusi	2007	33,340	34,995	41,140	-6,146
011	177	dal km 108+300 al km 146+800	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		570,380	570,380	0,010	570,370
011	177	dal km 108+300 al km 119+500 - Lotto 5	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PD					
011	177	dal km 119+500 al km 129+500 - Lotto 6	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PD					
011	177	dal km 129+500 al km 138+550 - Lotto 7	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PD					
011	177	dal km 138+550 al km 146+800 - Lotto 8	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PD					
011	177	dal km 146+800 al km 209+482 - Macomer-Sassari	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	PP		714,910	736,000	9,000	727,000
011	177	dal km 146+800 al km 148+820 - Svincolo Macomer Nord-Mulargia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	PP					
011	177	dal km 148+820 al km 159+000 - Altopiano di Campeda	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	PP					
011	177	dal km 159+000 al km 164+370 - Svincolo Bonorva-Pozzomaggiore	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	PP					
011	177	dal km 164+370 al km 173+100 - Svincolo Cossoine	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	PP					

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
011	177	dal km 173+100 al km 202+000 - Cossoline -Sassari	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	PP					
011	177	dal km 203+000 al km 209+482 - Circonvallezioni di Sassari	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	PP					
011	177	Svincoli e messa in sicurezza dal Km. 108 al Km. 209	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		120,000	120,000	0,000	120,000
011	178	(P) SS291 "della Nurra" - Bivio Olmedo - Alghero - Aeroporto di Fertilia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	Lavori in corso	Oltre 2015	65,440	264,743	121,132	143,611
011	178	I lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		0,000	96,300	0,000	96,300
011	178	II lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	Lavori in corso	2012	29,830	48,372	48,372	0,000
011	178	III lotto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	Lavori in corso	2012	35,610	54,660	54,660	0,000
011	178	IV lotto - Bretella per l'aeroporto	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	PP		0,000	65,411	18,100	47,311
011	179	Completamento, adeguamento tratta Nuoro-Olbia-S. Teresa di Gallura (Adeguamento SS 131 DCN, SS 125 e 133 bis)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	PP		172,000	443,710	172,000	271,710
011	179	Adeguamento e potenziamento del tratto SS 125-133bis	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	PP		172,000	278,500	172,000	106,500
011	179	Sistemazione e messa in sicurezza della Palau-Santa Teresa di Gallura	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	SdF			60,210	0,000	60,210
011	179	Circonvallazione di Olbia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PD			85,000	0,000	85,000
011	179	Infrastruttura viaria "Interconnessioni della 131 DCN con le principali arterie statali e provinciali confluenti nell'area urbana di Nuoro"	Comune di Nuoro	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	SdF		20,000	20,000	0,000	20,000
011	180	Allacciamento al Porto di Olbia - Ripristino tessuto urbano e riqualificazione aree lungomare interessate dalla costruzione dell'asse di scorrimento in galleria per il collegamento del porto di Olbia	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	Lavori conclusi	2006	9,380	9,380	12,000	-2,620

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
011	181	SS 131-SS 125 Interconnessioni con l'Aeroporto di Olbia "Costa Smeralda"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		37.370	37.370	0.000	37.370
011	181	Lotto 1	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		16.910	16.910	0.000	16.910
011	181	Lotto 2	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		20.460	20.460	0.000	20.460
011	182	SS 597/199 Sassari - Olbia: potenziamento	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	Gara in corso	Oltre 2015	850.000	1.024.020	1.024.020	0.000
011	182	1° lotto - tronco 1° - dal km 0+000 al km 11+400	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	Contratto stipulato		108.200	110.950	110.950	0.000
011	182	2° lotto - tronco 1° - dal km 11+400 al km 21+800	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	PD		167.800	167.800	167.800	0.000
011	182	3° lotto - tronco 1° - dal km 21+800 al km 33+638	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	PD		80.000	80.000	80.000	0.000
011	182	4° lotto - tronco 2° - dal km 0+000 al km 9+510	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	PD		80.000	80.000	80.000	0.000
011	182	5° lotto - tronco 2° - dal km 9+510 al km 18+999	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	Gara in corso		60.000	89.080	89.080	0.000
011	182	6° lotto - tronco 3° - dal km 0+000 al km 6+100	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	Gara in corso		80.000	107.190	107.190	0.000
011	182	7° lotto - tronco 3° - dal km 6+100 al km 13+100	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	Gara in corso		80.000	140.160	140.160	0.000
011	182	8° lotto - tronco 3° - dal km 13+100 al km 21+879	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	Gara in corso		80.000	123.560	123.560	0.000
011	182	Lotto 0 - "Adeguamento SS 131 dal km 191+520 al km 193+300 - collegamento SS 131 SS 597 (bivio Ploaghe)"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	Contratto stipulato		60.000	71.070	71.070	0.000
011	182	Lotto 9 - "Adeguamento tra Olbia e lo svincolo con la S.S. 131 DCN - intervento di potenziamento dell'aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilità di accesso e opere connesse"	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	Contratto stipulato		50.900	50.900	50.900	0.000
011	182	Adeguamento Ponte Rio Padrongianus	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Si			Sardegna	Contratto stipulato		3.300	3.310	3.310	0.000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
011	183	Viabilità sotterranea nell'area metropolitana di Cagliari - Percorso sotterraneo nell'area metropolitana di Cagliari da via Riva di Ponente a viale Colombo, nell'ambito portuale della via Roma	Comune di Cagliari	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PD	Oltre 2015	125,000	125,000	0,000	125,000
011	184	Porto di Cagliari ed interazione rete viaria SS 195	Autorità Portuale di Cagliari	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		110,000	110,000	0,000	110,000
011	185	Metropolitana per l'area vasta di Cagliari (Sistema metropolitano area vasta di Cagliari fluvioraria del Poetto)	Comune di Cagliari	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	PP	Oltre 2015	293,141	293,141	8,000	285,141
011	186	Potenziamento delle interconnessioni con le principali strade statali per razionalizzare i processi di mobilità nell'area vasta di Cagliari: asse mediano di scorrimento di Cagliari con le SS 130, 131, 554 e 195	Comune di Cagliari	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	PP		75,990	75,990	45,000	30,990
011	186	Connessione tra l'Asse mediano e via San Paolo	Comune di Cagliari	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	PP		45,000	45,000	45,000	0,000
011	186	Asse mediano di scorrimento di Cagliari	Comune di Cagliari	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		30,990	30,990	0,000	30,990
011	187	Fermata per il collegamento ferroviario tra il capoluogo regionale e l'aeroporto Cagliari-Elmas	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	Lavori in corso	2012	8,640	8,640	4,240	4,400
011	188	Velocizzazione/Potenziamento S.Gavino-Sassari Olbia	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	SdF	Oltre 2015	130,000	609,000	130,000	479,000
011	188	Interventi di velocizzazione sulla dorsale Cagliari-Oristano	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		130,000	130,000	130,000	0,000
011	189	Adeguamento impianti portuali di Olbia	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		82,080	135,143	20,750	114,393
011	189	Bacino evoluzione attracchi n. 1 e n. 2 - Olbia e gestione sedimenti	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			25,250	25,250	0,000	25,250
011	189	Piano integrato viabilità accesso Olbia	Regione Autonoma della Sardegna	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			6,500	6,500	0,000	6,500

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
011	189	Completam. Attracchi Isola Bianca Fase 1	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			10,710	10,710	0,000	10,710
011	189	Completam. Attracchi Isola Bianca Fase 2	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			10,603	10,603	0,000	10,603
011	189	Escavo della secca prospiciente il molo n. 1	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	Lavori conclusi		10,450	10,450	10,450	0,000
011	189	Nuova Stazione Olbia - Attrezzaggio centro Micaleddu	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		17,630	17,630	10,300	7,330
011	189	Olbia Centro Intermodale	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		54,000	54,000	0,000	54,000
011	190	Adeguamento impianti portuali di Golfo Aranci	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		2,580	31,617	0,000	31,617
011	190	Denti attracco est-ovest e pontile	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			20,512	20,512	0,000	20,512
011	190	Chiusura a set con opera a scogliera	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			0,325	0,325	0,000	0,325
011	190	Dragaggio fondali	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			1,410	1,410	0,000	1,410
011	190	Piazzali	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			9,370	9,370	0,000	9,370
011	191	Adeguamento di impianti portuali di Porto Torres	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	PP		91,290	123,290	31,630	91,660
011	191	Realizzazione Molo sopraflutto levante - 1° lotto funzionale	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna			31,630	31,630	31,630	0,000
011	191	Realizzazione darsena servizi Porto Commerciale - 1° lotto	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	PP		14,390	14,390	14,390	0,000
011	191	Adeguamento tecnico funzionale - 1° lotto	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Sardegna	Lavori conclusi		17,240	17,240	17,240	0,000
011	191	Realizzazione Molo sopraflutto levante - Completamento Centro Intermodale Mercè	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			59,660	59,660	0,000	59,660
011	191	Viabilità di collegamento porto commerciale - SS 131 camionale	Regione Autonoma della Sardegna	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			13,000	13,000	0,000	13,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
011	191	Completamento rete ferroviaria molo industriale	Regione Autonoma della Sardegna	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			2.500	0.000	0.000	2.500
011	191	Viabilità di collegamento porto civico e città 1° e 2° lotto	Regione Autonoma della Sardegna	Rete stradali	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			12.000	0.000	0.000	12.000
011	191	Realizzazione darsena pescherecci	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			4.500	0.000	0.000	4.500
011	192	Adeguamento di impianti portuali di Cagliari	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			133.500	31.335	31.335	102.165
011	192	Banchinamento navi RO.RO- Porto Canale	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			60.000	19.335	19.335	40.665
011	192	Prosecuzione banchin. lato levante, porto canale e avamposto di levante	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			30.000	12.000	12.000	18.000
011	192	Infrastrutturazione Aree zona G1W - G2W	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			10.000	0.000	0.000	10.000
011	192	Infrastrutturazione Aree zona G2E	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			12.000	0.000	0.000	12.000
011	192	Infrastrutturazione Aree zona G2E - Circuito doganale	Regione Autonoma della Sardegna	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna			21.500	0.000	0.000	21.500
012		HUB PORTUALI										8.787,490	9.295,050	3.768,984	5.526,066
012	193	Hub portuale Ancona - Allacci plurimodali		Rete stradali	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche			492.160	739.663	489.363	250.300
012	193	Opere infrastrutturali	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP		222.500	0.000	0.000	222.500
012	193	Opere a mare	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP		0.000	144.000	0.000	144.000
012	193	Diga foranea di sottoflutto	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP					
012	193	Molo di sopraflutto	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP					

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
012	193	Banchina lineare di oltre 900 ml., con fondelli a - 14 metri	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP					
012	193	Banchina laterale di 440 metri	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP					
012	193	Opere a terra impianti a rete (fognario, idrico, elettrico, etc.) e mezzi meccanici per attrezzare i piazzali della nuova darsena	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP		0,000	78,500	0,000	78,500
012	193	Attrezzature (silos) che consentono di razionalizzare l'attività di carico e scarico merci	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP			30,000	0,000	30,000
012	193	Terminal intermodale ex scalo Marotti	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP			40,000	0,000	40,000
012	193	Completamento dell'allaccio ferroviario della nuova darsena Ancona Raccordo - Asse attrezzato - 1° Lotto, 1° e 2° stralcio	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP			5,000	0,000	5,000
012	193	Nuovo porto peschereccio	Autorità Portuale di Ancona	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PP			25,000	0,000	25,000
012	193	Collegamento viario tra il Porto di Ancona e la grande viabilità	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo		128	34/2010 - 9/2011	Marche	Gara in corso	Oltre 2015	479,770	479,773	479,773	0,000
012	194	Hub portuale di Civitavecchia - Opere strategiche per il Porto	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129	103/2004 - 75/2006 - 140/2007 - 2/2008	Lazio	Contratto stipulato	Oltre 2015	482,070	482,070	200,640	281,430
012	194	1° lotto funzionale	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio	Contratto stipulato	2015	194,650	194,652	194,652	0,000
012	194	Realizzazione nuova darsena traghetti	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio						
012	194	Realizzazione nuova darsena servizi	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio						
012	194	Prolungamento dell'antemurale C. Colombo	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio						
012	194	2° lotto funzionale	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio	PP	Oltre 2015	287,420	287,370	5,990	281,380
012	194	Molo di sottoflutto darsena grandi masse	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio						

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
012	194	Nuove banchine per l'area crocieristica e commerciale	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio						
012	194	Nuovo accesso al bacino storico	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio						
012	194	Ponte mobile di collegamento con l'antemurale Traiano	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio						
012	194	Prolungamento della banchina n° 13	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio						
012	194	Riqualificazione banchine del bacino storico	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio						
012	194	Viabilità principale	Autorità Portuale di Civitavecchia	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		129		Lazio						
012	195	Hub portuale di Taranto	Autorità Portuale di Taranto	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		130	74/2003 - Seduta del 06/11/2009 - Seduta del 18/11/2010 - 104/2010 - 6/2012	Puglia	Contratto stipulato	2016	219,580	219,580	219,580	0,000
012	195	Strada dei moli e relativa illuminazione, rete elettrica ed opere idriche e fognarie	Autorità Portuale di Taranto	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		130		Puglia	Contratto stipulato	2014				
012	195	Ampliamento del IV Sporgente	Autorità Portuale di Taranto	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		130		Puglia	Contratto stipulato	2016				
012	195	Realizzazione darsena ad ovest del IV Sporgente	Autorità Portuale di Taranto	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		130		Puglia	Contratto stipulato	2016				
012	195	Piattaforma logistica	Autorità Portuale di Taranto	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		130		Puglia	Contratto stipulato	2013				
012	195	Vasca di coimata per il contenimento dei fanghi di dragaggio	Autorità Portuale di Taranto	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		130		Puglia	Contratto stipulato	2013				
012	196	Hub portuale - Allacciamenti plurimodali Genova, Savona, La Spezia		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria			4.078,310	4.078,310	515,314	3.562,996
012	196	Porto di Savona		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria			1.817,210	1.817,210	239,414	1.577,796
012	196	Miglioramento viabilità accesso portuale e nuovo varco doganale	Autorità Portuale di Savona	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria			31,910	31,910	0,000	31,910
012	196	Fase 2 il terrapieno	Autorità Portuale di Savona	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		18,240	18,240	0,000	18,240
012	196	Fase 3 la sopraelevata	Autorità Portuale di Savona	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		12,000	12,000	0,000	12,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
012	196	Viabilità bacino portuale di Vado Ligure	Autorità Portuale di Savona	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		1.670	1.670	0,000	1.670
012	196	Variante SS 1 Aurelia Bis tra Savona/Torrente Letimbro e Albisola Superiore	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	131	77/2007		Liguria	Lavori in corso	2015	188.830	188.830	239,414	-50,584
012	196	Variante SS 1 Aurelia Bis nel tratto fra Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		137,540	137,540	0,000	137,540
012	196	Nuova tratta autostradale Carcare-Predosa (vedi progetto unitario Nuovo tratto autostradale Albenga-Predosa)	ANAS Spa/Ministero Attività Produttive (Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02)	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		28,930	28,930	0,000	28,930
012	196	Nuova Aurelia - Variante Albisola-Savona 1° Sraiclio	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		80,000	80,000	0,000	80,000
012	196	Nuova Aurelia - Completamento variante di Varazze	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		250,000	250,000	0,000	250,000
012	196	Nuova Aurelia - Variante di San Lorenzo al Mare	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		300,000	300,000	0,000	300,000
012	196	Nuova Aurelia - Variante tra Beggeggi e Spotorno	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		500,000	500,000	0,000	500,000
012	196	Nuova Aurelia - Variante tra Finale e Albenga	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		1.445,320	1.445,320	240,820	1.204,500
012	196	Nuova Aurelia - Variante tra Lainugugia e Andora	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		300,000	300,000	0,000	300,000
012	196	Porto di La Spezia	Autorità Portuale di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		4,340	4,340	0,000	4,340
012	196	Realizzazione rampe per flussi di accesso località Pianazze	Autorità Portuale di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		2,500	2,500	0,000	2,500

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
012	196	Collegamento viario sotterraneo Terminal Ravano	Autorità Portuale di La Spezia	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		31,450	31,450	0,000	31,450
012	196	Variante alla SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale	ANAS Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	132	60/2008		Liguria	Lavori in corso	2015	193,370	193,370	240,820	-47,450
012	196	Variante alla SS 1 Aurelia - 4° lotto tra San Benedetto e Beverino	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		189,660	189,660	0,000	189,660
012	196	Nuova Aurelia - Variante Ex 330 Sarzana/Confine Toscana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		200,000	200,000	0,000	200,000
012	196	Nuova Aurelia - Variante Ex 330 Felettino-Ceprana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		224,000	224,000	0,000	224,000
012	196	Nuova Aurelia - Variante Ex 330 tra Ceprana-Sarzana	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		300,000	300,000	0,000	300,000
012	196	Nuova Aurelia - Variante Albisola-Celle Ligure	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		150,000	150,000	0,000	150,000
012	196	Nuova Aurelia - Variante tra Spotorno e Capo Noli	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		150,000	150,000	0,000	150,000
012	196	Porto di Genova	Autorità Portuale di Genova	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PD		815,780	815,780	35,080	780,700
012	196	Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri	Autorità Portuale di Genova	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	133	84/2006 - 8/2011		Liguria	PD	2015	35,080	35,080	35,080	0,000
012	196	Collegamento porto-autoporto viabilità sponda destra sinistra area di Campi	Autorità Portuale di Genova	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		10,700	10,700	0,000	10,700
012	196	Nuova Aurelia - Variante tratta Riva Trigoso-Calvari	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		250,000	250,000	0,000	250,000
012	196	Nuova Aurelia - Variante tratta Cogoleto e Arenzano	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		120,000	120,000	0,000	120,000
012	196	Nuova Aurelia - Variante Tratta Calvari-Ferriere	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria	PP		400,000	400,000	0,000	400,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
012	197	Hub portuale di Trieste - Allacci plurimodali e piattaforma logistica		Opera portuale	Intervento Allegato Infrastrutture presente nel 10°				Friuli-Venezia Giulia		Oltre 2015	426,930	426,930	132,430	294,500
012	197	Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali	Autorità Portuale di Trieste	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		134	99/2004 - 148/2005 - 75/2006 - 57/2012	Friuli-Venezia Giulia	Gara in corso	Oltre 2015	316,930	316,930	132,430	184,500
012	197	1° sraicjo funzionale	Autorità Portuale di Trieste	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		134		Friuli-Venezia Giulia	Gara in corso	Oltre 2015	132,430	132,430	132,430	0,000
012	197	2° sraicjo funzionale	Autorità Portuale di Trieste	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		134		Friuli-Venezia Giulia	Gara in corso	Oltre 2015	184,500	184,500	0,000	184,500
012	197	Collegamenti ferroviari Piattaforma logistica di Trieste: raddoppio raccordo linea bivio San Polo Montalcone e potenziamento terminal ferroviari	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	SdF		30,000	30,000	0,000	30,000
012	197	Collegamenti ferroviari Piattaforma logistica di Trieste: raddoppio Ronchi Cervignano Udine circonvallazione di Udine	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia	SdF		80,000	80,000	0,000	80,000
012	198	Hub Portuale di Ravenna		Opera portuale	Intervento Allegato Infrastrutture presente nel 10°				Emilia-Romagna		2017	383,000	421,739	421,739	0,000
012	198	(P) Nuovo scalo merci canale Candiano - 1° fase	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna	PP		38,000	38,000	38,000	0,000
012	198	Porto di Ravenna - Realizzazione approfondimento fondali e sistemazione banchine	Autorità Portuale di Ravenna	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		194	28/2012 - Seduta del 26/10/2012	Emilia-Romagna	PP	2017	383,000	383,739	383,739	0,000
012	198	1° e 2° sraicjo	Autorità Portuale di Ravenna	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		194		Emilia-Romagna	SdF		137,000	137,000	137,000	0,000
012	198	3° sraicjo	Autorità Portuale di Ravenna	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		194		Emilia-Romagna	SdF		70,259	70,259	70,259	0,000
012	198	4° sraicjo	Autorità Portuale di Ravenna	Opera portuale	CIPE Legge Obiettivo		194		Emilia-Romagna	SdF		176,480	176,480	176,480	0,000
012	199	Hub portuali di Napoli e di Salerno - Adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali	Autorità Portuale di Napoli	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		218,440	261,558	16,218	245,340
012	199	Hub portuale di Napoli - Adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali	Autorità Portuale di Napoli	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	SdF		140,000	140,000	0,000	140,000
012	199	Porto di Salerno		Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		105,340	105,340	0,000	105,340

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
012	199	Area attrezzata in località Cernicchiara	Autorità Portuale di Salerno	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		5,160	5,160	0,000	5,160
012	199	Allargamento molo 3 gemmato per le attività connesse alle autostrade del mare	Autorità Portuale di Salerno	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		15,490	15,490	0,000	15,490
012	199	Strada interna all'area portuale per la regolarizzazione dei flussi di traffico	Autorità Portuale di Salerno	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		1,030	1,030	0,000	1,030
012	199	Costruzione di svincolo sull'Autostrada A3 per la realizzazione di via di accesso da/per l'area portuale	Autorità Portuale di Salerno	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		11,880	11,880	0,000	11,880
012	199	Collegamento ferroviario in galleria con la stazione di Salerno	Autorità Portuale di Salerno	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		61,970	61,970	0,000	61,970
012	199	Banchina per lo scalo crocieristico	Autorità Portuale di Salerno	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		9,810	9,810	0,000	9,810
012	199	Stazione Marittima	Comune di Salerno	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Lavori in corso	2012	16,218	16,218	16,218	0,000
012	200	Piastra portuale di Catania	Autorità Portuale di Catania	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia					0,000	0,000
012	201	Allacci plurimodali porto di Venezia	Autorità Portuale di Venezia	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto			40,000	40,000	0,000	40,000
012	202	Sistema portuale Veneto: raccordo stradale con SS 516 - Variante di Pieve di Sacco - da Lietto a Pieve di Sacco	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	Lavori conclusi	2009	41,700	41,700	41,700	0,000
012	203	Completamento porto di Ortona	Regione Abruzzo	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo			96,500	96,500	0,000	96,500
012	203	Lavori di banchinamento avamposto	Regione Abruzzo	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo			50,000	50,000	0,000	50,000
012	203	Dragaggio degli specchi portuali interni e del canale di accesso	Regione Abruzzo	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo			10,000	10,000	0,000	10,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
012	203	Prolungamento della diga sud per una lunghezza complessiva di circa 786 mt. con radice in corrispondenza dell'attuale testata del molo sud (molo di sottoflutto)	Regione Abruzzo	Opera portuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo			36,500		0,000	36,500
012	204	Hub Portuale - Pescara: deviazione del porto canale e suo prolungamento oltre l'attuale diga foranea	Autorità Portuale di Pescara	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	SdF		20,000	20,000	0,000	20,000
012	205	(P) Hub Portuale di Venezia - Porto di altura ed allacci		Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	SdF		2,467,000	2,467,000	1,732,000	735,000
013		HUB INTERPORTUALI										1,602,150	2,278,748	656,684	1,622,064
013	206	Hub interportuale Poggio Mirteto - Centro intermodale del Tevere (Spostamento scalo merci Roma San Lorenzo a Poggio Mirteto)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP	Oltre 2015	55,000	55,000	0,000	55,000
013	207	Hub interportuale di Gioia Tauro - Completamento allacci plurimodali		Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria			76,160	135,180	15,690	119,490
013	207	Progetto GRS 08/4 - Interporto 4° lotto - Magazzini FE-GO/GO, centro direzionale, rete fognante-idraulica, opere stradali e parcheggi	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria	Interporti	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria			26,150		0,000	26,150
013	207	Progetto GRS 05 Tangenziale Est Collegamento Gioia Tauro ed Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria	Rete stradali	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria			32,870	32,870	0,000	32,870
013	207	Interventi di tipo infrastrutturale ed industriale	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135	89/2003	Calabria	PP	2015	76,160	76,160	15,690	60,470
013	207	Piastra del freddo	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PD	2014	44,950	44,950	3,590	41,360
013	207	Collegamento ortogenetico rigassificatore-piastra del freddo	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PP		11,700	11,700	1,870	9,830
013	207	Magazzini della piastra del freddo	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PD		30,000	30,000	1,200	28,800
013	207	Allacciamenti ferroviari	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PD		3,000	3,000	0,480	2,520
013	207	Laboratori fitopatologici	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PD		0,250	0,250	0,040	0,210
013	207	Completamento e sviluppo comparto nord	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PD	2012	8,130	8,133	0,350	7,783

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
013	207	Sistemazione piazzale nord del porto	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PD		0,500	0,500	0,010	0,490
013	207	Strada di accesso da S.Ferdinando al piazzale nord	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PD		2,100	2,100	0,100	2,000
013	207	Capannoni prefabbricati	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PD		5,533	5,533	0,240	5,293
013	207	Struttura a supporto della mobilità e sicurezza dei lavoratori	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PP	2014	9,580	9,580	2,230	7,350
013	207	Parcheggio multipiano operatori portuali	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PP		8,000	8,000	1,900	6,100
013	207	Ingresso pedonale in quota operatori portuali	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PP		1,580	1,580	0,330	1,250
013	207	Reti materiali e viabilità	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		135		Calabria	PD		13,500	13,500	9,520	3,980
013	208	Hub interportuali di Nola, Battipaglia, Marcianise/Maddaloni		Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania			171,630	203,399	156,099	47,300
013	208	Interporto di Nola: adeguamento infrastrutturale del complesso interportuale di Nola - potenziamento delle infrastrutture esterne - Viabilità di accesso	Interporto Campano Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		136	17/2005	Campania	Lavori conclusi	2011	16,160	30,987	30,987	0,000
013	208	1° lotto	Interporto Campano Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		136		Campania	Lavori conclusi	2010	0,000	16,632	16,632	0,000
013	208	2° e 3° lotto	Interporto Campano Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		136		Campania	Lavori conclusi	2011	0,000	14,354	14,354	0,000
013	208	Intervento di Battipaglia: potenziamento e collegamenti con A3 e rete ferroviaria	Salerno Interporto Spa	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Misto		93,120	93,122	93,122	0,000
013	208	1° lotto funzionale: ferrovia intermodale, impiantistica generale e sistemazione delle aree esterne, capannone C3, ristrutturazione del corpo 1 del complesso di Torre Ray	Salerno Interporto Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		137	112/2003 - 67/2005	Campania	PD		18,200	18,198	18,198	0,000
013	208	2° lotto funzionale - Lotto di completamento	Salerno Interporto Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		138	82/2006 - 80/2008	Campania	PP	Oltre 2015	74,920	74,924	74,924	0,000
013	208	1° stralcio	Salerno Interporto Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		138		Campania	PD	2013	23,580	23,572	23,572	0,000
013	208	2° stralcio	Salerno Interporto Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		138		Campania	PP	Oltre 2015	51,350	51,352	51,352	0,000
013	208	Intervento Marcianise /Maddaloni: adeguamento accessi intermodali Europa	Interporto Sud Europa	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania			62,350	79,290	31,990	47,300

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
013	208	Realizzazione strada di collegamento 'Asse principale di scorrimento' tra la viabilità odierna e l'area intermodale	Interporto Sud Europa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PD		9,790	9,790	0,000	9,790
013	208	Realizzazione strade dorsali Nord/Sud interne all' Interporto e delle relative interconnessioni	Interporto Sud Europa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PD		14,930	14,930	0,000	14,930
013	208	Svincolo Autostradale sull' A30 Caserta/Salerno ed opere accessorie	Interporto Sud Europa	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		19,430	19,430	0,000	19,430
013	208	Completamento terminal-raccordi ferroviari/piazzeali movimentazione e stoccaggio container	Interporto Sud Europa	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		35,140	35,140	0,000	35,140
013	209	Hub interportuali area romana		Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio			520,200	522,183	11,183	511,000
013	209	Piastra Logistica di Civitavecchia	Comune di Civitavecchia	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139	57/2003		Lazio	Lavori conclusi	2010	9,200	11,183	11,183	0,000
013	209	Adeguamento sedime	Comune di Civitavecchia	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139			Lazio	Lavori conclusi	2009				
013	209	Collettore fognario e vasche di laminazione	Comune di Civitavecchia	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139			Lazio	Lavori conclusi	2009				
013	209	Completamento svincolo trasversale Nord - Raccordo ferroviario	Comune di Civitavecchia	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139			Lazio	Lavori conclusi	2007				
013	209	Videosorveglianza	Comune di Civitavecchia	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139			Lazio	Lavori conclusi	2010				
013	209	Spostamento Acquedotto	Comune di Civitavecchia	Interporti	CIPE Legge Obiettivo	139			Lazio	Lavori conclusi	2009				
013	209	Piastra logistica Bagni di Tivoli	Regione Lazio	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	SdF		408,940	408,940	0,000	408,940
013	209	Interporto Roma-Fiumicino	Regione Lazio	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP		102,060	102,060	0,000	102,060
013	209	Opere d' infrastruttura a servizio dell'interporto: opere drenaggio e fognaria, rete idrica, antincendio, impianti elettrici e telefonici	Regione Lazio	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP		43,250	43,250	0,000	43,250
013	209	Raccordo ferroviario tra la linea Maccarese-Ponte Galeria ed il terminal dell'interporto	Regione Lazio	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio	PP		58,810	58,810	0,000	58,810
013	210	Hub interportuale di Segrate - Opere complementari del centro intermodale - 1° lotto, 2° stralcio	Comune di Milano	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia	PP		86,300	86,300	0,000	86,300
013	211	Hub interportuale di Jesi - Infrastrutture di allaccio - II° E III° lotto	Società Interporto Jesi	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche	PD		95,000	95,000	0,000	95,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
013	212	Hub interportuale di Novara	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte			96,270	469,758	108,333	361,425
013	212	Completamento terminale Ovest e nuovo ponte sul Terdoppio	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140	90/2006	Piemonte	Lavori conclusi	2011	96,270	109,298	108,333	0,965
013	212	Intervento 1 - Lotto unico - Costruzione nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2009				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 1 - Realizzazione area Nord-Est	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2006				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 2 - Primo nucleo interporto	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	1996				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 3 - Magazzino M1	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2001				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 4 - Potenziamento dei fasci ferroviari	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	1998				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 5 - Strada aree critiche S. Agabio	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2002				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 6 - Binari 99	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2000				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 7 - Nuovo accesso al terminal	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2003				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 8 - Ampliamento a Nord piazzale intermodale	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2001				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 9 - Rimozione interferenze irregue	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2004				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 10 - Ampliamento terminal	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2004				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 11 - Ricalibratura alveo Terdoppio	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2003				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
013	212	Intervento 2 - lotto n. 12 - Rimozione interferenza elettromagnetiche	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2006				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 13 - Nuova infrastrutturazione a Sud	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2005				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 14 - Acquisto gru semoventi	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2006				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 15 - Magazzino M2	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2007				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 16 - Impianto di videosorveglianza	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi					
013	212	Intervento 2 - lotto n. 17 - Magazzino M3 Ovest (fase 1)	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2008				
013	212	Intervento 2 - lotto n. 18 - Lavori di costruzione di un nuovo magazzino per logistica denominato M3 Est (fase 2)	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2009				
013	212	Area sosta per veicoli pesanti denominata "Area parcheggio nord"	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	PD					
013	212	Realizzazione binari di raccolta con lo scalo RFI Boschetto	CIM Spa - Centro Intermodale Mercati di Novara	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		140		Piemonte	Lavori conclusi	2010				
013	212	Terminale est Tangenziale di Novara - Collegamento dell'autostrada A4 Torino-Milano con la viabilità locale (SS 32 e SP 299)	ANAS Spa	Rete stradale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PD	Oltre 2015	244,460	244,460	0,000	244,460
013	212				Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte	PP	Oltre 2015	116,000	116,000	0,000	116,000
013	213	Hub interportuale area brindisina	Autorità portuale di Brindisi	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	SdF		88,980	88,975	0,000	88,975
013	213	Distripark	Autorità portuale di Brindisi	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	SdF		61,975	61,975	0,000	61,975
013	213	Sistema urbano portuale	Autorità portuale di Brindisi	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		7,500	7,500	0,000	7,500

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
013	213	Accosti portuali	Autorità portuale di Brindisi	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP			19,500	0,000	19,500
013	214	Hub interportuale di Catania	Interporti Siciliani Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		141	75/2003 - 103/2006 - 3/2012	Sicilia	Lavori in corso	Oltre 2015	106,070	102,800	102,800	0,000
013	214	1° fase-1° stralcio funzionale	Interporti Siciliani Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		141		Sicilia	Lavori in corso	2013	77,920	77,900	0,000	77,900
013	214	Area di sosta polo logistico	Interporti Siciliani Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		141		Sicilia	Lavori conclusi	2006		6,000	0,000	6,000
013	214	Polo logistico	Interporti Siciliani Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		141		Sicilia	Lavori in corso	2013		31,200	0,000	31,200
013	214	Polo intermodale	Interporti Siciliani Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		141		Sicilia	Gara in corso			40,700	0,000	40,700
013	214	1° fase-2° stralcio funzionale	Interporti Siciliani Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		141		Sicilia	PE	Oltre 2015	28,150	24,900	0,000	24,900
013	214	Polo intermodale completamente	Interporti Siciliani Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		141		Sicilia	Gara in corso	Oltre 2015		10,400	0,000	10,400
013	214	Strada di collegamento	Interporti Siciliani Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		141		Sicilia	PE	Oltre 2015		14,500	0,000	14,500
013	215	Interporto di Termini Imerese	Interporti Siciliani Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		142	41/2009	Sicilia	Gara in corso	2015	78,870	89,863	78,866	10,997
013	216	Hub Interportuali - Augusta	Regione Siciliana	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	SdF			85,000	85,000	0,000
013	217	Allacci plurimodali e adeguamento porto di Livorno e interporto di Guastafce	Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		143	106/2007	Toscana	Lavori conclusi	2011	26,070	26,080	26,080	0,000
013	217	Progetto generale di viabilità ed opere di urbanizzazione primaria all'interno dell'interporto in località Guastafce nel comune di Collesalveti	Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		143		Toscana	Lavori conclusi	2011				
013	217	Attraversamento stradale sul collettore sud e sottoattraversamento idraulico mediante sifone	Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		143		Toscana	Lavori conclusi	2011				
013	217	Opere di messa in sicurezza idraulica delle aree intercluse dalla nuova viabilità	Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		143		Toscana	Lavori conclusi	2011				
013	217	Nuova cabina elettrica di consegna Enel	Interporto Toscano Amerigo Vespucci Spa	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		143		Toscana	Lavori conclusi	2011				
013	218	Piastra logistica umbra	Regione Umbria	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		144	15/2004 - 90/2007 - 81/2008 - 82/2008	Umbria	Lavori in corso	2014	92,600	94,950	72,633	22,317
013	218	Terni-Narni - 1° stralcio	Regione Umbria	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		144		Umbria	Lavori in corso	2013	20,480	20,742	22,822	-2,079
013	218	Terni-Narni- 2° stralcio	Regione Umbria	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		144		Umbria	PP		16,190	16,190	0,000	16,190

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
013	218	Foligno - 1° stralcio	Regione Umbria	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		144		Umbria	Gara aggiudicata in via provvisoria	2014	30,520	30,523	30,523	0,000
013	218	Foligno - 2° stralcio	Regione Umbria	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		144		Umbria	PP	2014	8,210	8,210	0,000	8,210
013	218	Città di Castello-S. Giustino	Regione Umbria	Interporti	CIPE Legge Obiettivo		144		Umbria	Contratto stipulato	2014	17,200	19,288	19,288	0,000
013	219	(P) Hub Interportuale Sistema idroviario - Padano-Veneto	Agenzia Interregionale per il Fiume Po A.I.Po	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia - Emilia Romagna	SdF					
013	220	Hub Interportuale Porto di Cremona (ex Nuova conca di accesso al porto di Cremona)	Azienda Regionale per i Porti di Cremona e Mantova	Interporti	Procedimenti interrotti		145	100/2004	Lombardia	Procedimento interrotto		24,000	24,000	0,000	24,000
013	221	Interporto di Trento	Interbrennero Spa	Interporti	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Trentino-Alto Adige						
013	222	Piattaforma Logistica Adriatica Sud		Interporti	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise			145,000	145,000	0,000	145,000
013	223	Hub Interportuale Palermo, Messina, Trapani - Piastra portuale	Regione Siciliana	Interporti	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	SdF		55,260	55,260	0,000	55,260
013	223	Piastra portuale di Palermo: realizzazione strada di collegamento del porto con la circonvallazione	Autorità portuale di Palermo	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia			55,260	55,260	0,000	55,260
013	223	Piastra portuale di Messina: collegamento viario stabile tra il sistema autostradale e il porto (c.d. via del Mare)	Autorità Portuale di Messina	Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia						
013	223	Piastra portuale di Trapani	Autorità Portuale di Trapani	Opera portuale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia						
014		GRANDI HUB AEROPORTUALI - E STRADALI										339,060	1.507,376	34.580	1.472,796
014	224	Hub aeroportuale sistema Veneto - Collegamenti ferroviari con aeroporti veneti (Venezia e Verona)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP	Oltre 2015	314,320	314,320	1,230	313,090
014	224	Collegamento ferroviario con aeroporto di Verona (linea Modena Verona)	RFI Spa	Rete ferroviaria	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto	PP	Oltre 2015	90,400	90,400	0,000	90,400
014	224	Collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia	RFI Spa	Rete ferroviaria	CIPE Legge Obiettivo		146	69/2005	Veneto	PP	Oltre il 2015	223,920	223,920	1,230	222,690
014	225	Hub aeroportuale - allacciamenti metro Parma	MetroParma Spa	Ferrovie metropolitane	Procedimenti interrotti				Emilia-Romagna	Procedimento interrotto					

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
014	225	Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma	MetroParma Spa	Ferrovie metropolitane	Procedimenti interrotti		147	107/2004 - 64/2005 - 158/2005 - 92/2006	Emilia-Romagna	Procedimento interrotto					
014	226	Completamento impianto aeroportuale di Catania		Opera aeroportuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia						
014	227	Hub aeroportuali Palermo		Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia			1.085,000	1.085,000	0,000	1.085,000
014	227	Metropolitana leggera automatica	Comune di Palermo	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia			1.085,000	1.085,000	0,000	1.085,000
014	227	1° sralcio funzionale tratta Oretò-Notarbartolo	Comune di Palermo	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Selezione di proposte in PF		623,448	623,448	0,000	623,448
014	227	Completamento metropolitana leggera automatica	Comune di Palermo	Ferrovie metropolitane	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	SdF	Oltre 2015	461,552	461,552	0,000	461,552
014	228	Adeguamento degli allacci ed il potenziamento dell'aeroporto dell'Abruzzo	SAGA Spa	Opera aeroportuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo			9,850	9,850	0,000	9,850
014	229	Sistema aeroportuale campano di Capodichino, Grazzanise, Salerno	GESAC Spa	Opera aeroportuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania						
014	230	Adeguamento e messa a norma dell'aeroporto d'Abruzzo	SAGA Spa	Opera aeroportuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD		6,500	6,500	0,000	6,500
014	231	Ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'aeroporto Falcone-Borsellino	ENAV Spa	Opera aeroportuale	CIPE Legge Obiettivo		123	105/2009 - 6/2012	Sicilia	Contratto rescisso		18,240	91,706	33,350	58,356
014	231	1° lotto funzionale - blocco A	ENAV Spa	Opera aeroportuale	CIPE Legge Obiettivo		123		Sicilia	Contratto rescisso		0,000	58,356	0,000	58,356
014	231	1° lotto funzionale - blocco B	ENAV Spa	Opera aeroportuale	CIPE Legge Obiettivo		123		Sicilia	Contratto rescisso		0,000	6,000	6,000	0,000
014	231	2° lotto funzionale	ENAV Spa	Opera aeroportuale	CIPE Legge Obiettivo		123		Sicilia	Contratto rescisso		0,000	27,350	27,350	0,000
015		SCHEMI IDRICI										2.065,210	5.752,626	2.046,225	3.706,401
015	232	MOL - Acquedotto Molisano Centrale	ERIM Ente Risorse Idriche Molise	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		148	62/2003 - 115/2004 - 110/2006 - Seduta del 31/07/2009	Molise	Lavori in corso	2013	68,030	68,030	83,640	-15,610

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
015	233	MOL - Opere di derivazione per l'utilizzazione delle acque invasate dalla Diga di Arcichiaro sul Torrente Quirino - Adduzione da Arcichiaro	ERIMI Ente Risorse Idriche Molise	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise			0,000	25,820	0,000	25,820
015	234	MOL - Acquedotto Molisano Destro	ERIMI Ente Risorse Idriche Molise	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	149	61/2003 - 152/2005 - 85/2009		Molise	Lavori conclusi	2011	30,390	27,296	28,665	-1,369
015	235	MOL - Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento	Consorzio di Bonifica Integrale Larinese	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	150	153/2005 - 75/2006 - 99/2006 - 147/2006		Molise	Contratto stipulato	2016	75,000	75,000	75,000	0,000
015	236	MOL - integrazione portata dell'acquedotto Campano occidentale dal fiume Volturno a Venafrò	Consorzio di Bonifica Piana di Venafrò	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise	PP					
		ABR - ABR04/2 Completamento sistema acquedottistico della Val Pescara	Consorzio ACA - Azienda Consortile Acquedottistica Valpescara Tavo	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP		5,170	5,170	0,000	5,170
015	238	1° lotto funzionale	Regione Abruzzo	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	Misto		69,830	88,278	36,808	51,470
015	238	Lotto di completamento	Regione Abruzzo	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP		18,360	36,808	36,808	0,000
015	239	ABR - Adduzione Abruzzo - Puglia dai fiumi Pescara Sangro e Vomano	Consorzio di Bonifica Sud di Vasto	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo						
015	240	ABR - ABR02/2 - Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento	Consorzio di Bonifica Sud di Vasto	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152	107/2007 (Ricusata dal CC)		Molise - Abruzzo	PD		18,230	29,343	30,011	-0,668
015	240	Lotto 3 - Impianto di sollevamento Laghetto di Pescocostanzo (IS)	Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152			Molise - Abruzzo	PD					
015	240	Lotto 6 - Strada circunquale in dx	Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152			Molise - Abruzzo	PE					
015	240	Lotto 8 - Ripulitura dell'invaso e rimboschimento compensativo	Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	152			Molise - Abruzzo	PD					

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
015	240	Lotto 9 - Sistemazione dell'ammasso roccioso	Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		152		Molise - Abruzzo	PD					
015	240	Lotto 10 - Inerbimento scarpate	Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		152		Molise - Abruzzo	PD					
015	240	Lotto 11- Sistemazione cava di presitio	Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		152		Molise - Abruzzo	PD					
015	240	Messa in sicurezza delle opere a Valle	Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		152		Molise - Abruzzo	PD					
015	241	ABR - Diga sul Fiume Fino a Bisenti	Consorzio di Bonifica Centro-Chieti	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	SdF					
015	242	ABR - Disinquinamento del Fiume Aterno-Pescara	Regione Abruzzo	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD		86,510	86,510	4,800	81,710
015	242	Disinquinamento Aterno Pescara	Commissario Delegato Fiume Aterno Pescara	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD		36,510	36,510	4,800	31,710
015	242	Casse d'espansione per la sicurezza di L'Aquila	Commissario Delegato Fiume Aterno Pescara	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PD		50,000	50,000	0,000	50,000
015	243	ABR - Rifiocimentamento adduzioni potabili ed opere connesse nei bacini idrici dei fiumi Pescara, Sangro e Vomano	Regione Abruzzo	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	SdF		92,960	92,960	0,000	92,960
015	244	ABR - Realizzazione di vasche di accumulo ed impianti irrigui nella Piana del Fucino	Regione Abruzzo	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo	PP		99,500	99,500	0,000	99,500
015	245	CAM - Adeguamento della ripartitrice principale dell'acquedotto campano	Regione Campania	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		188,530	188,530	188,530	0,000
015	246	CAM - Miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell'acquedotto campano	Acqua Campania Spa	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		387,430	387,430	15,890	371,540

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
015	247	CAM - Completamento dello schema della Campania Occidentale. Alimentazione area Flegrea e Basso Volturno	Regione Campania	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PD		45,050	44,360	0,690	
015	248	CAM - Adeguamento direttrice principale dell'acquedotto del Sarno	Regione Campania	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PD		61,750	12,790	48,960	
015	249	CAM - Completamento acquedotto Salernitano	Acquedotto Salernitano	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PD		210,000	0,000	210,000	
015	249	Sub A - Progetto "Acquedotti del Salernitano" (11 interventi)	Servizi Idrici Salernitani	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PD		70,000	0,000	70,000	
015	249	Sub B - Proposta PF "Obiettivo Sele"	Servizi Idrici Salernitani	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		140,000	0,000	140,000	
015	250	CAM - Sistema di adduzione principale alla città di Napoli	ARIN Spa	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		74,380	74,380	7,460	66,920
015	250	Potenziamento dell'Acquedotto del Serino - I° lotto	ARIN Spa	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		0,000	44,460	7,460	37,000
015	250	Integrazione funzionale del nuovo acquedotto in pressione del Serino	ARIN Spa	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP		0,000	29,920	0,000	29,920
015	251	CAM - Sistema irriguo della Campania occidentale - Piana del Sele	Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua ed impianti tecnologici comuni di Albanello-Altavilla Silentina-Serre-Capaccio	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	Contratto stipulato	Oltre 2015	210,140	210,140	166,540	43,600
015	251	Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra del Sele	Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore Galleria di Valico Caposele-Conza detta Pavoncelli Bis	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	SdF		43,600	0,000	43,600	
015	251	Nuova galleria Pavoncelli Bis	Bis	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	SI	153	75/2006 - 148/2006 - 62/2011	Campania	Contratto stipulato	2016	166,540	166,540	166,540	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
015	251	Messa in sicurezza	Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore Galleria di Valico Caposele-Conza detta Pavoncelli Bis	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		153		Campania	Lavori conclusi		10.400	10.400	10.400	0.000
015	251	Completamento	Commissario Straordinario per le opere d'integrazione dell'acquedotto del Sele-Calore Galleria di Valico Caposele-Conza detta Pavoncelli Bis	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	SI	153		Campania	Contratto stipulato	2016	156.140	156.140	156.140	0.000
015	252	BAS - Completamento Schema idrico Basento-Bradano - Attrezzamento settore G	Regione Basilicata/Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano/Consorzio di Bonifica Bradano Metaponto	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		154	107/2006 - 146/2006	Basilicata	Gara in corso	2015	85.700	85.700	85.700	0.000
015	253	BAS - Ristrutturazione dell'Adduttore idraulico "S. Giuliano" - Ginosa (progetto BAS 3)	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	Misto		31.880	56.847	31.875	24.972
015	253	1° lotto: realizzazione condotta principale, di opere di regolazione in c.a., rimozione e allontanamento a discarica autorizzata di vecchie condotte in c.a.p.	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata			24.972	24.972	0.000	24.972
015	253	2° lotto: completamento della ristrutturazione del sistema di adduzione	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		155	113/2004	Basilicata - Puglia	Lavori conclusi	2008	31.880	31.875	31.875	0.000
015	254	BAS - Schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - Distribuzione 3° lotto	Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		156	106/2006 - 3/2008 - 59/2011	Basilicata	Contratto stipulato	2016	101.780	101.770	101.770	0.000
015	255	BAS - Utilizzazione afflussi del Cogliandrino	Regione Basilicata	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata			213.000	213.000	0.000	213.000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
015	256	BAS - Riuso delle acque basse jonico - lucane	Regione Basilicata	Rete idrica	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata			48,000	48,000	0,000	48,000
015	257	BAS - Adduttore del Sinni: ristrutturazione e telecontrollo	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Iripinia di Bari	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	157	138/2002 - 54/2004		Basilicata - Puglia	Lavori conclusi	2010	18,400	18,400	18,400	0,000
015	257	straordinaria ammodernamento e adeguamento dell'adduttore del Sinni dalla diga Monte Cotugno a Monteparano	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Iripinia di Bari	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	157			Basilicata - Puglia	Lavori conclusi	2010				
015	257	Collettore di raccolta in c.a. per lo smaltimento delle acque meteoriche a salvaguardia del paramento di valle della diga di Monte Cotugno	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Iripinia di Bari	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	157			Basilicata	Lavori conclusi	2005				
015	257	Adeguamento del sistema di telecontrollo a servizio dell'adduttore del Sinni	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Iripinia di Bari	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	157			Basilicata	Lavori conclusi	2007				
015	258	BAS - Completamento schema idrico Basento - Bradano - Attrezzamento irriguo settori A e T	Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano	Rete idrica	intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	PP		65,000	65,000	0,000	65,000
015	259	BAS - Conturizzazione completa utenze civili, industriali ed agricole e misurazione acqua fornita	Acqua Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	158	110/2004		Basilicata	Lavori in corso	2013	45,400	45,400	59,520	-14,120
015	259	Lavori per la realizzazione del monitoraggio, attraverso la misurazione tramite telelettura, dell'approvvigionamento primario, nonché per la misurazione di utenze, atte a rappresentare lo stato della distribuzione e dell'utilizzo dell'acqua per usi potabili, irrigui ed industriali al fine di ottimizzare l'adozione di provvedimenti gestionali	Acqua Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	158			Basilicata	Lavori in corso	2013				
015	259	Fornitura di strumentazioni ed apparecchiature	Acqua Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	158			Basilicata	Lavori conclusi	2008				
015	260	BAS - Acquedotto Basento Camastra, integrazione condotte maestre	Acquedotto Lucano Spa	Rete idrica	intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	PD		37,690	37,690	0,000	37,690
015	260	1° lotto funzionale	Acquedotto Lucano Spa	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	PP		22,690	22,690	0,000	22,690
015	260	2° lotto funzionale	Acquedotto Lucano Spa	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	PP		15,000	15,000	0,000	15,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
015	261	BAS - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri	Regione Basilicata	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	Misto		21,300	21,300	17,275	4,025
015	261	1° lotto funzionale	Regione Basilicata	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	159	53/2004		Basilicata	Lavori in corso	2012	13,300	13,300	17,275	-3,975
015	261	2° lotto funzionale	Regione Basilicata	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	PP		8,000	8,000	0,000	8,000
015	262	BAS - Acquedotto del Frida, Sinni e Pertusillo: completamento impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico	Regione Basilicata	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	Misto		28,740	28,740	16,000	12,740
015	262	1° lotto funzionale	Regione Basilicata	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	160	139/2002		Basilicata	Lavori conclusi	2009	14,740	14,740	16,000	-1,260
015	262	2° lotto funzionale	Regione Basilicata	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Basilicata	PP		14,000	14,000	0,000	14,000
015	263	BAS - Opere di captazione e protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle Valli del Noce e del Sinni	Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	161	52/2004		Basilicata	Lavori conclusi	2012	21,560	21,560	21,566	-0,006
015	264	PUG - Acquedotto potabile del Sinni 1°, 2° e 3° Lotto	Acquedotto Pugliese Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	162	72/2007 - 91/2010		Puglia	Lavori in corso	2014	71,180	71,180	76,700	-5,520
015	264	1° lotto - adduttore dal Torrino di Monte Ciminiello al nuovo serbatoio di San Paolo	Acquedotto Pugliese Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	162			Puglia	Lavori conclusi	2012	18,060	18,060	22,000	-3,940
015	264	2° lotto: ampliamento del serbatoio di San Paolo	Acquedotto Pugliese Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	162			Puglia	Lavori conclusi	2012	15,600	15,600	17,200	-1,600
015	264	3° lotto: realizzazione della condotta dal nuovo serbatoio di San Paolo all'esistente serbatoio di Secli	Acquedotto Pugliese Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	162			Puglia	Gara aggiudicata in via provvisoria	2014	37,520	37,520	37,500	0,020
015	265	PUG - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto	Acquedotto Pugliese Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	163	96/2004 - 21/2004 - 108/2006 - 145/2006		Puglia	Lavori conclusi	2012	53,000	53,000	53,000	0,000
015	266	PUG - Potenziamento della capacità di trasporto dell'Acquedotto del Sinni - Raddoppio	Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia di Bari	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	SI			Puglia	PP	Oltre 2015	148,000	180,000	180,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
015	267	PUG - Opere di adduzione Abruzzo - Puglia da Fiumi Pescara, Sangro e Vomano	Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia						
015	268	PUG - Adduzione dall'invaso di Ponte Liscione fino a Occhito: vettoramento idrico del Bacino del Biferno a valle della diga di Ponte Liscione, al bacino del Fortore nell'invaso di Occhito	Regioni Puglia e Molise	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		214,000	0,000	0,000	214,000
015	269	PUG - Completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in agro di Lavello	Consorzio di Bonifica del Vulture e Alto Bradano	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		164	140/2002	Puglia	Lavori conclusi	2011	19,680	19,683	19,877	-0,194
015	270	PUG - Traversa volano sul fiume Ofanto in località Monteverde (Avellino)	Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	SdF		24,300	0,000	0,000	24,300
015	271	PUG - Accumulo di risorsa idrica per 16 Mmc a servizio del comprensorio irriguo in sinistra Ofanto	Consorzio di Bonifica della Capitanata	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia	PP		103,000	0,000	0,000	103,000
015	272	CAL - Messa in sicurezza dei lavori eseguiti sulla diga dell'Esaro	Regione Calabria	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria			55,780	0,000	0,000	55,780
015	273	CAL - Costruzione della diga sul fiume Esaro e collegamento con l'acquedotto dell'Abatemarco	Regione Calabria	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	PE		82,633	0,000	0,000	82,633
015	274	CAL - Schema idrico sulla diga del torrente Menta	Regione Calabria	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	Lavori in corso	2012	100,520	112,810	121,321	-8,511
015	274	1° lotto - Opere di presa, galleria di derivazione e pozzo piezometrico, lavori di completamento	Sorical Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	SI	165	49/2004 - 62/2011	Calabria	Lavori in corso	2012	23,080	35,370	36,241	-0,871
015	274	2° lotto	Sorical Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		166	154/2005 - 7/2007	Calabria	Lavori in corso	2012	77,440	77,440	85,080	-7,640

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
015	274	Centrale idroelettrica San Salvatore e Condotta Forzata - Opere Civili	Sorical Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	166	166		Calabria	Lavori in corso	2012	14,390	14,390	17,730	-3,340
015	274	Centrale idroelettrica San Salvatore - Opere elettromeccaniche	Sorical Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	166	166		Calabria	Lavori in corso	2012	7,540	7,540	7,540	0,000
015	274	Opere a Valle della Centrale idroelettrica - Condotte di distribuzione	Sorical Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	166	166		Calabria	Lavori in corso	2012	44,380	44,380	44,380	0,000
015	274	Opere a Valle della Centrale idroelettrica - Impianto di potabilizzazione	Sorical Spa	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	166	166		Calabria	Lavori conclusi	2011	11,130	11,130	15,430	-4,300
015	274	3° lotto	Regione Calabria	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria						
015	274	4° lotto	Regione Calabria	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria						
015	275	CAL - Completamento dello schema idrico sulla diga sul fiume Metrano	Consorzio di Bonifica Piana di Rosarno	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria	PP		87,800	87,800	0,000	87,800
015	276	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio	Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana Rete	idrica	CIPE Legge Obiettivo	167	167	137/2002 - 53/2007 - 76/2010	Sicilia	Lavori conclusi	2008	38,160	38,160	65,898	-27,738
015	277	SIC - Lavori di rifacimento dell'acquedotto Gela Aragona	Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana Rete	idrica	CIPE Legge Obiettivo	168	168	136/2002 - 52/2007 - 75/2010	Sicilia	Lavori conclusi	2011	55,510	55,510	89,210	-33,700
015	278	SIC - Acquedotto Montescuro Ovest	Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	169	169	114/2004 - 89/2006 - 54/2007	Sicilia	Lavori in corso	2013	73,750	73,750	86,200	-12,450
015	279	SIC - Potabilizzazione invaso Garcia	Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia - Presidente della Regione siciliana, ex ordinanze ministeriali n. 3189/02 e n. 3224/02	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PD		5,170	5,170	0,000	5,170

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
015	280	SIC - Completamento invaso Blufi	delegato per l'emergenza idrica in Sicilia- Regione della Sicilia, ex ordinanze ministeriali n. 3189/02 e n. 3224/02	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	PD		98,680	0,000	0,000	98,680
015	281	SIC - Risanamento diga Ancipa e infrastrutture connesse	Sicilia.Hydro Spa	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia	Lavori conclusi	2011	45,700	45,700	0,000	0,000
015	282	SIC - Potenziamento acquedotti siciliani Centro-Orientale	Regione Siciliana	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia			67,000	0,000	0,000	67,000
015	283	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche- Collegamento Liscia - Coghinas	Regione Autonoma della Sardegna	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP					
015	284	SAR - Collegamento Corsica Sardegna e interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche- Collegamento Liscia	Ente Autonomo del Fiumendosa	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP					
015	285	SAR - Interconnessione dei sistemi idrici Tirso, Fiumendosa Campidano e Sulcis-Iglesiente - 1°, 2°, 3° e 4° lotto	ENAS - Ente Acque della Sardegna	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	SI	170	60/2003 - 8/2007 - 62/2011	Sardegna	Lavori in corso	Oltre 2015 (riferita al 4° lotto)	122,470	122,470	123,143	-0,673
015	285	1° e 2° lotto - Collegamento Tirso e Fiumendosa-Campidano	ENAS - Ente Acque della Sardegna	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		170		Sardegna	Lavori conclusi	2006	53,890	53,890	54,560	-0,670
015	285	3° lotto - Collegamento Tirso e Fiumendosa-Campidano	ENAS - Ente Acque della Sardegna	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo		170		Sardegna	Lavori in corso	2012	18,580	18,583	18,583	0,000
015	285	4° lotto - Collegamento Sulcis-Iglesiente	ENAS - Ente Acque della Sardegna	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	SI	170		Sardegna	SdF	Oltre 2015	50,000	50,000	50,000	0,000
015	286	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento Monte Lerno - Tirso	Ente Autonomo del Fiumendosa	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna						
015	287	SAR - Interconnessione tra i bacini idrici per il trasferimento di risorse idriche. Collegamento Coghinas - Monte Lerno	Ente Autonomo del Fiumendosa	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna						

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
015	288	SAR - Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - Lavori di completamento (lotto 1°)	Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	171	48/2004		Sardegna	Gara in corso	Oltre 2015	83,220	83,220	83,220	0,000
015	289	SAR - Condotta pedemontana di adduzione irrigua (diga di Sa Stria sui Rii Monti Nieddu Traversa di Medau Aniu sul Rio Is Canargius) - lotto 2°	Regione Autonoma della Sardegna	Rete idrica	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		10,700	10,700	0,000	10,700
015	290	SAR - Schema idrico Sardegna Sud - Orientale. Serbatoio sul basso Flumendosa a Monte Perdosu	Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale/Ente autonomo del Flumendosa	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna	PP		120,000	120,000	0,000	120,000
015	291	SAR - Schema idrico Sardegna Sud-Orientale (sistema Basso Flumendosa-Picocca) - Opere di approvvigionamento idropotabile - Scheda n. 39 PRGA - 2° e 3° lotto	ENAS - Ente Acque della Sardegna	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	172	58/2003		Sardegna	PD	Oltre 2015	55,200	55,196	55,196	0,000
015	292	SAR - Utilizzazione dei deflussi del Flumineddu - Collegamento Flumineddu-Tirso - Schema idrico Flumineddu per l'alimentazione della Marmilla	Consorzio Bonifica dell'Oristanese	Rete idrica	CIPE Legge Obiettivo	173	59/2003 - 88/2004		Sardegna	PP		39,190	0,160	0,160	0,000
015	293	MOL - Gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi	Regione Molise	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Molise			435,800	0,000	0,000	435,800
015	294	ABR - Mitigazione del rischio idraulico dei bacini idrografici e gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi	Regione Abruzzo	Rete idrica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo			1,018,330	0,000	0,000	1,018,330
016		PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO ENERGETICO										1,394,900	1,411,800	1,411,800	0,000
016	295	Variante sul metanodotto di importazione dall'Algeria - Variante tr. 9 S. Vincenzo C. - Tarsia	SNAM Rete Gas	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria						
016	296	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Tarvisio - Malborghetto, Malborghetto - Bordano, Bordano - Fialbano	SNAM Rete Gas	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia						

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
016	297	Potenziamento importazione dalla Russia - Metanodotto Istrana - Camisano	SNAM Rete Gas	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
016	298	Metanodotto importazione Libia - tratto offshore entro 12 miglia, e tratto Gela - Enna	SNAM Rete Gas	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia						
016	299	Collegamento terminale GNL di Panigaglia alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Pontremoli - Parma	SNAM Rete Gas	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna - Toscana						
016	300	Collegamento nuovo terminale GNL offshore Adriatico alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Porto Viro - Cavarzere - Minerbio	Edison Gas Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto - Emilia Romagna						
016	301	Completamento rete interregionale - Metanodotto Bernalda - Palegiano	SNAM Rete Gas	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia						
016	302	Collegamento di un giacimento alla Rete Nazionale Gasdotti - Metanodotto Gagliano - Sparacollo	SNAM Rete Gas	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia						
016	303	Collegamento di uno stoccaggio alla Rete Nazionale Gasdotti - Allacciamento del giacimento di Collalto	Edison Gas Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
016	304	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Bologna-Milano	SNAM Rete Gas	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia						
016	305	Varianti necessarie per la realizzazione della ferrovia alta velocità - Milano-Torino	SNAM Rete Gas	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte						
016	306	Terminali di rigassificazione - Offshore Adriatico	Edison Gas Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
016	307	Terminali di rigassificazione - Taranto	ENEL Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia						
016	308	Nuovo Terminale di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) nel porto di Brindisi	BG Brindisi LNG Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia						

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
016	309	Terminali di rigassificazione - Vado Ligure	ENEL Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Liguria						
016	310	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Collalto	Edison Gas Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
016	311	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Alfonsine	Stoccaggi Gas Italia Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna						
016	312	Potenziamento stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo - Bordolano	Stoccaggi Gas Italia Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia						
016	313	Giacimenti di idrocarburi - Innesiamento produttivo di Tempa Rossa	Total E&P Italia Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		174	139/2007 - 18/2012	Basilicata	PD	2015	1.394.900	1.411.800	1.411.800	0,000
016	313	Sviluppo del giacimento di idrocarburi. Ingegneria di dettaglio, acquisto e costruzione di una rete di condotte interrato nei pressi di un centro olio ubicato in Basilicata	Total E&P Italia Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		174		Basilicata	PD	2015				
016	313	Sviluppo del giacimento di idrocarburi. Centro olio, centro GPL siti di perforazioni e collegamenti in Corleto del Progetto Tempa Rossa.	Total E&P Italia Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		174		Basilicata	PD	2015				
016	313	Sviluppo del giacimento di idrocarburi. Lavori di preparazione del sito	Total E&P Italia Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		174		Basilicata	PD	2013				
016	314	Giacimenti di idrocarburi - Miglianico	ENI - Divisione Agip	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Abruzzo						
016	315	Giacimenti di idrocarburi - Alto Adriatico	ENI - Divisione Agip - Edison Gas - British Gas	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto - Emilia-Romagna						
016	316	Programma pilota di impianti di termovalorizzazione	Regione Puglia	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia						
017		PIANO DEGLI ELETTRODOTTI DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE										691,500	1.003,078	1.003,078	0,000
017	317	Linea a 380 kV "S.Fiorano (I) - Robbia (Ch)" in doppia tema di interconnessione Italia - Svizzera	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		175	9/2004	Lombardia	Lavori conclusi	2005	23,000	59,578	59,578	0,000
017	317	1° lotto	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		175		Lombardia	Lavori conclusi	2005				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
017	317	2° lotto	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		175		Lombardia	Lavori conclusi	2005				
017	318	Elettrodotto a 380 kV in semplice terna "Turbigio - Bovisio"; tratto Turbigio - Rho	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		176	42/2004	Lombardia	Lavori conclusi	2006	46.500	46.500	46.500	0,000
017	318	Tratto aereo	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		176		Lombardia	Lavori conclusi					
017	318	Tratto cavo	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		176		Lombardia	Lavori conclusi					
017	319	Elettrodotto a 380 kV Matera-Santa Sofia variante nei comuni di Rapolla, Melfi, Rionero in Vulture (Potenza)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		177	143/2005 - Seduta del 29/03/2006	Basilicata	Lavori conclusi	2007	12,000	12,000	12,000	0,000
017	319	1° lotto	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		177		Basilicata	Lavori conclusi	2007				
017	319	2° lotto	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		177		Basilicata	Lavori conclusi	2007				
017	320	Nuovo collegamento sottomarino a 500 kV in corrente continua SAPEI (Sardagna-Penisola Italiana)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		178	144/2005	Sardagna - Lazio	Lavori conclusi	2011	520,000	750,000	750,000	0,000
017	320	Collegamento sottomarino e terrestre tra le due stazioni elettriche di Fiumesanto e Latina	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		178		Sardagna - Lazio	Lavori conclusi	2011				
017	320	Stazioni elettriche di conversione di Fiumesanto e Latina - impianti	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		178		Sardagna - Lazio	Lavori conclusi	2011				
017	320	Stazioni elettriche di conversione di Fiumesanto e Latina - Opere civili	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		178		Sardagna - Lazio	Lavori conclusi	2010				
017	321	Stazione elettrica 380/220/150 kV di Striano - Nuova stazione 380/220/150 kV nell'area pedemontana a est del Vesuvio	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania	PP				0,000	0,000
017	322	Elettrodotto 380 kV Santa Barbara-Tavaruzze-Casellina ed opere connesse	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		179	73/2007	Toscana	Lavori conclusi	2011	90,000	135,000	135,000	0,000
017	322	Lotto II - dalla stazione elettrica di transizione aria-cavo "Le Rose" al sostegno n. 47	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		179		Toscana	Lavori conclusi	2011				
017	322	Lotto III - dal sostegno n. 47 alla stazione elettrica di S. Barbara	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		179		Toscana	Lavori conclusi	2009				
017	322	Opere connesse - dalla stazione elettrica di transizione aria cavo di Fontelupo alla stazione elettrica di Casellina e opere connesse	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	CIPE Legge Obiettivo		179		Toscana	Lavori conclusi	2010				

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
017	323	Tratto italiano della linea 380 kV Cordignano-Lienz (Austria)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
017	324	Linea 380 kV Venezia Nord-Cordignano (TV)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
017	325	Linea 380 kV La Spezia-Acciaiole (LI)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana						
017	326	Raccordi tra le linee 380 kV Poggio a Caiano (PO)- Roma Nord e Montalto di Castro (VT)- Suvereto (LI), in prossimità di Grosseto	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana						
017	327	Linea 380 kV Rizziconi (RC) - Laino (CS)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria						
017	328	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Montecchio (VI)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
017	329	Stazione di trasformazione 380/130 kV in provincia di Treviso (Veduggio)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
017	330	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Carpi (MO)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Emilia-Romagna						
017	331	Stazione di trasformazione 380/220 kV di Santa Barbara (AR) (4)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana						
017	332	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Casellina (F1) (4)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Toscana						
017	333	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Abbazia (MC)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Marche						
017	334	Stazione di trasformazione 380/130 kV di Villavalle (TN)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Trentino-Alto Adige						
017	335	Stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Striano (NA)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Campania						

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
017	336	Stazione di trasformazione 380/150 kV di Feroleto (CZ)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria						
017	337	Stazione di trasformazione 220/130 kV di Pietrafitta (PG)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria						
017	338	Raccordi alla stazione di trasformazione 380/220/150 kV di Laino (CS)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Calabria						
017	339	Raccordi 150 kV alla stazione di trasformazione 380/150 kV di Paternò(5) (CT)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia						
017	340	Raccordi 220 kV alla stazione di trasformazione 220/150 kV di Villasor (CA)	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sardegna						
017	341	Collegamento Sicilia-Calabria Nuovo elettrodotto a 380 kV Sorgente Rizziconi	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Sicilia - Calabria						
017	342	Collegamento tra Puglia e Campania -Nuovo elettrodotto a 380 kV Foggia Benevento	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Puglia - Campania						
017	343	Collegamento tra Padova e Venezia - Nuovo elettrodotto a 380 kV Dolo Camin Fusina	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Veneto						
017	344	Nuovo elettrodotto a 380 kV Lodi-Pavia "Chignolo Po-Maleo"	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lombardia						
017	345	Collegamento tra Udine e Gorizia - Nuovo elettrodotto a 380 kV Udine Ovest Re di Puglia	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Friuli-Venezia Giulia						
017	346	Collegamento tra Piemonte e Lombardia - Nuovo elettrodotto a 380 kV Trino Lachianella	Terna Rete Elettrica Nazionale Spa	Comparto energetico	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte - Lombardia						
018		PIANO DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO DELLE TELECOMUNICAZIONI	Telecomunicazioni	Telecomunicazioni	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture										
018	347	Interventi nel comparto delle telecomunicazioni	Telecomunicazioni	Telecomunicazioni	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture					PP					

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
019		OPERE STRAORDINARIE FINALIZZATE AD ASSICURARE L'EFFICIENZA DI COMPLESSI IMMOBILIARI SEDI DI ISTITUZIONI E DI OPERE LA CUI RILEVANZA CULTURALE TRASCEDE I CONFINI NAZIONALI (Art.4 comma 151 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180	109/2004 - 102/2006	Lazio	Lavori in corso	2014	304,630	281,113	23,517		
019	348	Senato della Repubblica - S. Maria in Aquiro	SII I - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180		Lazio	Lavori in corso	2012	24,980	26,396	6,261		
019	349	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi - 1° lotto	SII I - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180		Lazio	Lavori in corso	2014	13,500	10,535	4,095		
019	350	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi - 2° lotto	SII I - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180		Lazio	Lavori in corso	2014	17,040	15,392	6,210		
019	351	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ex Ministero delle Comunicazioni	SII I - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180		Lazio	Lavori conclusi	2006	22,990	22,990	0,000		
019	352	Corte dei Conti - Ex Caserma Montezemolo	SII I - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180		Lazio	Lavori conclusi	2011	22,390	27,636	0,000		
019	353	Ministero dell'Interno - Caserma Ferdinando di Savoia	SII I - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180		Lazio	Lavori in corso	2012	35,080	25,907	4,115		
019	354	P.S. Fiumicino Polaria - Caserma Iavarone	SII I - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	180		Lazio	Lavori in corso	2012	6,820	6,821	0,000		

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
019	355	Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi	SIII - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori in corso		17,730	12,371	19,076	-6,705
019	356	Ministero Politiche Agricole	SIII - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori conclusi	2011	24,030	28,361	24,036	4,325
019	357	Camera dei Deputati - Auletta Gruppi Parlamentari	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori conclusi	2011	20,800	16,423	15,918	0,505
019	358	Camera dei Deputati - Complesso del Seminario	SIII - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori conclusi	2011	6,440	5,400	5,400	0,000
019	359	Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema	SIII - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori conclusi	2011	11,720	7,784	9,369	-1,585
019	360	Palazzo Venezia	SIII - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori conclusi	2012	8,340	6,622	6,622	0,000
019	361	Università degli studi di Roma La Sapienza - Teatro Ateneo	SIII - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori in corso	2012	6,100	5,479	5,479	0,000
019	362	Senato della Repubblica - Palazzo Toniolo	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori conclusi	2011	13,720	14,988	9,284	5,704
019	363	Museo Storico delle Comunicazioni	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Contratto stipulato		4,990	5,085	3,949	1,136

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
019	364	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori conclusi	2010	5,120	2,798	2,798	0,000
019	365	Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori in corso	2012	12,460	9,445	9,445	0,000
019	366	Senato della Repubblica – Complesso della Minerva	S.I.I.T. - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori in corso	2012	31,500	23,997	23,997	0,000
019	367	Camera dei Deputati – Vicolo Valdina	S.I.I.T. - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori in corso	2013	30,570	20,125	20,125	0,000
019	368	Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio	S.I.I.T. - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Lavori in corso	2012	4,440	4,537	4,537	0,000
019	369	Ministero Beni Culturali – Collegio Romano	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo		180		Lazio	Contratto rescisso		5,540	5,540	6,084	-0,544
020		PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Art. 3 comma 91 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)	Più Comuni e Province	Edilizia scolastica	CIPE Legge Obiettivo		181	102/2004 - 157/2005 - 143/2006 - 46/2011 - 76/2011 - 66/2012					489,083	489,083	0,000
020	370	1° programma stralcio	Più Comuni e Province	Edilizia scolastica	CIPE Legge Obiettivo		181			Misto			193,884	193,884	0,000
020	371	2° programma stralcio	Più Comuni	Edilizia scolastica	CIPE Legge Obiettivo		181			Misto			295,199	295,199	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
021		PIANO STRAORDINARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E MESSA IN SICUREZZA	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna	Edilizia scolastica						Misto			613,689	613,689	0,000
021	372	Nuova sede della "Scuola per l'Europa" di Parma	Authority Società di Trasformazione Urbana Spa di Parma	Edilizia scolastica	CIPE Fondo Infrastrutture		182	49/2009 - 6/2012	Emilia-Romagna	Lavori in corso	2012		29,648	29,648	0,000
021	373	Interventi in materia di edilizia scolastica a seguito degli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009	Presidente Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39	Edilizia scolastica	CIPE Fondo Infrastrutture		183	47/2009 - 6/2012	Abruzzo	Misto			226,421	226,421	0,000
021	374	Messa in sicurezza della Scuola europea di Varese	Scuola Europea di Varese	Edilizia scolastica	Procedimenti interrotti		187	103/2010 - 6/2012	Lombardia	Procedimento interrotto	2012		0,000	0,000	0,000
021	375	Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico	Più Comuni e Province	Edilizia scolastica	CIPE Fondo Infrastrutture		186	32/2010 - 6/2012 - 66/2012		Misto			357,620	357,620	0,000
021	376	Altri interventi in materia di edilizia scolastica da programmare	Più Comuni e Province	Edilizia scolastica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture										
022		PIANO PER L'EDILIZIA PENITENZIARIA	Ministero della Giustizia	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184	58/2009		Lavori in corso	2014		503,268	503,268	0,000
022	377	Nuovo istituto penitenziario di Cagliari nel Comune di Uta	Ministero della Giustizia	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Sardegna	Lavori conclusi	2011		86,132	0,000	86,132
022	378	Nuovo istituto penitenziario di Sassari in località Bancali	Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Sardegna	Lavori in corso	2012		85,966	0,000	85,966
022	379	Nuovo istituto penitenziario di Tempio Pausania località Nuchis	Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Sardegna	Lavori conclusi	2011		57,203	0,000	57,203

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
022	380	Nuovo istituto penitenziario di Oristano	SII T - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Sardegna	Lavori conclusi	2011		48,664	0,000	48,664
022	381	Nuovo istituto penitenziario di Forlì	SII T - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Emilia-Romagna	Lavori in corso	2014		59,253	0,000	59,253
022	381	1a fase	Ministero della Giustizia	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Emilia-Romagna	Lavori conclusi	2010				
022	381	1° stralcio	Ministero della Giustizia	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Emilia-Romagna	Lavori in corso	2013				
022	381	2° stralcio	Ministero della Giustizia	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Emilia-Romagna	Contratto stipulato	2014				
022	382	Nuovo istituto penitenziario di Rovigo	SII T - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Veneto	Lavori in corso	2014		52,050	0,000	52,050
022	382	1° lotto e 2° lotto 1° stralcio	Ministero della Giustizia	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Veneto	Lavori in corso	2012				
022	382	2° lotto - 2° stralcio	Ministero della Giustizia	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Veneto	Contratto stipulato	2014				
022	383	Nuovo istituto penitenziario di Savona	SII T - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia e Liguria	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Liguria	Contratto stipulato	2014		62,000	0,000	62,000
022	384	Nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria in località Argilla	SII T - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Calabria	Lavori conclusi			52,000	0,000	52,000
022	384	Lotto 1°	Ministero della Giustizia	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Calabria	Lavori conclusi					
022	384	Lotto 2°	Ministero della Giustizia	Edilizia penitenziaria	CIPE Legge Obiettivo		184		Calabria	Lavori conclusi					
023		INTERVENI II INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA		Altra edilizia pubblica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture							79,560	402,705	278,857	123,848
023	385	Roma - Centro delle scienze e delle tecnologie		Altra edilizia pubblica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Lazio				43,726	0,000	43,726

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
023	386	Firenze - Parco della musica	Commissario delegato per la realizzazione del "Nuovo Auditorium Parco della Musica e della Cultura di Firenze"	Altra edilizia pubblica	CIPE Fondo Infrastrutture	188	17/ 2011 - 6/2012 - Seduta	26/10/2012	Toscana	Lavori in corso	2012	0,000	236,919	156,797	80,122
023	387	Venezia - Palazzo del cinema	Commissario straordinario per l'opera "Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia"	Altra edilizia pubblica	CIPE Legge Obiettivo	185	105/2007		Veneto	Lavori in corso	2014	79,560	79,560	79,560	0,000
023	388	Aeroporto di S. Egidio, Aeroporto internazionale dell'Umbria	Opera aeroportuale	Opera aeroportuale	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Umbria	Lavori conclusi	2011	42,500	42,500	42,500	0,000
024		PARCO DELLA SALUTE - OSPEDALE NUOVE MOLINETTE		Altra edilizia pubblica					Piemonte						
024	389	Parco della salute - Ospedale Nuove Molinette (Del. CIPE 3/2005 Integrazione 1° programma delle opere strategiche)		Altra edilizia pubblica	Intervento non presente nel 10° Allegato Infrastrutture				Piemonte						
025		PICCOLE E MEDIE OPERE	Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Basilicata e la Puglia	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo	195	103/2009 - 89/2011 - 6/2012 - 34/2012			Misto		399,000	399,000	399,000	0,000
025	390	Basilicata-Puglia	Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo	195			Puglia - Basilicata			81,300	81,300	81,300	0,000
025	391	Campania-Molise	Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Calabria e la Sicilia	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo	195			Campania - Molise	Lavori in corso		97,210	97,210	97,210	0,000
025	392	Calabria-Sicilia		Altre opere	CIPE Legge Obiettivo	195			Sicilia - Calabria	Lavori in corso		182,000	182,000	182,000	0,000

N° Macro opera	N° opera	Denominazione	Soggetto competente	Tipo opera	Classificazione Intervento	PNS (a)	N° scheda	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di attuazione	Ultimazione lavori al 30/09/2012	Costi 10° Allegato - Giugno 2012 (b)	Costi al 30 settembre 2012 (c)	Disponibilità al 30 settembre 2012	Fabbisogno al 30 settembre 2012
025	393	Sardegna	Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna	Altre opere	CIPE Legge Obiettivo		195		Sardegna	Lavori in corso		38.490	38.490	38.490	0,000